Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области.",Республика Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 060140013977

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары",г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, тел.: 3882347, 3882135
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340004747

Договор (контракт) Договор №107/05/17 от 26.05.2017г деп

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000041	28.06.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области (1тип на 1-3 участковых инспекторов) за июнь 2017 года			тенге	1	1 350 903,28	1 350 903,28	144 739,64
				Итого	1	x	1 350 903,28	144 739,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / подпись / расшифровка подпис

Дата подписания (принятия) работ (услу 28.06.2017

М.П.

экз. ТОО

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Екиаша Сарканского района Алматинской облсти (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары".
БИН 060340004747 ИИК KZ 358560000000457688
KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	
Лимит финансирования на 2017 г.	17 472 000,00
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	5 650 521,92
б) за отчетный месяц	1 350 903,28

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

по Договору №107/05/17 от 26.05.17 г.
Администратор бюджетной программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за июнь месяц 2017 г.			Стоимость выполненых работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	17 472 000,00	524 160,00	40 527,10	354 644,34	4 299 618,64	1 350 903,28	1 206 163,64	144 739,64	5 650 521,92	5 045 108,86	605 413,06

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Бектасов Т.А.**

Эксперт технадзор

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Сапаргалиев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 107/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
29	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	6,5	6909,46 / 670,5	337,41 / 126	44911 / 4358	2193 / 819	6109 / 118	4,38 / 0,62	28 / 4
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
52	1-2-30	Балки перекрытия прим. / *м3*	2,74	181,58 / 14400	10,78	0 / 39456	0	120	0,0527	0
53	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм / *м3*	0,49	12700		6223				
54	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм / *м3*	2,2	10900		23980				
		Раздел 7 Полы								
		7.1 П-1								
98	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем / *м2 площади уплотнения*	5,21	108,05 / 10,51	2,62 / 0,99	563 / 55	14 / 5	74 / 123	0,0681 / 0,0048	0 / 0

99 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	0,42	9239,68		3881	0	293	3,66	2
7.2 П-2			567		238	0	123		0
105 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	78,5	108,05	2,62	8482	206	1110	0,0681	5
106 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	825	78	123	0,0048	0
	м3 подстилающего слоя	6,28	9239,68		58025	0	4380	3,66	23
7.3 П-3			567		3561	0	123		0
113 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	0
114 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	42	4	123	0,0048	0
	м3 подстилающего слоя	0,32	9239,68		2957	0	223	3,66	1
7.4 П-4			567		181	0	123		0
124 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	0
125 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	27	3	123	0,0048	0
	м3 подстилающего слоя	0,208	9239,68		1922	0	145	3,66	1
	Всего прямые затраты		567		118	0	123		0
					121454	**2430**	**12427**		**61**
					9406	**908**			**4**

Накладные расходы, тенге	12427
- заработная плата, тенге	1864
- трудоемкость, чел-ч	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8033
Всего по смете	**141914**
Сметная заработная плата, тенге	12178
Нормативная трудоемкость, чел-ч	72
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1561

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %	2634
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1435
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	574
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	148 118
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	354 002
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	7080
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	361 082
НДС (12 %)	43330
Всего по акту с учетом НДС (12%)	404 412
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9985844	**403 839,84**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 107/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь 2017 г.
(локальная смета 7-3-1)
Ограждение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Сетчатое ограждение									
4	2-1-45	Конструкции ограждения *т*	2,85782	99800		285210				
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,4801	50800		24389				
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки *м2*	190,08	23		4372				
		Всего прямые затраты				**313971** / **0**	**0** / **0**	**0**		**0** / **0**
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18838
Всего по смете	**332810**
Сметная заработная плата, тенге	0
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Временные здания и сооружения (1,1 %)	3661
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	6178
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3365
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1346
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	347 359
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	830 187
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	16604
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	846 791
НДС (12 %)	101615
Всего по акту с учетом НДС (12%)	948 406
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9985844	**947 063,44**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены