Экз. ТОО

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служеоным жильем в с. Екиаша Сарканского ранона Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жоллары".
БИН 060340004747 ИИК KZ 358560000000457688
KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость
Лимит финансирования на 2017 г. 17 472 000.00
Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 8 041 729.82
б) за отчетный месяц 2 391 207.90

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017 г.

по Договору №107/05/17 от 26.05.17 г.
Администратор бюджетной программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Специфика 431 "Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся объектов"

№№ п/п	Спецификка	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за июль месяц 2017 г.			Стоимость выполненых работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	17 472 000.00	524 160.00	71 736.24	282 908.10	5 650 521.92	2 391 207.90	2 135 007.05	256 200.85	8 041 729.82	7 180 115.91	861 613.91

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Директор ТОО "KRAV Инжиниринг"
Кравченко О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жоллары"
Шарипов А.

Заказчик. ГУ "Управление строительства Алмати[illegible]ой области"
Подрядчик. ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки. Строительство участкового пункта полиции (УПП).совмещенного со служебным жильем в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 107/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
30	E8-41-1	Кладка дымохода		670,5	126	0	0	118	0,62	0
		м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2304	11,9	11
31	E8-12-1	Армирование кладки дымохода		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
		т металлических изделий	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
32	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	0
		т	0,0498	67700		3371				
33	E10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев								
		м2 стен (за вычетом проемов)	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	0
34	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	0
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,7	1003,8	34,73	59927	2073	16767	1,43	85
35	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно		225	13.01	13433	777	118	0.0635	4
		т	0.06389	50800		3246				

36	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,02218	41200		914			
		3.2 Вертикальное армирование стен								
37	Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	м3	2	12610,31	884,81	25221	1770	4019	9,96	20
38	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03607	1579.5 / 65000	334.24	3159 / 2345	668	105	1,6325	3
39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d=12 мм	т	0.11635	65900		7667				
		3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
40	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	м3	3,3	11284,67	316,01	37239	1043	5154	8,25	27
41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,06394	1368 / 69000	119,39	4514 / 4412	394	105	0,583	2
42	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,14191	71100		10090				
43	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,01576	52400		826				
44	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,02297	53600		1231				
		3.4 Перемычки									
45	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	м3	3,2	15358,92	367,51	49149	1176	7868	13,1	42
46	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03769	2202,75 / 69000	138,83	7049 / 2601	444	105	0,678	2
47	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,05748	68800		3955				
48	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,05924	64400		3815				

49	4-1-53	Каркасы и сетки плоские, сталь гладкая кл[illegible] А-I, d=6 мм	т	0,0017	65000		111			
50	4-1-73	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,02245	65900		1479			
			т							
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
51	E10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	м2 перекрытий	110,4	491,81 / 181,58	28,55 / 10,78	54296 / 20046	3152 / 1190	25484 / 120	1,19 / 0,0527	131 / 6
55	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	т	0,065	50800		3302				
56	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00568	149300		848				
57	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,3586	20,35 / 4,16	0,02	28 / 6	0 / 0	5 / 90	0,0213	0 / 0
61	E10-14-1	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	6,882	21304,82 / 3397,5	334,28 / 126	146620 / 23382	2301 / 867	29098 / 120	22,1 / 0,62	152 / 4
62	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01403	69800		979				
63	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,1073	50800		5451				
64	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	57 / 15	0 / 0	14 / 90	0,0295 / 0,0001	0 / 0
65	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,6	20,35 / 4,16	0,02	53 / 11	0 / 0	10 / 90	0,0213	0 / 0
66	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	м2 изолируемой поверхности	162	12,58 / 11,59	0,99 / 0,38	2038 / 1878	160 / 62	2308 / 119	0,0694 / 0,0018	11 / 0

67 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х сл ная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)									
		м2	162	38,09		6171				
68 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством									
		м2 кровли	162	657,47	8,2	106510	1326	53213	1,71	277
				272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
69 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород длина до 6 5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)									
		м3	1,1125	8200		9123				
70 1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород. длина до 6.5 м, ширина 75-150 мм. толщина 25 мм, III сорта									
		м3	0,45	10200		4590				
71 1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес)									
		м3	1,2	7940		9528				
72 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80									
		м	40	396		15840				
73 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов									
		м3 древесины в конструкции	6,134	573,75	28,11	3519	172	989	0,78	5
				123,75	10,58	759	65	120	0,052	0
74 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам									
		м2 покрытий	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
				0,97	0,02	157	3	120	0,0001	0
75 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам									
		м2 обработанной поверхности	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
				4,68	0,34	758	55	120	0,00168	0
76 Е10-15-1	Устройство слуховых окон									
		слуховое окно	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	0
77 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.									
		м2	1,25	1190		1488				
	Всего прямые затраты					**227944**	**6441**	**36647**		**189**
						30419	**2425**			**12**
	Накладные расходы, тенге									
	- заработная плата, тенге					36647				
	трудоемкость, чел-ч					5497				
						18				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15875
Всего по смете	280467
Сметная заработная плата, тенге	36341
Нормативная трудоемкость, чел-ч	219
Временные здания и сооружения (1,1 %)	3085
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	5206
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2836
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1134
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	292 728
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	699 620
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	13992
НДС (12 %)	713 612
Всего по акту с учетом НДС (12%)	85633
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9985844	799 246
	798 114,51

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
"Казинжиниринг"
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы доллары"
М.П.

Расценки со сметой сличены

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 107/05/17 от 26.05 2017 г.

Ф 2

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Опорный пункт								
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) / *опора*	4	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	12623 / 3942	7961 / 2200	6449 / 105	5,98 / 2,29	24 / 9
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А / *шт*	8	12100		96800				
3	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры / *ответвление*	1	277,06 / 213,75	38,56 / 13,5	277 / 214	39 / 14	239 / 105	1,27 / 0,07	1
4	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1 / *шт*	10	589,88		5899				
5	99-14-34(пл)	Крюк SOT 21.1 / *шт*	4	1054,62		4218				
6	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2 / *шт*	1	1020,25		1020				
7	99-14-34(пл)	Зажим натяжной SO 118.425 / *шт*	2	1591,08		3182				
8	99-14-34(пл)	Зажим поддерживающий SO 125 / *шт*	1	1433,8		1434				
9	99-14-34(пл)	Зажим поддерживающий SO 140 / *шт*	2	2294,16		4588				

10	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	шт	2	114,69		229			
11	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	шт	2	294,01		588			
12	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 158.1	шт	4	350,79		1403			
13	99-14-36(пл)	Дистанционный бандаж SO72.1	шт	2	791,62		1583			
14	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.127	шт	4	579,8		2319			
15	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SM2.24	шт	4	948,15		3793			
16	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2 (0.5 м)	м	0,00007	493900		35			
17	1-7-6	Зажим плашечный	100шт	0,04	7100		284			
18	18-4-2014	Заземляющий проводник прим.	шт	4	172		688			
19	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	4	12		48			
20	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	шт	4	584		2336			
21	99-14-37(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	3	1012,03		3036			
22	99-14-34(пл)	Крюк SOT 29	шт	2	520,02		1040			
23	99-14-37(пл)	Скрепа СОТ 36	шт	4	38,85		155			
24	99-14-37(пл)	Бандаж СОТ 37	шт	4	174,46		698			
25	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	км линии	0,101	5096,44 / 4140	752,81 / 276,75	515 / 418	76 / 28	468 / 105	24,4 / 1,35	2
26	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,015	34872		523			

27 16-7-926	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,086	61264		5269				
28 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр 16 мм	шт	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	8	95	0,015	
29 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали. сечение 160 мм2	м	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
				23	0,4	92	2	95	0.002	
Раздел 2 Жилой дом										
30 Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	м провода	16	26,92		431	0	428	0,152	2
				24,75		396	0	108		
31 16-1-111	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	1000м	0,016	30100		482				
	Всего прямые затраты					156734	8161	8010		33
						5410				9
	Накладные расходы, тенге					8010				
	- заработная плата, тенге					1202				
	- трудоемкость, чел-ч					4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					9885				
	Всего по смете					174629				
	Сметная заработная плата, тенге					6611				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					46				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					1921				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					3241				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					1765				
	На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)					706				
	Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					182 263				
	Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)					435 608				

Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	8712
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	444 321
НДС (12 %)	53318
Всего по акту с учетом НДС (12%)	497 639
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9985844	496 934,57

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
ТОО "Казгидроинжиниринг"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Талгар Жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алм[illegible]ской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 107/05/17 от 26.05 2017 г.

Ф 2

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение (опорный пункт)								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	67,3	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	1874 / 112	1762 / 485	578 / 97	0,0115 / 0,025	1 / 2
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	4,1	39,76 / 1,87	37,82 / 11	163 / 8	155 / 45	51 / 97	0,013 / 0,0376	0 / 0
3	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 км К=1,800;								
		т	7,38	45 /	45 / 9	332 / 0	332 / 66	66 / 100	/ 0,0189	0 / 0
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	2,02	218,93 / 218,93	/	442 / 442	0 / 0	500 / 113	1,54 /	3 / 0
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	67,3	6,48 /	6,48 / 2,1	436 / 0	436 / 141	137 / 97	/ 0,00806	0 / 1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
			2,02	134,1		271	0	306	0,972	2

		3 грунта								
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		134 1		271	0	113		0
		м3 уплотненного грунта	67.3	21.55	4 52	1450	304	1112	0.108	7
8	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием		17.03		1146	0	97		0
		км трубопровода	0,0334	62566,88	6788,5	2090	227	2095	253	8
9	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,004;		45675	2565	1526	86	130	12,52	0
		м	33,5336	56		1878				
10	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм								
		км трубопровода	0,334	180453,4	29493,95	60271	9851	20176	203	68
11	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		35325	11142	11799	3721	130	54,42	18
		шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
12	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
		шт	1	748		748				
13	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	1	401		401				
14	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
		т фасонных частей	0.01085	247994,13	49389,75	2691	536	1149	312,7	3
15	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		62775	18657	681	202	130	91,12	1
		шт	2	384		768				
16	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80								
		шт	1	139		139				
17	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1,5 м								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,43	33620,84	1879,87	48078	2688	3670	8,86	13

18	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг		1435,5	538	2053	770	130	2,061	3
		т	0,02808	64092,87	304,24	1800	9	102	20	1
19	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		3330	114,75	94	3	105	0,56	0
		комплект	1	8060		8060				
20	2-1-267	Стремянки								
		т	0,01708	133700		2284				
21	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки								
		м3	0,55	7940,17	66,01	4367	36	127	1,35	1
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	0
22	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм								
		врезка	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	7
				1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	0
23	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм								
		км трубопровода	0,0334	8097,13		270	0	349	51,5	2
				8032,5		268	0	130		0
24	Е22-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 250 мм с соединением асбестоцементными муфтами								
		км трубопровода	0,0021	879103,38	25561,3	1846	54	195	363	1
				61650	9657	129	20	130	47,16	0
25	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований								
		м3 конструкции	4,08	408,12	169,62	1665	692	1316	1,55	6
				238,5	4,07	973	17	133	0,0136	0
26	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
		м2 основания	13,6	329,38	34,3	4480	466	268	0,0398	1
				6,01	8,8	82	120	133	0,03015	0
27	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ								
		м2 покрытия	13,6	456,58	15,35	6209	209	199	0,0336	0
				5,94	5,06	81	69	133	0,01766	0
28	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		м2 покрытия	13,6	560,65	15,35	7625	209	199	0,0336	0
				5,94	5,06	81	69	133	0,01766	0
		Всего прямые затраты				170429	18156	34863		

	21551	5902	
Накладные расходы, тенге	34863		
- заработная плата, тенге	5229		
- трудоемкость, чел-ч	17		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12318		
Всего по смете	217609		
Сметная заработная плата, тенге	32682		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	171		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2394		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	4039		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2200		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	880		
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	227 122		
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	542 822		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	10856		
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	553 679		
НДС (12 %)	66441		
Всего по акту с учетом НДС (12%)	620 120		
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9985844	**619 242,53**		

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"
М.П.

Расценки со сметой сличены

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 107/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль 2017 г.

(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети канализации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т ч з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Жилой дом								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	42,5	27,84	26,18	1183	1113	365	0,0115	0
				1,66	7,2	71	306	97	0,025	1
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	11,6	39,76	37,82	461	439	145	0,013	0
				1,87	11	22	128	97	0,0376	0
3	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 км К=1,800;								
		т	20,88	45	45	940	940	188		0
					9	0	188	100	0,0189	0
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	1,2	262,72		315	0	356	1,848	2
				262 72		315	0	113		0
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	42,5	6,48	6,48	275	275	87		0

6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы			2,1	0	89	97	0,00806	0
		м3 грунта	1,2	134,1		161	0	182	0,972	1
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		134,1		161	0	113		0
		м3 уплотненного грунта	42,5	21,55	4,52	916	192	702	0,108	5
8	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм		17,03		724	0	97		0
		км трубопровода	0,01	465331,02	1733,92	4653	17	801	361	4
9	Е23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах		60966	650,25	610	7	130	3,17	0
		м3 конструкций колодцев	0,3	29041,97	5028,34	8713	1509	2444	27,104	8
10	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		4382,55	1883,03	1315	565	130	9,196	3
		м3	0,55	8062,57	66,01	4434	36	127	1,35	1
11	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	0
		комплект	1	8060		8060				
12	Е8-6-1	Кладка стен колодца 4 м из кирпича		2288,24	335,84	36	5	15	4,54	0
		м3 кладки	0,0156							
13	2-1-267	Стремянки		699,75	126	11	2	118	0,61	0
		т	0,0066	133700		882				
14	Е6-11-7	Установка закладных деталей		93997,62	304,24	729	2	270	198	2
		т	0,00776							
15	Е23-13-8	Устройство септика		33075	114,75	257	1	105	0,56	0
		м3 конструкций колодцев	2,37	20828,82	1265,69	49364	3000	6245	9,16	22
16	1-1-773	Скобы ходовые		1552,73	474,08	3680	1124	130	2,315	5
		шт	15	221		3315				
17	Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца		229,59	3,39	2870	42	1545	0,65	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности	12,5							
18	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		117	0,72	1463	9	105	0,0505	1
		м2 стяжки	3,14	233,52	9,95	733	31	216	0,356	1
19	Е11-11-2			52,2	3,74	164	12	123	0,0182	0
		Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000;	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	-10	0,0044	0

		м2 стяжки		0,63	0,25	-6	-2	123	0,0012	0
20 Б 4 6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П	м2	0,77	12300		9471				
21 11 4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060		8060				
22 Е6-11-7	Установка закладных деталей	т	0,03632	93997,62	304,24	3414	11	1266	198	7
				33075	114,75	1201	4	105	0,56	0
23 Е8-6-1	Кладка стен колодца 4 м из кирпича	м3 кладки	0,0312	2288,24	335,84	71	10	30	4,54	0
				699,75	126	22	4	118	0,61	0
24 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км трубопровода	0,002	387314,07	1984,82	775	4	121	270	1
				45900	749,25	92	1	130	3,66	0
25 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	зонт	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	0
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	0

Раздел 3 Опорный пункт

26 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	38	27,84	26,18	1058	995	327	0,0115	0
				1,66	7,2	63	274	97	0,025	1
27 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	5,8	39,76	37,82	231	219	72	0,013	0
				1,87	11	11	64	97	0,0376	0
28 П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	т	10,44	45	45	470	470	94		0
					9	0	94	100	0,0189	0
29 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,8	218,93		175	0	198	1,54	1
				218,93		175	0	113		0

30 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	38	6,48	6,48	246	246	77		0
31 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы			2,1	0	80	97	0,00806	0
	м3 грунта	0,8	134,1		107	0	121	0,972	1
32 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		134,1		107	0	113		0
	м3 уплотненного грунта	38	21,55	4,52	819	172	628	0,108	4
33 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм		17,03		647	0	97		0
	км трубопровода	0,004	465331,02	1733,92	1861	7	320	361	1
34 Е23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах		60966	650,25	244	3	130	3,17	0
	м3 конструкций колодцев	0,3	29041,97	5028,34	8713	1509	2444	27,104	8
35 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		4382,55	1883,03	1315	565	130	9,196	3
	м3	0,55	8062,57	66,01	4434	36	127	1,35	1
36 2-1-267	Стремянки		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	0
	т	0,0066	133700		882				
37 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
	комплект	1	8060		8060				
38 Е6-11-7	Установка закладных деталей								
	т	0,00776	93997,62	304,24	729	2	270	198	2
			33075	114,75	257	1	105	0,56	0
	Всего прямые затраты				138253	11282	19855		80
					13194	3546			16
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				19855				
	- трудоемкость, чел-ч				2978				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10				
					9486				
	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				167594				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19719				
					106				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	1844
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3111
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1694
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	678
Итого по сметному расчету, в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	174 921
Итого по сметному расчету, в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	418 061
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	8361
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	426 422
НДС (12 %)	51171
Всего по акту с учетом НДС (12%)	477 592
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9985844	**476 916,29**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены