АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «10» август 2012 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны
от 13,02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Куралбаев У.Д.** – . директор Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии--представителей:

заказчика:
Лютов В.В. ГУ «Управление строительства г. Астаны»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Бимендина А.Т. ГУ «Управление образования г. Астаны»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Сулейменов М.К. ТОО «Астана – Коктем С» .
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Касенов А.С. ТОО «Астанатехстройэксперт»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент комитета Госсанэпидемнадзора
Бейсенова С.С. директор
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искендиров Ж.Ж. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства г. Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Пристройка к детскому саду №9 (Журавушка) по ул. Петрова д.17/1

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «10» марта 2009г. №37-230п

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

от «05» октября 2011г. №450

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Астана – Коктем С»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Астанатехстройэксперт»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП Госэкспертиза Астанинского филиала №23-377/07 от 14.11.2007 г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2011 г. окончание 2012 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.			2064.5	
				6825	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**жилая**	
Всего квартир в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:2-х эт. школа, стены кирпич, крыша чердачная, фасад облицовочный Кирпич

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего_____млн.__ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____млн.тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Пристройка к детскому саду №9 (Журавушка) по ул. Петрова д.17/1
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

1. Председатель государственной приемочной комиссии **Хорощун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

2. Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Куралбаев У.Д.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

3. Заказчик **Лютов В.В.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

4. Эксплуатационная организация **Бимендина А.Т.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

5. Генеральный подрядчик **Сулейменов М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

6. Генеральный проектировщик **Касенов А.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

7. Департамент комитета Госсанэпиденадзора **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

8. Департамент по ЧС **Искендиров Ж.Ж.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заключение рабочей комиссии

г. Астана «22» мая 2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная: ГУ «Управление строительства г. Астаны» - зам. начальника Ищанов М.А.

(наименование организации-заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившей рабочую комиссию)

решением от «16» мая 2012г. года № 100 **в составе:**

председатель – представитель заказчика ГУ «Управление строительства г. Астаны» зам. начальника Ищанов М.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

генерального проектировщика

ТОО «Астанатехстройэксперт» - Касенов А.С.

(фамилия, имя отчество, должность)

субпроектировщиков

(фамилия, имя отчество, должность)

генерального подрядчика

ТОО «Астана – Коктем С» - Сулейменов М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Кулушев Т.Б.

(фамилия, имя, отчество, должность)

ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»

Силецкий В.Б. начальник

(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамент по ЧС

Искендиров Ж.Ж. директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамент комитета Госсанэпидемнадзора

Бейсенова С.С. директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамент по контролю и социальной защиты

Рахимбергенов Е.М. директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

ГУ «Управление образования г. Астаны» - Бимендина А.Т.

(фамилия, имя отчество, должность)

Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

АО «Астана РЭК», ГУ «Департамент ГАСК», ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог», ГУ «Департамент Комитета госсанэпидемнадзора Минздрава РК», ГКП «Астана су арнасы», АО «Астанатеплотранзит», ГУ «Территориальная инспекция Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК по г. Астане», Есильский департамент экологии, комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК», ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Астаны».

(фамилия, имя отчество, должность)

87015663048

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «Астана – Коктем С»

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

2. предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта: Пристройка к детскому саду № 9 (Журавушка) по ул. Петрова, № 17/1

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ТОО «Астанатехстройэксперт»

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4.Строительство осуществлялось по проекту: инд

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Астанинский филиал РГП «Госэкспертиза» № 23-377/07 от 14.11.07г.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

« _____»_____20____года.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2011 г.

(месяц и год)

окончание работ 2012_____

(месяц, год)

7.Рабочей комиссии представлена следующая документация: постановление акимата № 37-230п от 10.03.2009г.. .ГАСК - № 450 от 5 октября 2011г.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8.Объект (комплекс) имеет следующие показатели: 2-х эт. здание, стены кирпич, крыша чердачная четырехскатная, фасад облицовочный кирпич

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и.т.п.)

9.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: 2-х эт. здание, (рассчитано на 100 мест) пл.2226.47

(краткие технические характеристики по планировке, этажности,

(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _ к настоящему акту) в количестве:

по проекту_____единиц;

фактически_____ _____единиц;

11.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Выявленные недоделки и дефекты должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.

13. **Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:** 274.559 млн тг.

Всего _____тыс.тенге, том числе строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии

Пристройка к детскому саду № 9 (Журавушка) по ул. Петрова, № 17/1

(наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии **Ищанов М.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать, застройщика)

Члены рабочей комиссии:

ГУ Управление архитектуры и градостроительства **Силецкий В.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Ауэзова, 6

Акимат района (Алматы) **Ахметов С.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

ГУ «Департамент ГАСК» **Кулушев Т.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Департамент по ЧС г. Астаны **Искендиров Ж.Ж.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) пр. Сарыарка 69

Департамент Комитета Госсанэпиднадзора **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Жетоксан 46

Проектировщик **Бекбаров С.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Эксплуатационная организация **Бимендина А.Т.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Генеральный подрядчик **Сулейменов М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

УДП УВД (ГАИ) **Айхимбеков Б.Е.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Представители городских служб по инженерным сетям:

ГУ «Территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий РК по г. Астане **Жусупов А.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Кенесары, 40

ГКП «Астана «СуАрнасы» **Досаев У.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Абая, 223

АО «Астана-Теплотранзит» **Жумабаев А.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» **Смородин А.В.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Домалак анна, 7

ГЦТ «Астанателеком» **Кадышбеков Е.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

ГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва **Бейсенбинов К.И.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Бейбитшилик 11

ОАО «Астанагазсервис- **Кулжабаев А.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

АО «Астана-Зеленстрой» **Жумагулов Ж.Ж.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) Промзона, 1

ТОО «АстанаГорархитектура» (отдел геодезии) **Калашников Е.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Ауэзова, 6

Есильский департамент экологии,
комитета экологического регулирования
и контроля министерства охраны окружающей среды РК **Мейрамов Э.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Дукенули (ул. Дружбы 29б)

Отдел инженерных сетей

ГКП «Астана кала курылысы кадастр» **Ехласов А.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Букейхана - генплан

ГУ «Департамент по контролю и соцзащите по г. Астана **Рахимбергенов Е.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать) ул. Имамбаева 16

ГУ Управление транспорта и автомобильных дорог г. Астаны **Аманжулов Р.М**
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

АО "АСТАНА -ЗЕЛЕНСТРОЙ"
подпись 03.08.12.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Коктем С"**
Наименование строительства и его адрес :

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" (незавершенное строительство)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц **2012** года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		11/47	19.08.2011г.				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		ст-сть проч.	дополнительные затраты		
		в отчетном месяце		в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**76 438 697**	**10 898 376**							**1 167 683**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Коктем С"

МП

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за АВГУСТ 2012 г.

НА Технологическое оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Нестационарное оборудование														
1	Прайс	-Стул детский	17	2136,25	-	36316	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
2	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3	-Стол детский квадратный	3	3763	-	11289	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
3	Прайс	-Уголок "Парикмахерская"	1	11596,78	-	11597	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
4	Прайс	-Уголок "Гардероб"	1	9765,71	-	9766	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
5	Прайс	-Уголок "Кухня"	1	16479,64	-	16480	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
6	Прайс	-Уголок "Магазин"	1	16479,64	-	16480	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
7	Прайс	-Уголок "Спальня"	1	16479,64	-	16480	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
8	Прайс	-Уголок "Уголок природы"	1	17090	-	17090	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
9	Прайс	-Мягкий уголок	1	91553,56	-	91554	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Прайс	-Детская стенка шт	1	46997,49 -	- -	46997 -	- -	- -	- -	- -
11	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3	-Стол рабочий для воспитателя шт	2	6450 -	- -	12900 -	- -	- -	- -	- -
12	Прайс	-Шкаф-гардероб детский (8 секции) шт	2	24414,28 -	- -	48829 -	- -	- -	- -	- -
13	Прайс	-Двухсторонний мягкий диван (для переобувания) шт	~~2~~	~~12207,14~~ -	~~-~~ -	~~24414~~ -	- -	- -	- -	- -
14	Прайс	-Стол кухонный 800×1100мм шт	1	7324,28 -	- -	7324 -	- -	- -	- -	- -
15	Прайс	-Шкаф навесной для посуды 800×350×900мм шт	1	8545 -	- -	8545 -	- -	- -	- -	- -
16	Прайс	-Тумба-стеллаж шт	1	17090 -	- -	17090 -	- -	- -	- -	- -
17	Прайс	-Полотеничница настенная на 24шт шт	1	10986,43 -	- -	10986 -	- -	- -	- -	- -
18	Прайс	-Стул мягкий шт	4	2563,5 -	- -	10254 -	- -	- -	- -	- -
19	Прайс	-Стеллаж для бумаг шт	2	10986,43 -	- -	21973 -	- -	- -	- -	- -
20	Прайс	-Стеллаж шт	3	12207,14 -	- -	36621 -	- -	- -	- -	- -
21	Прайс	-Шкаф общего назначения шт	2	13427,86 -	- -	26856 -	- -	- -	- -	- -
22	Прайс	-Комплект учебная зона шт	1	40893,92 -	- -	40894 -	- -	- -	- -	- -
23	СН РК 8.02-13-20 04 СБ.5.3	-Стол двухместный детский шт	3	3655 -	- -	10965 -	- -	- -	- -	- -
		Стационарное оборудование								
24	Прайс	-Промышленная машина шт	0,1	1649612,07 -	- -	164961 -	- -	- -	- -	- -
25	Прайс	-Гладильный каток шт	0,1	5064168,06 -	- -	506417 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге	1198684	~~1223077~~	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			1223077	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1223077	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		1198664	1223077	-	-		-
		Итого в текущих ценах 2008г. к=1,507	Тенге		1806387	1843177				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			36864				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			225641				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		2063616	2105682	-	-		-

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ТЕХНИКАЛЫК ҚҰЖАТТАР ҮШІН

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

ДМ. пасленко проверена

12150

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за АВГУСТ 2012 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:лок. Смета 2-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		ВХОД №1 (3ед.), №2 (2ед.)										
1	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	~~24~~	~~199,33~~	111,6	~~16,79~~ 6,28	~~4784~~ 2678		~~403~~ 151	~~3480~~ 123	~~0,73~~ 0,03	~~17~~ 1
2	СПрайс	-Напольные бетонные плитки для наружного входа толщ. 80мм м2	~~24,48~~	~~1335,88~~ -		- -	~~32702~~ -		- -	- -	- -	- -
		Ферма ФМ-1 козырька										
3	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	49,8	25,04	4,16	0,02 -	1247 207		1 -	186 90	0,02 -	1 -
		ВХОД №2 (2ед.)										
4	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	~~16~~	~~199,33~~	111,6	~~16,79~~ 6,28	~~3189~~ 1786		~~269~~ 100	~~2320~~ 123	~~0,73~~ 0,03	~~12~~ -
5	СПрайс	-Напольные бетонные плитки для наружного входа толщ. 80мм м2	~~16,32~~	~~1335,88~~ -		- -	~~21801~~ -		- -	- -	- -	- -
		Кровля пристройки и перехода					19715			1456		
6	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов м	~~68,4~~ 35,0	563,29		1,22	~~38529~~		~~83~~	~~3626~~	0,28	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-7-7	-Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей м	~~17,88~~	44,1 210,03 ~~184,5~~	0,45 7,39 ~~2,77~~	~~3016~~ ~~3755~~ ~~3299~~	~~31~~ ~~132~~ ~~50~~	119 ~~3985~~ ~~119~~	- ~~1,16~~ ~~0,02~~	- ~~21~~ ~~-~~
		Ограждение кровли и стремянка лаза на кровлю								
8	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	42,9	25,04 4,16	0,02 -	1074 178	1 -	161 90	0,02 -	1 -
		РАЗДЕЛ 1. Двери								
9	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	44,85	323,78 138,83	83,13 29,17	14522 6227	3729 1308	9042 120	0,8 0,12	36 5
10	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние м2	44,85	3760 -	- -	168636 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	82,32	398,48 151,65	102,53 35,67	32803 12484	8440 2936	18504 120	0,9 0,14	74 11
12	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	79,38	4010 -	- -	318314 -	- -	- -	- -	- -
13	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	2,94	4250 -	- -	12495 -	- -	- -	- -	- -
14	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	57	1380 -	- -	78660 -	- -	- -	- -	- -
15	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	57	844 -	- -	48108 -	- -	- -	- -	- -
16	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	10	530 -	- -	5300 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			~~678837~~ 18710	12169 4245			110 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			678837	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22955	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			631513	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27546	-	-		14
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4132	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42383	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			748766	-	-		140
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27087	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			748766	-	-		140
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27087	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка								
		1-ый этаж								
		Потолок								
17	E0115-180-8-	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков м2	717,3	415,87	2,81	298301	2016	109593	0,81	583
				144,45	1,06	103614	760	105	0,01	4
		Низ стен высота 1,8м								
18	E0115-180-7-	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен м2	441,74	165,45	2,33	73086	1029	52171	0,63	276
				111,6	0,88	49298	389	105	-	2
19	C11011-275	-Краска водно-дисперсионная акрилатная белая марки ВД-АК-111 кг	278,29	221,19	-	61556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	E0115-167-6-	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	99,97	247,02	2,1	24694	210	13900	0,73	73
				131,63	0,79	13159	79	105	-	-
21	E0115-17-3	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	165,35	2287,41	2,1	378223	347	60686	2,08	344
				348,75	0,79	57666	131	105	-	1
22	C143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	744,08	43	-	31995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		2-ой этаж								
		Потолок								
23	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	603,38	193	3,94	116452	2377	65636	0,55	334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков		102,11	1,49	61611	899	105	0,01	4
		м2	603,38	27,26	0,05	16448	30	16833	0,15	91
24	Е0115-169-6-	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску		26,55	0,02	16020	12	105	-	-
		м2	482,7	37	-	17860	-	-	-	-
25	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе		-	-	-	-	-	-	-
		кг	603,38	415,87	2,81	250925	1695	92188	0,81	491
26	Е0115-180-8-	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков		144,45	1,06	87158	640	105	0,01	3
		м2	368,28	374,16	2,33	137794	858	43495	0,63	230
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
27	Е0115-180-7-	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен		111,6	0,88	41100	324	105	-	2
		м2	417,04	165,45	2,33	68999	972	49254	0,63	261
		Низ стен высота 1,8м								
28	Е0115-180-7-	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен		111,6	0,88	46542	367	105	-	2
		м2	262,73	221,19	-	58114	-	-	-	-
29	С11011-275	-Краска водно-дисперсионная акрилатная белая марки ВД-АК-111		-	-	-	-	-	-	-
		кг	361,38	43	-	15539	-	-	-	-
30	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ 1-го и 2-го ЭТАЖА								
31	Е0110-24-1	-Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	~~7,2~~	~~1388,74~~	~~36,52~~	~~9999~~	~~263~~	~~6962~~	~~4,42~~	~~32~~
				792	13,79	5702	99	120	0,07	-
		м2	~~7,32~~	~~1910~~	-	~~13981~~	-	-	-	-
32	С12068-36	-Полотно		-	-	-	-	-	-	-
		м2	~~16~~	~~72,63~~	~~1,08~~	~~1162~~	~~17~~	~~1382~~	~~0,45~~	~~7~~
33	Е0110-18-2	-Установка приборов оконных		71,55	0,41	1145	7	120	-	-
		шт	~~16~~	~~1380~~		~~22080~~	-	-	-	-
34	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1597210	9815			2721
			Тенге			483015	3706			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1597210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			830881	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	486721	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155731	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117768	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			512100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2235869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2995
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	563536	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2235869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2995
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	563536	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2250860		~~2383130~~	22873			2902
			Тенге			512890	8282			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2361329	-	-		-
		Материалы -	Тенге			885056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	521173	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			819946	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			120564	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге	533505		~~553404~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83011	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	164062		~~174884~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3089617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	604183	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			21801	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			23109	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2951424		~~3112726~~	-	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			56029				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге			87838				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			31688				
		Затраты на доп.отпуска, 0,4%	Тенге			12675				
		Итого в ценах 2001 года	Тенге	3121607		3300956				
		Итого в текущих ценах 2008г. к=1,507	Тенге	4704253		4974541				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			99491				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			608884				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	5374759		~~5682916~~		-		-

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

расценки проверены

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1) 12190

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за АВГУСТ 2012 г.

НА Озеленение

ОСНОВАНИЕ: по факту

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка м2	1235	12,15	-	15005	-	19357	0,07	92						
				12,15	-	15005	-	129	-	-						
		ГАЗОНЫ														
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	61,75	998,34	48,31	61647	2983	2804	0,14	9						
				21,38	12,76	1320	788	133	0,04	3						
3	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную м2	1235	244,28	-	301686	-	92849	0,4	494						
				58,28	-	71976	-	129	-	-						
4	Е0147-25-5 к объему к=1,6	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать м2	1976	-69,97	-	-138261	-	-20316	-0,05	-108						
				-7,97	-	-15749	-	129	-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		240078	2983			486						
				Тенге		72553	788			3						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		240078	-	-		-						
		Всего заработная плата -		Тенге		-	73341	-		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			164542	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14204	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20086	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			354858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87545	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			354858	-	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			6387				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге			-958 ~~10014~~				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			3612				
		Затраты на доп.отпуска, 0,4%	Тенге			1445				
		Итого в ценах 2001 года	Тенге		375378	376316				
		Итого в текущих ценах 2008г. к=1,507	Тенге		565604	567108				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			11342				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			69414				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		646146	~~647864~~		-		-

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за АВГУСТ 2012 г.

НА Дороги и тротуары

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11
		ДОРОГИ												
1	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	103,54	360,3	15,35			37305	1589			1515	0,03	3
				5,94	5,06			615	524			133	0,02	2
2	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	103,54	482,41	15,35			49948	1589			1515	0,03	3
				5,94	5,06			615	524			133	0,02	2
3	E0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2458	42,13	-			103551	-			33	-	-
				0,01	-			25	-			133	-	-
4	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	67,8	592,62	6,63			40180	450			9959	0,7	47
				108,68	1,76			7369	119			133	0,01	-
5	C143003-9	-Камни бетонные бортовые	3,05	27400	-			83597	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-300								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ТРОТУАРЫ (БРУСЧАТКА)								
6	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	185,4	336,01	12,52	62296	2321	10461	0,24	45
				38,03	4,39	7051	814	133	0,02	3
		м2				65780		16304		
7	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	111,0 ~~158~~	592,62	6,63	~~93634~~	~~1048~~	~~23207~~	0,7	110
				108,68	1,76	~~17171~~ 48772	~~278~~	133	0,01	1
		м								
8	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	~~2,53~~	27400	-	69322	-	-	-	-
		м3	1,78	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		~~539~~833	6997			210
	Тенге		32845	2259			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		539833	-	-		-
Материалы -	Тенге		4916	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	35104	-		-
Местные материалы -	Тенге		495075	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		46688	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7003	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		35191	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		621713	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		241
Сметная заработная плата -	Тенге		-	42107	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	421328	~~621713~~	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге		11191				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге		17544				
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		6329				
Затраты на доп.отпуска, 0,4%	Тенге		2532				
Итого в ценах 2001 года	Тенге	445621	659309				
Итого в текущих ценах 2008г. к=1,507	Тенге	671551	993579				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		19872				
Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге		121614				
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	767179	~~1135065~~	-			-

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

Для расчетов проверен

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОС «Астана-Коктем С»

12280

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
за АВГУСТ 2012 г.

НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: по факту

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1040,574 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 943 чел.-ч
Сметная заработная плата 183,992 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0107-24-9	-Установка оград металлических по ~~железобетонным~~ металлическим столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	178,4	703,4	217,18	125486	38745	109859	2,23	398
				380,25	59,61	67837	10634	140	0,22	39
2	C143001-7	-Бетон тяжелый класса В15 м3	14,14	5270	-	74491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	E0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	4,05	27935,09	9375,11	113137	37969	67386	91	369
				16380	2107,33	66339	8535	90	7,36	30
4	C12041-9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	3,41	45600	-	155496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	C11011-879	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,574	68000	-	39032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	C11011-886	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки	2,41	67800	-	163330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из углеродистой стали								
7	С130806-220	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х4 мм (152шт по2,9м)	178,4 т	636	-	113462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	358,08 м	21,8	0,05	7805	18	1879	0,03	11
				5,81	0,02	2080	7	90	-	-
9	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	358,08 м2	25,04	0,02	8968	7	1341	0,02	8
				4,16	-	1490	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	801208	76739			785
	Тенге	137746	19176			69
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	574608	-	-		-
Материалы -	Тенге	15346	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	82048	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	357858	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	91227	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	113079	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		57
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16962	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41261	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	728949	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		511
Сметная заработная плата -	Тенге	-	99010	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	113137	-	-		-
Материалы -	Тенге	8829	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	74874	-		-
Накладные расходы -	Тенге	67386	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10108	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10831	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	191355	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		432
Сметная заработная плата -	Тенге	-	84982	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	113462	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	113462	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6808	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	120270	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1040574	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	18730				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге	~~29364~~ 2910				
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	10593				

Затраты на доп.отпуска, 0,4%	Тенге	4237		
Итого в ценах 2001 года	Тенге	~~1103498~~ 1100870		
Итого в текущих ценах 2008г. к=1,507	Тенге	~~1662971~~ 1658559		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	~~33259~~		
Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге	~~203548~~		
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	~~1899778~~ 1894738	-	-

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

Пояснение новерит

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С» .

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
за АВГУСТ 2012 г.

НА Общестроительные работы (по усл. смете)

ОСНОВАНИЕ: локальная смета 2-1д1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна								
1	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из пенобетона М-100 толщиной 20 мм	16,2	~~341,39~~ 2646	13,43	~~5530~~ 4354	218	~~1427~~ 1427	0,45	7
		м2		66,6	5,04	1079	82	123	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5530	218			7
			Тенге			1079	82			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5530	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1161	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1375	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			~~7375~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1375	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Устройство экранов для радиаторов								
2	Е0110-24-1	-Устройство защитных экранов на радиаторах отопления	24	836,59	36,52	20078	876	23207	4,42	106
		м2		792	13,79	19008	331	120	0,07	2
3	С12067-22 примен.	-Защитный экран для радиаторов отпления из плит OSB	24	1180	-	28320	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48398	876			106
			Тенге			19008	331			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48398	-	-		-
		Материалы -	Тенге			194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19339	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22820	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			75901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22820	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
		Санузлы								
4	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	11,34	634,99	31,85	7201	361	2760	1,15	13
		м2		190,8	12,04	2164	137	120	0,06	1
5	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	11,34	4250	-	48195	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380	-	13800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Пожарные выходы								
7	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,88	398,48	102,53	2343	603	1322	0,9	5
		м2		151,65	35,67	892	210	120	0,14	1
8	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	3,15	323,78	83,13	1020	262	635	0,8	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема более 3 м2		138,83	29,17	437	92	120	0,12	-
		м2								
9	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,88	4010	-	23579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,15	3760	-	11844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
12	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844	-	3376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Металлические двери								
14	Е0109-62-7 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах с коэффициентом надежности по назначению 1,0	0,102	49326,74	16388,64	5031	1672	2980	161	16
				28980	3479,8	2956	355	90	13,02	1
		т								
15	С11011-887	-Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	0,102	72800	-	7426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С11011-898	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,048	65200	-	3130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,78	330,85	32,08	1251	121	1290	1,49	6
				272,25	12,13	1029	46	120	0,06	-
		м2								
18	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-		-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыкрв, баллончик емкостью 750 мл	шт 2	530 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0113-16-5 к=2 к объему	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз /с 2-х сторон/	шт 7,56	44,77 5,81	0,09 0,05	338 44	1 -	40 90	0,03 -	- -
21	Е0113-26-6 к=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с 2-х сторон/	м2 7,56	25,04 4,16	0,02 -	189 31	- -	28 90	0,02 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге --- Тенге			138050 7553	3020 839			43 3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6397	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5082	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120677	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8346	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5993	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5031	-	-		-
		Материалы -	Тенге			404	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3311	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			155932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9751	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге		54339	~~191979~~ 27640	4114 1252			157 5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186948	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6606	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			148997	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			4219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		24702	~~30709~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4742	~~13059~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			230717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30187	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5031	-	-		-
		Материалы -	Тенге			404	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3311	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3758	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		83483	~~239208~~	-	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			4306				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге			6750				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			2435				
		Затраты на доп.отпуска, 0,4%	Тенге			974				
		Итого в ценах 2001 года	Тенге		88614	253673				
		Итого в текущих ценах 2008г. к=1,507	Тенге		133542	382285				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			7646				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			46702				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		152558	~~436723~~		-		-

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА ҮШІН

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

Для пассажирских перевозок

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :
Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" (незавершенное строительство)

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц **2012** года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		11/47	19.08.2011г.				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	дополнительные затраты налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**118 613 317**	**42 174 620**							**4 518 709**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

МП