Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Техникалық қадағалаушы: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і
Авторлық қадағалаушы: "Улмад" ЖШС-і
Мердігер: "Астана Томирис и Ко" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы анықтама:
2021 жылғы 22 ақпан №16 келісім шарты бойынша - 48 960 817,91 теңге
ОҚО Түлкібас ауданының КХ-68 «Балықшы- Абай-Пістелі-Жаскешу» автомобиль жолындағы 4+950 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы шілде айы №3 анықтама

Код	Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер		нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
			16	22.02.2021 ж.	республикалық бюджет	01	ЖШС	17
	Орындалған жұмыстары құны және шығындар, мың теңге							
Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (шілде)	І-бағаннан 2018 жылғы баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының	соның ішінде		2018 жылғы сметалық базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамында өзге	қосымша шығындар		Есепті айға ҚҚС сомасы	Төлемге барлығы
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Түлкібас ауданының КХ-68 «Балықшы- Абай-Пістелі-Жаскешу» автомобиль жолындағы 4+950 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу	48 960 817,91	23 214 335,16							2 785 720,2	26 000 055,37
Алдын ала төлемді ұстау									835 716,1	7 800 016,61
Төленетін сомасы									1 950 004,2	18 200 038,76

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшының орынбасары

Ш. Суттибаев

Техникалық қадағалаушы:

"Мир-Строй и Компания" ЖШС-нің директоры

Раматуллаев М.И.

Авторлық қадағалаушы:

"Улмад" ЖШС-нің директордың м. а.

Тайманов А.Е.

Мердігер:

"Астана Томирис и Ко" ЖШС-нің директоры

Пернебаев А.А.

менование
ойки -

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-68 «Балыкшы - Абай - Пистели - Жаскешу» км 4+950 Тюлькубасского района ЮКО

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Улмад"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана Томирис и Ко"
Основание: Договор №16 от 22.02.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Ремонт моста											
РАЗДЕЛ 1. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ											
9	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	27	33625,61	2936,39	907891	79282	668784	158741	1151963
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	159825	29153		85331	
10	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,78678	49516,40	--	38959	--	270	32499	77174
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	38689	--		5717	
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,78678	17095,97	904,01	13451	711	229	11580	27034
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	12511	215		2002	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36498	201312,00	--	73475	--	73475	--	79353
		СП - 8%			--	--	--	--		5878	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4218	197773,00	--	83421	--	83421	--	90094
		СП - 8%			--	--	--	--		6674	
14	1130-0114-0101 РСНБ РК 2015	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	м3	11,34	19273,57	1389,97	218562	15762	106017	85619	328516
		НР - 84%; СП - 8%			8534,70	453,59	96783	5144		24334	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	2104-0504-0104 РСНБ РК 2015	Блок тротуарный железобетонный Т75.75 СТ РК 937-92									
		СП - 8%	шт.	14	82954,00	--	1161356	--	1161356	--	1254264
16	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных перил			--	--	--	--		92908	
		НР - 84%, СП - 8%	т	1,44844	80323,25	198,69	116343	288	18158	82247	214478
17	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т			67588,00	11,26	97897	16		15887	
		СП - 8%	т	1,44844	491547,00	--	711976	--	711976	--	768934
18	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических поверхностей лаком ХС-76			--	--	--	--		56958	
		НР - 69%, СП - 8%	м2	42,00476	176,18	3,17	7400	133	5415	1291	9387
19	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Омоноличивание поперечных балок и плит пролетного строения бетон в30			44,09	0,45	1852	19		695	
		НР - 84%; СП - 8%	М3	1,8	32268,41	2936,39	58083	5285	42143	10583	74159
20	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах			5919,44	1079,74	10655	1944		5493	
		НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	0,14797	49516,40	--	7327	--	51	6112	14514
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			49174,40	--	7276	--		1075	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,14797	17095,97	904,01	2530	134	43	2178	5084
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			15900,96	273,36	2353	40		377	
		СП - 8%	т	0,0547	197773,00	--	10818	--	10818	--	11684
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		865	
		СП - 8%	т	0,09327	189311,00	--	17657	--	17657	--	19070
24	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 прим	Покрытия толщиной 4(7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство			--	--	--	--		1413	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	150	1147,26	91,09	172089	13664	152750	10318	197000
25	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 прим К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306			37,83	25,86	5675	3879		14593	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	150	765,96	0,12	114894	18	114785	99	124192
					0,61	--	91	--		9199	

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта									
	НР - 84%, СП - 8%	шт	26	1162,94	--	30236	--	13239	14277	48075
				653,72	--	16997	--		3561	
2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная/РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 15х35х4/									
	СП - 8%	кг	143	1152,00	--	164736	--	164736	--	177915
1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство			--	--	--	--		13179	
	НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	180	4258,59	188,69	766546	33964	554040	158560	999115
1130-0504-0301 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство			991,90	56,78	178542	10220		74009	
	НР - 84%; СП - 8%	м шва	24	21433,30	373,06	514399	8953	448156	49585	609103
	Сопряжение моста с насыпью			2387,10	72,47	57290	1739		45119	
1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Крепление конуса монолитным бетоном В15F150. Устройство									
	НР - 91%, СП - 8%	м3 конструкции	9,6	24995,23	668,73	239954	6420	193027	39308	301603
1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных подушек под фундаменты			4219,49	280,00	40507	2688		22341	
	НР - 84%; СП - 8%	м3	39	5289,43	193,76	206288	7557	131676	59299	286834
1130-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью			1719,36	90,76	67055	3539		21247	
	НР - 84%; СП - 8%	м3	17	30171,97	2666,32	512924	45327	364845	97690	659462
2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П 400.98.25 СТ РК 937-92			6044,22	796,79	102752	13545		48849	
	СП - 8%	шт.	20	57821,00	--	1156420	--	1156420	--	1248934
1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Омоноличивание переходных плит пролетного строения бетон В30			--	--	--	--		92514	
	НР - 84%; СП - 8%	м3	2,5	31850,33	2936,39	79626	7341	57486	14698	101870
1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах			5919,44	1079,74	14799	2699		7546	
	НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	0,31988	49516,40	--	15839	--	109	13213	31377
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			49174,40	--	15730	--		2324	
	СП - 8%	т	0,0018	269649,00	--	485	--	485	--	524
2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--		39	
		т	0,31808	209243,00	--	66556	--	66556	--	71880

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5324	
38	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	10,3	2976,68	169,72	30660	1748	11648	15190	49518
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	17264	819		3668	
		Прочие работы									
39	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	28	3691,65	126,67	103366	3547	81981	15882	128788
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	17838	1070		9540	
40	1130-0101-0103 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 подушки	28	4159,20	240,88	116458	6745	47781	54676	184824
		НР - 84%; СП - 8%			2211,84	112,83	61932	3159		13691	
41	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	370	121,52	--	44962	--	--	32373	83522
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	44962	--		6187	
42	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	37	18059,68	60,68	668208	2245	605816	55383	781479
		НР - 91%; СП - 8%			1625,60	19,28	60147	713		57887	
43	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	74	22899,94	432,03	1694596	31970	1540784	92653	1930228
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	121841	14413		142980	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2829	197773,00	--	451496	--	451496	--	487616
		СП - 8%			--	--	--	--		36120	
45	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015 прим	Засыпка вручную. Группа грунтов 4/Каменный зуб/	м3 грунта	96	1479,36	--	142019	--	--	102253	263814
		НР - 72%; СП - 8%			1479,36	--	142019	--		19542	
46	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 прим	Покрытия толщиной 4(7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	85	1147,26	91,09	97517	7743	86558	5847	111633
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	3216	2198		8269	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 прим К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306									
48	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	*НР - 108%; СП - 8%* Покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	85	765,96 0,61	0,12 --	65107 52	10 --	65045	56 5213	70376
49	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=12	*НР - 108%; СП - 8%* Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	85	1147,26 37,83	91,09 25,86	97517 3216	7743 2198	86558	5847 8269	111633
50	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	*НР - 108%; СП - 8%* Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство	м2 покрытия	85	1531,92 1,22	0,24 --	130214 103	21 --	130090	112 10426	140751
51	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	*НР - 84%; СП - 8%* Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м2 изолируемой поверхности	220	3691,65 637,07	126,67 38,20	812162 140154	27868 8405	644140	124790 74956	1011908
52	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	*НР - 108%; СП - 8%* Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	м	72	865,94 472,91	393,03 64,86	62348 34049	28298 4670	--	41817 8333	112498
		СП - 8%	т	2,59	491547,00 --	-- --	1273107 --	-- --	1273107	-- 101849	1374955
		Русловая часть моста									
53	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы . Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	300	121,52 121,52	-- --	36455 36455	-- --	--	26248 5016	67720
54	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	29	18059,68 1625,60	60,68 19,28	523731 47142	1760 559	474829	43408 45371	612510
55	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015	*НР - 91%; СП - 8%* Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	43,5	24218,46 2719,50	532,65 259,40	1053503 118298	23170 11284	912035	88116 91330	1232949
		НР - 68%; СП - 8%									

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка									
	НР - 68%; СП - 8%	т арматуры	1,1455	10886,94 9014,94	1302,00 527,52	12471 10327	1491 604	653	7433 1592	21496
57 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
	СП - 8%	т	1,1455	209243,00 --	-- --	239688 --	-- --	239688	-- 19175	258863
58 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство									
	НР - 91%; СП - 8%	м3 конструкции	20,4	26830,39 4376,13	967,26 379,51	547340 89273	19732 7742	438335	88284 50850	686473
59 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Наброска из камня									
	НР - 68%; СП - 8%	м3	21,2	4235,43 1049,67	212,15 70,61	89791 22253	4498 1497	63040	16150 8475	114416
60 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт									
	СП - 8%	маш.-ч	120	330,00 --	330,00 236,00	39600 --	39600 28320		-- 3168	42768
61 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06									
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	625	148,59 7,00	141,59 32,90	92867 4373	88494 20560	--	17952 8866	119685
62 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06									
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	625	16,98 --	16,98 6,48	10611 --	10611 4048	--	2915 1082	14608
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге				**18 998 623**				
в том числе оборудование		Тенге								
РАЗДЕЛ 2.Обустройство										
63 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
	НР - 108%; СП - 8%	шт.	4	4153,60 3014,40	697,95 223,95	16614 12058	2792 896	1764	13990 2448	33052
64 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/стойки/									
	СП - 8%	т	0,0444	491547,00 --	-- --	21825 --	-- --	21825	-- 1746	23571

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2401-0201-0141 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22,5.23,5,26 размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002/НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-5.26/									
	СП - 8%	шт.	2	9550,00	--	19100	--	19100	--	20628
				--	--	--	--		1528	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге				**77 251**				
в том числе оборудование		Тенге								
РАЗДЕЛ 3.Включить										
1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса									
	НР - 99%; СП - 8%	свая	32	2946,29	1553,94	94281	49726	1653	65303	172351
				1340,68	720,64	42902	23060		12767	
1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м									
	НР - 108%; СП - 8%	м	102	865,94	393,03	88326	40089	--	59241	159372
				472,91	64,86	48237	6616		11805	
2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
	СП - 8%	т	3,655245	491547,00	--	1796725	--	1796725	--	1940463
				--	--	--	--		143738	
1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Бычки, устоищитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство									
	НР - 91%; СП - 8%	м3 конструкции	19,72	26830,39	967,26	529095	19074	423724	85341	663591
				4376,13	379,51	86297	7484		49155	
Лотки										
1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором									
	НР - 91%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	6,6	9904,71	3705,94	65371	24459	2208	42777	116800
				5864,20	1258,18	38704	8304		8652	
2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92									
	СП - 8%	м3	6,6	44752,00	--	295363	--	295363	--	318992
				--	--	--	--		23629	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге				**3 371 569**				
в том числе оборудование		Тенге								
РАЗДЕЛ 4. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,03%										
1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 прим	Покрытия толщиной 4(7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
	НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	421,4402	1147,26	91,09	483501	38391	429165	28991	553491
				37,83	25,86	15945	10899		40999	
1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 прим К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306									
		м2 покрытия	421,4402	765,96	0,12	322807	52	322499	277	348931

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	НР - 108%; СП - 8%			0,61	--	256	--		25847	
ОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге				902 422				
том числе оборудование		Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1		Тенге				23 349 865				
в том числе оборудование		Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге				**23 349 865**				
в том числе оборудование		Тенге								
в том числе СМР		Тенге				**23 349 865**				
Временные здания и сооружения, 3,28%		Тенге			3,28%	736 276				
Итого с временными		Тенге				**24 086 141**				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			2%	481 723				
Итого СМР		Тенге				**24 567 863**				
Итого оборудование		Тенге				-				
Итого СМР+оборудование		Тенге				**24 567 863**				
Итого в текущих ценах 2019 г.		Тенге			1,0498961	25 793 704				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,900000070188305		Тенге			**0,900000070**	**23 214 335**				
НДС		Тенге			12%	2 785 720				
Итого к оплате		**Тенге**				**26 000 055,37**				

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Улмад"

_____ **А.Колибаев**

Инженер-эксперт:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **М. Кожакулов**

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.И.**

Инженер-эксперт:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Д.Калыбекулы**

Подрядчик:

Директор ТОО "Астана Томирис и Ко"

_____ **Пернебаев А.А.**

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Техникалық қадағалаушы: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і
Авторлық қадағалаушы: "Улмад" ЖШС-і
Мердігер: "Астана Томирис и Ко" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы анықтама:
2021 жылғы 22 ақпан №16 келісім шарты бойынша - 48 960 817,91 теңге
ОҚО Түлкібас ауданының КХ-68 «Балықшы- Абай-Пістелі-Жаскешу» автомобиль жолындағы 4+950 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 25 мамыр №1 анықтама

Код	Код		Келісім-шарт			Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер		номірі		күні	атауы		коды	атауы	коды
			16		22.02.2021 ж.	облыстық бюджет		02	ЖШС	17
		Орындалған жұмыстары құны және шығындар, мың теңге								
Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (мамыр)	I-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Төлемге барлығы
			2018 жылғы баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж	соның ішінде		2018 жылғы сметалық базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамында өзге	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Түлкібас ауданының КХ-68 «Балықшы- Абай-Пістелі-Жаскешу» автомобиль жолындағы 4+950 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу	7 895 949,35	7 049 954,78							845 994,6	7 895 949,35
Алдын ала төлемді ұстау									253 798,4	2 368 784,81
Төленетін сомасы									592 196,2	5 527 164,55

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Сүттібаев Ш.**

Техникалық қадағалаушы:

"Мир-Строй и Компания" ЖШС-нің директоры

_____ **Раматуллаев М.И.**

Авторлық қадағалаушы:

"Улмад" ЖШС-нің директордың м. а.

_____ **Тайманов А.Е.**

Мердігер:

"Астана Томирис и Ко" ЖШС-нің директоры

_____ **Пернебаев А.А.**

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-68 «Балыкшы - Абай - Пистели - Жаскешу» км 4+950 Тюлькубасского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Улмад"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана Томирис и Ко"
Основание: Договор №16 от 22.02.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1-1	на Демонтажные работы										
		Демонтажные РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	21	2444,32	1057,07	51331	22199	--	41535	100296
		НР - 108%, СП - 8%			1387,25	444,12	29132	9326		7429	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	33,6	71,00	--	2386	--		--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
3	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за1 тонну	33,6	120,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
4	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	36	6340,95	1898,58	228274	68349	--	150701	409293
		НР - 84%, СП - 8%			4442,37	541,12	159925	19480		30318	

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-68 «Балыкшы - Абай - Пистели - Жаскешу» км 4+950 Тюлькубасского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Улмад"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана Томирис и Ко"
Основание: Договор №16 от 22.02.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1-1	на Демонтажные работы										
		Демонтажные РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	21	2444,32	1057,07	51331	22199	--	41535	100296
		НР - 108%, СП - 8%			1387,25	444,12	29132	9326		7429	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	33,6	71,00	--	2386	--		--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
3	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за1 тонну	33,6	120,00	--	4032	--		--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
4	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	36	6340,95	1898,58	228274	68349	--	150701	409293
		НР - 84%, СП - 8%			4442,37	541,12	159925	19480		30318	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3	97,2	8176,40	5944,28	794746	577784	--	289066	1170517
		НР - 84%, СП - 8%			2232,12	1308,27	216962	127164		86705	
6	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	333	71,00	--	23643	--		--	25534
		СП - 8%			--	--	--	--		1891	
7	4102-0103-1038 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 38 км	тенге за 1 тонну	333	622,00	--	207126	--		--	223696
		СП - 8%			--	--	--	--		16570	
8	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,2	424,00	--	85	--		--	92
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
9	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	0,2	120,00	--	24	--		--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 1-1			Тенге				**1 936 385**				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1 на Ремонт моста											
		БЕРЕГОВАЯ ОПОРА									
1	1105-0101-0206 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	32	18431,03	14201,20	589793	454438	5231	220100	874685
		НР - 99%, СП - 8%			4066,36	2881,25	130124	92200		64791	
2	2104-0510-0108 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, СМ8-35Т2 СТ РК 1855-2008	м	256	15449,00	--	3954944	--	3954944	--	4271340
		СП - 8%			--	--	--	--		316396	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				**5 146 025**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**7 082 410**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**7 082 410**				
Временные здания и сооружения, 3,28%			Тенге			3,28%	232 303				
Итого с временными			Тенге				**7 314 713**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	146 294				
Итого СМР			Тенге				**7 461 007**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**7 461 007**				
Итого в текущих ценах 2019 г			Тенге			1,0498961	7 833 282				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,900000070188305			Тенге			0,900000070	7 049 955				
НДС			Тенге			12%	845 995				
Итого к оплате			Тенге				7 895 949,35				

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Улмад"

_____ А. Копибаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ М. Кожакулов

Инженер-эксперт:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ Д.Калыбекулы

Подрядчик:

Директор ТОО "Астана Томирис и Ко"

_____ Пернебаев А.А.

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Техникалық қадағалаушы: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і
Авторлық қадағалаушы: "Улмад" ЖШС-і
Мердігер: "Астана Томирис и Ко" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы анықтама:
2021 жылғы 22 ақпан №16 келісім шарты бойынша - 48 960 817,91 теңге
ОҚО Түлкібас ауданының КХ-68 «Балықшы- Абай-Пістелі-Жаскешу» автомобиль жолындағы 4+950 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 25 маусым №2 анықтама

Код	Код		Келісім-шарт			Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер		нөмірі	күні		атауы	коды		атауы	коды
			16	22.02.2021 ж.		облыстық бюджет	02		ЖШС	17
		Орындалған жұмыстары құны және шығындар, мың теңге								
Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (маусым)	І-бағаннан			2018 жылғы сметалық базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамында өзге	қосымша шығындар		Есепті айға ҚҚС сомасы	Төлемге барлығы
			2018 жылғы баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж	соның ішінде			материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Түлкібас ауданының КХ-68 «Балықшы- Абай-Пістелі-Жаскешу» автомобиль жолындағы 4+950 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу	22 960 762,54	13 450 726,06							1 614 087,1	15 064 813,18
Алдын ала төлемді ұстау									484 226,1	4 519 443,96
Төленетін сомасы									1 129 861,0	10 545 369,23

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ Сүттібаев Ш.

Техникалық қадағалаушы:

"Мир-Строй и Компания" ЖШС-нің директоры

_____ Раматуллаев М.И.

Авторлық қадағалаушы:

"Улмад" ЖШС-нің директордың м. а.

_____ Бердикулов Е.

Мердігер:

"Астана Томирис и Ко" ЖШС-нің директоры

_____ Пернебаев А.А.

Форма №2

ие Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-68 «Балыкшы - Абай - Пистели - Жаскешу» км 4+950 Тюлькубасского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Улмад"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана Томирис и Ко"
Основание: Договор №16 от 22.02.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Ремонт моста											
3	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные монолитные железобетонные.Устройство насадки со шкафной стенкой из бетона В30,F200,W6	м3	32,74	80589,69	31017,10	2638506	1015500	1136156	652708	3554511
		НР - 84%; СП - 8%			14870,20	8863,25	486850	290183		263297	
4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,54624	17006,34	1252,44	60309	4441	1033	50938	120146
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	54835	1140		8900	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,44138	201312,00	--	290167	--	290167	--	313380
		СП - 8%			--	--	--	--		23213	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,10486	197773,00	--	416284	--	416284	--	449587
		СП - 8%			--	--	--	--		33303	
РАЗДЕЛ 1. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ											
7	1130-0109-0202 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	12	44475,75	20957,41	533709	251489	159335	140455	728097
		НР - 84%; СП - 8%			10240,44	3693,58	122885	44323		53933	
8	2104-0501-0108 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П15-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	12	644053,00	--	7728636	--	7728636	--	8346927
		СП - 8%			--	--	--	--		618291	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				**9 075 024**				
в том числе оборудование			Тенге								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				**13 512 648**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**13 512 648**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**13 512 648**				
Временные здания и сооружения, 3,28%			Тенге			3,28%	443 215				
Итого с временными			Тенге				**13 955 863**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	279 117				
Итого СМР			Тенге				**14 234 980**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**14 234 980**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1,0498961	14 945 250				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,900000070188305			Тенге			**0,900000070**	**13 450 726**				
НДС			Тенге			12%	1 614 087				
Итого к оплате			**Тенге**				**15 064 813,18**				

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Улмад"

_____А. Колибаев

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____М. Кожакупов

Инженер-эксперт:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____Д.Калыбекулы

Подрядчик:

Директор ТОО "Астана Томирис и Ко"

_____Пернебаев А.А.