Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Техникалық қадағалаушы: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і
Авторлық қадағалаушы: "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ" ЖШС-і
Мердігер: "Астана Томирис и Ко" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы анықтама:
2021 жылғы 22 ақпан №17 келісім шарты бойынша - 56 586 724,92 теңге
ОҚО Бәйдібек уданындағы КХ-3 «Көксәйек- Ақсу-Шаян-Мыңбұлақ-р/ж М-32» автомобиль жолының 70+100 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы шілде айы №3 анықтама

Код тапсырыс беруші	Код мердігер		Келісім-шарт нөмірі 17	Келісім-шарт күні 22.02.2021 ж.	Қаржыландыру көзі атауы: республикалық бюджет	Қаржыландыру көзі коды 01	Ұйымдастыру-құқықтық нысаны атауы: ЖШС	Ұйымдастыру-құқықтық нысаны коды 17
	Орындалған жұмыстары құны және шығындар, мың теңге							
			I-бағаннан					
Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (шілде)	2018 жылғы баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының	соның ішінде: есепті айда	соның ішінде: жабдықты монтаждау бойынша	2018 жылғы сметалық базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамында өзге жұмыстардың	қосымша шығындар: материалдар сатып алуға	қосымша шығындар: өзге де қосымша шығындар	Есепті айға ҚҚС сомасы	Төлемге барлығы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Бәйдібек уданындағы КХ-3 «Көксәйек- Ақсу-Шаян-Мыңбұлақ-р/ж М-32» автомобиль жолының 70+100 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу	56 586 724,92	1 688 011,50							202 561,4	1 890 572,88
Алдын ала төлемді ұстау									60 768,4	567 171,86
Төленетін сомасы									141 793,0	1 323 401,02

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшының орынбасары

_____ **Н. Сүтенбаев**

Техникалық қадағалаушы:

"Мир-Строй и Компания" ЖШС-нің директоры

_____ **Раматуллаев М.И.**

Авторлық қадағалаушы:
"Корпорация ГАРАНТСТРОЙ" ЖШС-нің директоры

_____ **Жайлаубаев Н.**

Мердігер:

"Астана Томирис и Ко" ЖШС-нің директоры

_____ **Пернебаев А.А.**

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на атомобильной дороге КХ-3 «Коксайек-Аксу-Шаян-Мынбулак-р/д М-32» км 70+100 Байдибекского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана Томирис и Ко"
Основание: Договор №17 от 22.02.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Ремонт моста											
РАЗДЕЛ 5. Проезжая часть											
58	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/7/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	288	1278,06	91,30	368081	26295	330890	19837	418952
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	10896	7472		31033	
59	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	288	858,67	0,13	247298	37	247086	189	267286
		НР - 108%; СП - 8%			0,61	--	175	--		19799	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				**686 238**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				**686 238**				
в том числе оборудование			Тенге								
на Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,03%											
1	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	48	2946,29	1553,94	141422	74589	2480	97954	258526
		НР - 99%; СП - 8%			1340,68	720,64	64353	34591		19150	
		Подходы к мосту									
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/7/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	329,085	1278,06	91,30	420590	30046	378094	22667	478718
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	12450	8537		35461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301									
		НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	329,085	858,67	0,13	282577	43	282334	216	305417
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					0,61	--	200	--		22623	
в том числе оборудование			Тенге				**1 042 661**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								
в том числе прочие затраты			Тенге				**1 728 899**				
в том числе СМР			Тенге				-				
Временные здания и сооружения, 3,28%			Тенге				**1 728 899**				
Итого с временными			Тенге			3,28%	22 509				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**1 751 408**				
Итого СМР			Тенге			2%	35 028				
Итого оборудование			Тенге				**1 786 436**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				-				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге				**1 786 436**				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,90000000560741			Тенге			1,0498961	1 875 572				
НДС			Тенге			**0,900000006**	**1 688 012**				
Итого к оплате			**Тенге**			12%	202 561				
							1 890 572,88				

Инженер-эксперт:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**М. Кожакулов**

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**Раматуллаев М.И.**

Инженер-эксперт:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**Д.Калыбекулы**

ГИП:
ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"

_____**Мауленов Б.Р.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Астана Томирис и Ко"

_____**Пернебаев А.А.**

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Техникалық қадағалаушы: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і
Авторлық қадағалаушы: "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ" ЖШС-і
Мердігер: "Астана Томирис и Ко" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы анықтама:
2021 жылғы 22 ақпан №17 келісім шарты бойынша - 56 586 724,92 теңге
ОҚО Бәйдібек ауданындағы КХ-3 «Көксәйек- Ақсу-Шаян-Мыңбұлақ-р/ж М-32» автомобиль жолының 70+100 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 25 маусым №2 анықтама

Код	Код		Келісім-шарт			Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер		нөмірі		күні	атауы		коды	атауы	коды
			17		22.02.2021 ж.	облыстық бюджет		02	ЖШС	17
	Орындалған жұмыстары құны және шығындар, мың теңге									
Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (маусым)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Төлемге барлығы
			2018 жылғы баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж	соның ішінде		2018 жылғы сметалық базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамында өзге	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Бәйдібек ауданындағы КХ-3 «Көксәйек- Ақсу-Шаян-Мыңбұлақ-р/ж М-32» автомобиль жолының 70+100 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу	54 696 152,04	33 518 145,21							4 022 177,4	37 540 322,64
Алдын ала төлемді ұстау									1 206 653,2	11 262 096,79
Төленетін сомасы									2 815 524,2	26 278 225,85

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Сұлтанбаев Н.**

Техникалық қадағалаушы:

"Мир-Строй и Компания" ЖШС-нің директоры

_____ **Раматуллаев М.И.**

Авторлық қадағалаушы:

"Корпорация ГАРАНТСТРОЙ" ЖШС-нің директоры

_____ **Жайлаубаев Н.**

Мердігер:

"Астана Томирис и Ко" ЖШС-нің директоры

_____ **Пернебаев А.А.**

Форма №2

ование
и -

Капитальный ремонт моста на атомобильной дороге КХ-3 «Коксайек-Аксу-Шаян-Мынбулак-р/д М-32» км 70+100 Байдибекского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана Томирис и Ко"
Основание: Договор №17 от 22.02.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Ремонт моста											
РАЗДЕЛ 2. Строительство моста											
33	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	59	704,61	19,50	41572	1150	29043	10016	55715
					192,87	9,23	11379	545		4127	
		НР - 84%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				**55 715**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение											
34	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	52	1162,94	--	60473	--	26480	28554	96150
					653,72	--	33993	--		7122	
		НР - 84%; СП - 8%									
35	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	122,304	1152,00	--	140894	--	140894	--	152166
					--	--	--	--		11272	
		СП - 8%									
36	1130-0109-0202 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	24	44475,75	20957,41	1067418	502978	318669	280910	1456194
					10240,44	3693,58	245771	88646		107866	
		НР - 84%; СП - 8%									
37	2104-0501-0105 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	24	408497,00	--	9803928	--	9803928	--	10588242
					--	--	--	--		784314	
		СП - 8%									
38	4101-0204-1045 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 45 км	т	204	970,00	--	197880	--		--	213710
					--	--	--	--		15830	
		СП - 8%									

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	235,2	704,61	19,50	165724	4585	115777	39929	222105
		НР - 84%; СП - 8%			192,87	9,23	45362	2172		16452	
40	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	МОНОЛИТНАЯ НАКЛАДНАЯ ПЛИТА /бетон В35, F200, W6/	м3 железобетона в деле	43,2	33265,77	2936,39	1437081	126852	1054509	253986	1826353
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	255720	46645		135285	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86268	201312,00	--	173668	--	173668	--	187561
		СП - 8%			--	--	--	--		13893	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27872	197773,00	--	252896	--	252896	--	273128
		СП - 8%			--	--	--	--		20232	
43	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство=ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ-С	м2 изолируемой поверхности	288	16449,76	188,69	4737530	54342	4397521	253696	5390524
		НР - 84%; СП - 8%			991,90	56,78	285667	16352		399298	
44	1130-0114-0101 РСНБ РК 2015	Тротуары. Устройство	м3 сборных конструкций	16,2	19273,57	1389,97	312232	22518	151452	122313	469308
		НР - 84%; СП - 8%			8534,70	453,59	138262	7348		34764	
45	2104-0504-0104 РСНБ РК 2015	Блок тротуарный железобетонный Т75.75 СТ РК 937-92	шт.	20	82954,00	--	1659080	--	1659080	--	1791806
		СП - 8%			--	--	--	--		132726	
46	4101-0204-1045 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 45 км	т	40	970,00	--	38800	--		--	41904
		СП - 8%			--	--	--	--		3104	
47	1130-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Консоли тротуарные из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	2,1	49732,89	5733,87	104439	12041	59958	31121	146405
		НР - 84%; СП - 8%			15447,52	2195,01	32440	4610		10845	
48	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23222	209243,00	--	48590	--	48590	--	52478
		СП - 8%			--	--	--	--		3887	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				**22 908 035**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. Деформационные швы											
49	1130-0504-0301 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	36	15953,38	373,06	574322	13430	474956	74377	700595

2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			2387,10	72,47	85936	2609		51896	
	2113-0803-1601 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75	100 м2	2,7	59093,00 --	-- --	159551 --	-- --	159551	-- 12764	172315
		СП - 8%									
51	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,5319	244912,00 --	-- --	130269 --	-- --	130269	-- 10421	140690
		СП - 8%									
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03576	201312,00 --	-- --	7199 --	-- --	7199	-- 576	7775
		СП - 8%									
53	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,34	18415,00 --	-- --	43091 --	-- --	43091	-- 3447	46538
		СП - 8%									
54	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	35,7	228,00 --	-- --	8140 --	-- --	8140	-- 651	8791
		СП - 8%									
55	2110-0501-0302 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	228,81	794,00 --	-- --	181675 --	-- --	181675	-- 14534	196209
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				**1 272 914**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. Проезжая часть											
		Перильное ограждение									
56	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	2,0692	80323,25 67588,00	198,69 11,26	166205 139853	411 23	25941	117496 22696	306397
		НР - 84%; СП - 8%									
57	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0692	439279,00 --	-- --	908956 --	-- --	908956	-- 72716	981673
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				**1 288 070**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6. Сопряжение моста с насыпью											
60	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	ОТСЫПКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ	м3 подушки	48	1845,88 1676,16	169,72 79,50	88602 80456	8147 3816	--	70788 12751	172142
		НР - 84%; СП - 8%									
61	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	38,2	5289,43 1719,36	193,76 90,76	202056 65680	7402 3467	128974	58083 20811	280950
		НР - 84%; СП - 8%									
62	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	17	21371,32 5552,96	2373,23 676,40	363312 94400	40345 11499	228567	88955 36181	488449
		НР - 84%; СП - 8%									

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П 400.98.25 СТ РК 937-92	шт.	20	57821,00	--	1156420	--	1156420	--	1248934
					--	--	--	--		92514	
		СП - 8%									
64	4101-0204-1045 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 45 км	т	42	970,00	--	40740	--		--	43999
					--	--	--	--		3259	
		СП - 8%									
65	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	2,5	31934,57	2936,39	79836	7341	57696	14698	102097
					5919,44	1079,74	14799	2699		7563	
		НР - 84%; СП - 8%									
66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32	209243,00	--	66958	--	66958	--	72314
					--	--	--	--		5357	
		СП - 8%									
67	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	8,1	5815,75	2981,88	47108	24153	10742	15971	68125
					1507,75	839,52	12213	6800		5046	
		НР - 84%; СП - 8%									
68	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	2,59	80323,25	198,69	208037	515	32469	147069	383515
					67588,00	11,26	175053	29		28408	
		НР - 84%; СП - 8%									
69	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,59	439279,00	--	1137733	--	1137733	--	1228751
					--	--	--	--		91019	
		СП - 8%									
		Водоотводной лоток									
70	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	16	1050,02	27,74	16800	444	6026	11334	30385
					645,65	10,26	10330	164		2251	
		НР - 108%; СП - 8%									
71	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,72	32926,00	--	23707	--	23707	--	25603
					--	--	--	--		1897	
		СП - 8%									
72	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские БЕТОН КЛ.В20 F150 W6. Устройство	м3	0,28	19977,58	1145,57	5594	321	5017	291	6356
					913,74	229,25	256	64		471	
		НР - 91%; СП - 8%									
73	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная . Устройство	м3 камня (в деле)	1,6	5433,91	3,09	8694	5	4665	2899	12520
					2514,95	1,13	4024	2		927	
		НР - 72%; СП - 8%									
74	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,5	5289,43	193,76	2645	97	1688	760	3677
					1719,36	90,76	860	45		272	
		НР - 84%; СП - 8%									

2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	0,352	9904,71	3705,94	3486	1304	118	2281	6229
		НР - 91%, СП - 8%			5864,20	1258,18	2064	443		461	
76	2104-0502-0203 РСНБ РК 2015	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92	шт.	16	1742,00	--	27872	--	27872	--	30102
		СП - 8%			--	--	--	--		2230	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				**4 204 149**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 7. Отсыпка конусов											
77	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	ОТСЫПКА КОНУСОВ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ	м3 подушки	54	1845,88	169,72	99678	9165	--	79637	193659
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	90513	4293		14345	
78	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщинакрепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	9,6	23612,99	532,65	226685	5113	195465	19446	265821
		НР - 68%; СП - 8%			2719,50	259,40	26107	2490		19690	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				**459 481**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 8. Укрепительные работы											
79	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	300	121,52	--	36455	--	--	26248	67720
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	36455	--		5016	
80	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	29	23761,20	3220,71	689075	93401	516400	83616	834506
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	79274	20269		61815	
81	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015	Днои откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	43,5	23788,94	532,65	1034819	23170	893351	88116	1212770
		НР - 68%; СП - 8%			2719,50	259,40	118298	11284		89835	
82	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1455	222949,00	--	255388	--	255388	--	275819
		СП - 8%			--	--	--	--		20431	
83	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	177,6	186,01	178,16	33035	31642	16	6858	43084
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	1377	8148		3191	
84	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами=БЕТОН КЛ.В20, F200, W6	м упора	60	9226,05	25,64	553563	1538	413161	100211	706075
		НР - 72%; СП - 8%			2314,40	5,29	138864	318		52302	
85	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,5718	49516,40	--	28313	--	195	23619	56087

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	28118	--		4155	
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5718	197773,00	--	113087	--	113087	--	122134
	СП - 8%			--	--	--	--		9047	
87 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	21,2	5433,91	3,09	115199	66	61816	38405	165893
	НР - 72%; СП - 8%			2514,95	1,13	53317	24		12288	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		Тенге				**3 484 088**				
в том числе оборудование		Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1		Тенге				**33 672 452**				
в том числе оборудование		Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге				**33 672 452**				
в том числе прочие затраты		Тенге				-				
в том числе СМР		Тенге				**33 672 452**				
Временные здания и сооружения, 3,28%		Тенге			3,28%	1 104 456				
Итого с временными		Тенге				**34 776 908**				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			2%	695 538				
Итого СМР		Тенге				**35 472 447**				
Итого оборудование		Тенге				-				
Итого СМР+оборудование		Тенге				**35 472 447**				
Итого в текущих ценах 2019 г.		Тенге			1,0498961	37 242 383				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,90000000560741		Тенге			**0,900000006**	**33 518 145**				
НДС		Тенге			12%	4 022 177				
Итого к оплате		**Тенге**				**37 540 322,64**				

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

М. Кожакулов

Инженер-эксперт:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Д.Калыбекулы

ГИП

ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"

Мауленов Б.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО "Астана Томирис и Ко"

Пернебаев А.А.