Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "ForteBank"

Справка стоимости выполненных работ за май месяц 2022г.
по доп. соглашению №2 от 17.02.2022г. к договору № 79 от 02.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159 / 268 025 015 159 / 268 025 053 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 - 33,810), Жамбылского р/н	тенге	763998378,19	473162141,91	229199513,46	418861838,08	54300303,83	16290091,15	38010212,68
	-в т.ч. на 2021г.	тенге	268 025 032 159						
			225285000,00	225285000,00	67585500,00	225285000,00			
			268 025 015 159						
			150000000,00	150000000,00	45000000,00	150000000,00			
	-в т.ч. на 2022г.	тенге	268 025 053 159						
			388000000,00	97877141,91	116400000,00	43576838,08	54300303,83	16290091,15	38010212,68
			268 025 015 159						
			713 378,19		214 013,46				
	Всего по акту:	тенге	763998378,19	473162141,91	229199513,46	418861838,08	54300303,83	16290091,15	38010212,68

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Самуратов С.З.

МП

Представитель заказчика:

_____ Аппаков А.Т.

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ Гринченко В.Н.

Форма-2

А К Т

Приемки выполненных работ за май 2022г.

Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 – 33,810), Жамбылского р/н

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Фрезерование с КМ 3+810 по КМ 32+150												
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	2,618		1882,68	1882,68	4929	4929	--	2870	8423
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	2657		624	
2	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	2,696		121663,56	--	328005	--	328005	--	354245
		СП - 8%				--	--	--	--		26240	
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	636,9		1728,11	1440,27	1100636	917305	1711	457930	1683251
		НР - 108%; СП - 8%				285,16	380,58	181620	242389		124685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

3.1	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,031845	53700,00				1710		
4	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,471	121663,56	--	57304	--	57304	--	61888
		СП - 8%				--	--	--	--		4584	
5	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т		643,269	14382,00	--	9251495	--	9251495	--	9991614
		СП - 8%				--	--	--	--		740120	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		5,31	1882,68	1882,68	9997	9997	--	5821	17083
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	5390		1265	
7	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		5,469	121663,56	--	665378	--	665378	--	718608
		СП - 8%				--	--	--	--		53230	

8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/4+1=5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия		17700	183,14	128,84	3241519	2280542	90307	1585519	5213201
		НР - 108%; СП - 8%				49,19	33,75	870670	597403		386163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,10974	216144,00				23720		
8.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	2,655	25080,00				66587		
9	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,191	121663,56	--	23238	--	23238	--	25097
		СП - 8%				--	--	--	--		1859	
10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т		1709,82	14382,00	--	24590631	--	24590631	--	26557882

		СП - 8%			--	--	--	--		1967250	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	17700	0,31	0,04	5429	765	--	5037	11304
		НР - 108%; СП - 8%			0,26	--	4664	--		837	
12	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,05	121663,56	--	6083	--	6083	--	6570
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
13	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т	428,34	14382,00	--	6160386	--	6160386	--	6653217
		СП - 8%			--	--	--	--		492831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45445029	3213538	41174538	2057177	51302383
							1056955	847839	--	3800175	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45445029				
	Материалы		Тенге				92017				
	Всего заработная плата		Тенге					1904793			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1080007				
	Местные материалы		Тенге				40002512				
		Накладные расходы	Тенге				2057177				
		Сметная прибыль	Тенге				3800176				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных		Тенге					**51302382**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1142**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1904793**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**51302382**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1142**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1904793**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**51302383,00**
		В том числе в ценах на 2021г.	**Тенге**									**53869349,04**
		НДС 12%	**Тенге**									**6464321,88**
		Всего с учетом НДС	**Тенге**									**60333670,92**
		Всего с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**54300303,83**

Заказчик: Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Самуратов С.З.

Представитель заказчика Аппаков А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" Гринченко В.Н.

Казахстан Республикасы Жамбыл облысы Жамбылский ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Дортехмонтажсервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.