Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060240010351

090340019929

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Махамбетского района",Республика Казахстан, Атырауская, Махамбетский, с.Махамбет, Абай Кунанбаева, дом № 16
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Шыныбек-А.Т.",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Афанасьева, дом № 63
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №85 от 26.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	30.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство открытой баскетбольной и тренажерной спортивной площадки в Атырауской области Махамбетского района в с.Махамбет			работа	1	6 928 250,00	6 928 250,00
				Итого	1	x	6 928 250,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Холидуллин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Нуангалиев Д.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2019

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыныбек-А.Т."

Наименование объекта:

"Строительство открытой баскетбольной и тренажерной спортивной площадки в Атырауской области Махамбетского района в с. Махамбет"

Полная сметная стоимость: 9 856 000

Программа 079 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских насленных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі "

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов "

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	6 928 250,00	в т.ч.НДС	742 312
б) за отчетный месяц	6 928 250,00	в т.ч.НДС	742 312

Подрядчик: **ТОО "Шыныбек-А.Т."**

Адрес: г.Атырау,ул.Афанасьева,63

БИН 090340019929

ИИК KZ056017141000001785

БИК HSBKKZKX

АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	наименование	КОД	наименование	КОД
		85	26.09.2019						

тенге

Специфика	Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство открытой баскетбольной и тренажерной спортивной площадки в Атырауской области Махамбетского района в с. Махамбет"	тенге	9 856 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 928 250,00	6 928 250,00	6 928 250,00
	Итого	**тенге**	**9 856 000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6 928 250,00**	**6 928 250,00**	**6 928 250,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"
_____ Куангалиев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шыныбек-А.Т."
_____ Халидуллин Т.У.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыныбек-А.Т."

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2019 года

по объекту "Строительство открытой баскетбольной и тренажерной спортивной площадки в Атырауской области Махамбетского района в с. Махамбет"

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА						
		ДЕМОНТАЖ						
1	**12-180101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**55,0000**		**1310,06**	**72054**	**59,1 / 21687**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,6826	37,543	847,32	31811	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,094	5,17	944,68	4884	
		Итого оплата труда:				**667,18**	**36695**	
1. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,094	5,17	1981,49	10244	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,094	5,17	944,68	4884	
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,282	15,51	16,80	261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**191,00**	**10505**	
		Итого прямые затраты:				**769,38**	**42316**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1163,68	64003	
		НР второго уровня	%	4,24		49,34	2714	
		Накладные расходы	%	--		443,64	24400	
		Сметная прибыль	%	8		97,04	5337	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
2	**11-010102-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**119,0000**		**226,41**	**26943**	**59,1 / 3116**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,01019	1,213	765,48	928	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02881	3,428	1267,10	4344	
		Итого оплата труда:				**44,31**	**5272**	
2. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00682	0,81158	3707,52	3009	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00682	0,81158	1267,10	1028	
2. 4	31-010201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,02199	2,617	6423,60	16809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02199	2,617	1267,10	3316	
		Итого эксплуатация машин:				**166,54**	**19818**	
2. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,01428	4872,37	70	
		Итого материалов:				**0,58**	**70**	
		Итого прямые затраты:				**174,93**	**20816**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				201,11	23932	
		НР второго уровня	%	4,24		8,53	1015	
		Накладные расходы	%	--		34,71	4131	
		Сметная прибыль	%	8		16,77	1996	
3	**41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**208,2500**		**334,82**	**69727**	
		Итого прямые затраты:				**297,41**	**61936**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,61	2626	
		Накладные расходы	%	--		12,61	2626	
		Сметная прибыль	%	8		24,80	5165	
4	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**119,0000**		**23,12**	**2751**	**59,1 506**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,39508	765,48	302	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,43911	1260,11	553	
		Итого оплата труда:				**7,19**	**856**	
4. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00952	2059,14	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00952	944,68	9	
4. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,42959	3707,52	1593	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,42959	1267,10	544	
		Итого эксплуатация машин:				**13,55**	**1612**	
4. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00476	4872,37	23	
		Итого материалов:				**0,19**	**23**	
		Итого прямые затраты:				**16,29**	**1938**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,54	2444	
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	104	
		Накладные расходы	%	--		5,12	609	
		Сметная прибыль	%	8		1,71	204	
5	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**468,0000**		**6,08**	**2847**	**59,1 347**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,46332	1267,10	587	
		Итого оплата труда:				**1,25**	**587**	
5. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,17784	6319,49	1124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,17784	1267,10	225	
5. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,28548	3707,52	1058	

2		3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,28548	1267,10	362	
		Итого эксплуатация машин:				**4,66**	**2182**	
		Итого прямые затраты:				**4,66**	**2182**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5,40	2529	
		НР второго уровня	%	4,24		0,23	107	
		Накладные расходы	%	--		0,97	454	
		Сметная прибыль	%	8		0,45	211	
6	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**119,0000**		**45,30**	**5391**	**59,1 880**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,369	1087,90	1489	
		Итого оплата труда:				**12,51**	**1489**	
6. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,369	2856,05	3909	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,369	1087,90	1489	
		Итого эксплуатация машин:				**32,84**	**3909**	
		Итого прямые затраты:				**32,84**	**3909**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40,24	4788	
		НР второго уровня	%	4,24		1,71	203	
		Накладные расходы	%	--		9,10	1083	
		Сметная прибыль	%	8		3,36	399	
7	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**119,0000**		**193,81**	**23063**	**59,1 3764**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,171	5439,50	6369	
		Итого оплата труда:				**53,52**	**6369**	
7. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0492	5,855	2856,05	16722	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0492	5,855	1087,90	6370	
		Итого эксплуатация машин:				**140,52**	**16722**	
		Итого прямые затраты:				**140,52**	**16722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				172,15	20486	
		НР второго уровня	%	4,24		7,30	869	
		Накладные расходы	%	--		38,93	4633	
		Сметная прибыль	%	8		14,36	1708	
8	**11-010201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненно**	**119,0000**		**102,13**	**12153**	**59,1 1805**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02069	2,462	1240,60	3054	
		Итого оплата труда:				**25,67**	**3054**	
8. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01763	2,098	3707,52	7778	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01763	2,098	1267,10	2658	
8. 3	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00613	0,72947	136,36	99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00306	0,36414	3053,87	1112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00306	0,36414	1087,90	396	
		Итого эксплуатация машин:				**75,54**	**8990**	
		Итого прямые затраты:				**75,54**	**8990**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,71	10795	

2		3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		3,85	458	
		Накладные расходы	%	--		19,02	2263	
		Сметная прибыль	%	8		7,56	900	
9	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**119,0000**		**81,03**	**9643**	**59,1 1416**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	1,452	705,51	1024	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,452	944,68	1371	
		Итого оплата труда:				**20,13**	**2396**	
9. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,452	3456,71	5018	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,452	944,68	1372	
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**5018**	
9. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	11,9	93,00	1107	
		Итого материалов:				**9,30**	**1107**	
		Итого прямые затраты:				**60,08**	**7149**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,98	8565	
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	363	
		Накладные расходы	%	--		14,95	1779	
		Сметная прибыль	%	8		6,00	714	
10	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (КОРЫТА)**	**м3 грунта**	**59,0000**		**45,30**	**2673**	**59,1 436**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,6785	1087,90	738	
		Итого оплата труда:				**12,51**	**738**	
10. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,6785	2856,05	1938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,6785	1087,90	738	
		Итого эксплуатация машин:				**32,84**	**1938**	
		Итого прямые затраты:				**32,84**	**1938**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40,24	2374	
		НР второго уровня	%	4,24		1,71	101	
		Накладные расходы	%	--		9,10	537	
		Сметная прибыль	%	8		3,36	198	
		ПОКРЫТИЕ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА СЕЧ. 1-1 - ПЛОЩ. 392 М2						
11	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**392,0000**		**847,97**	**332405**	**60,3 16943**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	15,602	801,46	12504	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	12,995	1199,99	15594	
		Итого оплата труда:				**71,68**	**28098**	
11. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,333	6319,49	8423	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,333	1267,10	1689	
11. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,176	3505,83	4123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,176	944,68	1111	
11. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,9212	3707,52	3415	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,9212	1267,10	1167	
11. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	4,665	3970,46	18521	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	4,665	1267,10	5911	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	3,371	4961,77	16727	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	3,371	1267,10	4271	
11. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,529	3456,71	5285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,529	944,68	1444	
		Итого эксплуатация машин:				**144,12**	**56494**	
11. 9	21-010201-0203	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,131	51,352	3456,05	177475	
11.10	21-010201-0204	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	8,898	3456,05	30753	
11.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	11,76	93,00	1094	
		Итого материалов:				**533,98**	**209322**	
		Итого прямые затраты:				**710,00**	**278320**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				753,22	295263	
		НР второго уровня	%	4,24		31,94	12519	
		Накладные расходы	%	--		75,16	29462	
		Сметная прибыль	%	8		62,81	24623	
12	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к**	**м2 основания**	**392,0000**		**-123,24**	**-48311**	**60,3 -1402**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,00124	0,48608	-801,46	-390	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,84672	-2286,41	-1936	
		Итого оплата труда:				**-5,93**	**-2326**	
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00166	0,65072	-3505,83	-2281	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00166	0,65072	944,68	615	
12. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00136	0,53312	-3970,46	-2117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00136	0,53312	1267,10	676	
12. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0013	0,5096	-4961,77	-2529	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,5096	1267,10	646	
		Итого эксплуатация машин:				**-17,67**	**-6927**	
12. 6	21-010201-0203	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02146	8,412	-3456,05	-29073	
12. 7	21-010201-0204	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00378	1,482	-3456,05	-5121	
		Итого материалов:				**-87,23**	**-34194**	
		Итого прямые затраты:				**-105,89**	**-41511**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-109,47	-40108	
		НР второго уровня	%	4,24		-4,64	-1820	
		Накладные расходы	%	--		-8,22	-3222	
		Сметная прибыль	%	8		-9,13	-3579	
13	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 5-10 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**392,0000**		**847,97**	**332405**	**60,3 16943**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	15,602	801,46	12504	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	12,995	1199,99	15594	
		Итого оплата труда:				**71,68**	**28098**	
13. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,333	6319,49	8423	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,333	1267,10	1689	
4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,176	3505,83	4123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,176	944,68	1111	
13. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,9212	3707,52	3415	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,9212	1267,10	1167	
13. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	4,665	3970,46	18521	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	4,665	1267,10	5911	
13. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	3,371	4961,77	16727	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	3,371	1267,10	4271	
13. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,529	3456,71	5285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,529	944,68	1444	
		Итого эксплуатация машин:				**144,12**	**56494**	
13. 9	21-010201-0203	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	60,25	3456,05	208228	
13.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	11,76	93,00	1094	
		Итого материалов:				**533,98**	**209322**	
		Итого прямые затраты:				**710,00**	**278320**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				753,22	295263	
		НР второго уровня	%	4,24		31,94	12519	
		Накладные расходы	%	--		75,16	29462	
		Сметная прибыль	%	8		62,81	24623	
14	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 5-10 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к**	**м2 основания**	**392,0000**		**-431,35**	**-169088**	**60,3 -4908**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,00434	1,701	-801,46	-1364	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,84672	-8002,45	-6776	
		Итого оплата труда:				**-20,76**	**-8139**	
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	2,278	-3505,83	-7985	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	2,278	944,68	2152	
14. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00476	1,866	-3970,46	-7409	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	1,866	1267,10	2364	
14. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00455	1,784	-4961,77	-8850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00455	1,784	1267,10	2261	
		Итого эксплуатация машин:				**-61,84**	**-24243**	
14. 6	21-010201-0203	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08834	34,629	-3456,05	-119681	
		Итого материалов:				**-305,31**	**-119681**	
		Итого прямые затраты:				**-370,63**	**-145287**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-383,15	-140379	
		НР второго уровня	%	4,24		-16,25	-6368	
		Накладные расходы	%	--		-28,77	-11276	
		Сметная прибыль	%	8		-31,95	-12525	
15	**84-020703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**392,0000**		**6330,42**	**2481525**	**155820**
		Итого оплата труда рабочих:				**510,00**	**199920**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**93,00**	**36456**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				20,00	7840	
		Итого материалов:				**606,00**	**237552**	
		Итого оборудование:				**4255,00**	**1667960**	
		Итого прямые затраты:				**5464,00**	**2141888**	
		Накладные расходы				397,50	155820	
		Сметная прибыль				468,92	183817	
15.1	**84-020703-0102 УСН РК 8.02-**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**392,0000**		**1735,02**	**680128**	**75 / 155820**
		Итого оплата труда рабочих:				**510,00**	**199920**	
		Итого эксплуатация машин:				**93,00**	**36456**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				20,00	7840	
		Итого материалов:				**606,00**	**237552**	
		Итого прямые затраты:				**1209,00**	**473928**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1606,50	629748	
		Накладные расходы	%	--		397,50	155820	
		Сметная прибыль	%	8		128,52	50380	
15.2	**8С84-020703-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**392,0000**		**4595,40**	**1801397**	
		Итого прямые затраты:				**4255,00**	**1667960**	
		Сметная прибыль	%	8		340,40	133437	
16.2	**21-130816-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крошка резиновая**	**кг**	**3920,0000**		**88,10**	**345370**	
		Итого прямые затраты:				**78,26**	**306779**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	13007	
		Накладные расходы	%	--		3,32	13007	
		Сметная прибыль	%	8		6,53	25583	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ СЕЧ. 2-2 - ПЛОЩ. 40 М2						
17.2	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**40,0000**		**908,56**	**36342**	**60,3 / 1729**
17.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	1,592	801,46	1276	
17.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	1,326	1199,99	1591	
		Итого оплата труда:				**71,68**	**2867**	
17.2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,136	6319,49	859	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,136	1267,10	172	
17.2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,12	3505,83	421	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,12	944,68	113	
17.2. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,094	3707,52	349	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,094	1267,10	119	
17.2. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	0,476	3970,46	1890	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,476	1267,10	603	
17.2. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	0,344	4961,77	1707	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	0,344	1267,10	436	
17.2. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,156	3456,71	539	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,156	944,68	147	
		Итого эксплуатация машин:				**144,12**	**5765**	
17.2. 9	21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	0,4	4177,19	1671	
17.2.10	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	0,908	4177,19	3793	
17.2.11	21-010201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	4,84	3705,95	17937	
17.2.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,2	93,00	112	
		Итого материалов:				**587,80**	**23512**	
		Итого прямые затраты:				**763,82**	**30553**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				807,04	32282	
		НР второго уровня	%	4,24		34,22	1369	
		Накладные расходы	%	--		77,44	3098	
		Сметная прибыль	%	8		67,30	2692	
18.2	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к**	**м2 основания**	**40,0000**		**-332,54**	**-13302**	**60,3 -358**
18.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0031	0,124	-801,46	-99	
18.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,0864	-5716,04	-494	
		Итого оплата труда:				**-14,83**	**-593**	
18.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,166	-3505,83	-582	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,166	944,68	157	
18.2. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0034	0,136	-3970,46	-540	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,136	1267,10	172	
18.2. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00325	0,13	-4961,77	-645	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,13	1267,10	165	
		Итого эксплуатация машин:				**-44,17**	**-1767**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 6	21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00315	0,126	-4177,19	-526	
18.2. 7	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00945	0,378	-4177,19	-1579	
18.2. 8	21-010201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0505	2,02	-3705,95	-7486	
		Итого материалов:				**-239,78**	**-9591**	
		Итого прямые затраты:				**-286,44**	**-11458**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-295,39	-11100	
		НР второго уровня	%	4,24		-12,52	-501	
		Накладные расходы	%	--		-21,47	-859	
		Сметная прибыль	%	8		-24,63	-985	
19.2	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для**	**м3 материала**	**4,0000**		**3719,23**	**14877**	**60,3 666**
19.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	0,576	786,65	453	
19.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,572	1139,26	652	
		Итого оплата труда:				**276,19**	**1105**	
19.2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,062	6319,49	392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,062	1267,10	79	
19.2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,1904	3505,83	668	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,1904	944,68	180	
19.2. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,2832	7509,44	2127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,2832	1267,10	359	
19.2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,0364	3456,71	126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0364	944,68	34	
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**3312**	
19.2. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	4,88	1794,57	8758	
19.2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,28	93,00	26	
		Итого материалов:				**2195,89**	**8784**	
		Итого прямые затраты:				**3137,12**	**12548**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3303,66	13215	
		НР второго уровня	%	4,24		140,08	560	
		Накладные расходы	%	--		306,62	1226	
		Сметная прибыль	%	8		275,50	1102	
20.2	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементно-песчаной смеси**	**м3**	**1,8000**		**1254,45**	**2258**	**60,3 300**

	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	0,2592	786,65	204	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,2574	1139,26	293	
		Итого оплата труда:				**276,19**	**497**	
20.2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0279	6319,49	176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0279	1267,10	35	
20.2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,08568	3505,83	300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,08568	944,68	81	
20.2. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,12744	7509,44	957	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,12744	1267,10	161	
20.2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,01638	3456,71	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,01638	944,68	15	
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**1490**	
20.2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,126	93,00	12	
		Итого материалов:				**6,51**	**12**	
		Итого прямые затраты:				**947,74**	**1706**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1114,29	2006	
		НР второго уровня	%	4,24		47,25	85	
		Накладные расходы	%	--		213,79	385	
		Сметная прибыль	%	8		92,92	167	
21.2	**11-061501-0315 РСНБ РК 2015**	**Приготовление цементно-песчанных смесей**	**м3**	**1,8000**		**8136,27**	**14645**	**48,5 / 1699**
21.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,01	3,618	765,48	2770	
21.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4664	0,83952	872,94	733	
		Итого оплата труда:				**1945,75**	**3502**	
21.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1564	0,28152	3505,83	987	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1564	0,28152	944,68	266	
21.2. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	0,558	946,84	528	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,558	836,74	467	
		Итого эксплуатация машин:				**841,83**	**1515**	
21.2. 5	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,25	2,25	1675,08	3769	
21.2. 6	21-130101-0501	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,136	0,2448	13063,32	3198	
21.2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,63	93,00	59	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**3903,01**	**7025**	
		Итого прямые затраты:				**6283,46**	**11310**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7227,15	13009	
		НР второго уровня	%	4,24		306,43	552	
		Накладные расходы	%	--		1250,12	2250	
		Сметная прибыль	%	8		602,69	1085	
22.2	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**40,0000**		**1651,59**	**66064**	**60,9 / 20968**
22.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,948	37,92	879,78	33361	
22.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	1,132	944,68	1069	
		Итого оплата труда:				**860,77**	**34431**	
22.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	1,132	3505,83	3969	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	1,132	944,68	1069	
		Итого эксплуатация машин:				**99,21**	**3969**	
22.2. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,172	1691,38	291	
22.2. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	1	93,00	93	
		Итого материалов:				**9,60**	**384**	
		Итого прямые затраты:				**942,84**	**37714**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1467,05	58682	
		НР второго уровня	%	4,24		62,20	2488	
		Накладные расходы	%	--		586,41	23456	
		Сметная прибыль	%	8		122,34	4894	
23.2	**21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**40,0000**		**2721,12**	**108845**	
		Итого прямые затраты:				**2417,07**	**96683**	
		НР второго уровня	%	4,24		102,48	4099	
		Накладные расходы	%	--		102,48	4099	
		Сметная прибыль	%	8		201,56	8063	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ						
24.2	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных**	**м бортового камня**	**55,0000**		**2122,80**	**116754**	**60,3 / 19475**
24.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	38,39	829,68	31851	
24.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3575	1247,26	446	
		Итого оплата труда:				**587,22**	**32297**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
24.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3355	3290,37	1104	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3355	1267,10	425	
24.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,022	1893,09	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,022	944,68	21	
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**1146**	
24.2. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0312	1,716	28494,75	48897	
24.2. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,033	26802,81	884	
24.2. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0935	14402,94	1347	
24.2. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,55	196,58	108	
		Итого материалов:				**931,57**	**51236**	
		Итого прямые затраты:				**1531,51**	**84233**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1885,61	103709	
		НР второго уровня	%	4,24		79,95	4397	
		Накладные расходы	%	--		434,05	23873	
		Сметная прибыль	%	8		157,24	8648	
25.2	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,8800**		**62653,52**	**55135**	
		Итого прямые затраты:				**55652,84**	**48974**	
		НР второго уровня	%	4,24		2359,68	2077	
		Накладные расходы	%	--		2359,68	2077	
		Сметная прибыль	%	8		4641,00	4084	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3298669**	**417652**
		В том числе:						
		Стоимость оборудования -	Тенге				**1667960**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**133437**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**1801397**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1630709**	
		Материалы -	Тенге				**576125**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**385053**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**306779**	
		Местные материалы -	Тенге				**154415**	
		Транспортные расходы -	Тенге				**61936**	
		Накладные расходы -	Тенге				**315374**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**261832**	**261832**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**53542**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль -	Тенге				155687	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2101769	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				197	
	Сметная заработная плата -	Тенге				385053	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3903166	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				197	
	Сметная заработная плата -	Тенге				385053	

РАЗДЕЛ 2.ТРЕНАЖЕРНАЯ ПЛОЩАДКА

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

26.2	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,7280**		**2111,46**	**3649**	**59,1 / 1204**
26.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,54	2,661	765,48	2037	
		Итого оплата труда:				**1178,84**	**2037**	
		Итого прямые затраты:				**1178,84**	**2037**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1875,53	3241	
		НР второго уровня	%	4,24		79,52	137	
		Накладные расходы	%	--		776,22	1341	
		Сметная прибыль	%	8		156,40	270	
		ФУНДАМЕНТЫ						
27.2	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,1600**		**4135,05**	**8932**	**60,9 / 652**
27.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,526	1,136	808,52	919	
27.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,07128	2127,76	152	
		Итого оплата труда:				**495,50**	**1070**	
27.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,033264	3505,83	117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,033264	944,68	31	
27.2. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,052704	3707,52	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,052704	1267,10	67	
27.2. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,050112	2625,54	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,050112	944,68	47	
27.2. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,22032	94,23	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27.2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,00648	1893,09	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,00648	944,68	6	
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**477**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,079488	5464,34	434	
27.2. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,039744	5464,34	217	
27.2.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,128736	4857,02	625	
27.2.11	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,0248	0,053568	86056,96	4610	
		Итого материалов:				**2725,32**	**5887**	
		Итого прямые затраты:				**3371,26**	**7282**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3673,02	7934	
		НР второго уровня	%	4,24		155,74	336	
		Накладные расходы	%	--		457,49	988	
		Сметная прибыль	%	8		306,30	662	
28.2	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2400**		**35847,09**	**8603**	**48,5 / 140**
28.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,324	765,48	248	
28.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,043512	944,68	41	
		Итого оплата труда:				**1204,67**	**289**	
28.2. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1152	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28.2. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0432	3678,17	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0432	944,68	41	
28.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000312	1893,09	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000312	944,68	0	
		Итого эксплуатация машин:				**670,19**	**161**	
28.2. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2448	27356,90	6697	
28.2. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,06	6598,38	396	
28.2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00048	93,00	0	
		Итого материалов:				**29553,82**	**7093**	
		Итого прямые затраты:				**31257,40**	**7502**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31841,67	7642	
		НР второго уровня	%	4,24		1350,09	324	
		Накладные расходы	%	--		1934,35	464	
		Сметная прибыль	%	8		2655,34	637	
29.2	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,6720**		**45647,69**	**30675**	**48,5 / 1829**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	4,26	836,74	3565	
29.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,216989	951,47	206	
		Итого оплата труда:				**5612,16**	**3771**	
29.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001814	3505,83	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001814	944,68	2	
29.2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,253478	37,28	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29.2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,203952	3678,17	750	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,203952	944,68	193	
29.2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00457	3290,37	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00457	1267,10	6	
29.2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,005846	57,12	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29.2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,006653	1893,09	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,006653	944,68	6	
		Итого эксплуатация машин:				**1181,47**	**794**	
29.2. 9	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,68208	29178,33	19902	
29.2.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,040992	107,10	4	
29.2.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,252	66,30	17	
29.2.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,004973	26060,52	130	
29.2.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000181	32714,52	6	
29.2.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,159936	196,58	31	
29.2.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,102816	6598,38	678	
29.2.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002964	93,00	0	
29.2.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,430752	675,59	291	
		Итого материалов:				**31338,88**	**21060**	
		Итого прямые затраты:				**37825,28**	**25419**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40547,18	27248	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1719,20	1155	
		Накладные расходы	%	--		4441,10	2984	
		Сметная прибыль	%	8		3381,31	2272	
30.2	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922- 2012**	**т**	**0,0408**		**197032,73**	**8039**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**175016,99**	**7141**	
		НР второго уровня	%	4,24		7420,72	303	
		Накладные расходы	%	--		7420,72	303	
		Сметная прибыль	%	8		14595,02	595	
31.2	**21-130201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0276**		**622195,86**	**17173**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**552673,90**	**15254**	
		НР второго уровня	%	4,24		23433,37	647	
		Накладные расходы	%	--		23433,37	647	
		Сметная прибыль	%	8		46088,58	1272	
32.2	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0276**		**422028,03**	**11648**	**48,5 / 3371**
32.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	7,976	869,19	6933	
32.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,017112	1074,69	18	
		Итого оплата труда:				**251862,22**	**6951**	
32.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0069	3290,37	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0069	1267,10	9	
32.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,010212	1893,09	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,010212	944,68	10	
		Итого эксплуатация машин:				**1523,04**	**42**	
		Итого прямые затраты:				**252718,95**	**6975**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374872,12	10346	
		НР второго уровня	%	4,24		15894,58	439	
		Накладные расходы	%	--		138047,75	3810	
		Сметная прибыль	%	8		31261,34	863	
33.2	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0643**		**261225,67**	**16802**	**48,5 / 1624**
33.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	3,731	891,06	3324	

2	3	4	5	6	7	8	9
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,023155	1079,02	25	
	Итого оплата труда:				**52069,93**	**3349**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009648	3290,37	32	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009648	1267,10	12	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013507	1893,09	26	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,013507	944,68	13	
	Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**57**	
21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,06432	154210,74	9919	
	Итого материалов:				**154210,74**	**9919**	
	Итого прямые затраты:				**206783,32**	**13300**	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				232037,24	14925	
	НР второго уровня	%	4,24		9838,38	633	
	Накладные расходы	%	--		35092,29	2257	
	Сметная прибыль	%	8		19350,05	1245	
21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0643**		**116494,88**	**7493**	
	Итого прямые затраты:	**т**			**103478,16**	**6656**	
	НР второго уровня	%	4,24		4387,47	282	
	Накладные расходы	%	--		4387,47	282	
	Сметная прибыль	%	8		8629,25	555	
11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**6,7200**		**956,07**	**6425**	**50,8 682**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	1,425	934,10	1331	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01344	944,68	13	
	Итого оплата труда:				**199,92**	**1343**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,13104	477,34	63	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01344	1893,09	25	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01344	944,68	13	
	Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**88**	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	16,128	212,16	3422	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		124,59	6223	
		Накладные расходы	%	--		366,00	18281	
		Сметная прибыль	%	8		245,04	12240	
37.2	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**3,4965**		**37067,70**	**129607**	**60,9 / 6246**
37.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	12,797	801,46	10256	
		Итого оплата труда:				**2933,34**	**10256**	
37.2. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,678	11,78	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**20**	
37.2. 3	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,566	26171,70	93340	
37.2. 4	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003497	14402,94	50	
37.2. 5	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6,993	729,20	5099	
37.2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,224	93,00	114	
		Итого материалов:				**28200,49**	**98603**	
		Итого прямые затраты:				**31139,48**	**108879**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32925,89	115125	
		НР второго уровня	%	4,24		1396,06	4881	
		Накладные расходы	%	--		3182,46	11127	
		Сметная прибыль	%	8		2745,76	9601	
		КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ						
38.2	**11-090302-0101 РСНБ РК 2015**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкци**	**0,4212**		**62638,11**	**26380**	**60,9 / 6449**
38.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	23	9,686	879,78	8522	
38.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	1,904	1085,87	2068	
		Итого оплата труда:				**25145,23**	**10590**	
38.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	0,25269	296,12	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,19794	3290,37	651	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,19794	1267,10	251	
38.2. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	1,398	4106,02	5741	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	1,398	1087,90	1521	
38.2. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,009265	5630,55	52	

		3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,009265	1463,94	14	
	1-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,096865	23,35	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,299017	1893,09	566	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,299017	944,68	282	
38.2. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,379035	17,05	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16844,81**	**7094**	
38.2.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000817	260223,60	213	
38.2.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,012634	66,30	1	
38.2.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007876	2742,30	22	
38.2.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,000842	327520,00	276	
38.2.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000434	33053,57	14	
38.2.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,0008	381819,66	306	
38.2.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004211	196,58	1	
38.2.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	0,303228	296,29	90	
38.2.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,092653	91,11	8	
38.2.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000042	1774323,66	75	
38.2.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,001137	200244,36	228	
38.2.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000131	302271,47	39	
38.2.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000253	376950,05	95	
		Итого материалов:				**3245,95**	**1367**	
		Итого прямые затраты:				**40325,71**	**16983**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55639,15	23432	
		НР второго уровня	%	4,24		2359,10	994	
		Накладные расходы	%	--		17672,55	7443	
		Сметная прибыль	%	8		4639,86	1954	

		3	4	5	6	7	8	9
	0801-0301 СНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,4212**		**436274,46**	**183737**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387526,70**	**163207**	
		НР второго уровня	%	4,24		16431,13	6920	
		Накладные расходы	%	--		16431,13	6920	
		Сметная прибыль	%	8		32316,63	13610	
40.2	**11-090102-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны со связями. Монтаж**	**т конструкци**	**0,3894**		**46011,37**	**17917**	**60,9 4575**
40.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	16,85	6,561	1016,65	6671	
40.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	0,774906	1085,94	842	
		Итого оплата труда:				**19291,57**	**7512**	
40.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	0,451704	296,12	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40.2. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,031152	20,01	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40.2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,081774	3290,37	269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,081774	1267,10	104	
40.2. 6	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	0,580206	4097,71	2378	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,49	0,580206	1087,90	631	
40.2. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,066198	23,35	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40.2. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,031152	166,57	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40.2. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,112926	1893,09	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,112926	944,68	107	
40.2.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,872256	17,05	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7746,15**	**3016**	
40.2.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000755	260223,60	197	

	2	3	4	5	6	7	8	9
12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011682	66,30	1	
0.2.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007282	2742,30	20	
40.2.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,001752	327520,00	574	
40.2.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000401	33053,57	13	
40.2.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,000857	381819,66	327	
40.2.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003894	196,58	1	
40.2.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,75933	296,29	225	
40.2.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,229746	91,11	21	
40.2.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000039	1774323,66	69	
40.2.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000389	208172,82	81	
40.2.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000121	302271,47	36	
40.2.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000234	376950,05	88	
		Итого материалов:				**4244,96**	**1653**	
		Итого прямые затраты:				**29121,66**	**11340**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40870,23	15915	
		НР второго уровня	%	4,24		1732,90	675	
		Накладные расходы	%	--		13481,46	5250	
		Сметная прибыль	%	8		3408,25	1327	
41.2	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружёний с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3894**		**436274,46**	**169885**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387526,70**	**150903**	
		НР второго уровня	%	4,24		16431,13	6398	
		Накладные расходы	%	--		16431,13	6398	
		Сметная прибыль	%	8		32316,63	12584	
42.2	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**45,0000**		**90,07**	**4053**	**54,2 / 756**
42.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	1,327	1044,87	1387	

		3	4	5	6	7	8	9
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,009	944,68	9	
		Итого оплата труда:				**31,01**	**1396**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0045	3505,83	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0045	944,68	4	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0045	35,69	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0045	1893,09	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0045	944,68	4	
42.2. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,504	46,28	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**48**	
42.2. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000675	273897,54	185	
42.2. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00405	302271,47	1224	
		Итого материалов:				**31,31**	**1409**	
		Итого прямые затраты:				**63,20**	**2844**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				80,01	3600	
		НР второго уровня	%	4,24		3,39	153	
		Накладные расходы	%	--		20,20	909	
		Сметная прибыль	%	8		6,67	300	
43.2	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**45,0000**		**151,86**	**6834**	**54,2 935**
43.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	1,917	891,06	1708	
43.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,009	1889,36	17	
		Итого оплата труда:				**38,34**	**1725**	
43.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,009	3505,83	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009	944,68	9	
43.2. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,009	35,69	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,009	1893,09	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009	944,68	9	
43.2. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,585	46,28	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

		3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**76**	
	0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00126	339590,38	428	
	040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0081	360867,18	2923	
		Итого материалов:				**74,46**	**3351**	
		Итого прямые затраты:				**114,11**	**5135**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,89	6070	
		НР второго уровня	%	4,24		5,72	257	
		Накладные расходы	%	--		26,50	1192	
		Сметная прибыль	%	8		11,25	506	
44.2	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**738,31**	**44299**	**60,9 11148**
44.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	19,02	858,61	16331	
44.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	1,604	1230,93	1974	
		Итого оплата труда:				**305,08**	**18305**	
44.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,096	296,12	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44.2. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,528	20,01	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44.2. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	1,446	10,77	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44.2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,126	3290,37	415	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,126	1267,10	160	
44.2. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	1,266	5619,01	7114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	1,266	1267,10	1604	
44.2. 8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,0198	5630,55	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,0198	1463,94	29	
44.2. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,012	166,57	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44.2.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,192	1893,09	363	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,192	944,68	181	
44.2.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	1,008	17,05	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

		3	4	5	6	7	8	9
		строительных работ -	Тенге				455809	
		ботная плата -	Тенге				233232	
		материалов и конструкций -	Тенге				51989	
		материалы -	Тенге				136696	
		Накладные расходы -	Тенге				26599	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				50076	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				29499	29499
		Сметная прибыль -	Тенге				20577	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				40471	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				546356	
		Сметная заработная плата -	Тенге				61	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				51989	
		Материалы -	Тенге				370634	
		Всего заработная плата -	Тенге				6813	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36407	
		Накладные расходы -	Тенге				314110	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				38827	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				22172	22172
		Сметная прибыль -	Тенге				16655	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				32757	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				442218	
		Сметная заработная плата -	Тенге				40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36407	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				988573	
		Сметная заработная плата -	Тенге				100	
							88396	
		РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ						
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ (22 ШТ)						
46.2	**11-010205-0408 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**3,9600**		**5335,42**	**21128**	**59,1** **6971**
46.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,56	14,098	836,74	11796	
		Итого оплата труда:				**2978,79**	**11796**	
		Итого прямые затраты:				**2978,79**	**11796**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4739,26	18767	
		НР второго уровня	%	4,24		200,94	796	
		Накладные расходы	%	--		1961,41	7767	
		Сметная прибыль	%	8		395,22	1565	
47.2	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**3,9600**		**44141,77**	**174801**	**48,5** **8237**
47.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	19,404	836,74	16236	

		3	4	5	6	7	8	9
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,78012	956,79	746	
		Итого оплата труда:				**4288,51**	**16983**	
	31-050101-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010692	3505,83	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010692	944,68	10	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	1,155	37,28	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47.2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,697356	3678,17	2565	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,697356	944,68	659	
47.2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,029304	3290,37	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,029304	1267,10	37	
47.2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,034056	57,12	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47.2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,042768	1893,09	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,042768	944,68	40	
		Итого эксплуатация машин:				**713,35**	**2825**	
47.2. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,039	30453,33	123007	
47.2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	3,018	66,30	200	
47.2.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,02772	26060,52	722	
47.2.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,003247	32714,52	106	
47.2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	1,188	196,58	234	
47.2.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,297	6598,38	1960	
47.2.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,01679	93,00	2	
47.2.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	2,578	675,59	1742	
		Итого материалов:				**32316,22**	**127972**	
		Итого прямые затраты:				**37129,60**	**147033**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39209,53	155270	
		НР второго уровня	%	4,24		1662,48	6583	
		Накладные расходы	%	--		3742,41	14820	
		Сметная прибыль	%	8		3269,76	12948	
		СТОЙКА СМ-1						

		3	4	5	6	7	8	9
0112		**Монтаж стоек**	**т**	**1,7315391**		**26688,64**	**46212**	**60,9**
2015								**7984**
1		Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	5,88	10,181	879,78	8957	
	010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	3,827	1085,16	4153	
		Итого оплата труда:				**7571,30**	**13110**	
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,155839	296,12	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48.2.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	1,524	4613,71	7030	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	1,524	1087,90	1658	
48.2.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,259731	3290,37	855	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,259731	1267,10	329	
48.2.6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	1,645	4106,02	6754	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	1,645	1087,90	1790	
48.2.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,398254	1893,09	754	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,398254	944,68	376	
48.2.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	3,879	17,05	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8954,59**	**15505**	
48.2.9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,003359	260223,60	874	
48.2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,051946	66,30	3	
48.2.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,03238	2742,30	89	
48.2.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,008658	327520,00	2836	
48.2.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001783	33053,57	59	
48.2.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,006926	381819,66	2645	
48.2.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,017315	196,58	3	
48.2.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,377	296,29	1000	

2		3	4	5	6	7	8	9
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,022	91,11	93	
48.2.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000173	1774323,66	307	
48.2.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000693	200244,36	139	
48.2.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000537	302271,47	162	
48.2.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001039	376950,05	392	
		Итого материалов:				**4967,92**	**8602**	
		Итого прямые затраты:				**19095,62**	**33065**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24		23706,54	41049	
		НР второго уровня	%	--		1005,16	1740	
		Накладные расходы	%	8		5616,08	9724	
		Сметная прибыль				1976,94	3423	
49.2	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,7315391**		**436274,46**	**755426**	
		Итого прямые затраты:				**387526,70**	**671018**	
		НР второго уровня	%	4,24		16431,13	28451	
		Накладные расходы	%	--		16431,13	28451	
		Сметная прибыль	%	8		32316,63	55958	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**862912**	**23192**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**158829**	
		Материалы -	Тенге				**127972**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**28779**	
		Накладные расходы -	Тенге				**22587**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15208**	**15208**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7379**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**14513**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**195930**	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**34**	
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				**28779**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**704082**	
		Материалы -	Тенге				**8602**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**13110**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**671018**	
		Накладные расходы -	Тенге				**38176**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7984**	**7984**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30192**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль -	Тенге				59381	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				801639	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14	
	Сметная заработная плата -	Тенге				13110	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				997568	
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				48	
	Сметная заработная плата -					41889	
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				4988023	
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:	Тенге				444272	
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				251495	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				71066	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2562361	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				61936	
	- перевозка грузов	Тенге				1667960	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				336695	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				5324718	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				128345	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				5453064	
	ИТОГО:	Тенге				436245	
	Сметная прибыль	Тенге				5889309	
	ИТОГО по смете:	Тенге				1801397	
	инженерное оборудование поставки подрядчика со сметной прибылью	Тенге				4087912	
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				118549	
	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				4206461	
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				56787	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5х0,9=1,35%	Тенге				4263248	
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				6064645	
	Итого с оборудованием	Тенге				121293	
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				6185938	
	Итого	Тенге				742312	
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				6928250	
	Всего	Тенге					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"
_____ Куангалиев А.Е.

Технадзор_____ Имангали Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шыныбек-А.Т."
_____ Халидуллин Т.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Махамбетского района",Республика Казахстан, Атырауская, Махамбетский, с.Махамбет, Абай Кунанбаева, дом № 16**	**060240010351**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Шыныбек-А.Т.",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Афанасьева, дом № 63**	**090340019929**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №85 от 26.09.2019г.	

Номер документа	Дата составления
00000000007	**28.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство открытой баскетбольной и тренажерной спортивной площадки в Атырауской области Махамбетского района в с.Махамбет			работа	1	2 927 750,00	2 927 750,00
				Итого	1	x	2 927 750,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Усолидуллин.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыныбек-А.Т."

Наименование объекта:

"Строительство открытой баскетбольной и тренажерной спортивной площадки в Атырауской области Махамбетского района в с. Махамбет"

Полная сметная стоимость: 9 856 000

Программа 079 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских насленных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі "

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов "

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	9 856 000,00	в т.ч.НДС	1 056 000
б) за отчетный месяц	2 927 750,00	в т.ч.НДС	313 687

Подрядчик: **ТОО "Шыныбек-А.Т."**

Адрес: г.Атырау,ул.Афанасьева,63

БИН 090340019929

ИИК KZ056017141000001785

БИК HSBKKZKX

АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	наименование	КОД	наименование	КОД
		85	26.09.2019						

тенге

Специфика	Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство открытой баскетбольной и тренажерной спортивной площадки в Атырауской области Махамбетского района в с. Махамбет"	тенге	9 856 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	9 856 000,00	2 927 750,00	2 927 750,00
	Итого	**тенге**	**9 856 000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9 856 000,00**	**2 927 750,00**	**2 927 750,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"

_____ Куангалиев А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыныбек-А.Т."

_____ Халидуллин Т.У.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыныбек-А.Т."

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2019 года

по объекту "Строительство открытой баскетбольной и тренажерной спортивной площадки в Атырауской области Махамбетского района в с. Махамбет"

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на на МАФ. Стойка баскетбольная										
1	1	8601-0209-0102	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001 НР = 69 %	комплект	2	95751	2546	191502	5092	168070	13727	221647	
						9170	777	18340	1554	–	16418		

Всего	**221 647**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 092
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 554
- материалы, изделия и конструкции, тенге	168 070
- накладные расходы, тенге	13 727
в т.ч. зарплата, тенге	1 235
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 418
Всего	**221 647**

	23	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03518	267694		9417		9417	–	10170
						–		–		–	753	
24	24	9500-0000-0000	Надбавка за окраску за 2 раза	тн	0,03518	17100,78		602		–	–	602
						–		–		–	–	
25	25	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,964	531		1574		1574	–	1700
						–		–		–	126	
	Раздел 8 Закладные детали КМ-1 (200 шт)											
26	26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,16	424706,25	1225	67953	196	33463	31280	107172
						214337,5	500	34294	80	–	7939	
27	27	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,16	116478,16		18637		18637	–	20128

	15	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05227	267694		13992		13992	–	15111
						–		–		–	1119	
16	16	9500-0000-0000	Надбавка за окраску за 2 раза	тн	0,05227	17100,78		894		–	–	894
						–		–		–	–	
17	17	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	5,12	531		2719		2719	–	2937
						–		–		–	218	
Раздел 6 панель ПМ-4 (1 шт)												
18	18	1109-0606-0110	Монтаж панелей НР = 69 %	т конструкций	0,0263	51406,84	6730,04	1352	177	88	773	2295
						41330,8	1292,78	1087	34	–	170	

11	11 2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12052	210815,42		25407		25407	–	27440
					–		–		–	2033	
12	12 9500-0000-0000	Надбавка за окраску за 2 раза	тн	0,12052	17100,78		2061		–	–	2061
					–		–		–	–	
13	13 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	14,24	531		7561		7561	–	8166
					–		–		–	605	
Раздел 5 Панель ПМ-3 (1 шт)											
14	14 1109-0606-0110	Монтаж панелей НР = 69 %	т конструкций	0,05227	51482,69	6772,53	2691	354	176	1537	4566
					41343,03	1262,67	2161	66	–	338	

Раздел 3 панели ПМ-1 (27 шт)

6	6 1109-0606-0110	Монтаж панелей НР = 69 %	т конструкций	2,05821	51451,02	6759,76	105897	13913	6905	60492	179700
					41336,4	1258,37	85079	2590	–	13311	
7	7 2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,05821	210861		433996		433996	–	468716
					–		–		–	34720	
8	8 9500-0000-0000	Надбавка за окраску за 2 раза	тн	2,05821	17100,78		35197		–	–	35197
					–		–		–	–	
9	9 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	300,24	531		159427		159427	–	172181
					–		–		–	12754	

Раздел 4 Панели ПМ-2 (2 шт)

10	10 1109-0606-0110	Монтаж панелей НР = 69 %	т конструкций	0,12052	51443,74	6762,36	6200	815	403	3542	10521
					41337,54	1252,9	4982	151	–	779	

1	1 1101-0205-0408	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	1,62	3508,64	–	5684	–	–	4092	10558
					3508,64	–	5684	–	–	782	
2	2 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,62	36527,16	1092,59	59174	1770	49580	7467	71972
					4829,63	235,8	7824	382	–	5331	
Раздел 2 Стойка СМ-1											
3	3 1109-0302-0112	Монтаж стоек НР = 69 %	т конструкций	0,78721	24471,23	11751,63	19264	9251	5091	5079	26290
					6252,46	3098,28	4922	2439	–	1947	
4	4 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,78721	236274,46		185998		185998	–	200878
					–		–		–	14880	
5	5 9500-0000-0000	Надбавка за окраску за 2 раза	тн	2,51875	17100,78		43073		–	–	43073
					–		–		–	–	

7	7 8601-0213-0201	Брусья параллельные тип БР-001 НР = 91 %	шт.	1	39709	93	39709	93	38959	614	43549
					657	18	657	18	–	3226	
8	8 8601-0216-0104	Тренажер "Твистер" тип УТ-004 НР = 91 %	комплект	1	77085	1200	77085	1200	70985	4708	88336
					4900	274	4900	274	–	6543	
9	9 8601-0216-0117	Тренажер детский "Шейкер и твистер" тип УТД-002 НР = 91 %	комплект	1	51424	763	51424	763	48002	2585	58330
					2659	182	2659	182	–	4321	

Всего	**851 864**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 811
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 217
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 615
- материалы, изделия и конструкции, тенге	706 768
- накладные расходы, тенге	34 968
в т.ч. зарплата, тенге	3 147
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 100
Всего	**851 864**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	24 704
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	11 834
Итого	**888 402**

на на ограждение площадки

Раздел 1 Фундаменты под стойки (9 шт)

Временные здания и сооружения (2,9 %)	6 428
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 079
Итого	**231 154**

на на МАФ. уличные тренажеры

1	1 8601-0216-0109	Тренажер "Жим к груди" тип УТ-009 НР = 91 %	комплект	1	96782	1493	96782	1493	90532	4644	109540
					4757	346	4757	346	–	8114	
2	2 8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" тип УТ-005 НР = 91 %	комплект	1	87066	1443	87066	1443	80776	4715	99123
					4847	334	4847	334	–	7342	
3	3 8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами" тип УТ-001 НР = 91 %	комплект	1	86875	1497	86875	1497	80776	4505	98690
					4602	348	4602	348	–	7310	
4	4 8601-0216-0114	Тренажер "Штурвал и степ" тип УТ-014 НР = 91 %	комплект	1	70631	1210	70631	1210	65496	3825	80412
					3925	278	3925	278	–	5956	
5	5 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" тип УТ-006 НР = 91 %	комплект	1	117442	2025	117442	2025	110710	4728	131944
					4707	489	4707	489	–	9774	
6	6 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" тп УТ-009 НР = 91 %	комплект	1	126782	1493	126782	1493	120532	4644	141940
					4757	346	4757	346	–	10514	

Всего	**1 436 425**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 487
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 786
- материалы, изделия и конструкции, тенге	964 345
- прочие затраты, тенге	82 277
- накладные расходы, тенге	115 296
в т.ч. зарплата, тенге	10 376
- сметная прибыль (8 %), тенге	100 307
Всего	**1 436 425**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	39 270
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	18 811
Итого	**1 494 506**
ИТОГО:	**2 614 062**
НДС 12%:	313 687
ВСЕГО:	**2 927 750**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"
_____Куангалиев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шыныбек-А.Т."
_____Халидуллин Т.У.

Технадзор_____Имангали Н.К.