Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

Наименование объекта: Строительство пяти девятиэтажных сорокопятиквартирных жилых домов (привязка) с двумя жилыми пристройками в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)

С П Р А В К А №9 от 05.04.2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** месяц 2017 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		ганизацион.-правовая фо	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		41	15.04.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге

Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**189 966 069**	**5 065 954**								**542 781**	**5 065 954**

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Саутбеков А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
Уразбаев М.М.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование объекта: Строительство пяти девятиэтажных сорокопятиквартирных жилых домов (привязка) с двумя жилыми пристройками в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)

Акт выполненных работ №9 от 05.04.2017г.
за апрель 2017

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 12 Отопление								
		12.1 Отопление ниже отм.0,00								
1	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	2	11,45	–	23	–	28	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	22	–	128	–	–
2	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	97	11,31	–	1097	–	1367	0,0516	5
		м трубопровода		11,01	–	1068	–	128	–	–

12	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм(133 мм)(прим)	2	1122,79	8,09	2246	16	106	0,24617	–
		м труб нитки регистра		38,71	3,04	77	6	128	0,01473	–
13	Е18-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 50 мм	1,8	420,95	4,42	758	8	63	0,15347	–
		м труб нитки регистра		25,59	1,65	46	3	128	0,00803	–
14	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	3	62,81	–	188	–	90	0,1236	–
		комплект		23,18	–	70	–	128	–	–
	12.3 Отопление выше отм.0,00									
52	Е18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов(прим)	108,9	234,78	19,17	25568	2088	14990	0,60873	66
		кВт		100,35	7,19	10928	783	128	0,03502	4
57	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диаметром 25 мм	630	344,14	8,14	216808	5128	194939	1,3287	837
		м трубопровода		238,7	3,04	150381	1915	128	0,01483	9
59	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб диаметром 32 мм L-4,5 м	18	915,2	6,95	16474	125	2386	0,61	11
		шт		101,25	2,25	1823	41	128	0,01	–
60	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	30	266,17	4,08	7985	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
61	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	57	345,17	4,08	19675	233	4035	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	3065	87	128	0,00752	–
62	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	50	424,17	4,08	21209	204	3540	0,30591	15

	м трубопровода								
			53,77	1,53	2689	77	128	0,00752	–
63 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	12	474,17	4,08	5690	49	849	0,30591	4
	м трубопровода								
			53,77	1,53	645	18	128	0,00752	–
64 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	91	62,81	–	5716	–	2700	0,1236	11
	комплект								
			23,18	–	2109	–	128	–	–
65 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	149	11,31	–	1685	–	2099	0,0516	8
	м трубопровода								
			11,01	–	1640	–	128	–	–
67 Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
	шт								
			626	2,3	1252	5	95	0,013	–
12.4 Квартирный узел ввода									
69 Ц11-350-1									
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	36	193,78	–	6976	–	5322	1	36
	шт								
			164,25	–	5913	–	90	–	–
12.5 Узел ввода для лестничной клетки									
81 Ц11-350-1									
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	2	193,78	–	388	–	296	1	2
	шт								

			164,25	–	329	–	90	–	–
84	Е18-21-1								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	192,47	52,42	192	52	196	0,7725	1
	фильтр								
			134,42	18,54	134	19	128	0,0927	–
	Раздел 13 Вентиляция								
90	Е20-3-2								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	39,2	1169,92	13,82	45861	542	13299	1,617	63
	м2 поверхности воздуховодов								
			259,88	5,18	10187	203	128	0,02531	1
91	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	49,2	1144,51	11,11	56310	547	15290	1,4805	73
	м2 поверхности воздуховодов								
			238,61	4,16	11740	205	128	0,02037	1
92	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	107,16	1174,73	9,61	125884	1030	28847	1,281	137
	м2 поверхности воздуховодов								
			206,72	3,59	22152	385	128	0,01754	2
	Раздел 14 Горячее водоснабжение								
93	Ц6-281-1	Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч (прим)	0,131	109934	7174	14401	940	10802	553	72
	т								
			91350	268	11967	35	90	1,565	–
96	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,84	123,78	3151	124	2984	13,39	13
	насос								
			2285,06	46,35	2285	46	128	0,2266	–
98	Е18-21-3								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,89	72,98	6102	73	241	0,9373	1
	фильтр								
			159,91	27,81	160	28	128	0,1339	–

99	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	–	65	–	72	0,3193	–
		комплект		55,62	–	56	–	128	–	–
101	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,97	1,62	1720	3	106	0,2266	–
		комплект		41,72	–	83	–	128	–	–
102	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	3	366,6	4,32	1100	13	243	0,34711	1
		м трубопровода		61,65	1,63	185	5	128	0,00783	–
103	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	3	598,6	4,32	1796	13	243	0,34711	1
		м трубопровода		61,65	1,63	185	5	128	0,00783	–
108	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	5	627,13	14,54	3136	73	696	0,56959	3
		м трубопровода		103,36	5,45	517	27	128	0,02657	–
109	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	79,91	5,31	240	16	127	0,24	1
		м трубопровода		40,28	2,03	121	6	100	0,01	–
110	Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	86,11	6,01	258	18	140	0,26	1
		м трубопровода		44,33	2,25	133	7	100	0,011	–
111	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	103,04	8,47	515	42	292	0,33	2

	м трубопровода								
			55,13	3,15	276	16	100	0,015	–
Раздел 15 Водопровод хоз-питьевой									
15.1 Выше отм.0,00									
3	Е16-26-1								
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15 мм	18	75,82	1,57	1365	28	1555	0,41	7
	счетчик (водомер)								
			67,5	–	1215	–	128	–	–
5	Е18-21-1								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	18	187,02	50,89	3366	916	3421	0,75	14
	фильтр								
			130,5	18	2349	324	128	0,09	2
7	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	83	439,78	12,19	36502	1012	31561	1,64	136
	м трубопровода								
			292,5	4,57	24278	379	128	0,0223	2
9	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм	26	336,95	7,9	8761	205	7812	1,29	34
	м трубопровода								
			231,75	2,95	6026	77	128	0,0144	–
11	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	12	310,32	5,28	3724	63	2927	1,05	13
	м трубопровода								
			188,55	1,98	2263	24	128	0,0097	–
15.2 Ниже отм.0,00									
38	9-5-1114	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120 °С, PN 16, DN 32	1	2161		2161			
	шт								
39	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212			
	шт								

Раздел 20 Лифты

40	Ц3-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320	115630	397320	115630	234297	1427	1427
		лифт								
				232200	28130	232200	28130	90	164,375	164
41	Ц3-560-7	На изменение высоты шахты (к расц. 3-560-3)К=-1,000;	-13	2213,8	90	-28779	-1170	-24585	13	-169
		м								
				2099	2,3	-27287	-30	90	0,013	–
42	Ц3-560-5	На изменение количества остановок (к расц. 3-560-3)К=-1,000;	-3	13878	4455	-41634	-13365	-23031	46	-138
		остановка								
				7403	1127	-22209	-3381	90	6,588	-20
43	Ц3-575-2	Площадка гидравлическая подъемноопускная, марка К7-ФП-2Л, грузоподъемность 250 кг	1	8766	646	8766	646	6227	39	39
		шт								
				6773	146	6773	146	90	0,855	1
		Всего прямые затраты				**987508**	**115435**			**2717**
						469459	**29637**			**166**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				402614				
		Накладные расходы, тенге				549890				
		- заработная плата, тенге				82484				
		- трудоемкость, чел-ч				275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92244				
		Всего				**1629642**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				17926				
		- сметная заработная плата, тенге				2528				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)				35291				
		- сметная заработная плата, тенге				16234				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				99				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16476				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6590
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1705925**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4669117**
- материалы, тенге	1101955
- сметная заработная плата, тенге	1706268
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3271
Налог (2 %)	93382
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4762499**
с понижающим коэффициентом	4523173
НДС (12 %)	542781
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 065 954**

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Саутбеков А.С.

Заведующий сектором строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Естаупова А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
_____ Уразбаев М.М.

Технический надзор ТОО "DS&V"
_____ Кусаинов А.