Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» Форма № КС-3
Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование объекта: "Строительство пятиэтажного сорока квартирного жилого дома севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау Акмолинской области"

С П Р А В К А №9 от .12.01.2018 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за **январь** месяц 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		101	25.04.2017				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**125 444 283,34**	**25 734 523,82**								**2 757 270,41**	**25 734 523,82**

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____Оспанов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
_____Уразбаев М.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
Подрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование объекта: "Строительство пятиэтажного сорока квартирного жилого дома севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау
Договор: №101 от 25.04.2017г

Акт выполненных работ №9 от 12.01.2018г.
за январь 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1								
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
64	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**117,11**	**20747,20**	**1430,76**	**2429705**	**167556**	**326084**	**4,54**	**532**
		м3 кладки		**3263,90**	**333,09**	**382235**	**39008**	**50,8**	**0,40**	**47**
		Накладные расходы -		***2784,43***		***326084***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***1827,27***				***213991***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***957,16***				***112093***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1882,53***		***220463***				
		Сметная стоимость				***2976252***				
65	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом /парапет/**	**16,2**	**25923,23**	**1323,45**	**419956**	**21440**	**62067**	**6,41**	**104**
		м3 кладки		**4851,41**	**308,11**	**78593**	**4991**	**50,8**	**0,37**	**6**
		Накладные расходы -		***3831,31***		***62067***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***2621,03***				***42461***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1210,28***				***19606***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2380,36***		***38562***				
		Сметная стоимость				***520585***				
66	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**302,7**	**38,64**	**0,71**	**11697**	**214**	**6985**	**0,06**	**17**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**37,19**	**0,33**	**11259**	**101**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***23,08***		***6985***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***20,57***				***6225***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2,51***				***760***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4,94***		***1495***				
		Сметная стоимость				***20177***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	38,4106	9892,26	--	379968	--	16111	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*419,43*		*16111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*419,43*				*16111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,94*		*31686*				
		Сметная стоимость				*427765*				
68	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	6,194	2055,01	833,30	12729	5161	4261	1,22	8
		м3 кладки		934,74	199,85	5790	1238	50,8	0,24	1
		Накладные расходы -		*687,94*		*4261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*576,37*				*3570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,57*				*691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,44*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18349*				
69	11-100102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином	302,7	71,00	0,71	21493	214	12799	0,08	25
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		62,67	0,33	18969	101	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,28*		*12799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*37,67*				*11404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,61*				*1395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,06*		*2743*				
		Сметная стоимость				*37035*				
70	21-100404-0204 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	317,185	78,38	--	24861	--	1054	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,32*		*1054*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*1054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,54*		*2073*				
		Сметная стоимость				*27988*				
71	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	302,7012	4155,06	147,01	1257743	44500	201869	1,21	366
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		892,46	34,22	270149	10360	50,8	0,04	12
		Накладные расходы -		*666,89*		*201869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*470,76*				*142498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,13*				*59370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,76*		*116769*				
		Сметная стоимость				*1576380*				
72	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка /стены лоджий/	15,53	29095,26	1430,76	451849	22220	48739	4,54	71
		м3 кладки		3263,90	333,09	50688	5173	50,8	0,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3138,38*		*48739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1827,27*				*28377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1311,12*				*20362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2578,69*		*40047*				
		Сметная стоимость				*540635*				
73	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /ограждение лоджий/**	**18,56**	**4138,10**	**147,01**	**76803**	**2729**	**12364**	**1,21**	**22**
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**892,46**	**34,22**	**16564**	**635**	**50,8**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*666,17*		*12364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*470,76*				*8737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,42*				*3627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,34*		*7133*				
		Сметная стоимость				*96301*				
74	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**110,15**	**20632,17**	**1430,76**	**2272634**	**157598**	**299458**	**4,38**	**482**
		м3 кладки		**3148,87**	**333,09**	**346848**	**36690**	**50,8**	**0,40**	**44**
		Накладные расходы -		*2718,64*		*299458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1768,83*				*194837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*949,80*				*104621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1868,06*		*205767*				
		Сметная стоимость				*2777859*				
86	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,0288**	**44583,97**	**1371,42**	**1284**	**39**	**720**	**56,40**	**2**
		т металлических изделий		**43212,55**	**449,67**	**1245**	**13**	**50,8**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*25011,22*		*720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22180,41*				*639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2830,81*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5567,62*		*160*				
		Сметная стоимость				*2165*				
87	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0288**	**155826,96**	**--**	**4488**	**--**	**190**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6607,06*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6607,06*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12994,72*		*374*				
		Сметная стоимость				*5053*				
90	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**92,92**	**1029,38**	**50,70**	**95650**	**4711**	**33238**	**0,65**	**60**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**510,55**	**39,24**	**47440**	**3646**	**54,8**	**0,05**	**5**
		Накладные расходы -		*357,70*		*33238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*301,28*				*27995*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,42*				*5243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,97*		*10311*				
		Сметная стоимость				*139199*				
91	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,1201**	**199153,66**	**--**	**23918**	**--**	**1014**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8444,12*		*1014*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8444,12*				*1014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16607,82*		*1995*				
		Сметная стоимость				*26927*				
92	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**2,58**	**16190,25**	**651,94**	**41771**	**1682**	**3156**	**1,35**	**3**
		м3		**910,93**	**150,97**	**2350**	**390**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1223,32*		*3156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*515,02*				*1329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*708,30*				*1827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1393,09*		*3594*				
		Сметная стоимость				*48521*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6113457**	**330616**			**1383**
			Тенге			**1009826**	**79658**			**96**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6113457**				
	Материалы -		Тенге			**4339781**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1089484**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**433235**				
		Накладные расходы -	Тенге			**840462**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**557609**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**282853**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**556314**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7510233**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1089484**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7510233**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1089484**			
		РАЗДЕЛ 2.ПерегородкиПерегородки								
93	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**533,86**	**3067,83**	**147,01**	**1637789**	**78483**	**331416**	**1,21**	**646**
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**892,46**	**34,22**	**476449**	**18271**	**50,8**	**0,04**	**22**
		Накладные расходы -		*620,79*		*331416*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*470,76*				*251318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,04*				*80098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,09*		*157536*				
		Сметная стоимость				*2126741*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1637789**	**78483**			**646**
			Тенге			**476449**	**18271**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1637789**				
	Материалы -		Тенге			**1082858**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**494720**			
		Накладные расходы -	Тенге			**331416**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**251318**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**80098**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**157536**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2126741**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**668**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**494720**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2126741**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**668**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**494720**			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
94	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**30**	**3010,24**	**591,08**	**90307**	**17732**	**33621**	**1,74**	**52**
		шт. сборных конструкций		**1399,17**	**134,90**	**41975**	**4047**	**62,1**	**0,16**	**5**
		Накладные расходы -		*1120,68*		*33621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*952,66*				*28580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,03*				*5041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,47*		*9914*				
		Сметная стоимость				*133842*				
95	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**70**	**4559,20**	**795,86**	**319144**	**55710**	**121087**	**2,66**	**186**
		шт. сборных конструкций		**2190,24**	**183,36**	**153317**	**12836**	**62,1**	**0,22**	**15**
		Накладные расходы -		*1729,82*		*121087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1474,01*				*103181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,81*				*17907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,12*		*35218*				
		Сметная стоимость				*475450*				
96	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**973,2252**	**5708,07**	**--**	**5555238**	**--**	**235542**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*242,02*		*235542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242,02*				*235542*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,01*		*463262*				
		Сметная стоимость				*6254042*				
97	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**163,44**	**4317,97**	**--**	**705729**	**--**	**29923**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*183,08*		*29923*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,08*				*29923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,08*		*58852*				
		Сметная стоимость				*794504*				
98	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0,5871**	**51071,47**	**5476,09**	**29984**	**3215**	**15928**	**42,70**	**25**
		т стальных элементов		**37708,37**	**857,70**	**22139**	**504**	**62,1**	**1,03**	**1**
		Накладные расходы -		*27130,42*		*15928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23949,53*				*14061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3180,89*				*1868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6256,15*		*3673*				
		Сметная стоимость				*49585*				
99	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**0,5871**	**103402,18**	**--**	**60707**	**--**	**2574**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4384,25*		*2574*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4384,25*				*2574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8622,91*		*5063*				
		Сметная стоимость				*68344*				
100	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-46и прим.11/**	**0,2945**	**44583,97**	**1371,42**	**13130**	**404**	**7366**	**56,40**	**17**
		т металлических изделий		**43212,55**	**449,67**	**12726**	**132**	**50,8**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*25011,22*		*7366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22180,41*				*6532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2830,81*				*834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5567,62*		*1640*				
		Сметная стоимость				*22135*				
101	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,2945**	**150626,14**	**--**	**44359**	**--**	**1881**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6386,55*		*1881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6386,55*				*1881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12561,02*		*3699*				
		Сметная стоимость				*49939*				
				Монолитные участки						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**1,68**	**26379,26**	**1641,55**	**44317**	**2758**	**7385**	**8,21**	**14**
		м3		**6132,05**	**350,73**	**10302**	**589**	**48,5**	**0,42**	**1**
		Накладные расходы -		***4395,94***		***7385***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3144,15***				***5282***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1251,79***				***2103***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2462,02***		***4136***				
		Сметная стоимость				***55838***				
103	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**11,196**	**25578,13**	**1641,55**	**286373**	**18379**	**48837**	**8,21**	**92**
		м3		**6132,05**	**350,73**	**68654**	**3927**	**48,5**	**0,42**	**5**
		Накладные расходы -		***4361,97***		***48837***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3144,15***				***35202***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1217,82***				***13635***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2395,21***		***26817***				
		Сметная стоимость				***362026***				
104	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,1152**	**191844,34**	**--**	**22100**	**--**	**937**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8134,20***		***937***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8134,20***				***937***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15998,28***		***1843***				
		Сметная стоимость				***24880***				
105	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,004**	**191844,34**	**--**	**767**	**--**	**33**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8134,20***		***33***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8134,20***				***33***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15998,28***		***64***				
		Сметная стоимость				***864***				
106	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,7568**	**179045,20**	**--**	**135501**	**--**	**5745**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7591,52***		***5745***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7591,52***				***5745***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14930,94*		*11300*				
		Сметная стоимость				*152546*				
107	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0386**	**150625,87**	**--**	**5814**	**--**	**247**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6386,54*		*247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6386,54*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12560,99*		*485*				
		Сметная стоимость				*6545*				
108	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,0297**	**175703,86**	**--**	**5218**	**--**	**221**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7449,84*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7449,84*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14652,30*		*435*				
		Сметная стоимость				*5874*				
109	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,3383**	**165662,31**	**--**	**56044**	**--**	**2376**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7024,08*		*2376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7024,08*				*2376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13814,91*		*4674*				
		Сметная стоимость				*63094*				
110	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,0369**	**199153,66**	**--**	**7349**	**--**	**312**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8444,12*		*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8444,12*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16607,82*		*613*				
		Сметная стоимость				*8273*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7382082**	**98198**			**386**
			Тенге			**309113**	**22035**			**26**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7382082**				
	Материалы -		Тенге			**375944**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**331148**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**337861**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			**6260967**				
		Накладные расходы -	Тенге			**514014**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**192837**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**321177**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**631688**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8527784**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**412**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**331148**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**8527784**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**412**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**331148**			
		РАЗДЕЛ 4.ОкнаОкна								
158	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**133,305**	**1903,84**	**111,64**	**253791**	**14882**	**66494**	**0,82**	**109**
		м2 проемов		**617,97**	**52,74**	**82378**	**7031**	**59,8**	**0,07**	**9**
		Накладные расходы -		***498,81***		***66494***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***401,08***				***53466***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***97,73***				***13028***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***192,21***		***25623***				
		Сметная стоимость				***345908***				
159	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**55,932**	**2529,93**	**114,57**	**141504**	**6408**	**37185**	**1,11**	**62**
		м2 проемов		**841,69**	**52,74**	**47078**	**2950**	**59,8**	**0,07**	**4**
		Накладные расходы -		***664,82***		***37185***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***534,87***				***29916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***129,95***				***7268***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***255,58***		***14295***				
		Сметная стоимость				***192984***				
160	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**34,1961**	**15564,79**	**--**	**532255**	**--**	**22568**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***659,95***		***22568***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***659,95***				***22568***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1297,98***		***44386***				
		Сметная стоимость				***599208***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**786046**	**14882**			**109**
			Тенге			**82378**	**7031**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**786046**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			**156531**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**89409**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**532255**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89062**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53466**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**35596**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**70009**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**945117**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89409**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**945117**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89409**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**17332467**	**619628**			**2833**
			Тенге			**2100069**	**149681**			**181**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17332467**				
	Материалы -		Тенге			**7048452**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2249751**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1303351**				
	Местные материалы -		Тенге			**6260967**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1964601**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1179686**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**784915**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1543765**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20840833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3014**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2249751**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**20840833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3014**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2249751**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17332467**	**619628**			**2833**
			Тенге			**2100069**	**149681**			**181**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17332467**				
	Материалы -		Тенге			**7048452**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2249751**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1303351**				
	Местные материалы -		Тенге			**6260967**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1964601**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1179686**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**784915**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1543765**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20840833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3014**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2249751**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20840833,24**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3014
		Сметная заработная плата -	Тенге				2249751			
		Всего по объекту				**20 840 883,24**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				187 568				
		Итого с временными зданиями и сооружениямми				**21 028 451,2**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)				450 429,4				
		Итого в текущих ценах 2016 года				**21 478 881**				
		в ценах на 2017 год, К= 2269/2121				**22 977 643**				
		С понижающим коэффициентом				**22 977 253,41**				
		НДС (12 %)				2 757 270,41				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**25 734 523,82**				

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____Оспанов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
_____Уразбаев М.М.

Заведующий сектором строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Естаупова А.Т.

Технический надзор
ТОО «Мерей-Тайынша»
_____Искаков М.Е.

12