Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
Подрядчик: ТОО «АДС-2001»

Наименование стройки: "Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)"
Договор: №66 от 15.03.2018г.

С П Р А В К А №2 от 09.07.2018 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		66	15.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	18 420 636,00	-	-	-	-	-	-	1 973 640	
За отчетный период	**14 420 636,00**	**12 875 568**						**1 545 068**	**14 420 636,00**

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Оспанов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
Уразбаев М.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №66 от 15.03.2018г.
Наименование стройки: "Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)
"

Акт выполненных работ №2 от 09.07.2018
за июль 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС 1-1-1 Снятие и хранение растительного грунта						
1	**11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**1150**	**27,05**	**31103**	**59,1**
								———
								6574
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	11,316		11124	
		Итого по заработной плате					**11124**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	11,316	2748,58	31103	
						———	———	
						983,07	11124	
		Итого по эксплуатации машин					**31103**	
2	**11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=7,000;**	м3 грунта		**8050**	**25,04**	**201568**	**59,1**
								———
								42608
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	73,3355		72094	
		Итого по заработной плате					**72094**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	73,3355	2748,58	201568	
						———	———	
						983,07	72094	
		Итого по эксплуатации машин					**201568**	
3	**11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**1150**	**27,05**	**31103**	**59,1**
								———

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6574
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	11,316		11124	
		Итого по заработной плате					**11124**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	11,316	2748,58	31103	
						———	———	
						983,07	11124	
		Итого по эксплуатации машин					**31103**	
4	**11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=7,000;**	м3 грунта		**8050**	**25,04**	**201568**	**59,1**
								———
								42608
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	73,3355		72094	
		Итого по заработной плате					**72094**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	73,3355	2748,58	201568	
						———	———	
						983,07	72094	
		Итого по эксплуатации машин					**201568**	
		Итого прямые затраты по смете					**465 342**	
		в том числе						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					465 342	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					166 436	
		Накладные расходы I уровня, тенге					98 364	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					563 706	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					23 901	
		Итого, тенге					587 607	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					47 009	
		Итого по смете на подряд, тенге					**634 616**	
		ЛС 2-1-1. Общестроительные работы ниже отм. 0.000						
	Раздел 1 Подземная часть							
	1.1 Земляные работы							
1	**41-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,750;**	т		**2049,25**	**212,32**	**435097**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**21-010103-0401**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3К=1,750;**	м3		**2049,25**	**230,36**	**472065**	**–**
3	**11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		**1171**	**15,49**	**18134**	**59,1**
								———
								4497
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	3,88772	691,72	2689	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	4,32099		4920	
		Итого по заработной плате					**7609**	
	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,09368	1961,12	184	
						———	———	
						853,65	80	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4,22731	3582,27	15143	
						———	———	
						1145,01	4840	
		Итого по эксплуатации машин					**15327**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракц	м3	0,00004	0,04684	2523,08	118	
		Итого по материалам					**118**	
	1.2 СВАИ							
5	**11-050101-0206**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	3 железобетона		**194,74**	**14445,5**	**2813116**	**58,7**
								———
								588792
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	3,67	714,6958	844,09	603268	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	350,532		399785	
		Итого по заработной плате					**1003053**	
	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	5,8422	131,59	769	
						———	———	
						–	–	
	31-020103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	296,0048	1750,71	518219	
						———	———	
						–	–	
	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	5,8422	2206,8	12893	
						———	———	
						983,07	5743	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	3,8948	2887,57	11247	
						———	———	
						983,07	3829	
	31-020101-0201	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3	маш.-ч	1,52	296,0048	4575,99	1354515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						———	———	
						1145,01	338928	
	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	0,23	44,7902	6491,7	290765	
						———	———	
						1145,01	51285	
		Итого по эксплуатации машин					**2188408**	
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,02	198,6348	–	–	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	15,5792	196,55	3062	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 105	кг	0,02	3,8948	247,04	962	
	21-070304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,77896	18437,52	14362	
	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не боле	т	0,00009	0,0175266	174248,96	3054	
		Итого по материалам					**21440**	
6	**21-041204-9906**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 (W8)**	м		**1277,592**	**3761,05**	**4805087**	**–**
7	**11-050101-0102**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2**	3 железобетона		**7,84**	**16504,97**	**129399**	**58,7**
								———
								23646
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	3,49	27,3616	844,09	23096	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,93	15,1312		17186	
		Итого по заработной плате					**40282**	
	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,07	0,5488	131,59	72	
						———	———	
						–	–	
	31-020103-0103	Дизель-молоты, 1,8 т	маш.-ч	1,2	9,408	1692,87	15927	
						———	———	
						–	–	
	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,07	0,5488	2206,8	1211	
						———	———	
						983,07	540	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,04	0,3136	2887,57	906	
						———	———	
						983,07	308	
	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,62	4,8608	5167,93	25120	
						———	———	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1145,01	5566	
	31-020101-0101	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,2	9,408	6545,98	61585	
						———	———	
						1145,01	10772	
		Итого по эксплуатации машин					**104821**	
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,03	8,0752	–	–	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,6272	196,55	123	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 105	кг	0,02	0,1568	247,04	39	
	21-070304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,008	0,06272	18437,52	1156	
	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не боле	т	0,00012	0,0009408	174248,96	164	
		Итого по материалам					**1482**	
8	**21-041204-9903**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 (W8)**	м		**84**	**3513,46**	**295131**	**–**
9	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**202,58**	**270**	**54697**	**–**
10	**22-050105-0101**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (расход 4 кг/1м3)К=4,000;**	кг		**810,32**	**1375,93**	**1114944**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1					**10 137 670**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					629 053	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 308 556	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					421 891	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 764 964	
		- перевозка грузов, тенге					435 097	
		Накладные расходы I уровня, тенге					616 935	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 754 605	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					455 995	
		Итого, тенге					11 210 600	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					896 848	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**12 107 448**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по смете					**10 137 670**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					629 053	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 308 556	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					421 891	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 764 964	
		- перевозка грузов, тенге					435 097	
		Накладные расходы I уровня, тенге					616 935	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 754 605	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					455 995	
		Итого, тенге					11 210 600	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					896 848	
		Итого по смете на подряд, тенге					**12 107 448**	
		ЛС 9-1-1 Забивка пробных свай						
1	**11-050101-0206**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	3 железобетона		**5,46**	**14445,42**	**78872**	**58,7**
								———
								16508
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	3,67	20,0382	844,09	16914	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	9,828		11209	
		Итого по заработной плате					**28123**	
	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	0,1638	131,59	22	
						———	———	
						–	–	
	31-020103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	8,2992	1750,71	14529	
						———	———	
						–	–	
	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	0,1638	2206,8	361	
						———	———	
						983,07	161	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,1092	2887,57	315	
						———	———	
						983,07	107	
	31-020101-0201	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3	маш.-ч	1,52	8,2992	4575,99	37977	
						———	———	
						1145,01	9503	
	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	0,23	1,2558	6491,7	8152	
						———	———	
						1145,01	1438	
		Итого по эксплуатации машин					**61356**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,02	5,5692	–	–	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4368	196,55	86	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 105	кг	0,02	0,1092	247,04	27	
	21-070304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,02184	18437,52	403	
	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не боле	т	0,00009	0,0004914	174248,96	86	
		Итого по материалам					**602**	
2	**21-041204-9906**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 (W8)**	м		**60**	**3761,05**	**225663**	**–**
3	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**5,46**	**270**	**1474**	**–**
4	**22-050105-0101**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (расход 4 кг/1м3)К=4,000;**	кг		**21,84**	**1375,93**	**30050**	**–**
5	**11-050101-1002**	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая		**6**	**2700**	**16200**	**58,7**
								———
								6476
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1,42	8,52	844,09	7192	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	4,5		3841	
		Итого по заработной плате					**11033**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компресс	маш.-ч	0,75	4,5	16,8	76	
						———	———	
						–	–	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07	0,42	17,05	7	
						———	———	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давление	маш.-ч	0,75	4,5	1900,21	8551	
						———	———	
						853,65	3841	
		Итого по эксплуатации машин					**8634**	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,063	0,378	223,82	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01	0,06	4812,7	289	
		Итого по материалам					**374**	
		Итого прямые затраты по смете					**352 259**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 106	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 990	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 050	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					258 163	
		Накладные расходы I уровня, тенге					22 984	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					375 243	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					15 910	
		Итого, тенге					391 153	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 292	
		Итого по смете на подряд, тенге					**422 445**	
		Всего по объекту					13 164 509	
		в том числе оборудования					**0,00**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					118 481	
		Итого с временными зданиями и сооружениямми					**13 282 990**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,142%					284 522	
		Итого в текущих ценах 2017 года					**13 567 511**	
		в ценах на 2017 год, К= 1,0					**13 567 511**	
		С понижающим коэффициентом					**12 875 568**	
		НДС (12 %)					1 545 068	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**14 420 636**	

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Оспанов Р.С.

Главный специалист сектора строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Тайып Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
_____ Уразбаев М.М.

Технический надзор
ТОО "Expert Групп"
_____ Окас М.