Наименование стройки - Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении

Наименование объекта - РММ.Технологическое оборудование

Объект номер - 3-9.

номер объектной сметы	ОБ -3-9
номер локальной сметы	ЛС 3-9-8
Исходный номер сметы	1203020

Договор подряда	номер	42/17-AMNT
	дата	23.05.2017г
Номер документа	дата составления	
25	11-24.03.2018г	

АКТ

о приемке выполненных работ за март (2)2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0101-1-1	Станок массой от 1,1 до 2 т	1	4191,74	2498,61	4192	2499	2025	9,00	9
		шт		1575,00	675,00	1575	675	90	3,91	4
2	KazStanex	Станок ножовочный 1690x700x900мм	1	694323,58	--	694324	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
3	С KazStanex	Транспортные расходы	1	483881,56	--	483882	--	11613	2032,30	2032
		рейс		96776,31	--	96776	--	12	--	--
4	Ц0101-1-1	Станок массой от 1,1 до 2 т	4	4191,74	2498,61	16767	9994	8100	9,00	36
		шт		1575,00	675,00	6300	2700	90	3,91	16
5	Ц0101-1-1	Станок массой от 1,1 до 2 т, вертикало-сверлильный	1	4191,74	2498,61	4192	2499	2025	9,00	9
		шт		1575,00	675,00	1575	675	90	3,91	4
6	Е0120-36-1	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	1	949,79	161,73	950	162	1061	5,06	5
		шт		767,81	61,42	768	61	128	0,29	--
7	Ц0101-1-1	Станок массой до 2 т	1	4191,74	2498,61	4192	2499	2025	9,00	9
		шт		1575,00	675,00	1575	675	90	3,91	4
8	Ц0124-244-16	Ванна для проверки камер	1	3299,77	487,38	3300	487	2600	16,00	16
		шт		2767,50	121,50	2768	121	90	0,70	1
9	ТОО KazStanex	Ванна для проверки камер	1	21751,56	--	21752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0101-1-1	Станок массой до 2 т	4	4191,74	2498,61	16767	9994	8100	9,00	36
		шт		1575,00	675,00	6300	2700	90	3,91	16
11	С131104-32 Изм. и	Смотровая яма	1	20705,10	--	20705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0124-244-16	Ванна для мойки троса	1	3299,77	487,38	3300	487	2600	16,00	16
		шт		2767,50	121,50	2768	121	90	0,70	1
13	НИРО-ТРЕЙД	Ванна для мойки троса	1	37763,44	--	37763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0101-1-1	Монтаж станков	3	4191,74	2498,61	12575	7496	6075	9,00	27
		шт		1575,00	675,00	4725	2025	90	3,91	12
15	С KazStanex	Транспортные расходы	1	42243,63	--	42244	--	1014	177,42	177
		рейс		8448,73	--	8449	--	12	--	--
16	Ц0102-30-1	Станок комбинированный, масса 1 т	1	5885,66	1099,57	5886	1100	4388	29,00	29
		шт		4590,00	285,75	4590	286	90	1,66	2
17	5563-3	Стеллаж для аккумуляторов	2	43043,00	--	86086	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	ТОО KazStanex	Шкаф для аккумуляторов	1	157439,86	--	157440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0101-1-1	Станок: верстак для ремонта электрооборудования	1	4191,74	2498,61	4192	2499	2025	9,00	9
		шт		1575,00	675,00	1575	675	90	3,91	4
20	IDIA MARKET	Верстак для ремонта электрооборудования 2000x800x1046мм	1	51833,12	--	51833	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0103-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность до 3.2 т, высота подъема 3 м	1	796,40	64,30	796	64	667	5,00	5
		шт		725,00	15,80	725	16	90	0,09	--
22	Ц0101-61-1	Пресса гидравлический	1	31293,60	11482,91	31294	11483	19987	111,00	111
		шт		18877,50	3330,00	18878	3330	90	19,31	19
23	ИП Нигай	Гидравлический пресс с ручным приводом Q 10т	1	31808,82	--	31809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0107-35-1	Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.18 т	1	6568,00	234,00	6568	234	4727	28,00	28
		шт		5198,00	54,00	5198	54	90	0,31	--
25	TSSP	Установка компрессорная СБ4/Ф-500.W95/16	1	265438,93	--	265439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	У1-5-2	Монтаж и изготовление козелок для сварки 2500x400x660мм	2	9891,75	13,74	19784	27	1743	5,60	11
		брусья		964,71	3,74	1929	7	90	0,01	--
27	ТОО Реал Пром Техно	Стол для электросварочных работ 1100x750x650мм	1	274829,22	--	274829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	1202-19	Шкаф для верхней одежды, 700x500x2000	1	-41645,50	--	-41646	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0101-107-1	Машины листогибочные и листоправильныемассой 25 т	1	31726,89	14908,70	31727	14909	16990	89,00	89
		шт		15412,50	3465,00	15413	3465	90	20,10	20
30	Ц0101-11-1	Станок массой свыше 20 до 25 т	1	24473,24	7992,55	24473	7993	16119	90,00	90
		шт		16020,00	1890,00	16020	1890	90	10,96	11
31	Прайс-лист	Автосканер	1	269017,30	--	269017	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0102-2-1	Тележка(Рохля) масса 2,2 т	4	13109,50	3103,19	52438	12413	38151	60,00	240
		шт		9900,00	697,50	39600	2790	90	4,05	16
33	Ц0101-1-1	Станок шлифовальный	6 4	4191,74	2498,61	25150	14992	12150	9,00	54
		шт		1575,00	675,00	9450	4050	90	3,91	23
34	Ц0101-201-1	Станок, автомат массой до 0,7 т	2	1870,89	718,33	3742	1437	1778	5,10	10
		шт		810,00	177,75	1620	355	90	1,03	2
35	Ц0102-1-1	Монтаж Маятниковяпила	1	24475,34	6470,84	24475	6471	16550	102,00	102
		шт		16965,00	1424,25	16965	1424	90	8,26	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**2692235**	**109737**			**3151**
			Тенге			**265540**	**28097**			**163**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1848646				
	Транспортные расходы -		Тенге			110919				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			23515				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1983080				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			276025				
	Материалы -		Тенге			8859				
	Всего заработная плата -		Тенге				185646			
		Накладные расходы -	Тенге			115651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25062			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26586				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			469693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				210709			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			526125				
	Всего заработная плата -		Тенге				105225			
	Транспортные расходы -		Тенге			526125				
		Накладные расходы -	Тенге			12627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			571077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2216
		Сметная заработная плата -	Тенге				107119			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19784				
	Материалы -		Тенге			17827				
	Всего заработная плата -		Тенге				1937			
		Накладные расходы -	Тенге			1743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				261			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1292				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2198			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21655				
	Материалы -		Тенге			20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				829			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20705				
	Сдача и испытание -		Тенге			44				
		Накладные расходы -	Тенге			1061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1363				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				988			
		ИТОГО :	Тенге			3019316				
		Итого по акту без оборудования				1 036 236				
		Временные здания и сооружения, 5,4%	5,40%			55 957				
		Итого с временными 5.4;%				1 092 193				
		Удорожание работ в зимнее время, 1,17 %	1,17%			12 779				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	0,40%			4 369				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	1%			10 922				
		Итого в базовых ценах				1 120 262				
		СМР с оборудованием				3 103 342				
		Текущие цены	3,103226			9 630 372				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2%			192 607				
		Всего с налогами				9 822 979				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	12%			1 178 758				
		Итого с НДС				**11 001 737**				

ЗАКАЗЧИК _____ **А. Карабасов**
ТОО "Актауский Морской Северный Терминал"

Зам.генерального директора _____ **Е.Молдабеков**
по техническим вопросам

Главный специалисть _____ **П. Демеуов**
по техническим надзору за строительством

Инженер- сметчик _____ **Л. Беличенко**

ПОДРЯДЧИК _____ **Бектемиров Е.**
ТОО «S.ALEM construction»

Менеджер проекта _____ **Конакбаев М.**

Инженер-сметчик _____ **Кдырбаева У.Р.**

Наименование стройки - Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении

Наименование объекта - РММ.Пожарная сигнализация

Объект номер - 3-9.

номер объектной сметы	ОБ -3-9
номер локальной сметы	ЛС 3-9-9
Исходный номер сметы	51790

Договор подряда	номер	42/17-AMNT
	дата	23.05.2017г
Номер документа	дата составления	
26	11-24.03.2018г	

АКТ

о приемке выполненных работ за март (2)2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	2	4487,60	1,60	8975	3	7695	23,00	46
		шт		4275,00	--	8550	--	90	--	--
2	ТОО Торговый Дом Intant	**Приемно-контрольный прибор КДЛ С2000-КДЛ 2И**	1	5975,57	--	5976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	ТОО Торговый Дом Intant	**Блок сигнально-пусковой С2000-СП1-1**	1	4289,49	--	4289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно**	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
		шт		1440,00	--	2880	--	90	--	--
5	5555-295	**Резервный источники питания ББП-50**	2	5642,00	--	11284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	ТОО Торговый	**Аккумуляторная батарея**	2	1086,00	--	2172	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические:ручной, тепловой электро-**	52	153,50	--	7982	--	6739	1,00	52
		шт		144,00	--	7488	--	90	--	--
8	ТОО Торговый	**Извещатель ИПР 513-3 АМ**	7	1093,50	--	7654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ТОО Торговый Дом Intant	**ИзвещательС2000-ИП**	49	1426,76	--	69911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-**	14	369,90	1,60	5179	22	4372	2,00	28
		шт		347,00	--	4858	--	90	--	--
11	ТОО Торговый	**Извещатель ДИП 34 А**	9	1506,16	--	13555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ТОО Торговый Дом Intant	**Указатель световой "Выход"**	7	508,41	--	3559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, типБ215-225-100	7	39,00	--	273	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	7	2062,70	1,60	14439	11	12487	11,00	77
		шт		1982,00	--	13874	--	90	--	--
15	ТОО Эгида Групп	Сирена Янтарь 12	7	368,02	--	2576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	1301-181	Огнетушитель порошковый ОП-5	5	2940,00	--	14700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	7	702,30	--	4916	--	4581	4,00	28
		шт		648,00	--	4536	--	101	--	--
18	ТОО Торговый Дом Intant	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	7	729,23	--	5105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-396-5	Монтаж кабель-канала	200	177,70	116,00	35540	23200	16720	0,32	64
		м		54,90	33,10	10980	6620	95	0,19	38
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	200	27,70	2,10	5540	420	3838	0,10	20
		м		19,70	0,50	3940	100	95	--	1
21	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	680	73,10	20,80	49708	14144	17959	0,14	95
		м		23,40	4,40	15912	2992	95	0,03	17
22	СДозор	Кабель-канал 20х10	200	42,59	--	8519	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	СЭгида-групп	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS2х0,5	430	37,48	--	16118	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	СИнтант	Кабель КСРЭВ(А)-FRLS 4х0,5	100	27,26	--	2726	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СЭгида-групп	Кабель UTP 4х2х0,52	320	34,50	--	11041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	32123,00	--	964	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-411-1	Гофротруба 16мм	200	114,40	7,80	22880	1560	9367	0,29	58
		м		48,80	0,50	9760	100	95	--	1
28	С ТОО Торговый	Гофротруба 16мм не распространяющая горение (100м/бухта)	200	8,86	--	1772	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С ТОО Торговый	Держатель для гофротрубы	200	3,75	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	1	39,50	3,50	40	4	25	0,16	--
		м		25,90	0,70	26	1	95	--	--
31	С130806-6 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	1	81,00	--	81	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	201	8,50	0,10	1709	20	1394	0,05	10
		м		7,30	--	1467	--	95	--	--
33	С11011-59	Метизы	0,001	149300,00	--	149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0110-898-4	Шкаф пожарной сигнализации ЩПС, при установке в готовой нише	1	4706,00	1033,00	4706	1033	2871	15,00	15
		шкаф		2385,00	225,00	2385	225	110	1,30	1
35	ТОО Торговый	Шкаф пожарной сигнализации ЩПС	1	31277,00	--	31277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**379116**	**40417**			**511**
			Тенге			**86656**	**10038**			**58**
		Стоимость оборудования -	Тенге			135677				
		Транспортные расходы -	Тенге			4070				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			139748				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			243209				
		Материалы -	Тенге			37592				
		Всего заработная плата -	Тенге				96694			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78544				
		Накладные расходы -	Тенге			90640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13596			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20031				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			353880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
		Сметная заработная плата -	Тенге				110290			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			86				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			493872				
		Итого по акту без оборудования				354 124				
		Временные здания и сооружения, 5,4%	5,40%			19 123				
		Итого с временными 5.4;%				373 247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Удорожание работ в зимнее время, 1,17 %	1,17%			4 367				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	0,40%			1 493				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	1%			3 732				
		Итого в базовых ценах				382 839				
		СМР с оборудованием				522 587				
		Текущие цены	3,103226			1 621 706				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2%			32 434				
		Всего с налогами				1 654 140				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	12%			198 497				
		Итого с НДС				**1 852 637**				

ЗАКАЗЧИК_____ **А. Карабасов**
ТОО "Актауский Морской Северный Терминал"

Зам.генерального директора _____ **Е.Молдабеков**
по техническим вопросам

Главный специалист _____ **П. Демеуов**
по техническим надзору за строительством

Инженер- сметчик _____ **Л. Беличенко**

ПОДРЯДЧИК_____ **Бектемиров Е.**
ТОО «S.ALEM construction»

Менеджер проекта_____ **Конакбаев М.**

Инженер-сметчик_____ **Кдырбаева У.Р.**

Наименование стройки - Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении

Наименование объекта - Помещение обогрева-2штПожарная сигнализация

Объект номер - 3-10.

номер объектной сметы	ОБ -3-10
номер локальной сметы	ЛС 3-10-5
Исходный номер сметы	5124000

Договор подряда	номер	42/17-AMNT
	дата	23.05.2017г
Номер документа	дата составления	
27	11-24.03.2018г	

АКТ

о приемке выполненных работ за март (2)2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные оборудования								
1	Ц0110-667-1	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей**	2	4487,60	1,60	8975	3	7695	23,00	46
		шт		4275,00	--	8550	--	90	--	--
2	ТОО Торговый	**Приемно-контрольный прибор КДЛ С2000-КДЛ 2И**	2	5721,02	--	11442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно**	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
		шт		1440,00	--	2880	--	90	--	--
4	ТОО Торговый	**Блок сигнальный пусковой С2000-КДЛ 2И**	2	5721,02	--	11442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-3	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой,**	4	457,50	1,60	1830	6	1573	2,00	8
		шт		437,00	--	1748	--	90	--	--
6	С ИНТАНТ	**Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ**	4	1082,38	--	4330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С ИНТАНТ	**Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП**	4	1490,85	--	5963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-682-1	**Сигнализация вызывная: табло**	2	768,00	--	1536	--	1289	4,00	8
		шт		716,00	--	1432	--	90	--	--
9	С ИНТАНТ	**Табло Янтарь "Выход"**	2	503,25	--	1006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-669-1	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:**	4	2062,70	1,60	8251	6	7135	11,00	44
		шт		1982,00	--	7928	--	90	--	--
11	ТОО ИНТАНТ	**Сирена Янтарь 12**	4	468,17	--	1873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	1301-181	**Огнетушитель порошковый ОП-5**	4	2940,00	--	11760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-349-4	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная,**	4	702,30	--	2809	--	2618	4,00	16
		шт		648,00	--	2592	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТОО ИНТАНТ	Блок разветвительно-изолирующий Бриз	4	468,17	--	1873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно	4	1526,20	--	6105	--	5184	9,00	36
		шт		1440,00	--	5760	--	90	--	--
16	ТОО ИНТАНТ	Резервный источники питания ББП-50	4	9485,11	--	37940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-669-3	Аккумуляторная батарея	4	994,30	1,60	3977	6	3370	5,00	20
		шт		936,00	--	3744	--	90	--	--
18	Торговый Дом InTAnT	Аккумуляторная батарея	4	1074,96	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-372-2	Устройство антенное	2	3270,00	128,00	6540	256	5059	14,00	28
		устройс		2475,00	29,30	4950	59	101	0,17	--
20	ТОО ИНТАНТ	Антена	2	4890,80	--	9782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ТОО ИНТАНТ	Антенный удлинитель	2	3710,26	--	7421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-396-5	Монтаж кабель-канала	4	177,70	116,00	711	464	334	0,32	1
		м		54,90	33,10	220	132	95	0,19	1
23	СДОЗОР	Кабель-канал 20х10	4	67,80	--	271	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	90	27,70	2,10	2493	189	1727	0,10	9
		м		19,70	0,50	1773	45	95	--	--
25	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	57003,09	--	1710	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	СДОЗОР	кабель КСПВ 2х0,5	60	22,94	--	1376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса1 м до 1 кг	1800	73,10	20,80	131580	37440	47538	0,14	252
		м		23,40	4,40	42120	7920	95	0,03	46
28	СТОО ИНТАНТ	Кабель UTP 4х2х0,52	1800	34,13	--	61442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	80	108,60	48,90	8688	3912	3937	0,22	18
		м		39,60	12,20	3168	976	95	0,07	6
30	ТОО Торговый	Труба гофрированная из ПВХ диам..16мм	80	8,77	--	702	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	ТОО Торговый Дом InTAnT	Крепление для трубы гофрированной из ПВХ диам..16мм	80	3,71	--	297	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	ТОО ИНТАНТ	Радиомодем Спект 433 IP65	2	16358,87	--	32718	--	--
		шт		--	--	--	--	--
33	Ц0110-372-2	Устройство антенное	2	3270,00	128,00	6540	256	5059
		устройс		2475,00	29,30	4950	59	101
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**400734**	**42539**	
			Тенге			**91815**	**9191**	
		Стоимость оборудования -	Тенге			**134428**		
		Транспортные расходы -	Тенге			**4033**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**138461**		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**266306**		
		Материалы -	Тенге			**58733**		
		Всего заработная плата -	Тенге				**101005**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**73218**		
		Накладные расходы -	Тенге			**95109**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14266**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21685**		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**383100**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115272**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**521561**		
		Итого по акту без оборудования				383 100		
		Временные здания и сооружения, 5,4%	5,40%			20 687		
		Итого с временными 5.4;%				403 787		
		Удорожание работ в зимнее время, 1,17 %	1,17%			4 724		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	0,40%			1 615		
		Затраты на выслугу лет, 1 %	1%			4 038		
		Итого в базовых ценах				414 165		
		СМР с оборудованием				552 626		
		Текущие цены	3,103226			1 714 923		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2%			34 298		
		Всего с налогами				1 749 221		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	12%			209 907		
		Итого с НДС				**1 959 128**		

ЗАКАЗЧИК _____ **А. Карабасов**
ТОО "Актауский Морской Северный Терминал"

Зам.генерального директора _____ **Е.Молдабеков**
по техническим вопросам

Главный специалисть _____ **П. Демеуов**
по техническим надзору за строительством

Инженер- сметчик _____ **Л. Беличенко**

ПОДРЯДЧИК _____ **Бектемиров Е.**
ТОО «S.ALEM construction»

Менеджер проекта _____ **Конакбаев М.**

Инженер-сметчик _____ **Кдырбаева У.Р.**

Наименование стройки - Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении

Наименование объекта - Прочие работы.Противотаранное устройство

Объект номер - 3-11.

номер объектной сметы	ОБ -3-11
номер локальной сметы	ЛС 3-11-1
Исходный номер сметы	99123340

Договор подряда	номер	42/17-AMNT
	дата	23.05.2017г
Номер документа	дата составления	
28	11-24.03.2018г	

АКТ

о приемке выполненных работ за март (2)2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	48,249	23,36	22,08	1127	1065	320	0,01	--
		м3		1,28	5,56	62	268	97	0,02	1
2	E0101-164-2	**Доработка грунта вручную после разработки их**	5,361	262,72	--	1408	--	1592	1,85	10
		м3		262,72	--	1408	--	113	--	--
3	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-**	27	29,61	28,58	799	772	276	0,01	--
		м3		0,99	9,56	27	258	97	0,04	1
4	E010333-A1-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими**	44,55	29,52	29,52	1315	1315	263	--	--
		т		--	5,90	--	263	100	0,12	6
5	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	27	3,77	3,24	102	88	42	--	--
		м3		0,48	1,12	13	30	97	--	--
6	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах**	5,361	134,10	--	719	--	812	0,97	5
		м3		134,10	--	719	--	113	--	--
7	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59**	48,249	6,48	6,48	313	313	98	--	--
		м3		--	2,10	--	101	97	0,01	--
8	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими**	48,249	21,55	4,52	1040	218	797	0,11	5
		м3		17,03	--	822	--	97	--	--
9	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50мм (под Колодец МК-1)**	2,45	610,68	24,55	1496	60	148	0,26	1
		м2		39,83	9,20	98	23	123	0,04	--
10	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	9,62	306,20	152,52	2946	1467	2637	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1478	550	130	0,28	3
		Устройство приямка по противотаранное устройство								
11	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	2,23	7251,67	66,01	16171	147	517	1,35	3
		м3		195,75	24,93	437	56	105	0,12	--
12	E0106-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений**	6,05	12556,90	954,99	75969	5778	8931	6,51	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1075,50	330,44	6507	1999	105	1,34	8
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,41535	143,00	--	1203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,41535	474,00	--	3989	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3808	52400,00	--	19954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3135	51000,00	--	15989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01569	50642,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02012	52102,00	--	1048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-8	Установка трубы диам.100мм в приямок	0,00486	10137,87	304,24	49	1	50	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	47	1	105	0,56	--
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,1215	70074,97	10674,97	8514	1297	8349	270,00	33
		км		48825,00	4032,00	5932	490	130	19,69	2
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,004	121294,13	49389,75	485	198	423	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	251	75	130	91,12	--
22	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	121,9	749,00	--	91303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х3 мм	1	482,00	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0111-11-1	Устройство цементных-песчаной стяжки М100 толщиной 20 мм	13	187,44	9,95	2437	129	894	0,36	5
		м2		52,20	3,74	679	49	123	0,02	--
25	Е0111-11-2 К=4,5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной-пестчаной стяжки М100	13	126,13	3,02	1640	39	63	0,02	--
		м2		2,84	1,12	37	15	123	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,51	245,44	3,82	4543	71	847	0,21	4
		м2		37,35	1,44	691	27	118	0,01	--
				Устройство Колодца МК-1						
27	Е0122-41-1 Изм. и	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	0,78	12898,09	1879,87	10061	1466	2002	8,86	7
		м3		1435,50	538,43	1120	420	130	2,06	2
28	С143018-325 Изм.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-	2	5131,00	--	10262	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-341 Изм.	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90	1	4213,00	--	4213	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	3117,00	--	3117	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	2371,00	--	2371	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-5	Установка гильзы в колодец Ду200мм	0,006	247994,13	49389,75	1488	296	635	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	377	112	130	91,12	1
33	Е0116-30-2	Заделка гильзы при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
34	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и	7,54	13,91	0,07	105	1	55	0,04	--
		м2		8,06	0,02	61	--	90	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	7,54	245,44	3,82	1851	29	345	0,21	2
		м2		37,35	1,44	282	11	118	0,01	--
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,79	212,71	9,95	168	8	54	0,36	--
		м2		52,20	3,74	41	3	123	0,02	--
37	Е0113-55-1 прим.	Гидроизоляция днища водонепроницаемым раствором	0,79	564,88	121,37	446	96	134	0,77	1
		м2		142,43	45,45	113	36	90	0,22	--
38	Е0109-16-4	Монтаж блокиратора	3,5	5041,79	2757,46	17646	9651	6536	7,52	26
		т		1327,50	747,54	4646	2616	90	2,70	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			309581	24506			157
			Тенге			26239	7401			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198132				
	Материалы -		Тенге			23919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				25984			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37785				
		Местные материалы -	Тенге			100375				
		Накладные расходы -	Тенге			30285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				30527			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17646				
		Материалы -	Тенге			3349				
		Всего заработная плата -	Тенге				7263			
		Накладные расходы -	Тенге			6536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1451				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				8243			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93803				
		Материалы -	Тенге			1622				
		Всего заработная плата -	Тенге				394			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91785				
		Накладные расходы -	Тенге			504				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5658				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			99965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				469			
		ИТОГО :	Тенге			367721				
		Итого по акту без оборудования				367 721				
		Временные здания и сооружения, 5,4%	5,40%			19 857				
		Итого с временными 5.4;%				387 578				
		Удорожание работ в зимнее время, 1,17 %	1,17%			4 535				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	0,40%			1 550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1 %	1%			3 876				
		Итого в базовых ценах				397 539				
		СМР с оборудованием				397 539				
		Текущие цены	3,103226			1 233 652				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2%			24 673				
		Всего с налогами				1 258 325				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	12%			150 999				
		Итого с НДС				**1 409 325**				

ЗАКАЗЧИК_____ **А. Карабасов**
ТОО "Актауский Морской Северный Терминал"

Зам.генерального директора _____ **Е.Молдабеков**
по техническим вопросам

Главный специалисть _____ **П. Демеуов**
по техническим надзору за строительством

Инженер- сметчик _____ **Л. Беличенко**

ПОДРЯДЧИК_____ **Бектемиров Е.**
ТОО «S.ALEM construction»

Менеджер проекта_____ **Конакбаев М.**

Инженер-сметчик_____ **Кдырбаева У.Р.**

Наименование стройки - Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении

Наименование объекта - Питомник для содержания служебных собак.

Объект номер - 3-12.

номер объектной сметы	ОБ -3-12
номер локальной сметы	ЛС 3-12-4
Исходный номер сметы	12360

Договор подряда	номер	42/17-AMNT
	дата	23.05.2017г
Номер документа	дата составления	
29	11-24.03.2018г	

АКТ

о приемке выполненных работ за март (2)2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Хозяйственно-бытовой водопровод (В1)								
1	**С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Гильза из стальной трубы диам. 25х4,5 мм** м	**0,5**	**127,00**	**--**	**64**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**64**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			67				
		Итого по акту без оборудования				67				
		Временные здания и сооружения, 5,4%	5,40%			4				
		Итого с временными 5.4;%				71				
		Удорожание работ в зимнее время, 1,17 %	1,17%			1				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	0,40%			0				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	1%			1				
		Итого в базовых ценах				72				
		СМР с оборудованием				72				
		Текущие цены	3,103226			225				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2%			4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами				229				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	12%			28				
		Итого с НДС				**257**				

ЗАКАЗЧИК_____ **А. Карабасов**
ТОО "Актауский Морской Северный Терминал"

Зам.генерального директора _____ **Е.Молдабеков**
по техническим вопросам

Главный специалисть _____ **П. Демеуов**
по техническим надзору за строительством

Инженер- сметчик _____ **Л. Беличенко**

ПОДРЯДЧИК _____ **Бектемиров Е.**
ТОО «S.ALEM construction»

Менеджер проекта_____ **Конакбаев М.**

Инженер-сметчик_____ **Кдырбаева У.Р.**

Кудеринов С.А

Наименование стройки - Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении

Наименование объекта - Центр санитарно-эпидемеологических услуг.Технологическое оборудование

Объект номер - 3-13.

номер объектной сметы	ОБ -3-13
номер локальной сметы	ЛС 3-13-5
Исходный номер сметы	5410

Договор подряда	номер	42/17-AMNT
	дата	23.05.2017г
Номер документа	дата составления	
30	11-24.03.2018г	

АКТ

о приемке выполненных работ за март (2)2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс-лис PROCESS	стол рабочий 1200x750x720 шт.	3	9050,67	--	27152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	Прайс	Стул рабочий мягкий шт.	22	8808,60	--	193789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лис	Шкаф медицинский двухстворчатый шт.	5	24120,88	--	120604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лис	Стол двухтумбовый шт.	1	9050,67	--	9051	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лис	Кушетка медицинскаяшт 1970x600. шт	3	10289,84	--	30870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	2201-27	Вешалка настенная на пять крючков шт	4	2101,00	--	8404	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лис	Облучатель бактерицидный настенный шт	6	234,24	--	1405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лис	Столик инструментальный СИ-51 шт	1	56307,17	--	56307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лис	Холодильник на 240 л шт	3	79926,61	--	239780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лис	Шкаф медицинский ШМ 2-304 шт	2	24393,94	--	48788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лис	Подставка для стерилизованных коробок шт	1	9871,18	--	9871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лис	Ширма медицинская 3-хсекционная шт	3	3022,33	--	9067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лис	Шкаф металлический 915x458x1830 шт	3	17519,32	--	52558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лис PROCESS SOLUTION	Шкаф для одежды	3	18261,20	--	54784	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лис	Стул жесткий на металлическом каркасе 385x350x750	4	2544,71	--	10179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	1103-6	СТОЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 1200X700	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лис	Электросушитель для рук	2	4149,83	--	8300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	1103-31	Шкаф для хоз.инвентаря	3	14620,00	--	43860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лис	Шкаф трехстворчатый 1686x580x1824 ВМ-100	4	47878,64	--	191515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	PROCESS SOLUTION	Стол палатный	4	9050,67	--	36203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	1813-1	КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С МАТРАЦЕМ (2000X900X800)	2	5290,00	--	10580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	USKO	Тумбочка прикроватная, 360x410 мм	3	7177,38	--	21532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Стол письменный однотумбовый	1	6427,05	--	6427	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лис	Шкаф металлический 432x380x625	1	13141,12	--	13141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лис	Тумбочка подкатная(мобильная)	1	9754,71	--	9755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	1201-14	Стул полумягкий на металлической основе	7	3225,00	--	22575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист	Стол лабораторный СЛ-1/3	2	49538,57	--	99077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист PROCESS SOLUTION	Столик журнальныц	1	7268,07	--	7268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист PROCESS SOLUTION	Мягкий диван угловой	1	118067,83	--	118068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист	Кресло для отдыха	1	33736,93	--	33737	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	5558-15	Часы настенные	3	2638,00	--	7914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Прайс-лис PROCESS SOLUTION	Шкаф для документов(канцелярский)	1	13429,52	--	13430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1528244**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1506712**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**90403**				к=1,045065
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1597115				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**21532**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1292**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**22824**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1619939**				
		Итого по акту без оборудования				22 824				
		Временные здания и сооружения, 5,4%	5,40%			1 232				
		Итого с временными 5.4;%				24 056				
		Удорожание работ в зимнее время, 1,17 %	1,17%			281				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	0,40%			96				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	1%			241				
		Итого в базовых ценах				24 675				
		СМР с оборудованием				1 621 790				
		Текущие цены	3,103226			5 032 780				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2%			100 656				
		Всего с налогами				5 133 436				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	12%			616 012				
		Итого с НДС				**5 749 448**				

ЗАКАЗЧИК_____ **А. Карабасов**
ТОО "Актауский Морской Северный Терминал"

Зам.генерального директора _____ **Е.Молдабеков**
по техническим вопросам

Главный специалисть _____ **П. Демеуов**
по техническим надзору за строительством

Инженер- сметчик _____ **Л. Беличенко**

ПОДРЯДЧИК_____ **Бектемиров Е.**
ТОО «S.ALEM construction»

Менеджер проекта_____ **Конакбаев М.**

Инженер-сметчик_____ **Кдырбаева У.Р.**