ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20220427-84500683	1.1 Номер учетной системы 00000000009
2. Дата выписки 27.04.2022 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 27.04.2022
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834 6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ" 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 Серия 45001 9.2 Номер 0007397
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 111040006727 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 85/1

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 25.2 Наименование 25.3 Адрес отправки	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 26.2 Наименование 26.3 Адрес доставки 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер №25 27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 22.02.2022	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения 31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер Акт № 1 приёмки выполненных работ 32.2 Дата 26.04.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодёжный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города.Павлодара,акимата города Павлодара,по адресу: ул.Торайгырова, 18			Работа	1	7 431 818.65	7 431 818.65			7 431 818.65	12	891 818.24	8 323 636.89			1	
							Всего по счету:	**7 431 818.65**		**0**	**7 431 818.65**		**891 818.24**	**8 323 636.89**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	ETesqrNvU5xiTTUJAiQX6xB+NxXg04e5z+7V/cN96yeGRXwUXFzC/Szm9gBYUfsmvqcwsTEpcdEUBF5um3+eeA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "26" апреля 2022 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА апрель 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 85/1**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 22.02.2022 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18	15 850 989,40	7 431 818,65	7 431 818,65					7 431 818,650		7 431 818,650	
НДС 12 %	1 902 118,73	891 818,24	891 818,24					891 818,24		891 818,24	
ИТОГО по актам	17 753 108,13	8 323 636,89	8 323 636,89					8 323 636,89		8 323 636,89	
Аванс 30%	5 325 932,44	2 497 091,07	2 497 091,07					2 497 091,07		2 497 091,07	
5% удержание по договору								416 181,84		416 181,84	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**5 410 363,98**		**5 410 363,98**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара

_____ Калиев Е.О.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
21-04
Форма

Заказчик: **КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 85/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 22.02.2022 г.

Акт №1
приемки выполненных работ от "26" апреля 2022 года

Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18

Основание:
Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1 на Архитектурно-строительные решения										
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.1 Потолки										
1	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	4,7	178,53	–	839	–	–	604	1558
					178,53	–	839	–	–	115	

2 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	4,7	844,37	4,94	3969	23	1276	1927	6368
				567,87	1,64	2669	8	–	472	
3 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,4	497,72	3,34	4679	31	1490	2285	7521
				335,92	1,55	3158	15	–	557	
1.2 Стены										
5 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	234,1	178,53	–	41794	–	–	30092	77637
				178,53	–	41794	–	–	5751	
6 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	234,1	638,27	4,94	149419	1156	63572	61253	227526
				361,77	1,64	84690	384	–	16854	
7 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,4	1537,38	83,89	74409	4060	20708	38054	121460
				1025,64	66,37	49641	3212	–	8997	
8 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	190	2993,04	15,82	568678	3006	95266	339791	981147
				2475,82	8,03	470406	1526	–	72678	
9 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	38	4069,15	17,04	154628	648	79381	53913	225224
				1963,14	7,38	74599	280	–	16683	

10 1115-0405-0105	Стены. Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацеатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=72% К=2,000;	м2 поверхности облицовки	117,05	446,6	3,34	52275	391	16950	25283	83762
				298,45	1,55	34934	182	–	6205	
Раздел 2 Полы										
2.1 Тип А										
11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	37,2	813,58	31,34	30265	1166	15313	10333	43846
				370,6	15,21	13786	566	–	3248	
12 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 %	м2 стяжки	223,2	112,54	5,31	25119	1185	22911	1140	28360
				4,58	2,52	1022	562	–	2101	
13 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	37,2	5190,9	21,78	193101	810	128887	45874	258093
				1704,41	8,32	63404	310	–	19118	
2.3 Тип В										
24 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	7,9	41,95	0,62	331	5	–	237	613
				41,33	0,29	327	2	–	45	
25 235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	9,085	115		1045		1045	–	1129
				–		–		–	84	
Раздел 3 Проемы										
3.1 Окна										
29 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	11	1475,42	60,68	16230	667	–	11436	29879
				1414,74	29,15	15562	321	–	2213	

30 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	27,72	26595,09	192,44	737216	5334	696563	27217	825588
				1274,13	89,58	35319	2483	–	61155	
31 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	5,94	29564,8	189,98	175615	1128	168448	4726	194768
				1016,54	88,5	6038	526	–	14427	
32 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %	м	8,1	4761,86	10,95	38571	89	36408	1524	43303
				256,13	5,14	2075	42	–	3208	
33 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72 %	м2 поверхности	27,45	3952,61	9,82	108499	270	80393	20104	138891
				1014,07	3,15	27836	86	–	10288	
34 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	16,2	91,3	0,03	1479	–	–	1065	2748
				91,27	–	1479	–	–	204	
35 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	4,86	5160,44	14,47	25080	70	19350	4088	31501
				1164,46	3,86	5659	19	–	2333	
36 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	3474,44	48,64	19109	268	5423	9760	31179
				2439,77	24,68	13419	136	–	2310	

37 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	1647,94	22,18	9064	122	2974	4325	14460
				1084,99	7,26	5967	40	–	1071	
3.2 Двери										
39 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	10	2200,76	120,88	22008	1209	–	15385	40384
				2079,88	56,85	20799	569	–	2991	
47 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	4,41	39578,01	195,93	174539	864	169007	3645	192439
				1058,6	89,58	4668	395	–	14255	
50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные.	м2	7	3474,44	48,64	24321	340	6902	12421	39681
				2439,77	24,68	17078	173	–	2939	
51 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	1647,94	22,18	11536	155	3785	5505	18404
				1084,99	7,26	7595	51	–	1363	
Раздел 4 Перегородки										
52 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,6	6767,88	270,87	119115	4767	76571	28076	158966
				2146,4	69,16	37777	1217	–	11775	
53 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72 %	шт. сборных конструкций	3	628,59	245,46	1886	736	597	521	2600
				184,01	57,14	552	171	–	193	
54 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,024	101964		2447		2447	–	2643
				–		–		–	196	
Раздел 5 Фасад										

1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	75	638,27	4,94	47870	371	20367	19624	72894
				361,77	1,64	27133	123	–	5400	

Раздел 6 Отмостка

63 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72 %	м бортового камня	40	1739,43	32,62	69577	1305	35438	24016	101080
				820,85	13,04	32834	522	–	7487	
64 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,72	32378		55690		55690	–	60145
				–		–		–	4455	

Раздел 8 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ

8.1 Наружные работы

74 1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	84,15	2633,03	0,19	221569	16	42193	129140	378766
				2131,44	–	179361	–	–	28057	
75 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	99	178,53	–	17674	–	–	12725	32831
				178,53	–	17674	–	–	2432	
77 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	1338,66	32,94	10709	264	3446	5206	17188
				874,95	28,75	7000	230	–	1273	
78 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	10	3047,78	1283,88	30478	12839	–	16767	51025
				1763,9	564,81	17639	5648	–	3780	
80 1209-0101-0501	Решетки металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР=72 %	м решетки	15,3	538,43	1,32	8238	20	684	5424	14755
				492,39	–	7534	–	–	1093	

81 1208-0101-2903	Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 1 м2 НР=72 %	место	3,8	2168,63	41,77	8241	159	1818	4564	13829
				1648,43	19,76	6264	75	–	1024	
83 1203-0101-2602	Поверхности конструкций бетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта НР=72 %	м2	4	23725,73	81,42	94903	326	84392	7412	110500
				2546,33	27,47	10185	110	–	8185	
8.2 Внутренние работы										
84 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	107,4	871,04	34	93550	3652	–	66061	172380
				837,04	17,25	89898	1853	–	12769	
85 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	56	357,31	20,3	20009	1137	–	14004	36734
				337,01	10,3	18873	577	–	2721	
86 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	66,8	37,81	–	2526	–	–	1819	4693
				37,81	–	2526	–	–	348	
87 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	56	117,31	3,07	6569	172	–	4668	12136
				114,24	1,56	6397	87	–	899	
88 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР=72 %	м3	32,3	17014,9	6881,7	549581	222279	–	310921	929342
				10133,2	3236,32	327302	104533	–	68840	
89 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР=72 %	м канала	5	232,85	0,24	1164	1	43	807	2129
				224,03	0,12	1120	1	–	158	
90 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72 %	м3 заделки	0,32	116420,32	755,88	37255	242	17949	13805	55145
				59572,8	343,68	19063	110	–	4085	
93 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	16	25444,23	7,2	407108	115	342635	46337	489721

				4022,34	–	64357	–	–	36276	
94 1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР=72 %	м3	2,4	72263,5	1572,03	173432	3773	79542	66067	258659
				37548,79	684,54	90117	1643	–	19160	
96 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	107	178,53	–	19103	–	–	13754	35486
				178,53	–	19103	–	–	2629	
97 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов НР=72 %	м2	124	257,77	–	31963	–	–	23013	59374
				257,77	–	31963	–	–	4398	
98 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	163,4	178,53	–	29172	–	–	21004	54190
				178,53	–	29172	–	–	4014	
101 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	18	891		16038		–	–	17321
				–		–		–	1283	
102 412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	180	40		7200		–	–	7776
				–		–		–	576	
Итого по локальной смете №2-1-1 на Архитектурно-строительные решения						**6 819 777**				6819777

Локальная смета №2-1-3 на Электротехнические решения

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

18 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	430	379,91	2,59	163361	1114	66891	68979	250927
				221,76	1,04	95357	447	–	18587	
19 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4386	468325		205407		205407	–	221840

				–		–		–	16433	
Раздел 4 Электроустановочные устройства										
27	261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	500	4		2000		2000	–	2160
					–		–		–	160	
Раздел 5 Электромонтажные изделия											
28	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,1	587		59		59	–	64
					–		–		–	5	
29	243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	100 шт.	0,006	440		3		3	–	3
					–		–		–	–	
30	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	190		190		190	–	205
					–		–		–	15	
31	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	16	32		512		512	–	553
					–		–		–	41	
32	261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	57		8550		8550	–	9234
					–		–		–	684	
33	247-202-0604	стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	20	49		980		980	–	1058
					–		–		–	78	
34	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	206112		206		206	–	222
					–		–		–	16	
Раздел 6 Ведомость объемов строительно-монтажных работ											
35	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	30	191,7	1,89	5751	57	–	4121	10662

				189,81	0,96	5694	29	–	790	
36 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	400	96,93	0,24	38772	96	–	27881	71985
				96,69	0,12	38676	48	–	5332	
37 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	20	58,58	–	1172	–	–	844	2177
				58,58	–	1172	–	–	161	
38 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	1822,75	38,35	1823	38	–	1295	3367
				1784,4	13,91	1784	14	–	249	
39 1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=72 %	шт.	30	1142,17	461,56	34265	13847	–	19223	57767
				680,61	209,36	20418	6281	–	4279	
40 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	430	304,13	123,63	130776	53161	–	73883	221032
				180,5	58,14	77615	25000	–	16373	
Итого по Локальной смете №2-1-3 на Электротехнические решения						**853 256**				853256

Локальная смета №2-1-4 на Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

3 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	14	1614,69	14,84	22606	208	1428	15099	40721
				1497,87	0,1	20970	1	–	3016	
4 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5,4	2358,36	22,55	12735	122	10007	1911	15818
				482,58	8,88	2606	48	–	1172	
8 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	16		32		32	–	35
				–		–		–	3	

9	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	28		112		112	–	121
					–		–		–	9	

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3

13	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	13,5	1625,58	14,84	21945	200	1524	14560	39425
					1497,87	0,1	20221	1	–	2920	
14	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5,4	2358,36	22,55	12735	122	10007	1911	15818
					482,58	8,88	2606	48	–	1172	
17	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537		537		537	–	580
					–		–		–	43	
18	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	16		32		32	–	35
					–		–		–	3	
19	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	28		84		84	–	91
					–		–		–	7	

Раздел 3 Канализация К1

21	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	4	1103,37	1,44	4413	6	934	2503	7469
					868,41	0,48	3474	2	–	553	
22	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	4	1539,22	3,5	6157	14	2812	2402	9244
					832,72	1,13	3331	5	–	685	

23 261-301-0367	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	202 / –	404 / –	404 / –	– / 32	436
24 241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	771 / –	771 / –	771 / –	– / 62	833
25 241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	39 / –	39 / –	39 / –	– / 3	42
26 241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	319 / –	319 / –	319 / –	– / 26	345
27 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537 / –	537 / –	537 / –	– / 43	580
30 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	320 / –	960 / –	960 / –	– / 77	1037
31 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	431 / –	862 / –	862 / –	– / 69	931
32 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	130 / –	130 / –	130 / –	– / 10	140
33 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	82	164	164	–	177

				–		–		–	13
34 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	281		281		281	–	303
				–		–		–	22
35 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами	шт.	4	176		704		704	–	760
				–		–		–	56
36 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693
				–		–		–	51
Раздел 5 Демонтаж									
45 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	771,65	6,85	772	7	–	553	1431
				764,8	3,47	765	3	–	106
46 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	620,71	6,14	621	6	–	445	1151
				614,57	3,11	615	3	–	85
47 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	1	1010,69	7,56	1011	8	–	725	1875
				1003,13	3,83	1003	4	–	139
48 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	1	812,87	3,78	813	4	–	584	1509
				809,09	1,92	809	2	–	112
49 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	10,8	429,63	3,28	4640	35	345	3077	8334
				394,43	1,2	4260	13	–	617

Итого по локальной смете №2-1-4 на Водопровод и канализация	**149 934**	149934
Всего по локальным сметам	**7 822 967,00**	7822967
Понижающий коэффициент	**0,95**	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**7 431 818,65**	
НДС (12 %)	891 818,24	
Всего с учетом НДС 12%	**8 323 636,89**	

Принял (Заказчик)
КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиев Е.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "Аймереке", БИН 930540000893
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ержанова А.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "СК НУРТАС-ГХ", БИН 091040005514
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Есимханов Т.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)