Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "30" мая 2022 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА май 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 85/1**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 22.02.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ				Стоимость выполненных прочих затрат не входящих в стр. и монтажные работы	Объем работ засчитываемых к выполнению, подлежащий оплате	
	С начала строительства	с начала работ по отч. месяц включительно	с начала года по отч. месяц включительно	из них эконом. от проектных решений	из гр. 4 работы по монтажу оборудования		кап. рем. и другие подрядные работы	гр.8 и гр.9 подлежащая оплате за отчетный период
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18	15 850 989,40	15 850 989,40	15 850 989,40			8 419 170,75		8 419 170,75
ИТОГО:	**15 850 989,40**	**15 850 989,40**	**15 850 989,40**			**8 419 170,75**		**8 419 170,75**
НДС 12%	**1 902 118,73**	**1 902 118,73**	**1 902 118,73**			**1 010 300,49**		**1 010 300,49**
ВСЕГО С НДС:	**17 753 108,13**	**17 753 108,13**	**17 753 108,13**			**9 429 471,24**		**9 429 471,24**
Авансовый платеж	**5 325 932,44**	**5 325 932,44**	**5 325 932,44**			**5 325 932,44**		**5 325 932,44**
Итого	**12 427 175,69**							**4 103 538,80**
Итого к оплате								**4 103 538,80**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара,

_____ **Калиев Е.О.**

Подрядчик:
Дирекор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
21-04
Форма

Заказчик: **КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 85/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 22.02.2022 г.

Акт №2
приемки выполненных работ от "14"мая 2022 года
по Локальной смете №2-1-1 Архитектурно-строительные решения

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 1-1-1 Архитектурно-строительные решения										
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.2 Стены										
10	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	351,15	446,6	3,34	156 824	1 173	50 850	75 848	251 286
					298,45	1,55	104 801	544	–	18 614	

	Итого по разделу 1					**251 286**				
Раздел 2 Полы										
2.3 Тип В										
24 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	-7,9	41,95	0,62	-331	-5	–	-237	-614
				41,33	0,29	-327	-2	–	-45	
25 235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	-9,085	115		-1 045		-1 045		-1 128
				–		–		–	-84	
26 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	7,9	1975,22	39,47	15 604	312	11 132	3 103	20 204
				526,68	18,84	4 161	149	–	1 497	
27 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	7,9	3046,49	46,44	24 067	367	21 498	1 692	27 820
				278,84	18,59	2 203	147	–	2 061	
2.4 Тип Г										
28 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	4,6	3201,77	104,96	14 728	483	1 554	2 895	19 033
				826,19	47,98	3 800	221	–	1 410	
	Итого по разделу 2					**65 315**				
Раздел 3 Проемы										
3.1 Окна										
38 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	902,65	3,45	4 965	19	4 272	491	5 892
				122,4	1,58	673	9	–	436	
3.2 Двери										

40	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	10,5	1809,28	85,49	18 997	898	5 350	9 459	30 733
					1214,25	36,99	12 750	388	–	2 277	
41	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,26	7622		9 604		9 604		10 372
					–		–		–	768	
42	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	7622		11 204		11 204		12 100
					–		–		–	896	
43	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5,04	7622		38 415		38 415		41 488
					–		–		–	3 073	
44	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,73	8550		23 342		23 342		25 209
					–		–		–	1 867	
45	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	3,78	56401,1	54,28	213 196	205	204 183	6 404	237 168
					2330,14	22,93	8 808	87	–	17 568	
46	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72 %	шт.	1	14513,41	2,04	14 513	2	13 151	979	16 731

				1360,37		1 360	0	–	1 239	
48	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	10	5262		52 620		52 620		56 830
					–		–		–	4 210	
49	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24	520		12 480		12 480		13 478
					–		–		–	998	
		Итого по разделу 3					**450 000**				
	Раздел 5 Фасад										
56	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	75	902,65	3,45	67 699	259	58 260	6 695	80 345
					122,4	1,58	9 180	119	–	5 952	
57	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,012	1054270		12 651		12 651		13 663
					–		–		–	1 012	
58	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=72 %	м2	24	141,77	2,66	3 402	64	1 755	1 146	4 912
					66	0,28	1 584	7	–	364	
59	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	24	621,31	3,65	14 911	88	42	10 672	27 630
					615,89	1,7	14 781	41	–	2 047	
		Итого по разделу 5					**126 551**				
	Раздел 6 Отмостка										
61	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	4	7547,75	1788,3	30 191	7 153	19 301	4 982	37 987
					934,15	795,6	3 737	3 182	–	2 814	

62	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	3,6	23376,29	1118,59	84 155	4 027	75 253	4 183	95 404
					1354,05	259,62	4 875	935	–	7 067	
63	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72 %	м бортового камня	-15	1739,43	32,62	-26 091	-489	-13 289	-9 006	-37 906
					820,85	13,04	-12 313	-196	–	-2 808	
64	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	-0,645	32378		-20 884		-20 884		-22 555
					–		–		–	-1 671	
		Итого по разделу 6					**72 931**				

Раздел 7 Ремонт козырька

65	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,35026	93469,24	21976,65	32 739	7 698	403	19 309	56 211
					70342,5	6224,77	24 638	2 180	–	4 164	
66	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,35026	416359		145 834		145 834		157 501
					–		–		–	11 667	
67	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00102	647579		661		661		713
					–		–		–	53	
68	215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,057	70301		4 007		4 007		4 328

				–		–		–	321	
69	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	34	66,71	0,94	2 268	32	–	1 610	4 188
					65,77		2 236	0	–	310	
70	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	10,725	6497,53	103,31	69 686	1 108	46 167	16 366	92 936
					2089,62	29,7	22 411	319	–	6 884	
		Итого по разделу 7					**315 868**				

<u>Раздел 8 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ</u>

8.1 Наружные работы

74	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	-9	2633,03	0,19	-23 697	-2	-4 513	-13 812	-40 510
					2131,44		-19 183	0	–	-3 001	
75	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	-99	178,53	–	-17 674	–	–	-12 725	-32 831
					178,53	–	-17 674	–	–	-2 432	
78	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	-7,2	3047,78	1283,88	-21 944	-9 244	–	-12 072	-36 738
					1763,9	564,81	-12 700	-4 067	–	-2 721	
79	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72 %	м труб	1,5	2469,69	0,13	3 705	0	2 952	542	4 586
					501,77		753	0	–	340	

82	1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР=72 %	м3	0,2	66939,63	16140,45	13 388	3 228	4 263	5 341	20 227
					29483,1	7603,26	5 897	1 521	–	1 498	
8.2 Внутренние работы											
88	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР=72 %	м3	-3,23	17014,9	6881,7	-54 958	-22 228	–	-31 092	-92 934
					10133,2	3236,32	-32 730	-10 453	–	-6 884	
91	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=72 %	м плинтусов	66,8	350,84	2,48	23 436	166	17 148	4 463	30 131
					91,65	1,15	6 122	77	–	2 232	
92	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	34,6	1547,3	1,86	53 537	64	41 959	8 312	66 796
					332,76	0,86	11 513	30	–	4 948	
93	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	-2,96	25444,23	7,2	-75 315	-21	-63 387	-8 572	-90 598
					4022,34		-11 906	0	–	-6 711	
95	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	24	960,23	1,17	23 046	28	3 343	14 175	40 198
					819,77	0,55	19 674	13	–	2 978	
96	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	-107	178,53	–	-19 103	–	–	-13 754	-35 484
					178,53	–	-19 103	–	–	-2 629	
97	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов НР=72 %	м2	-25	257,77	–	-6 444	–	–	-4 640	-11 971
					257,77	–	-6 444	–	–	-887	
98	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	-4,7	178,53	–	-839	–	–	-604	-1 559
					178,53	–	-839	–	–	-115	

	Итого по разделу 8					**-180 574**				
Раздел 2 Добавить										
1	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	158,7	844,37	4,94	134 002	784	43097	65074	215 002
					567,87	1,64	90 121	260	–	15 926	
2	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	317,4	497,72	3,34	157 976	1 060	50295	77121	253 905
					335,92	1,55	106 621	492	–	18 808	
3	1110-0401-0101	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки	м2 перегородок	6,39	3626,02	50,62	23 170	323	11165	8510	34 215
					1828,06	21,66	11 681	138	–	2 534	
4	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0194	561429		10 892		10892		11 763
					–		–		–	871	
5	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	13,4	6767,88	270,87	90 690	3 630	58298	21376	121 031
					2146,4	69,16	28 762	927	–	8 965	
6	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	6133,64	270,87	92 005	4 063	59825	20990	122 034

				1874,43	69,16	28 116	1 037	–	9 040	
7	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	66	2993,04	15,82	197 541	1 044	33092	118032	340 818
					2475,82	8,03	163 404	530	–	25 246	
8	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	66	638,27	4,94	42 126	326	17923	17269	64 146
					361,77	1,64	23 877	108	–	4 752	
9	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	132	446,6	3,34	58 951	441	19115	28512	94 460
					298,45	1,55	39 395	205	–	6 997	
10	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	7	5130,72	21,78	35 915	152	23832	8632	48 111
					1704,41	8,32	11 931	58	–	3 564	
11	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	15	860,12	547,6	12 902	8 214	–	5404	19 770
					312,52	187,82	4 688	2 817	–	1 464	
12	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР=72 %	шт. сборных конструкций	15	1657,11	912,66	24 857	13 690	3354	9006	36 572
					520,87	313,03	7 813	4 695	–	2 709	

13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	118	813,58	31,34	96 002	3 698	48574	32779	139 084
					370,6	15,21	43 731	1 795	–	10 303	
14	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=2,000;	м2 стяжки	223,2	112,54	5,31	25 119	1 185	22911	1140	28 360
					4,58	2,52	1 022	562	–	2 101	
15	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 %	м2 стяжки	118	1367,27	16,5	161 338	1 947	113320	33555	210 484
					390,43	4,52	46 071	533	–	15 591	
16	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	118	746,43	23,76	88 079	2 804	33978	37898	136 055
					434,72	11,35	51 297	1 339	–	10 078	
17	233-102-0203	Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2,5 мм, класс 34	м2	120,36	10311		1 241 032		1241032		1 340 315
					–		–		–	99 283	
18	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	8,1	4761,86	10,95	38 571	89	36408	1524	43 303
					256,13	5,14	2 075	42	–	3 208	
19	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	3,57	1809,28	85,49	6 459	305	1819	3216	10 449
					1214,25	36,99	4 335	132	–	774	

20	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	3,57	7622		27 211		27211		29 387
					–		–		–	2 177	
21	223-503-0101	Наличник дверной	м	35	312		10 920		10920		11 794
					–		–		–	874	
22	1207-0101-1501	Решетки вентиляционные. Смена НР=72 %	шт	8	932,23	–	7 458	–	4269	2296	10 534
					398,59	–	3 189	–	–	780	
23	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=72 %	м2 поверхности облицовки	5,74	4037,74	34,14	23 177	196	2694	14673	40 878
					3534,3	16,08	20 287	92	–	3 028	
24	213-306-0101	Плитка бетонная	м2	5,74	1383		7 938		7938		8 573
					–		–		–	635	
25	1308-0202-1801	Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка НР=72 %	шт.	4	4751,56	2261,56	19 006	9 046	–	9343	30 617
					2490	753,94	9 960	3 016	–	2 268	
26	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР=72 %	м2 кровли	9,8	7211,79	103,31	70 676	1 012	49185	14954	92 480
					2089,62	29,7	20 478	291	–	6 850	
27	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72 %	шт. сборных конструкций	1	628,59	245,46	629	245	199	174	867
					184,01	57,14	184	57	–	64	
28	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,008	101964		816		816		881
					–		–		–	65	

29 1113-0301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка НР=72 %	м2	215,89	52,47	2,51	11 328	542	–	7854	20 717
				49,96	0,57	10 786	123	–	1 535	
30 236-101-0102	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок	кг	86,356	435		37 565		37 565		40 570
				–		–		–	3 005	

Итого по разделу 2 Добавить	**3 557 174**
Итого по локальной смете	**4 658 551**
Понижающий коэффициент	**0,95**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**4 425 632,70**
НДС (12 %)	531 075,92
Всего с учетом НДС 12%	**4 956 708,62**

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиев Е.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Аймереке", БИН 930540000893

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "СК НУРТАС-ГХ", БИН 091040005514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Есимханов Т.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
21-04
Форма

Заказчик: **КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 85/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 22.02.2022 г.

Акт №3
приемки выполненных работ от "14"мая 2022 года
по Локальной смете №2-1-2 Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	32	2068,47	19,69	66 191	630	51 951	9 974	82 258
					425,3	7,59	13 610	243	–	6 093	
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	61,5	1644,85	19,69	101 158	1 211	73 791	19 169	129 953

				425,3	7,59	26 156	467	–	9 626	
3	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %	кВт	0	17448,57	171,68	0	0	0	0	0
					881,14	81,6	0	0	–	0	
4	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	12	481,58	–	5 779	–	3 558	1 598	7 967
					185,04	–	2 220	–	–	590	
5	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР=72 %	шт.	12	1245	–	14 940	–	–	10 757	27 753
					1245	–	14 940	–	–	2 056	
6	245-405-0902	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6 °С до 30 °С, Дизайн, М28х1,5	шт.	12	4592		55 104		55 104		59 512
					–		–		–	4 408	
7	242-303-0703	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	3767		45 204		45 204		48 820
					–		–		–	3 616	
8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	12	2300,25	91,55	27 603	1 099	3 290	16 838	47 996
					1934,52	14,32	23 214	172	–	3 555	
9	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	1492		17 904		17 904		19 336
					–		–		–	1 432	

10	242-203-1105	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	9371		37 484		37 484		40 483
					–		–		–	2 999	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	29	94,51	2,66	2 741	77	1 273	1 007	4 048
					47,94	0,28	1 390	8	–	300	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	58	80,99	1,89	4 697	110	2 962	1 182	6 350
					28,03	0,28	1 626	16	–	470	
13	1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=72 %	шт.	3	1142,17	461,56	3 427	1 385	–	1 922	5 776
					680,61	209,36	2 042	628	–	428	
14	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=72 %	отверстие	11	425,76	176,61	4 683	1 943	–	2 632	7 900
					249,15	83,06	2 741	914	–	585	
15	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	6	1637,77	77,5	9 827	465	7 479	1 511	12 245
					313,76	35,8	1 883	215	–	907	
16	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	93,5	92,66	1,17	8 664	109	66	6 111	15 957
					90,78		8 488	0	–	1 182	
		Итого по разделу 1					**516 354**				

Раздел 2 Вентиляция

17	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6639,99	43,02	42 496	275	30 986	8 168	54 717
					1755,45	17,12	11 235	110	–	4 053	
18	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=72 %	решетка	10	1809,34	34,24	18 093	342	3 927	10 056	30 401
					1382,44	14,32	13 824	143	–	2 252	
19	1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий НР=72 %	шт.	1	1142,17	461,56	1 142	462	–	641	1 926
					680,61	209,36	681	209	–	143	
		Итого по разделу 2					**87 044**				
	Раздел 3 Демонтаж										
20	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	32	739,05	5,61	23 650	180	1 759	15 679	42 475
					678,48	2,04	21 711	65	–	3 146	
21	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	60	429,63	3,28	25 778	197	1 915	17 091	46 298
					394,43	1,2	23 666	72	–	3 430	
22	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	11	1177,09	52,89	12 948	582	–	9 116	23 829
					1124,2	26,84	12 366	295	–	1 765	
		Итого по разделу 3					**112 602**				
	Раздел 2 Добавить										
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	24,6	1174,26	16,85	28 887	415	11001	12682	44 894
					710,21	5,82	17 471	143	–	3 326	

2 245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	164	2155	353 420	353420		381 694
				–	–	–	28 274	

Итого по разделу 2 Добавить **426 588**

Итого по локальной смете **1 142 588**
Понижающий коэффициент **0,95**
Итого с учетом понижающего коэффициента **1 085 458,93**
НДС (12 %) 130 255,07
Всего с учетом НДС 12% **1 215 714,00**

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиев Е.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Аймереке", БИН 930540000893

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "СК НУРТАС-ГХ", БИН 091040005514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Есимханов Т.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
21-04
Форма

Заказчик: **КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 85/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 22.02.2022 г.

Акт №4
приемки выполненных работ от "14"мая 2022 года
по Локальной смете №2-1-3 Электротехнические решения

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Низковольтное оборудование										
1	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	5819,44	95,87	5 819	96	1 263	3 237	9 781
					4461	34,77	4 461	35	–	725	
2	247-201-0306	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13471		13 471		13 471		14 549

				–		–		–	1 078	
3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	3047,03	22,49	12 188	90	6 458	4 061	17 549
				1410		5 640	0	–	1 300	
4 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1 965		1 965		2 122
				–		–		–	157	
5 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4 609		4 609		4 978
				–		–		–	369	
6 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1 244		1 244		1 344
				–		–		–	100	
7 247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	899,5		1 799		1 799		1 943
				–		–		–	144	
8 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1406,78	86,18	1 407	86	27	957	2 553
				1293,69	34,77	1 294	35	–	189	
9 247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027		65 027		65 027		70 229
				–		–		–	5 202	
	Итого по разделу 1					**125 048**				

Раздел 2 Светотехническое оборудование

10	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР=72 %	шт.	18	3664,87	1290,95	65 968	23 237	3 652	38 807	113 157
					2171,02	823,33	39 078	14 820	–	8 382	
11	247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	18	4277		76 986		76 986		83 145
							0		–	6 159	
12	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	8	2392,7	1038,56	19 142	8 308	1 078	11 074	32 633
					1219,34	703,28	9 755	5 626	–	2 417	
13	247-102-0312	ДБО88-12-041 CDR (прим.)	шт.	1	8015		8 015		8 015		8 656
							0		–	641	
14	247-102-1420	ДБО85-16-241 Tablette EM1 850 (прим.)	шт.	7	8651		60 557		60 557		65 402
							0		–	4 845	
15	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1443,43	140,81	4 330	422	250	2 718	7 612
					1219,34	38,94	3 658	117	–	564	
16	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	927		2 781		2 781		3 003
							0		–	222	
17	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	19116		57 348		57 348		61 936
							0		–	4 588	
		Итого по разделу 2					**375 544**				

Раздел 4 Электроустановочные устройства

20	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	6	447,59	3,45	2 686	21	77	1 868	4 918
					431,23	1,39	2 587	8	–	364	
21	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	345		1 380		1 380		1 490
					–		–		–	110	
22	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	396		792		792		855
					–		–		–	63	
23	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	4	447,59	3,45	1 790	14	52	1 246	3 279
					431,23	1,39	1 725	6	–	243	
24	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	368		1 472		1 472		1 590
					–		–		–	118	
25	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	8	534,39	3,45	4 275	28	203	2 920	7 771
					505,58	1,39	4 045	11	–	576	
26	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	636		5 088		5 088		5 495
					–		–		–	407	
		Итого по разделу 4					**25 398**				

Раздел 5 Электромонтажные изделия

29	243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	100 шт.	0,594	440		261		297		282
					–		–		–	21	
		Итого по разделу 5					**282**				
	Раздел 2 Добавить										
8	1308-0103-0502	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	7069,94	970,84	7 070	971	371	4385	12 371
					5728	362,02	5 728	362	–	916	
72	295-000-0001 (пл)	Ящик силовой ЯРВ -6123 250А	шт	1	31786		31 786		31786		34 329
					–		–		–	2 543	
73	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	5	745,26	409,6	3 726	2 048	318	1498	5 642
					272,08	143,91	1 360	720	–	418	
74	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	55	384,67	163,57	21 157	8 996	3497	8303	31 817
					157,52	52,14	8 664	2 868	–	2 357	
75	243-110-1110	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х95 (ок)-1	км	0,005	2441574		12 208		12208		13 184
					–		–		–	977	
76	243-110-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	км	0,055	360701		19 839		19839		21 426
					–		–		–	1 587	
		Итого по разделу 2 Добавить					**118 769**				

Итого по локальной смете	**645 041**
Понижающий коэффициент	**0,95**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**612 789,11**
НДС (12 %)	73 534,69
Всего с учетом НДС 12%	**686 323,79**

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиев Е.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Аймереке", БИН 930540000893

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "СК НУРТАС-ГХ", БИН 091040005514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Есимханов Т.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
21-04
Форма

Заказчик: **КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 85/1**
(полное наименование, оизнес идентификационныи номер или индивидуальныи идентификационныи номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 22.02.2022 г.

Акт №5
приемки выполненных работ от "14"мая 2022 года
по Локальной смете №2-1-4 Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодное водоснабжение В1										
1	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	8	2300,25	91,55	18 402	732	2 193	11 226	31 998
					1934,52	14,32	15 476	115	–	2 370	
2	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	1492		11 936		11 936		12 891

5	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2	94,51	2,66	189	5	88	70	280
					47,94	0,28	96	1	–	21	
6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	4	80,99	1,89	324	8	204	81	437
					28,03	0,28	112	1	–	32	
7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537		537		537		580
					–		–		–	43	
10	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72 %	счетчик (водомер)	1	24181,8	31	24 182	31	23 583	420	26 570
					568,26	14,32	568	14	–	1 968	
		Итого по разделу 1					**72 756**				

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3

11	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	6	2300,25	91,55	13 802	549	1 645	8 419	23 999
					1934,52	14,32	11 607	86	–	1 778	
12	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	1492		8 952		8 952		9 668
					–		–		–	716	
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2	94,51	2,66	189	5	88	70	280
					47,94	0,28	96	1	–	21	
16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 %	м2	4	80,99	1,89	324	8	204	81	437
					28,03	0,28	112	1	–	32	

20	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72 %	счетчик (водомер)	1	24181,8	31	24 182	31	23 583	420	26 570
					568,26	14,32	568	14	–	1 968	
		Итого по разделу 2					**60 954**				
	Раздел 3 Канализация К1										
22	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5	1539,22	3,5	7 696	18	3 515	3 002	11 554
					832,72	1,13	4 164	6	–	856	
24	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	771		771		771		833
					–		–		–	62	
25	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	39		39		39		42
					–		–		–	3	
28	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	0,2	94,51	2,66	19	1	9	7	28
					47,94	0,28	10	0	–	2	
29	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 %	м2	0,4	80,99	1,89	32	1	20	8	43
					28,03	0,28	11	0	–	3	
		Итого по разделу 3					**12 497**				
	Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование										
37	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	2	3109,94	98,89	6 220	198	437	4 089	11 134
					2792,4	47,07	5 585	94	–	825	

38	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	785		1 570		1 570		1 696
					–		–		–	126	
39	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	2	8640,07	–	17 280	–	15 275	1 444	20 222
					1002,4	–	2 005	–	–	1 498	
40	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	2	3860,96	196,69	7 722	393	1 068	4 643	13 354
					3130,2	94,19	6 260	188	–	989	
41	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	0,4	767,36	–	307	–	159	107	447
					370,36	–	148	–	–	33	
42	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	2	1928,25	246,5	3 857	493	528	2 209	6 551
					1417,68	116,33	2 835	233	–	485	
43	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	785		1 570		1 570		1 696
					–		–		–	126	
44	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	2	11045,07	–	22 090	–	20 085	1 444	25 417
					1002,4	–	2 005	–	–	1 883	
		Итого по разделу 4					**80 516**				

Раздел 2 Добавить

2	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879	17 758	17758	19 179
					–	–	–	1 421
3	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8876	17 752	17752	19 172
					–	–	–	1 420
4	244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	1	10810	10 810	10810	11 675
					–	–	–	865
5	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977	3 977	3977	4 295
					–	–	–	318

Итого по разделу 2 Добавить	**54 321**
Итого по локальной смете	**281 044**
Понижающий коэффициент	**0,95**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**266 991,76**
НДС (12 %)	32 039,01
Всего с учетом НДС 12%	**299 030,72**

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727

(наименование организации, БИН)

Руководитель _____ **Калиев Е.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Аймереке", БИН 930540000893

(наименование организации, БИН)

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, БИН)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "СК НУРТАС-ГХ", БИН 091040005514

(наименование организации,БИН)

Директор _____ **Есимханов Т.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
21-04
Форма

Заказчик: **КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 85/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 22.02.2022 г.

Акт №6
приемки выполненных работ от "14"мая 2022 года
по Локальная смета №2-1-5 Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	35192,93	1,92	35 193	2	346	21 255	60 964
					34845		34 845	0	–	4 516	

2	248-303-0107	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27905		27 905		27 905		30 137
							0		–	2 232	
3	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	58134,62	1,92	58 135	2	563	35 118	100 713
					57570		57 570	0	–	7 460	
4	248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	21412		21 412		21 412		23 125
							0		–	1 713	
5	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61 %	шт.	2	2834,63	–	5 669	–	405	3 211	9 591
					2632	–	5 264	–	–	710	
6	248-303-0603	Прибор управления оповещением модели Рокот-3	шт.	2	5687		11 374		11 374		12 284
							0		–	910	
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	3	3047,81	22,97	9 143	69	4 845	3 046	13 165
					1410		4 230	0	–	975	
8	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	3	1762		5 286		5 286		5 709
							0		–	423	
9	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	9	2935,07	1,92	26 416	17	622	15 723	45 510

				2864		25 776	0	–	3 371	
10	248-302-0205	Извещатели пожарные дымовые двухточечные модели ДИП-34А-04	шт.	9	3910		35 190		35 190		38 005
							0		–	2 815	
11	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР=61 %	шт.	1	7907,89	–	7 908	–	748	4 368	13 258
					7160	–	7 160	–	–	982	
12	248-307-0106	Шкаф пожарный	шт.	1	22452		22 452		22 452		24 248
							0		–	1 796	
13	261-921-0149	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	15000		30 000		30 000		32 400
							0		–	2 400	
14	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	35192,93	1,92	35 193	2	346	21 255	60 964
					34845		34 845	0	–	4 516	
15	248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	27197		27 197		27 197		29 373
							0		–	2 176	
16	248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	3	277		831		831		897
							0		–	66	
17	1310-0701-0105	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8890,23	1,56	8 890	2	135	5 340	15 369
					8754		8 754	0	–	1 138	
18	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11667		11 667		11 667		12 600

						0		–	933	
19	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	24259		24 259		24 259		26 200
						0		–	1 941	
20	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	332,63	–	998	–	122	534	1 654
					291,87	–	876	–	–	123	
21	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	2	330		660		660		713
						0		–	53	
22	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	1	732		732		732		791
						0		–	59	
23	1310-0203-0104	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах. Монтаж оборудования НР=61 %	комплект	1	4623,51	–	4 624	–	1 616	1 834	6 974
					3007,2	–	3 007	–	–	517	
24	248-401-0101	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913		10 913		10 913		11 786
						0		–	873	
		Итого по разделу 1					**576 429**				

Раздел 2 Кабельная продукция

25	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	95,4	342,89	154,69	32 712	14 757	4 293	13 236	49 624
					143,2	49,5	13 661	4 722	–	3 676	
26	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,09731	113815		11 075		11 075		11 961
					–		–		–	886	
		Итого по разделу 2					**61 585**				
	Раздел 3 Кабель-несущая продукция										
27	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	1,4	380,04	15,07	532	21	84	311	911
					304,92	3,83	427	5	–	67	
28	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1,428	53		76		76		82
					–		–		–	6	
29	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	90	305,93	4,21	27 534	379	1 355	18 595	49 819
					286,67	0,29	25 800	26	–	3 690	
30	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	91,8	84		7 711		7 711		8 328
					–		–		–	617	
		Итого по разделу 3					**59 139**				
		Итого по локальной смете					**697 153**				
		Понижающий коэффициент					**0,95**				

Итого с учетом понижающего коэффициента	**662 295,32**
НДС (12 %)	79 475,44
Всего с учетом НДС 12%	**741 770,75**

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиев Е.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Аймереке", БИН 930540000893

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "СК НУРТАС-ГХ", БИН 091040005514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Есимханов Т.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
21-04
Форма

Заказчик: **КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 85/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 22.02.2022 г.

Акт №7
приемки выполненных работ от "14"мая 2022 года
по Локальная смета №2-1-6 Охранная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	35192,93	1,92	35 193	2	346	21 255	60 964
					34845		34 845	0	–	4 516	
2	248-303-0107	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27905		27 905		27 905		30 137

				–		–		–	2 232	
3	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	58134,62	1,92	58 135	2	563	35 118	100 713
					57570		57 570	0	–	7 460	
4	248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	21412		21 412		21 412		23 125
					–		–		–	1 713	
5	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=61 %	шт.	1	1398,16	3,92	1 398	4	18	840	2 417
					1376,68		1 377	0	–	179	
6	248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	1	1530		1 530		1 530		1 652
					–		–		–	122	
7	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=61 %	шт.	1	1099	–	1 099	–	–	670	1 911
					1099	–	1 099	–	–	142	
8	261-921-0162	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748		4 748		4 748		5 128
					–		–		–	380	
9	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	1563,63	–	3 127	–	263	1 747	5 264
					1432	–	2 864	–	–	390	

10	248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	2	2410		4 820		4 820		5 206
					–		–		–	386	
11	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=61 %	шт.	4	1398,47	4,23	5 594	17	70	3 360	9 670
					1376,68	0,14	5 507	1	–	716	
12	248-301-0602	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) двойной технологии и комбинированный модели DG 467, потолочной установки	шт.	4	10589		42 356		42 356		45 744
					–		–		–	3 388	
13	1310-0701-0108	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	12926,87	1,56	12 927	2	141	7 798	22 383
					12784		12 784	0	–	1 658	
14	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	24259		24 259		24 259		26 200
					–		–		–	1 941	
15	248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	3	277		831		831		897
					–		–		–	66	
16	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	332,63	–	998	–	122	534	1 655
					291,87	–	876	–	–	123	
17	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	2	330		660		660		713
					–		–		–	53	

18	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	1	732		732		732		791
					–		–		–	59	
19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	79,5	342,89	154,69	27 260	12 298	3 578	11 030	41 353
					143,2	49,5	11 384	3 935	–	3 063	
20	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,08109	113815		9 229		9 229		9 968
					–		–		–	738	
21	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	76,4	380,04	15,07	29 035	1 151	4 588	16 984	49 701
					304,92	3,83	23 296	293	–	3 682	
22	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	76,5	32		2 448		2 448		2 644
					–		–		–	196	
23	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1,428	53		76		76		82
					–		–		–	6	
24	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	5	305,93	4,21	1 530	21	75	1 032	2 767
					286,67	0,29	1 433	1	–	205	
25	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	5,1	84		428		428		463
					–		–		–	34	

Итого по смете	**451 546**
Итого по локальной смете	**451 546**
Понижающий коэффициент	**0,95**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**428 968,71**
НДС (12 %)	51 476,24
Всего с учетом НДС 12%	**480 444,95**

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиев Е.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Аймереке", БИН 930540000893

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "СК НУРТАС-ГХ", БИН 091040005514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Есимханов Т.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
21-04
Форма

Заказчик: **КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 85/1**
(полное наименование, оизнес идентификационныи номер или индивидуальныи идентификационныи номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834, Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт помещений КГУ "Детско - молодежный центр спорта", отдел физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, по адресу: ул. Торайгырова, 18
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 22.02.2022 г.

Акт №8
приемки выполненных работ от "14"мая 2022 года
по Локальной смете №2-1-7 Система охранного видеонаблюдения

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР=61 %									
			камера	4	5238,45	10,54	20 954	42	–	12 756	36 407
					5227,91		20 912	0	–	2 697	

2	248-402-0101	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	4	32559		130 236		130 236		140 655
					–		–		–	10 419	
3	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР=75 %	шт.	1	1694	496	1 694	496	–	1 070	2 985
					1198	229,12	1 198	229	–	221	
4	248-403-0101	Видеорегистратор 4-х канальный	шт.	1	42176		42 176		42 176		45 550
					–		–		–	3 374	
5	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	100783		100 783		100 783		108 846
					–		–		–	8 063	
6	261-921-0151	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	415000		415 000		415 000		448 200
					–		–		–	33 200	
7	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,00408	172302		703		703		759
					–		–		–	56	
8	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,00204	172302		351		351		380
					–		–		–	28	
9	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	78892		78 892		78 892		85 203
					–		–		–	6 311	

10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	88	342,89	154,69	30 174	13 613	3 960	12 210	45 775
					143,2	49,5	12 602	4 356	–	3 391	
11	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,08976	102442		9 195		9 195		9 931
					–		–		–	736	
12	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	2,2	380,04	15,07	836	33	132	489	1 431
					304,92	3,83	671	8	–	106	
13	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,224	27		33		33		36
					–		–		–	3	
14	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1,02	53		54		54		58
					–		–		–	4	
15	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	80	305,93	4,21	24 474	337	1 204	16 529	44 283
					286,67	0,29	22 934	23	–	3 280	
16	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	81,6	173		14 117		14 117		15 246
					–		–		–	1 129	

17 247-202-0421	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	4	143	572	572		618
				–	–	–	46	

Итого по смете	**986 362**
Итого по локальной смете	**986 362**
Понижающий коэффициент	**0,95**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**937 044,22**
НДС (12 %)	112 445,31
Всего с учетом НДС 12%	**1 049 489,53**

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-молодежный центр спорта" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара, БИН 111040006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Калиев Е.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Аймереке", БИН 930540000893

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "СК НУРТАС-ГХ", БИН 091040005514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Есимханов Т.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)