ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района
ДОГОВОР: №24 от 20.05.2021 г.

Р Е Е С Т Р №4

актов выполненных работ за май 2022 года

№	Наименование	Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге	Итого по акту в текущих ценах, тенге	В том числе НДС, тенге
1	Акт №4	73 876 292,35	73 876 292,35	7 915 317,04
	ИТОГО к оплате за май	**73 876 292,35**	**73 876 292,35**	**7 915 317,04**

Сдал:
Директор ТОО «Байсын-А» _____ **Ж.Калмагамбетова**

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
_____ **В.Е.Шерстюков**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Строительство нового водопровода по проекту Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	20.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение 3-х сел Узункольского района Костанайской области	170 472 692,35	65 960 975,31	65 960 975,31	-	-	-	-	-	7 915 317,04	73 876 292,35
Всего к оплате:	**170 472 692,35**	**65 960 975,31**	**65 960 975,31**						**7 915 317,04**	**73 876 292,35**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
БИН 060140006627
Шерстюков В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г
Мадиев Ж.И.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Строительство нового водопровода по проекту Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

Акт выполненных работ №4
за май 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Наружные сети водоснабжения от 1 до 14												
РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя												
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/	м3 грунта	4663		26,87	26,87	125308,80	125308,80	--	35490,65	173663,41
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,57	--	49292,57		12863,96	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/	м3 грунта	4663		46,51	46,51	216898,14	216898,14	--	61431,09	300595,57
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	85320,96		22266,34	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /рекультивация ППС/	м3 грунта	4663		26,87	26,87	125308,80	125308,80	--	35490,65	173663,41
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,57	--	49292,57		12863,96	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/	м3 грунта	4663		46,51	46,51	216898,14	216898,14	--	61431,09	300595,57
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	85320,96		22266,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					684413,88	684413,88	--	193843,49	948517,96
								--	269227,07	--	70260,59	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					684413,88				
		Всего заработная плата	Тенге						269227,07			
		Накладные расходы	Тенге					193843,49				
		Сметная прибыль	Тенге					70260,59				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					948517,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140,08
		Сметная заработная плата	Тенге						269227,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					948517,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140,08
		Сметная заработная плата	Тенге					269227,07			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	11036	155,05	146,68	1711174,18	1618760,48	–	361288,59	2238259,79
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	37,09	92413,70	409376,01		165797,02	
6	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	2666	170,56	161,35	454710,89	430153,77	–	96005,34	594773,53
		НР - 72%; СП - 8%			9,21	40,80	24557,12	108783,62		44057,30	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	286	2010,62	–	575038,46	–	–	414027,69	1068191,45
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	–	575038,46	–		79125,29	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	129	2312,22	–	298276,07	–	–	214758,77	554077,63
		НР - 72%; СП - 8%			2312,22	–	298276,07	–		41042,79	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	709	873,83	–	619544,05	–	–	446071,72	1150865,00
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	–	619544,05	–		85249,26	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12832	18,57	18,57	238249,18	238249,18	–	67478,25	330185,62
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,30	–	93719,80		24458,19	
11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12832	8,21	8,21	105331,22	105331,22	–	29832,49	145976,80
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,23	–	41434,01		10813,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9707	1,12	1,12	10908,53	10908,53	–	3089,57	15117,96
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,44	–	4291,08		1119,85	
13	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	928	1284,14	1284,14	1191681,92	1191681,92	–	540795,34	1871075,44
		НР - 72%; СП - 8%			–	809,38	–	751104,64		138598,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5204914,50	3595085,09	–	2173347,77	7968523,25
							1609829,41	1408709,16	–	590260,98	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5204914,50				
	Всего заработная плата		Тенге					3018538,56			
		Накладные расходы	Тенге				2173347,77				
		Сметная прибыль	Тенге				590260,98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7968523,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2754,24
		Сметная заработная плата	Тенге					3018538,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7968523,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2754,24
		Сметная заработная плата	Тенге					3018538,56			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
		Трубопроводы полиэтиленовые									
33	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2	359371,38	107445,94	718742,76	214891,88	6822,88	553012,06	1373495,21
		НР - 99%; СП - 8%			248514,00	30785,02	497028,00	61570,04		101740,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				718742,76	214891,88	6822,88	553012,06	1373495,21
							497028,00	61570,04	–	101740,39	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				718742,76				
	Материалы		Тенге				6822,88				
	Всего заработная плата		Тенге					558598,04			
		Накладные расходы	Тенге				553012,06				
		Сметная прибыль	Тенге				101740,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1373495,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441,66
		Сметная заработная плата	Тенге					558598,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1373495,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441,66
		Сметная заработная плата	Тенге					558598,04			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10290536,41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2106857,41				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4494390,85			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1739506,27			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6822,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2920203,32	
		- Сметная прибыль	Тенге							762261,96	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Наружные сети водоснабжения от НС до ПК170

РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя

1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/**	м3 грунта	11142	26,87	26,87	299418,97	299418,97	–	84803,10	414959,83
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,57	–	117782,08		30737,77	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/**	м3 грунта	11142	46,51	46,51	518267,01	518267,01	–	146786,46	718257,74
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,30	–	203870,08		53204,28	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/**	м3 грунта	11142	26,87	26,87	299418,97	299418,97	–	84803,10	414959,83
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,57	–	117782,08		30737,77	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/**	м3 грунта	11142	46,51	46,51	518267,01	518267,01	–	146786,46	718257,74
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,30	–	203870,08		53204,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1635372,00	1635372,00	–	463179,11	2266435,15
							–	643304,32	–	167884,08	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1635372,00				
		Всего заработная плата	Тенге					643304,32			
		Накладные расходы	Тенге				463179,11				
		Сметная прибыль	Тенге				167884,08				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2266435,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334,71
		Сметная заработная плата	Тенге					643304,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2266435,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334,71
		Сметная заработная плата	Тенге					643304,32			

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	34047	155,05	146,68	5279118,09	4994014,00	–	1114606,06	6905222,09
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	37,09	285104,13	1262959,85		511497,93	
6	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1528	196,76	186,20	300651,72	284513,60	–	63424,88	393202,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,56	47,09	16138,12	71951,99		29126,13	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1013	2010,62	–	2036762,11	–	–	1466468,72	3783489,30
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	–	2036762,11	–		280258,47	
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	70	3237,89	–	226652,16	–	–	163189,56	421029,05
		НР - 72%; СП - 8%			3237,89	–	226652,16	–		31187,34	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2813	873,83	–	2458078,16	–	–	1769816,28	4566126,00
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	–	2458078,16	–		338231,56	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31555	18,57	18,57	585875,37	585875,37	–	165934,87	811955,06
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,30	–	230465,10		60144,82	
11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	31555	8,21	8,21	259018,59	259018,59	–	73360,68	358969,61
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,23	–	101889,83		26590,34	
12	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	27222	1,12	1,12	30591,54	30591,54	–	8664,31	42396,31
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,44	–	12033,76		3140,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11176747,75	6154013,06	–	4825465,36	17282390,16
							5022734,69	1679300,53	–	1280177,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11176747,75				
	Всего заработная плата		Тенге					6702035,22			
		Накладные расходы	Тенге				4825465,36				
		Сметная прибыль	Тенге				1280177,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17282390,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6007,76
		Сметная заработная плата	Тенге					6702035,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17282390,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6007,76
		Сметная заработная плата	Тенге					6702035,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
		Трубопроводы полиэтиленовые									
37	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	5,7	560184,29	197559,11	3193050,45	1126086,93	14541,73	2356173,48	5993161,85
		НР - 99%; СП - 8%			360074,00	57465,16	2052421,80	327551,41		443937,91	
39	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,704	560184,29	197559,11	394369,74	139081,61	1796,03	291008,09	740208,06
		НР - 99%; СП - 8%			360074,00	57465,16	253492,10	40455,47		54830,23	
40	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	711,04	3594,00	--	2555477,76	--	2555477,76	--	2759916,00
		СП - 8%			--	--	--	--		204438,22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6142898,00**	**1265168,54**	**2571815,52**	**2647181,57**	**9493285,89**
							2305913,90	**368006,88**	--	**703206,36**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3587420,19**				
	Материалы		Тенге				**16337,76**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2673920,78**			
		Накладные расходы	Тенге				**2647181,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**498768,14**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6733369,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2151,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2673920,78**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2555477,76**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2555477,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**204438,22**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2759916,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9493285,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2151,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2673920,78**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29042111,19**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7328648,59**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9054553,55**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2690611,73**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2571815,52**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7935826,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2151267,50**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Наружные сети водоснабжения от ПК170 до 56

РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/	м3 грунта	3964	26,87	26,87	106524,57	106524,57	–	30170,48	147630,66
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,57	–	41903,44		10935,60	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/	м3 грунта	3964	46,51	46,51	184384,35	184384,35	–	52222,36	255535,24
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,30	–	72531,05		18928,54	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/	м3 грунта	3964	26,87	26,87	106524,57	106524,57	–	30170,48	147630,66
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,57	–	41903,44		10935,60	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/	м3 грунта	3964	46,51	46,51	184384,35	184384,35	–	52222,36	255535,24
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,30	–	72531,05		18928,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				581817,84	581817,84	–	164785,67	806331,80
							–	228868,99	–	59728,28	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				581817,84				
	Всего заработная плата		Тенге					228868,99			
		Накладные расходы	Тенге				164785,67				
		Сметная прибыль	Тенге				59728,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				806331,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,08
		Сметная заработная плата	Тенге					228868,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				806331,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,08
		Сметная заработная плата	Тенге					228868,99			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8382	155,05	146,68	1299661,29	1229471,76	–	274403,85	1699990,35
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	37,09	70189,53	310926,94		125925,21	
6	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3481	170,56	161,35	593716,66	561652,39	–	125354,31	776596,64
		НР - 72%; СП - 8%			9,21	40,80	32064,27	142038,93		57525,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1447	196,76	186,20	284714,04	269431,40	–	60062,70	372358,88
		НР - 72%; СП - 8%			10,56	47,09	15282,64	68137,78		27582,14	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	72	2010,62	–	144764,93	–	–	104230,75	268915,33
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	–	144764,93	–		19919,65	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	166	2010,62	–	333763,58	–	–	240309,78	619999,23
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	–	333763,58	–		45925,87	
10	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45	3237,89	–	145704,96	–	–	104907,57	270661,53
		НР - 72%; СП - 8%			3237,89	–	145704,96	–		20049,00	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	925	873,83	–	808290,90	–	–	581969,45	1501481,18
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	–	808290,90	–		111220,83	
12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12047	18,57	18,57	223674,24	223674,24	–	63350,26	309986,46
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,30	–	87986,47		22961,96	
13	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12047	8,21	8,21	98887,56	98887,56	–	28007,48	137046,64
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,23	–	38899,28		10151,60	
14	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9622	1,12	1,12	10813,01	10813,01	–	3062,52	14985,57
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,44	–	4253,50		1110,04	
15	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1369	1284,14	1284,14	1757987,66	1757987,66	–	797789,68	2760239,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1447	196,76	186,20	284714,04	269431,40	–	60062,70	372358,88
		НР - 72%; СП - 8%			10,56	47,09	15282,64	68137,78		27582,14	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	72	2010,62	–	144764,93	–	–	104230,75	268915,33
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	–	144764,93	–		19919,65	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	166	2010,62	–	333763,58	–	–	240309,78	619999,23
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	–	333763,58	–		45925,87	
10	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45	3237,89	–	145704,96	–	–	104907,57	270661,53
		НР - 72%; СП - 8%			3237,89	–	145704,96	–		20049,00	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	925	873,83	–	808290,90	–	–	581969,45	1501481,18
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	–	808290,90	–		111220,83	
12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12047	18,57	18,57	223674,24	223674,24	–	63350,26	309986,46
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,30	–	87986,47		22961,96	
13	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12047	8,21	8,21	98887,56	98887,56	–	28007,48	137046,64
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,23	–	38899,28		10151,60	
14	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9622	1,12	1,12	10813,01	10813,01	–	3062,52	14985,57
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,44	–	4253,50		1110,04	
15	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1369	1284,14	1284,14	1757987,66	1757987,66	–	797789,68	2760239,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	809,38	–	1108041,22		204462,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5701978,82**	**4151918,00**	–	**2383448,35**	**8732261,35**
							1550060,80	**1760284,12**	–	**646834,17**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5701978,82**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3310344,93**			
		Накладные расходы	Тенге				**2383448,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**646834,17**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8732261,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3111,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3310344,93**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8732261,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3111,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3310344,93**			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
		Трубопроводы полиэтиленовые									
35	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,1**	**560184,29**	**197559,11**	**1176387,00**	**414874,13**	**5357,48**	**868063,91**	**2208007,00**
		НР - 99%; СП - 8%			**360074,00**	**57465,16**	**756155,40**	**120676,84**		**163556,07**	
36	**С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2121**	**3594,00**	–	**7622874,00**	–	**7622874,00**	–	**8232703,92**
		СП - 8%			–	–	–	–		**609829,92**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8799261,00**	**414874,13**	**7628231,48**	**868063,91**	**10440710,92**
							756155,40	**120676,84**	–	**773385,99**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1176387,00**				
	Материалы		Тенге				**5357,48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**876832,24**			
		Накладные расходы	Тенге				**868063,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**163556,07**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2208007,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**705,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**876832,24**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7622874,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7622874,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**609829,92**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8232703,92**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**10440710,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**705,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**876832,24**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19979304,06**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2306216,20**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5148610,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2109830,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7628231,48**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3416297,94**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1479948,45	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Наружные сети водоснабжения от 31 до 67

РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя

1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/	м3 грунта	1922	26,87	26,87	51649,91	51649,91	–	14628,57	71580,76
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,57	–	20317,46		5302,28	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/	м3 грунта	1922	46,51	46,51	89401,29	89401,29	–	25320,73	123899,78
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,30	–	35167,68		9177,76	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/	м3 грунта	1922	26,87	26,87	51649,91	51649,91	–	14628,57	71580,76
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,57	–	20317,46		5302,28	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/	м3 грунта	1922	46,51	46,51	89401,29	89401,29	–	25320,73	123899,78
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,30	–	35167,68		9177,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				282102,40	282102,40	–	79898,60	390961,08
							–	110970,28	–	28960,08	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282102,40				
	Всего заработная плата		Тенге					110970,28			
		Накладные расходы	Тенге				79898,60				
		Сметная прибыль	Тенге				28960,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				390961,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57,74
		Сметная заработная плата	Тенге					110970,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				390961,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57,74
		Сметная заработная плата	Тенге					110970,28			

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4175	155,05	146,68	647349,78	612389,00	–	136678,13	846750,15
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	37,09	34960,78	154869,95		62722,23	
6	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	972	196,76	186,20	191252,28	180986,40	–	40346,20	250126,35
		НР - 72%; СП - 8%			10,56	47,09	10265,88	45770,51		18527,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	123	2010,62	--	247306,75	--	--	178060,86	459397,02
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	--	247306,75	--		34029,41	
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37	3237,89	--	119801,86	--	--	86257,34	222543,93
		НР - 72%; СП - 8%			3237,89	--	119801,86	--		16484,74	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	344	873,83	--	300596,83	--	--	216429,72	558388,68
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	--	300596,83	--		41362,12	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4703	18,57	18,57	87319,66	87319,66	--	24731,16	121014,88
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,30	--	34348,83		8964,07	
11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4703	8,21	8,21	38604,48	38604,48	--	10933,78	53501,32
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,23	--	15185,80		3963,06	
12	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4026	1,12	1,12	4524,34	4524,34	--	1281,41	6270,21
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,44	--	1779,73		464,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1636756,00**	**923823,88**	--	**694718,58**	**2517992,53**
							712932,10	**251954,83**	--	**186517,97**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1636756,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**964886,92**			
		Накладные расходы	Тенге				**694718,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**186517,96**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2517992,53**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**850,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**964886,92**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2517992,53**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**850,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**964886,92**			

РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы полиэтиленовые									
33	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1**	**560184,29**	**197559,11**	**560184,29**	**197559,11**	**2551,18**	**413363,77**	**1051431,90**
		НР - 99%; СП - 8%			**360074,00**	**57465,16**	**360074,00**	**57465,16**		**77883,84**	
34	**С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1010**	**3594,00**	**–**	**3629940,00**	**–**	**3629940,00**	**–**	**3920335,20**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**290395,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4190124,29**	**197559,11**	**3632491,18**	**413363,77**	**4971767,10**
							360074,00	**57465,16**	**–**	**368279,04**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**560184,29**				
	Материалы		Тенге				**2551,18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**417539,16**			
		Накладные расходы	Тенге				**413363,77**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77883,84**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1051431,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**335,89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**417539,16**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3629940,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3629940,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**290395,20**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3920335,20**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4971767,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**335,89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**417539,16**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7880720,71**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1073006,10**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1403485,39**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**420390,27**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3632491,18**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1187981,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**583757,09**	

		ИТОГО ПО АКТУ:										67 192 672,37
		в т.ч.оборудование										0,00
		Временные здания и сооружения 2,9%										1 948 587,50
		Итого:										69 141 259,87
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%										2 281 661,58
		Итого:										71 422 921,44
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										1 428 458,43
		ИТОГО										72 851 379,87
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 88% К=1,0										64 109 214,29
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 12% К=1,0501698										9 180 758,28
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9								65 960 975,32
		Налог на добавленную стоимость-12%										7 915 317,04

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										73 876 292,35

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "
БИН 060140006627
_____ Шерстюков В.Н.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г
_____ Малиев Ж.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.