ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районе Шанхая, Южный и по ул. Тажибаева, по ул. Бостандык в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно	
				финансирования		правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№55	25.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	184 281 907,51									
Всего за отчетный период		50072736,65							6 008 728,40	56 081 465,05

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Женсикбаев С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районе Шанхая, Южный и по ул. Тажибаева, по ул. Бостандык в г. Кызылорда

АКТ №3

выполненных работ за май месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструкция напорной канализации от КНС №30 "ОМЦ" до КНС №6 "Южный" в две нитки									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10308,9511	204,80	195,59	2111235	2016298	902	468148	2785733
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	94035	556170		206351	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	856,034816	225,27	215,15	192837	184172	76	42761	254446
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	59,35	8589	50802		18848	
3	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18422,2268	236,00	--	4347646	--		--	4695457
		СП - 8%			--	--	--	--		347812	
4	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3	856,034816	1184,04	1184,04	1013579	1013579	--	490044	1623913
		НР - 72%; СП - 8%			--	795,08	--	680616		120290	
19	2301-0501-1428 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 710x52,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,54	85644,00	--	4671024	--	4671024	--	5044706
		СП - 8%			--	--	--	--		373682	
36	1122-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы чугунные напорные, диаметр 300 мм. Демонтаж	км	1,4534	765870,38	337274,78	1113116	490195	--	749286	2011395
		НР - 99%; СП - 8%			428595,60	92152,31	622921	133934		148992	
37	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	88,6574	591,00	--	52397	--		--	56588
		СП - 8%			--	--	--	--		4192	

38	4101-0104-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	88,6574	454,00	--	40250	--		--	43470
		СП - 8%			--	--	--	--		3220	
39	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	конструкции	169,8	2867,17	1236,57	486846	209970	--	394792	952169
		НР - 108%; СП - 8%			1630,60	522,22	276876	88673		70531	
40	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ГПС. Разборка	м3	424,5	363,06	254,60	154118	108077	--	74903	247342
		НР - 108%; СП - 8%			108,46	54,92	46041	23313		18322	
41	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1069,74	97,00	--	103765	--		--	112066
		СП - 8%			--	--	--	--		8301	
42	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	1069,74	193,00	--	206460	--		--	222977
		СП - 8%			--	--	--	--		16517	

Реконструкция водовода по ул. Бостандык, ул.Сулейменова от пересечении ул.Желтоксан-Айтбаева до ул. Ауезова в г. Кызылорда.

1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2862,50932	204,80	195,59	586242	559878		129988	773528
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	26106	154432		57298	
11	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3	288,0315	1184,04	1184,04	341041	341041	--	164886	546401
		НР - 72%; СП - 8%			--	795,08	--	229008		40474	
33	2301-0201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	65855,00	--	355617	--	355617	--	384066
		СП - 8%			--	--	--	--		28449	
100	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	11,47	2867,17	1236,57	32886	14183	--	26668	64319
		НР - 108%; СП - 8%			1630,60	522,22	18703	5990		4764	
101	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ГПС. Разборка	м3	229,4	363,06	254,60	83285	58405	--	40477	133664
		НР - 108%; СП - 8%			108,46	54,92	24880	12599		9901	
102	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	75	752,43	--	56432	--	--	60947	126769
		НР - 108%; СП - 8%			752,43	--	56432	--		9390	
103	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	439,641	97,00	--	42645	--		--	46057
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
104	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	439,641	193,00	--	84851	--		--	91639
		СП - 8%			--	--	--	--		6788	

124	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	56	23102,00	--	1293712	--	1293712	--	1397209
					--	--	--	--		103497	
125	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	2	71484,00	--	142968	--	142968	--	154405
					--	--	--	--		11437	
127	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	58	40350,00	--	2340300	--	2340300	--	2527524
					--	--	--	--		187224	
		Реконструкция самотечной канализации по ул. Тажибаева									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1084,0962	204,80	195,59	222023	212038		49229	292952
					9,12	53,95	9887	58487		21700	
5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	1626,70175	128,00	--	208218	--		--	224875
					--	--	--	--		16657	
11	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3	54,935	1184,04	1184,04	65045	65045	--	31448	104213
					--	795,08	--	43678		7719	
16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,162	352836,63	105993,19	57160	17171	390	44061	109319
					244440,00	30291,88	39599	4907		8098	
61	1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	162	2136,64	--	346136	--	--	249218	642982
					2136,64	--	346136	--		47628	
62	1216-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 200 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	569	1396,15	--	794412	--	--	571977	1475700
					1396,15	--	794412	--		109311	
63	1216-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 300 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	71	1678,52	--	119175	--	--	85806	221379
					1678,52	--	119175	--		16398	
64	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. ДЕМОНТАЖ *НР - 99%; СП - 8%*	м3	42,9	26784,77	9906,20	1149067	424976	--	860377	2170199
					16878,57	3379,41	724091	144977		160755	
65	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	102,96	542,00	--	55804	--		--	60269

		СП - 8%			--	--	--	--		4464	
66	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	32,5	591,00	--	19208	--		--	20744
		СП - 8%			--	--	--	--		1537	
67	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	102,96	193,00	--	19871	--		--	21461
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
68	4101-0104-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	32,5	454,00	--	14755	--		--	15935
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
		Реконструкция водовода по ул. Жумабаева от ул. Шалгинбаева до ул. Баласагун в г. Кызылорда.									
39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	22529,00	--	518167	--	518167	--	559620
		СП - 8%			--	--	--	--		41453	
40	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	19692,00	--	334764	--	334764	--	361545
		СП - 8%			--	--	--	--		26781	
41	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20969,00	--	125814	--	125814	--	135879
		СП - 8%			--	--	--	--		10065	
42	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	46	18939,00	--	871194	--	871194	--	940890
		СП - 8%			--	--	--	--		69696	
43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	46	5577,00	--	256542	--	256542	--	277065
		СП - 8%			--	--	--	--		20523	
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	20803,00	--	291242	--	291242	--	314541
		СП - 8%			--	--	--	--		23299	
45	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	19565,00	--	176085	--	176085	--	190172
		СП - 8%			--	--	--	--		14087	
46	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,39284	699815,00	--	274915	--	274915	--	296909
		СП - 8%			--	--	--	--		21993	

50	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	6	41941,00	--	251646	--	251646	--	271778
					--	--	--	--		20132	
52	2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	6	142209,00	--	853254	--	853254	--	921514
					--	--	--	--		68260	
64	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3	140,93	2867,17	1236,57	404071	174270	--	327668	790278
					1630,60	522,22	229800	73596		58539	
65	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3	281,86	363,06	254,60	102331	71761	--	49734	164230
					108,46	54,92	30570	15480		12165	
66	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	1262	1049,86	278,52	1324923	351495	--	813954	2309988
					771,34	124,46	973429	157063		171110	
67	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	863,244	97,00	--	83735	--		--	90433
					--	--	--	--		6699	
68	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	863,244	236,00	--	203726	--		--	220024
					--	--	--	--		16298	
78	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	2626	124,00	--	325624	--	325624	--	351674
					--	--	--	--		26050	
83	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	95,38	7179,00	--	684733	--	684733	--	739512
					--	--	--	--		54779	
90	2304-0902-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	11708,00	--	70248	--	70248	--	75868
					--	--	--	--		5620	
91	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	16	15441,00	--	247056	--	247056	--	266820
					--	--	--	--		19764	
94	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	82	30751,00	--	2521582	--	2521582	--	2723309
					--	--	--	--		201727	
95	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	82	40350,00	--	3308700	--	3308700	--	3573396

		СП - 8%								
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				--	--	--	--		264696	
Итого прямые затраты:		Тенге				36154478				45231316,19
в том числе:										
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				4513829				
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				6312555				
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				2433725				
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				19916555				
Накладные расходы		Тенге				5726372				
ИТОГО:		Тенге				41880850				
Сметная прибыль		Тенге				3350466				
ИТОГО по смете:		Тенге				45231316				
Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				633238				
ИТОГО		Тенге				45864555				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и		Тенге				2990666,62				
ИТОГО		Тенге				48855221				
в том числе текущих ценах на 2020 год - 50% к= 1		Тенге				24427610,62				
в том числе текущих ценах на 2021 год - 50% к= 1,0501698		Тенге				25653138,96				
ИТОГО		Тенге				50080749,57				
понижающий коэфф		Тенге				50072736,65				
НДС 12%		Тенге				6008728,398				
ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге				56081465,05				

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Женсикбаев С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районе Шанхая, Южный и Кызылорда по ул. Тажибаева, по ул. Бостандык в г. Кызылорда

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №3 за май месяц 2022 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата по смете		6947554,000
2	Всего Сз	Сз х0,3	2084266,200
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1986 =	327437,590
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	578962,833
5	ИТОГО		2990666,624