Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Промстройсервис.Е»

Наименование строительства: Строительство 50 квартирного жилого дома №10 в жилом квартале №2 районе СПМК-70 в г.Кызылорда.

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№365	21.04.2021г.				
		доп. соглашение					
		№2	01.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	212 843 667									
Всего за отчетный период	160 843 667	143 610 417							17 233 250	**160 843 667**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик
Директор ТОО "Промстройсервис.Е"

Эксперт технического надзора
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Авторский надзор
ТОО «Қызылордажобақұрылыс»

Форма 4

Заказчик: КГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство 50 квартирного жилого дома №10 в жилом квартале №2 районе СПМК-70 в г. Кызылорда.

за июнь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС										
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		44,04	35594,98	4661,19	1567603	205279	928145	433663	2161367
		НР - 91%; СП - 8%				9858,75	962,15	434179	42373		160101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	44,7006	18840,00				842159		
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,62662	220545,00	--	579288	--	579288	--	625631
		СП - 8%				--	--	--	--		46343	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,59298	236183,00	--	140052	--	140052	--	151256
		СП - 8%				--	--	--	--		11204	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,08118	15032,20	1394,04	1220	113	2	1049	2451
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	1105	48		182	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,08118	220545,00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%				--	--	--	--		1432	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										

24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3		2,91	26938,66	1979,06	78392	5759	60345	12275	97920
		НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	12288	1201		7253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,95365	18840,00				55647		
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС										
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		63	1641,89	827,82	103439	52153	16740	63991	180825
		НР - 118%; СП - 8%				548,35	312,44	34546	19684		13394	
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт		353	2322,24	1161,96	819752	410170	137936	503835	1429473
		НР - 118%; СП - 8%				769,54	440,03	271646	155332		105887	
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт		141	3519,41	1839,82	496237	259414	78943	303332	863534
		НР - 118%; СП - 8%				1119,72	703,41	157880	99181		63966	
28	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт		143	4967,41	2757,97	710340	394389	114307	420421	1221221
		НР - 118%; СП - 8%				1410,10	1081,43	201644	154645		90461	
33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3		43,23	23481,30	1286,88	1015096	55632	807073	150929	1259307
		НР - 91%; СП - 8%				3525,12	311,47	152391	13465		93282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	44,0946	17049,00				751769		
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ										
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,14661	15032,20	1394,04	2204	204	5	1895	4426
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	1995	87		328	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т		0,14661	229820,00	--	33694	--	33694	--	36389
		СП - 8%				--	--	--	--		2696	
		СЕТКИ										
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,03774	15032,20	1394,04	15600	1447	33	13410	31331
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	14120	616		2321	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,03774	236183,00	--	245097	--	245097	--	264704
		СП - 8%				--	--	--	--		19608	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										

38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1774		870,31	19,70	1543921	34945	1018557	460458	2164730
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	490419	4698		160350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4257,6	223,00				949445		
39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	265		2066,90	43,98	547728	11655	477055	57170	653290
		НР - 93%; СП - 8%				222,71	9,27	59018	2456		48392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	6,625	13098,00				86774		
39.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	583	226,00				131758		
39.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	1113	223,00				248199		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									11167191
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	58		463,54	252,51	26885	14646	2350	15565	45847
		НР - 118%; СП - 8%				170,50	56,93	9889	3302		3396	
41	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,171		67735,00	--	79318	--	79318	--	85663
		СП - 8%				--	--	--	--		6345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									131510
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350										
42	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	10		3958,19	972,80	39582	9728	7930	28401	73422
		НР - 118%; СП - 8%				2192,40	214,49	21924	2145		5439	
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	56		5970,26	1297,65	334335	72668	67423	248473	629432
		НР - 118%; СП - 8%				3468,64	291,54	194244	16327		46625	
44	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	502,38		6507,00	--	3268987	--	3268987	--	3530506
		СП - 8%				--	--	--	--		261519	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03088		236183,00	--	7293	--	7293	--	7877

		СП - 8%				--	--	--	--		583	
46	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	шт		3	1537,33	848,21	4612	2545	622	2729	7929
		НР - 118%; СП - 8%				481,58	289,43	1445	868		587	
47	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	м3		0,114	96006,00	--	10945	--	10945	--	11820
		СП - 8%				--	--	--	--		876	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ										
48	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		1,75	46650,57	1820,73	81638	3186	47603	28738	119207
		НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	30849	732		8830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**1,77625**	**18575,00**				**32994**		
48.2	**2106-0801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,006**	**0,0105**	**497896,00**				**5228**		
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,4663	220545,00	--	102840	--	102840	--	111067
		СП - 8%				--	--	--	--		8227	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)**	т		0,007	236183,00	--	1653	--	1653	--	1786
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
		ГИЛЬЗЫ										
51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т		0,03615	897038,12	1317,12	32428	48	23669	7945	43603
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	8711	20		3230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	**2106-0405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,03615**	**654755,00**				**23669**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									4536649
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
52	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка металлических дверных блоков**	м2		7,2	2301,35	133,44	16570	961	858	13646	32633
		НР - 90%; СП - 8%				2048,75	57,11	14751	411		2417	

53	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,2	40518,00	--	291730	--	291730	--	315068
		СП - 8%			--	--	--	--		23338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								347701
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
54	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	44,983	9004,88	1717,19	405067	77244	186005	164100	614700
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	141818	32757		45533	
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	449,83	1040,00	95,84	467824	43113	268331	162139	680360
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	156380	16108		50397	
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	449,83	400,15	16,99	180001	7641	154339	20500	216541
		НР - 94%; СП - 8%			40,06	8,42	18021	3788		16040	
57	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	481,3181	170,42	1,09	82029	524	15229	62539	156133
		НР - 94%; СП - 8%			137,70	0,53	66276	255		11565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1667734
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
58	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	449,83	380,84	2,39	171315	1074	7103	130949	326445
		НР - 80%; СП - 8%			362,67	1,22	163138	548		24181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006 0,269898	19224,00				5189		
59	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,04	3131,23	44,72	12650	181	3357	7363	21614
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	9112	92		1601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001 0,00404	19224,00				78		
59.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043 0,17372	18881,00				3280		
60	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	325	403,76	2,72	131222	885	2108	151818	305684
		НР - 118%; СП - 8%			394,55	1,32	128229	430		22643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

60.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,13	16214,00				2108		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									653743

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		электрощитовая										
61	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	м3	0,75		5996,40	1727,10	4497	1295	2554	1116	6062
		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	648	552		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	0,8625	2958,00				2551		
62	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,63		26938,66	1979,06	16971	1247	13064	2658	21199
		НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	2660	260		1570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,63945	18840,00				12047		
63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,421		271125,00	--	114144	--	114144	--	123275
		СП - 8%				--	--	--	--		9131	
		ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ										
64	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,2		5787,10	1727,10	1157	345	639	298	1571
		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	173	147		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23	2776,00				638		
65	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	2,5		1398,16	75,45	3495	189	2917	428	4238
		НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	389	67		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,14475	19149,00				2772		
66	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	0,48		26116,88	1956,02	12536	939	9544	2162	15874
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	2053	323		1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4872	18840,00				9179		

67	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3		0,96	24853,21	1956,02	23859	1878	17875	4324	30438
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	4106	646		2255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	**2102-0101-2601**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**0,9744**	**17595,00**				**17145**		
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02122	271125,00	--	5753	--	5753	--	6214
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		9,6	870,31	19,70	8355	189	5512	2492	11714
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	2654	25		868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**23,04**	**223,00**				**5138**		
70	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т		0,0254	591567,54	9046,50	15026	230	13536	1250	17578
		НР - 93%; СП - 8%				49617,90	3296,76	1260	84		1302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	**2102-0402-0102**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,75**	**0,01905**	**19338,00**				**368**		
70.2	**2106-0801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1**	**0,0254**	**497896,00**				**12647**		
		ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ										
71	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3		0,3	5787,10	1727,10	1736	518	959	446	2357
		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	259	221		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	**2101-0301-0103**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**0,345**	**2776,00**				**958**		
72	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		3,75	1398,16	75,45	5243	283	4377	643	6357
		НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	583	100		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0579**	**0,217125**	**19149,00**				**4158**		
73	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3		0,6	26116,88	1956,02	15670	1174	11930	2703	19843
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	2566	404		1470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	**2102-0101-2701**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**0,609**	**18840,00**				**11474**		

74	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	1,2		24853,21	1956,02	29824	2347	22345	5406	38048
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	5132	808		2818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	17595,00				21431		
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008268		271125,00	--	2242	--	2242	--	2421
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2		870,31	19,70	6266	142	4134	1869	8786
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	1990	19		651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,28	223,00				3853		
77	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03813		591567,54	9046,50	22556	345	20319	1876	26388
		НР - 93%; СП - 8%				49617,90	3296,76	1892	126		1955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,028598	19338,00				553		
77.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,03813	497896,00				18985		
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ										
78	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,09084		75,87	2,88	7	--	1	6	14
		НР - 98%; СП - 8%				65,25	0,56	6	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	0,000009	16555,00				0		
79	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084		268025,00	--	2251	--	2251	--	2432
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
80	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08244		269118,00	--	22186	--	22186	--	23961
		СП - 8%				--	--	--	--		1775	
		ПРИЯМОК (900х800х300)-1ШТ										

81	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3		0,121	5240,85	1727,10	634	209	320	180	879
		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	105	89		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,13915	2301,00				320		
82	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		1,21	1398,16	75,45	1692	91	1413	207	2051
		НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	188	32		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2102-0501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0579	0,070059	19149,00				1342		
83	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3		2,3	24853,21	1956,02	57162	4499	42826	10361	72925
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	9837	1549		5402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2102-0101-2601	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,3345	17595,00				41076		
84	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00832	271125,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т		0,001185	236183,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		2,4	870,31	19,70	2089	47	1379	623	2929
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	663	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	5,76	223,00				1284		
87	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,103425	591567,54	9046,50	61183	936	55115	5090	71574
		НР - 93%; СП - 8%				49617,90	3296,76	5132	341		5302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0402-0102	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,75	0,077569	19338,00				1500		
21.2	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1	0,103425	497896,00				51495		
		ФУНТАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ										
88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3		0,816	5240,85	1727,10	4277	1409	2163	1214	5930

		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	705	600		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**0,9384**	**2301,00**				**2159**		
89	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3		2,16	24739,41	1000,66	53437	2161	42017	9134	67577
		НР - 91%; СП - 8%				4286,72	360,09	9259	778		5006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	**2102-0101-2601**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**2,2032**	**17595,00**				**38765**		
90	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00384	575209,64	2249,64	2209	9	898	1188	3669
		НР - 91%; СП - 8%				338997,00	962,63	1302	4		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	**2113-0205-0101**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1**	**0,00384**	**233963,00**				**898**		
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ										
91	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	м3		3,636	5996,40	1727,10	21803	6280	12380	5411	29391
		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	3143	2675		2177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,15**	**4,1814**	**2958,00**				**12369**		
92	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		0,3232	8426,32	1717,19	2723	555	1149	1179	4215
		НР - 94%; СП - 8%				3152,70	728,20	1019	235		312	
93	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3		0,3232	7001,96	988,86	2263	320	960	1045	3572
		НР - 94%; СП - 8%				3040,83	397,20	983	128		265	
94	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3		0,608	21821,89	1678,47	13268	1021	11041	1311	15745
		НР - 91%; СП - 8%				1983,32	386,60	1206	235		1166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	**2102-0101-2601**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**0,61712**	**17595,00**				**10858**		
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00624	271125,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
96	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2		6,08	406,06	0,82	2469	5	138	2119	4955
		НР - 91%; СП - 8%				382,64	0,40	2326	2		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

96.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,004256	25711,00				109		
97	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3		5,04	31837,92	3624,42	160463	18267	100624	41259	217860
		НР - 91%; СП - 8%				8248,32	747,58	41572	3768		16138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,1156	17049,00				87216		
98	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3		0,62	25674,99	1979,06	15918	1227	12073	2615	20017
		НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	2618	256		1483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	17595,00				11073		
99	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0042	271125,00	--	1139	--	1139	--	1230
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
100	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки. Монтаж	т конструкций		0,190128	56934,97	6874,89	10825	1307	682	6282	18476
		НР - 69%; СП - 8%				46472,40	1414,60	8836	269		1369	
101	2301-0201-0132 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м		69,9	726,00	--	50747	--	50747	--	54807
		СП - 8%				--	--	--	--		4060	
102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,029472	897038,12	1317,12	26438	39	19297	6478	35548
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	7102	17		2633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,029472	654755,00				19297		
103	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		5,2	890,60	1,03	4631	5	686	3154	8408
		НР - 80%; СП - 8%				757,76	0,51	3940	3		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,2792	458,00				586		

104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,612432	81,26	1,70	294	6	194	65	388
		НР - 69%; СП - 8%				25,92	0,26	94	1		29	
		ЛОТОК										
117	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания		8,2	5996,40	1727,10	49170	14162	27920	12202	66282
		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	7088	6032		4910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,15	9,43	2958,00				27894		
118	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и днищ (В7,5)	м3		2,05	24221,34	1956,02	49654	4010	36876	9234	63599
		НР - 91%; СП - 8%				4276,88	673,26	8768	1380		4711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2102-0101-2401	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,08075	17049,00				35475		
119	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических решеток	т		1,14962	165646,75	39726,22	190431	45670	6250	105980	320124
		НР - 69%; СП - 8%				120484,00	13120,16	138511	15083		23713	
120	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	т		1,14962	93671,54	9046,50	107687	10400	40245	56574	177401
		НР - 93%; СП - 8%				49617,90	3296,76	57042	3790		13141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2102-0402-0102	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,75	0,862215	19338,00				16674		
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,65708	236183,00	--	155191	--	155191	--	167606
		СП - 8%				--	--	--	--		12415	
122	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,49254	268025,00	--	132013	--	132013	--	142574
		СП - 8%				--	--	--	--		10561	
		ГИЛЬЗЫ										
123	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм	км		0,0024	446186,02	69587,26	1071	167	22	932	2163
		НР - 99%; СП - 8%				367356,00	24924,76	882	60		160	
124	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,4	1415,00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%				--	--	--	--		272	

		ОГМ-1-10ШТ									
125	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05852	58714,02 51632,80	2492,92 478,48	3436 3022	146 28	268	2104 443	5983
126	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждений *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05852	165646,75 120484,00	39726,22 13120,16	9694 7051	2325 768	318	5395 1207	16295
127	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0384	271508,00 --	-- --	10426 --	-- --	10426	-- 834	11260
128	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,01216	282504,00 --	-- --	3435 --	-- --	3435	-- 275	3710
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00496	236183,00 --	-- --	1171 --	-- --	1171	-- 94	1265
130	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	0,684	1688,00 --	-- --	1155 --	-- --	1155	-- 92	1247
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,11188	81,26 25,92	1,70 0,26	90 29	2 --	59	20 9	119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1998777

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ

		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	612	14293,26 8363,52	2103,50 463,40	8747475 5118474	1287342 283601	2341659	5023930 1101712	14873117

2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	130	23830,00	--	3097900	--	3097900	--	3345732
		СП - 8%			--	--	--	--		247832	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	65	40213,00	--	2613845	--	2613845	--	2822953
		СП - 8%			--	--	--	--		209108	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	36	89406,00	--	3218616	--	3218616	--	3476105
		СП - 8%			--	--	--	--		257489	
5	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	3060	28,00	--	85680	--	85680	--	92534
		СП - 8%			--	--	--	--		6854	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ									
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	320	13611,80	2419,90	4355776	774368	1354822	2240154	7123605
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	2226586	182182		527674	
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	62	23830,00	--	1477460	--	1477460	--	1595657
		СП - 8%			--	--	--	--		118197	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	80	40213,00	--	3217040	--	3217040	--	3474403
		СП - 8%			--	--	--	--		257363	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	612	10606,42	2404,00	6491129	1471248	2199932	2923980	10168318
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	2819949	324115		753209	
20	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	190	34905,00	--	6631950	--	6631950	--	7162506
		СП - 8%			--	--	--	--		530556	

21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1470	2187,88	250,01	3216184	367515	519542	2242468	5895344
		НР - 93%; СП - 8%			1584,44	55,87	2329127	82129		436692	
22	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	60	34905,00	--	2094300	--	2094300	--	2261844
		СП - 8%			--	--	--	--		167544	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28086	271125,00	--	76148	--	76148	--	82240
		СП - 8%			--	--	--	--		6092	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,47825	339508,32	2226,12	501878	3291	400791	91934	641317
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	97797	1057		47505	
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,47825	242664,00	--	358718	--	358718	--	387416
		СП - 8%			--	--	--	--		28697	
		ГИЛЬЗЫ									
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,74742	897038,12	1317,12	670464	984	489377	164276	901519
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	180103	420		66779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								64304609

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	650	463,54	252,51	301301	164132	26345	174439	513799
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	110825	37005		38059	
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	60	2268,47	1298,16	136108	77890	2024	86557	240479
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	56195	17159		17813	
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	38	67735,00	--	2573930	--	2573930	--	2779844
		СП - 8%			--	--	--	--		205914	

31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,4	75582,10	6373,66	105815	8923	11646	102843	225351
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	85246	1909		16693	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2	268025,00	--	536050	--	536050	--	578934
		СП - 8%			--	--	--	--		42884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4338407

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820

33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	48	3958,19	972,80	189993	46694	38064	136326	352425
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	105235	10296		26106	
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	276	5970,26	1297,65	1647792	358151	332296	1224615	3102200
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	957345	80465		229793	
35	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	12	8976,40	1565,65	107717	18788	32162	71944	194033
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	56767	4202		14373	
36	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	2390	6507,00	--	15551730	--	15551730	--	16795868
		СП - 8%			--	--	--	--		1244138	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53476	236183,00	--	126301	--	126301	--	136405
		СП - 8%			--	--	--	--		10104	
41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	50	1846,27	57,70	92314	2885	26753	74707	180382
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	62676	636		13362	
42	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	50	2072,00	--	103600	--	103600	--	111888
		СП - 8%			--	--	--	--		8288	
43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	18	7550,39	3327,94	135907	59903	13326	89452	243388
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	62678	13129		18029	
44	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	22	29067,00	--	639474	--	639474	--	690632
		СП - 8%			--	--	--	--		51158	

		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ									
47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,5	46650,57	1820,73	209928	8193	122408	73898	306532
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	79326	1881		22706	
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8652	220545,00	--	411361	--	411361	--	444269
		СП - 8%			--	--	--	--		32909	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,028	236183,00	--	6613	--	6613	--	7142
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
		ГИЛЬЗЫ									
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,5	897038,12	1317,12	448519	659	327378	109895	603087
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	120483	281		44673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								23168252

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

105	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	101	3491,23	175,28	352614	17703	164630	160782	554468
		НР - 90%; СП - 8%			1685,95	82,83	170281	8366		41072	
106	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16	3532,01	172,75	56512	2764	29731	22778	85633
		НР - 90%; СП - 8%			1501,06	80,73	24017	1292		6343	
107	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	101	23352,00	--	2358552	--	2358552	--	2547236
		СП - 8%			--	--	--	--		188684	
108	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	16	28266,00	--	452256	--	452256	--	488436

		СП - 8%			--	--	--	--		36180	
109	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	м2	117	1068,74	26,68	125043	3122	44446	70383	211059
		НР - 90%; СП - 8%			662,18	6,22	77475	728		15634	
110	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	85	2754,00	--	234090	--	234090	--	252817
		СП - 8%			--	--	--	--		18727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								4139650

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ

148	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	24	5933,98	2813,49	142416	67524	3223	102125	264103
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	71669	14878		19563	
149	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	18	5567,90	2791,59	100222	50249	1780	70015	183856
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	48193	11141		13619	
150	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	м2	135	8006,00	--	1080810	--	1080810	--	1167275
		СП - 8%			--	--	--	--		86465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1615234

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

		1 ЭТАЖ									
227	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1956,32	1394,65	77,79	2728382	152173	720287	1580805	4653923
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	1855922	120085		344735	
		2-5 ЭТАЖ									
234	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1956,32	1394,65	77,79	2728382	152182	720278	1580800	4653917
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	1855922	120079		344735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								9307840

ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение

		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
49	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	4200	83,48	0,81	350616	3402	77994	194806	589056

		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	269220	1344		43634	
50	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	2	262179,00	--	524358	--	524358	--	566307
		СП - 8%			--	--	--	--		41949	
51	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	2,2	162625,00	--	357775	--	357775	--	386397
		СП - 8%			--	--	--	--		28622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1541759**

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**128919057**
	СМР						128919057,11			
	ОБОРУДОВАНИЕ							0,00		
	Итого по акту:									**128919057**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)						1160272			1160272
	Итого по главам 2-8 :						**130079329**			**130079329**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)						1404857			1404857
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								10221541	**10221541**
	Итого по главам 2-9 :						**131484185**	**0,00**	**10221541**	141705726
	Непредвиденные работы и затраты - 2%						2629684			**2629684**
	ИТОГО						**134113869**	**0,00**	**10221541**	**144335410**
	в том числе на 2020 год -54%:						72421489	0,00	5519632	77941121
	в том числе на 2021 год -46%:						61692380	0,00	4701909	66394289
	в том числе в текущих ценах на 2020 год-54%, К=1						72421489	0,00	5519632	77941121
	в том числе в текущих ценах на 2021 год-46%, К=1,050036						64779220	0,00	4937173	69716393
	Итого по акту:						**137200709**	**0,00**	**10456806**	**147657515**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,97259132									**143610417**
	НДС (12 %)								**17233250**	17233250
	Всего :									**160843667**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик
Директор ТОО "Промстройсервис.Е"

Эксперт технического надзора
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Авторский надзор
ТОО «Қызылордажобақұрылыс»