Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: **ТОО "РаЗа Строй"**
Субподрядчик: **ТОО "АДС-2001"**
Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Ауэзова 119, города Кокшетау Акмолинской области"
Договор №18 от 27.12.2018 г.

С П Р А В К А №1 от 28.01.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ЯНВАРЬ 2019 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			18	27.12.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	6 610 109,00	-	-	-	-	-	-	708 225,96	
За отчетный период	**6 610 109,00**	**5 901 883,04**						**708 225,96**	**6 610 109,00**

Подрядчик:

Директор ТОО "Раза Строй"

Сагынаев Н.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.М.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование объекта: "Строительство детского сада на 280 мест по улице Ауэзова 119, города Кокшетау Акмолинской области"
Договор №18 от 27.12.2018 г.

Акт выполненных работ №1 от 28.01.2019г.
за январь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1-го квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	22,318	18507,89	1430,76	413052	31931	60023	4,54	101
		м3 кладки		3263,90	333,09	72842	7434	50,8	0,40	9
2	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	43,76	37,90	0,71	1659	31	1008	0,06	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,19	0,33	1628	15	54,8	--	--
3	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	5,461	29371,89	--	160407	--	6801	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	1,081	17010,94	1430,76	18385	1546	2838	4,54	5
		м3 кладки		3263,90	333,09	3527	360	50,8	0,40	--
5	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	27,197	18392,86	1430,76	500226	38912	71356	4,38	119
		м3 кладки		3148,87	333,09	85639	9059	50,8	0,40	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-070104-0303 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	0,25	2024,93	1101,68	506	275	202	1,12	--
		шт. сборных конструкций		858,12	256,48	215	64	62,1	0,31	--
7	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	1,95	1416,19	772,61	2762	1507	1121	0,81	2
		шт. сборных конструкций		615,32	179,87	1200	351	62,1	0,22	--
8	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	16,05	298,14	150,55	4785	2416	1739	0,15	2
		шт. сборных конструкций		112,01	35,81	1798	575	62,1	0,04	1
9	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,6752	56953,51	--	38455	--	1630	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	21-040106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	0,15	104332,74	--	15650	--	664	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	0,115	83002,90	--	9545	--	405	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	1	1312,97	34,34	1313	34	585	1,03	1
		шт. сборных конструкций		809,02	7,99	809	8	62,1	0,01	--
13	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,02	40754,86	--	815	--	35	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,561	21317,38	7894,66	11964	4431	4932	14,10	8
		т конструкций		10671,59	1746,12	5989	980	60,9	1,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,561	257857,35	--	144722	--	6136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,014	44583,97	1371,42	634	19	356	56,40	1
		т металлических изделий		43212,55	449,67	614	6	50,8	0,54	--
17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,011	191879,65	--	2147	--	91	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,005	125283,74	--	586	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Температурные швы						
19	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	1,85	647,29	1,59	1197	3	545	0,54	1
		м шва		412,20	0,75	763	1	62,1	--	--
				РАЗДЕЛ 2.Перегородки						
20	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	30,2	3074,80	147,01	92879	4441	18761	1,21	37
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		892,46	34,22	26958	1034	50,8	0,04	1
21	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	0,547	37,90	0,71	21	--	13	0,06	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,19	0,33	20	--	54,8	--	--
22	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	0,046	11063,06	--	503	--	21	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	4,828	3235,38	145,99	15620	705	9910	3,43	17
		м2		2983,75	33,63	14406	162	60,9	0,03	--
24	21-130816-3505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм. Экраны ЭЦ-1100, ЭЦ-1400, ЭЦ-1800	0,005	2682201,18	--	12950	--	549	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
25	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0091	70383,38	6333,11	639	57	362	73,60	1
		т конструкций		57809,86	256,10	525	2	60,9	0,27	--
26	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0091	345852,40	--	3139	--	133	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж экранов санузлов	0,945	2751,50	116,80	2600	110	1683	2,98	3
		м2		2594,57	26,90	2452	25	60,9	0,02	--
28	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	0,70875	1639,67	125,37	1162	89	378	0,92	1
		м2 проемов		687,15	57,02	487	40	59,8	0,07	--
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
		Перекрытие техподполья								
29	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	5,95	4559,61	795,86	27130	4735	10293	2,66	16
		шт. сборных конструкций		2190,24	183,36	13032	1091	62,1	0,22	1
30	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2,275	3010,44	591,08	6849	1345	2550	1,74	4
		шт. сборных конструкций		1399,17	134,90	3183	307	62,1	0,16	--
31	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	45,1	4328,38	--	195214	--	8277	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	103437,49	--	579	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм 3.000								
33	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	5,95	4559,61	795,86	27130	4735	10293	2,66	16
		шт. сборных конструкций		2190,24	183,36	13032	1091	62,1	0,22	1
34	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	1,875	3010,44	591,08	5645	1108	2101	1,74	3
		шт. сборных конструкций		1399,17	134,90	2623	253	62,1	0,16	--
35	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	43,89	4328,38	--	189983	--	8055	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	103437,49	--	745	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие на отм 6,30								
37	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	6,125	4559,61	795,86	27928	4875	10595	2,66	16
		шт. сборных конструкций		2190,24	183,36	13415	1123	62,1	0,22	1
38	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	1,85	3010,44	591,08	5569	1093	2073	1,74	3
		шт. сборных конструкций		1399,17	134,90	2588	250	62,1	0,16	--
39	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	45,13	4328,38	--	195361	--	8283	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	2	1938,23	853,63	3876	1707	1684	1,24	2
		шт. сборных конструкций		973,97	199,60	1948	399	62,1	0,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	2,098	46732,58	--	98045	--	4157	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,256	103437,49	--	26480	--	1123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные участки								
43	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,8	8829,78	1170,02	7064	936	1293	2,71	2
		м3 утеплителя		1828,60	283,12	1463	226	56,4	0,34	--
44	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	17,06	480,13	70,24	8191	1198	2154	0,24	4
		м2 стяжки		163,97	16,15	2797	276	56,4	0,02	--
45	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	17,06	75,35	5,16	1285	88	97	--	--
		м2 стяжки		3,04	1,25	52	21	56,4	--	--
46	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	3,3	26358,84	1642,11	86984	5419	14504	8,21	27
		м3		6132,05	350,73	20236	1157	48,5	0,42	1
47	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0026	191879,65	--	505	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0142	160291,81	--	2283	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2375168	113749			394
			Тенге			294241	26312			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2196484				
	Материалы -		Тенге			337675				
	Всего заработная плата -		Тенге				296011			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207185				
		Местные материалы -	Тенге			1272308				
		Накладные расходы -	Тенге			256850				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					157060		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					99790		
		Сметная прибыль -	Тенге			196267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2649600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата -	Тенге				296011			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			178684				
		Материалы -	Тенге			2149				
		Всего заработная плата -	Тенге				24542			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147860				
		Накладные расходы -	Тенге			23156				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14946		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8210		
		Сметная прибыль -	Тенге			16147				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			217987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				24542			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2867587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				320553			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2 867 587				
		из них оборудование				0				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				43 014				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				2 910 601				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				80 682				
		ИТОГО ПО АКТУ:				5 901 883				
		Итого в ценах 1-го квартала 2017 года				5 901 883				
		НДС (12 %)				708 226				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				6 610 109				

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____**Уразбаев М.М.**