ЗАКАЗЧИК: **ИП "Изатуллаева Н.С."**

РК ВКО г.Семей Переулок Международный1/1
ИИН700323402709
ИИК KZ 64914102204KZ00DP8
БИК SABRKZKA
Банк ДБ АО "Сбербанк"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Надстройка этажей над поликлиникой по адресу пер Международный1/1 г.Семей ,ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль** от 27 февраля 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	19.12.2019г			ТОО "Курылыс"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надстройка этажей поликл	77 248 181,00	30 318 919,00	30 318 919,00	30 318 919,00					3 638 270,00	33 962 818,00
Итого к оплате										**33 962 818,00**

М.П. **Заказчик:** ИП "Изатуллаева Н.С." _____ Н.С.Изатуллаева

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ Ж.Г.Аралова

ЗАКАЗЧИК: **ИП "Изатуллаева Н.С."**

РК ВКО г.Семей Переулок Международный1/1
ИИН700323402709
ИИК KZ 64914102204KZ00DP8
БИК SABRKZKA
Банк ДБ АО "Сбербанк"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Надстройка этажей над поликлиникой по адресу пер Международный1/1г.Семей,ВКО

Договор:№2 от 19декабря 2019г

Акт №3

приемки выполненных работ за февраль от 27 февраля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	к-во на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 2 Перегородки и внутренние стены									
4	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Перегородки неармированные толщиной 1/2 кирпича.Кладка привысоте этажа до 4м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30	4687,78	247,55	140633	7427	91171	40679	195817
					1401,18	56,88	42035	1706		14505	
5	Е1108-0201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4м	м3 кладки		30306,71	2409,20	532186	42306	405276	87722	669501
				17,56	4818,00	553,60	84604	9721		49593	
		Итого по разделу2	тенге				**672819**	**49733**	**496447**	**128401**	**865318**
							126639	**11427**		**64098**	
		Раздел 5 Проемы									

		Двери									
20	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм .и доп. вып.9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2м2.Установка в кирпичных стенах	м2	12,7	2953,14	48,25	37505	613	6130	29164	72003
					2422,21	20,81	30762	264		5334	
21	С121-090402-0403 2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные с замкнутой коробкой	м2	2,1	57873		121533		121533		131256
										9723	
22	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные наружные с замкнутой коробкой	м2	5,02	29137		146268		146268		157969
										11701	
23	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные наружные с замкнутой коробкой	м2	5,58	28146		157055		157055		169619
										12564	
26	Е11-100501-0802 1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм .и доп. вып.14	Проемы дверные наружные площадью более 3х в каменных стенах /дверь входная/ .Установка блоков из алюминевых профилей	м2	13,2	1415,21	33,78	18681	446	4693	12909	34117
					1025,93	14,46	13542	191		2527	
27	С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминевых профилей толщиной 55мм стандартного цвета ,глухим заполнением нижней части,с заполнением	м2	13,2	74891		988561		988561		1067646
										79085	
		Окна									
28	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК	Проемы оконные площадью до 2м2.Установка блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных,поворотно-	м2	15,74	3360,43	176,37	52893	2776	22382	27352	86665
					1762,05	86,58	27735	1363		6420	
29	С121-090201-0909 2109-0201-0909 РСНБ	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 70мм трехстворчатые одинарной конструкции со	м2	15,75	29215		460136		460136		496947
										36811	
30	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК	Проемы оконные площадью более 2м2.Установка блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных,поворотно-	м2	78,2	2415,62	173,83	188901	13594	78951	96939	308707
					1232,17	86,58	96356	6771		22867	
31	С121-090201-0909 2109-0201-0909 РСНБ	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 70мм трехстворчатые одинарной конструкции со	м2	78,2	29215		2284613		2284613		2467382
										182769	
		Итого по разделу 5					**4456146**	**17429**	**4270322**	**166364**	**4992311**
							154853	**8589**		**369801**	
		Раздел 6 Перекрытия									
32	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК	Плиты перекрытия и покрытий безбалочные надколонные.Укладка в многоэтажных	шт сборных конструкций	102	11251,35	1684,58	1147638	171827	427468	551735	1835323
					5375,91	378,52	548343	38609		135950	
33		Плиты перекрытия ПК72-15-8	шт	46	66400		3054400		3054400		3298752
										244352	
34		Плиты перекрытия ПК72-10-8	шт	2	60200		120400		120400		130032
										9632	
35		Плиты перекрытия ПК60-10-8	шт	5	66400		332000		332000		358560
										26560	
36		Плиты перекрытия ПК60-15-8	шт	47	59600		2801200		2801200		3025296
										224096	
37		Плиты перекрытия ПК52-10-8	шт	2	45500		91000		91000		98280
										7280	
		Итого по разделу 6					**7546638**	**171827**	**6826468**	**551735**	**8746243**
							548343	**38609**		**647870**	
		Раздел 7 Лестницы									
38	88-070101-0802	Лестницы железобетонные монолитные по металлическим косоурам без отделки ЛК размером	лестница	1	10835114	314548	10835114	314548	7934458	2443993	14341436
					2586108	99599	2586108	99599		1062329	
39	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК	Изготовление ограждения лестниц	т конструкций	0,3993	181958,22	10553,79	72656	4214	2126	46541	128733
					166080	2843,06	66316	1135		9536	
40	С123-010201-	Трубы стальные электросварные	м	118,422	840		99474		99474		107432

			м	110,422							7958		
40	01382301-0201-0138	прямошовныеD50мм,толщина стенки 3ммГОСТ 10705-80	т	0,3993	74796,57	25843,16	29866	10319	4084		13069	46370	
41	E11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК	Ограждение лестниц.Монтаж	конструкций		38726	8711,07	15463	3478			3435		
		Итого по разделу 7					**11007244**	**329081**	**8040142**		**2503603**	**14623971**	
							2667887	**104212**			**1083258**		
		ИТОГО по смете					**19226701**	**550641**	**15363057**		**3183739**	**29227843**	
								154248			**1795226**		

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**29227 843**
- т.ч. оборудование	**29227 843**
- СМР	
Временные здания и сооружения (1,5%)	**438418**
Итого	**29666 261**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**652 658**
Итого по акту в текущих ценах на 2019год	**30318 919**
НДС (12%)	**3638 270**
ИТОГО ПО АКТУ	**33962 818**

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Изатуллаева Н.С"

_____ **Изатуллаева Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**