Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: **ИП "Изатуллаева Н.С."**

РК ВКО г.Семей Переулок Международный1/1
ИИН700323402709
ИИК KZ 64914102204KZ00DP8
БИК SABRKZKA
Банк ДБ АО "Сбербанк"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Надстройка этажей над поликлиникой по адресу пер Международный1/1 г.Семей ,ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **март** от 25 марта2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
		№2	19.12.2019г			ТОО "Курылыс"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надстройка этажей поликл	116 399 874,00	34 951 843,00	34 951 843,00	34 951 843,00					4 194 221,00	39 151 693,00
Итого к оплате										**39 151 693,00**

М.П. **Заказчик:** ИП "Изатуллаева Н.С."

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____Н.С.Изатуллаева

_____Ж.Г.Аралова

ЗАКАЗЧИК: **ИП "Изатуллаева Н.С."**

РК ВКО г.Семей Переулок Международный 1/1
ИИН700323402709
ИИК KZ 64914102204KZ00DP8
БИК SABRKZKA
Банк ДБ АО "Сбербанк"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Надстройка этажей над поликлиникой по адресу пер Международный1/1г.Семей,ВКО

Договор:№2 от 19декабря 2019г

Акт №4

приемки выполненных работ за март от 25 марта 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	к-во на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 3 Внутренняя отделка									
6	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутренние здания.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	915	1685,09	74,26	1541857	67948	717387	650316	2367547
					826,8	61,61	756522	56373		175374	
7	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка)сухой оастворной смесью толщиной 3мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	670	1365,32	27,54	914764	18452	198628	1004665	2072983
					1041,32	22	697684	697684		153554	
	Е11--100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ	Потолки подвесные на одноуровнем металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными			2499,55	14,38	2689516	15473	1311418	1231892	

9	РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	листами .Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1076	1266,38	5,71	1362625	6144		313713	4235121
		Итого по разделу 3					**5146137**	**83421**	**2028805**	**2886873**	**8675651**
							2816831	**760201**		**642641**	
		Раздел 4 Полы									
12	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20ммюУстройство	м2 стяжки	**1076**	712,09	28,1	766209	30236	354370	373585	1230978
					354,65	14,71	381603	15828		91184	
13	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2стяжки	**200**	4507,33	133,09	901466	26618	654560	218753	1209837
					1101,44	62,14	220288	12428		89618	
		Итого по разделу 4					**1667675**	**56854**	**1008930**	**592338**	**2440815**
							601891	**28256**		**180802**	
		Раздел 8 Кровля									
42	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Деревянные конструкции кровли. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	24,78	96587,33	1438,75	2393434	35652	1755380	574085	3204921
					24310,00	601,03	602402	14894		237402	
43	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,маурлатов,Огнезащита	м3 древесины в конструкции	24,78	8817,67	58,47	218502	1449	194226	21839	259568
					921,18	26,49	22827	656		19227	
44	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	504	4690,07	21,56	2363795	10866	1996445	331786	2911227
					707,31	8,24	356484	4153		215646	
45	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная .Устройство в один слой	м2изолируемой поверхности	390	807,90	25,22	315081	9836	224242	76062	**422434**
					207,70	4,29	81003	1673		31291	
46	Е11-120101-1303 1112-0101-1303РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлитьа на битумной мастике в один слой	м2утепляемого покрытия	390	1005,12	51,42	391997	20054	157720	201631	641118
					549,29	12,67	214223	4941		47490	
47	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем маркиП 140-150	м3	53,63	22846		1225231		1225231	98018	1323249
48	Е11-120101-1701 1112-0101-1701РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.13	Стяжки выравнивающие цеметно-песчанные толщиной 15мм .Устройство	м2 стяжки	390	638,94	102,13	249187	39831	117523	94121	370773
					235,47	26,85	91833	10472		27465	
49	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цеметно-песчанные .Устройство добавлять на мкаждый 1мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2стяжки	390	275,89	22,72	107597	8861	93635	6929	123688
					13,08	6,23	5101	2430		9162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**7264824**	**126549**	**5764402**	**574085**	**9256978**
							1373873	**39219**	**--**	**237402**	
		ИТОГО по Смете					**14078636**	**266824**	**8802137**	**4053296**	**20373444**
							4792595	**827676**		**1060845**	
		Локальная смета №2-1-4									

Раздел Электромонтажные работы

1	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	960	371,17 214,40	2,74 1,01	356321 205824	2631 968	147866	148890 40417	545628
2	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,918	171883,00	--	157789	--	157789	--	170412
3	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0612	117985,00	--	7221	--	7221	--	7798
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**521331**	**2631**	**312876**	**148890**	**723838**
			Тенге				**205824**	**968**	**--**	**40417**	

Локальная смета №2-1-2
Отопление

Раздел 2 Отопление

1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	112,2	1160,09 707,17	16,12 5,79	130162 79344	1809 650	49009 –	78394 16684	225240
2	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб	шт.	211	2306,46 1925,94	82,61 14,26	1007925 841634	36099 6230	130192 –	664725 133812	1806462
3	2304-1008-0415	Клапан термостатический RA-N-П, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss (прим.)	шт.	123	10212 –		1256076 –		1256076 –	– 100486	1356562
4	2305-1207-3202	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 20 °C до 70 °C, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/3, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	88	81922 –		7209136 –		7209136 –	– 576731	7785867
5	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 %	шт.	36	2518,67 2133,92	303,64 140,5	90672 76821	10931 5058	2920 –	64193 12389	167254
6	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	38	297,21 184,29	– –	11294 7003	– –	4291 –	5490 1343	18127
7	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр	м трубопровод	20	1440,55 423,4	18,9 7,6	28811 8468	378 152	19965 –	6758 2846	38415
8	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровод а	144	1575,76 423,38	18,89 7,55	226909 60967	2720 1087	163222 –	60813 23018	310740
9	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.	м трубопровод	66	92,83 90,35	1 –	6127 5963	66 –	98 –	4675 864	11666
10	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,2	537 –		26957 –		26957 –	– 2157	29114
		Итого по смете	тенге				9994069 1080200	53024 13177	8861866	1562265 193113	11749447

Локальная смета №2-1-3
Водоснабжение и канализация
Раздел1 В1

1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м трубопровод	25	2888,64 780,28	39,64 15,12	72216 19507	991 378	51718 –	14317 6923	93456
2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м трубопровод	48	1771,23 1562,67	16,38 0,17	85019 75008	786 8	9225 –	54012 11122	150153
3	1116-0601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	32	2247,96 1869,85	80,19 13,85	71935 59835	2566 443	9534 –	43400 9227	124562
4	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 72 %	т фасонных частей	0,005	1395400 517200	518400 155400	6977 2586	2592 777	1799 –	2421 752	10150
		Итого по разделу	тенге				**236147**	**6935**	**72276**	**114150**	**378321**

							156936	1606		28024	
		Раздел2 Т3 Т4									
9	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м трубопровод	12	1771,25	16,42	21255	197	2306	13503	37539
					1562,67	0,17	18752	2	–	2781	
10	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм.	м трубопровод	7	2139,14	19,43	14974	136	2902	8595	25455
					1705,14	0,29	11936	2	–	1886	
11	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровод а	45	1613,11	13,67	72590	615	6830	46908	129058
					1447,67	0,11	65145	5	–	9560	
12	1116-0601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	31	2247,98	80,22	69687	2487	9235	42044	120669
					1869,84	13,84	57965	429	–	8938	
		Раздел 3 К1									
13	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР	м трубопровод	50	1152,22	1,38	57611	69	15582	30228	94866
					839,2	0,48	41960	24	–	7027	
14	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровод	30	1315,1	3,37	39453	101	15210	17405	61407
					804,73	1,07	24142	32	–	4549	
		Итого по разделу 3					**275570**	**3605**	**52065**	**158683**	**468994**
							219900	**494**		**34741**	
		ИТОГО по смете					**511717**	**10540**	**124341**	**272833**	**847315**
							376836	**2100**		**62765**	

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**33694 044**
- т.ч. оборудование	
- СМР	**33694 044**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**505411**
Итого	**34199 455**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**752 388**
Итого по акту в текущих ценах на 2019год	**34951 843**
НДС (12%)	**4194 221**
ИТОГО ПО АКТУ	**39151 693**

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Изатуллаева Н.С"

_____Изатуллаева Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____**Ж.Г. Аралова**