PDF-XChange Viewer www.docu-track.com Click to buy NOW!

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью АТ.М"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Реконструкция водозащитных дамб в с. Актау, Таскалинского района, ЗКО

Договор № 21 от 24.05.2020 г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Реконструкция водозащитных дамб в с. Актау, Таскалинского района, ЗКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтаж водосброса										
	2.1 Водосброс из трех труб										
11	1122-0301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,09	99496100	3765877,78	8954649	338929	8420186	278811	9972137
					2172600	956588,89	195534	86093	–	738677	
12	1105-0101-7601	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 620 мм под защитой обсадной трубы длиной до 12 м. Устройство буровыми установками. Грунты групп 1-2 НР = 99 %	м3 конструктивного объема сваи	2,1	130432,38	94706,19	273908	198883	68005	19588	316976
					3342,86	6079,05	7020	12766	–	23480	
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,195	200647		39126		39126	–	42256
					–		–		–	3130	
14	2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	16	28709		459344		459344	–	496092
					–		–		–	36748	
15	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2176	49039,52	25390,63	10671	5525	942	3636	15452
					19319,85	4894,3	4204	1065	–	1145	

PDF-XChange Viewer www.docu-track.com Click to buy NOW!

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005								
			т	0,134	403190		54027		54027	–	58349
					–		–		–	4322	
17	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005								
			т	0,0756	246846		18662		18662	–	20155
					–		–		–	1493	
18	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005								
			т	0,008	246845		1975		1975	–	2133
					–		–		–	158	
19	1109-0601-0102	Диафрагма. Монтаж НР = 69 %								
			т конструкций	1,59	48990,57	2413,21	77895	3837	5817	47523	135451
					42918,87	398,11	68241	633	–	10033	
20	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (диафрагма). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %								
			т конструкций	1,59	154998,11	11137,74	246447	17709	8164	153662	432118
					138725,79	1336,48	220574	2125	–	32009	
21	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								
			т	1,59	215312		342346		342346	–	369734
					–		–		–	27388	
22	1122-0601-0316	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %								
			км трубопровода	0,09	14540322,2	2477066,67	1308629	222936	1011718	116240	1538859
					821944,44	482655,56	73975	43439	–	113990	
23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %								
			м2	337,4	84,98	2,21	28672	747	15483	8636	40293
					36,88	0,22	12442	74	–	2985	

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

	1113-0301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	337,4	360,41	3,14	121603	1058	111326	6463	138311
					27,32	0,44	9219	148	–	10245	
	2.2 Водосброс из одной тубы										
32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065	200647		13042		13042	–	14085
					–		–		–	1043	
33	2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	4	28709		114836		114836	–	124023
					–		–		–	9187	
35	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,045	403190		18144		18144	–	19596
					–		–		–	1452	
36	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	246846		6221		6221	–	6719
					–		–		–	498	
37	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	246845		987		987	–	1066
					–		–		–	79	
40	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,165	215312		35526		35526	–	38368
					–		–		–	2842	
	...дозащитное сооружение										

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,314	200647	63003	63003	–	68043
					–	–	–	5040	
47	2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм						
			м	55	28709	1578995	1578995	–	1705315
					–	–	–	126320	
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,442	200647	88686	88686	–	95781
					–	–	–	7095	
56	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005						
			т	0,4686	321407	150611	150611	–	162660
					–	–	–	12049	
57	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005						
			т	1,87764	224507	421543	421543	–	455266
					–	–	–	33723	
58	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)						
			т	0,02036	204694	4168	4168	–	4501
					–	–	–	333	
59	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89						
			т	0,79116	215312	170346	170346	–	183974
					–	–	–	13628	
60	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005						
			т	0,10362	246845	25578	25578	–	27624

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

2046

Итого	**16 485 337**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	591 209
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	789 624
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 343
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 248 807
- перевозка грузов, тенге	
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	634 559
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 221 138
Всего	**16485337**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	**708869**
Удорожание работы в зимнее время (1,08 %)	178042
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**347445**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**17 719 693**
Итого в текущих ценах с 2019 г. К=1,049	**18 587 958**
С договорным коэф. К= 0,9	**16 729 162**
НДС (12 %)	2 007 499
Итого	**18 736 662**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"
ЗКО, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23
БИН 110140001658
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ97070103KSN2712000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель
_____ Убаев Б. М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, САРЫТАУ, 25
БИН/ИИН 130240023061
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ416010181000054738
АО "Народный банк Казахстана"
Руководитель
_____ Сакпиреев Б. А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир Проект"
_____

Технадзор:
Акционерное общество "Құрылысконсалтинг"
_____ /Кдышев Т. М/

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"
Наименование объекта: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Реконструкция водозащитных дамб в с. Актау, Таскалинского района, ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь месяц 2020 г.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 130240023061	21	24.05.2020 г.
ИИК KZ 416010181000054738		
БИК HSBKKZKX		
Банк: АО "Народный Банк		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-Реконструкция водозащитных дамб в с. Актау, Таскалинского района, ЗКО	53 077 726,80	16 729 162						2 007 499	18736662

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Руководитель

Губаев Б.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BRAT.M"

Руководитель

Сакпиреев Б. А.

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com
PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com