Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»
Договор о государственных закупках №28 от 17.04.2019 г.

Акт №1
выполненных работ от 30 июля 2019 года

Объект: « Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №28 от 17.04.2019 г.	224 766 931,54
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	–
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	–
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	4 501 763,00
7	Сумма выполненных работ от 30 июля 2019г.	4 501 763,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	225 088,15
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 276 674,85

Принял:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства
и жилищной инспекции города Темиртау" Н. А. Таджиев

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» С.А.Жолдыбаев

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час"

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№28	от 17 апреля 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль 2019 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час	**4 501 763,00**	4 019 431,25	3 923 697,00	3 923 697,00		0	0	0	482 331,75	**4 501 763,00**

М.П.	Заказчик	Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	Гаджиев Н.А.	БИН 010840003064
М. П.	Подрядчик	Директор ТОО "Агропромремстрой"	Жолдыбаев С.А.	БИН 990840000716
М. П.	Технический надзор	Зам.директор ТОО "Номад Travel"	Елеубеков Б.Е.	БИН 081140009509
М. П.	Авторский надзор	ГИП ТОО "Гипроводхоз"	Адам Г.И.	БИН 980440003239

Главный инженер проекта Адам Г.И.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гаджиев Н.А.

Наименование объекта: Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

Договор о государственных закупках № 28 от 17.04.2019г.

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №01-01.Перенос проекта в натуру.								
1	1	ССЦИ РК8.03-4-2016 Р.1, гл. 8,тб. 62 п.29	**Разбивка основных осей здания проложением теодолтъитных ходов**	0,072	33692,00	--	2426	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
2	2	ССЦИ РК8.03-4-2016 Р.1, гл. 7,тб. 46 п.1, прил. 1 кс=1.2	**Проложение технического нивелирования**	0,072	468,00	--	34	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2460	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость прочих работ -	Тенге			2460				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2460				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2460				
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета № 02-01-01.Общестроительные работы								
			Земляные работы								
3	1	Е11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3**	418,800294	112,07	104,20	46933	43638	11237	0,01	5
			м3 грунта		7,87	28,49	3295	11932	59,1	0,02	10

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	12,952586	2246,85	--	29103	--	19052	2,98	39
			м3 грунта		2246,85	--	29103	--	59,1	--	--
5	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Перемещение грунта в резерв бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	431,75288	28,04	28,04	12106	12106	2876	--	--
			м3 грунта		--	9,01	--	3891	59,1	0,01	3
6	4	Е11-010104-0115 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85К=2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	431,75288	34,44	34,44	14871	14871	3533	--	--
			м3 грунта		--	11,07	--	4780	59,1	0,01	2
7	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Перемещение грунта из резерва для обратной засыпки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	369,25288	24,64	24,64	9098	9098	2161	--	--
			м3 грунта		--	7,92	--	2924	59,1	0,01	3
8	6	Е11-010104-0114 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	369,25288	33,15	33,15	12241	12241	2908	--	--
			м3 грунта		--	10,66	--	3935	59,1	0,01	2
9	7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	92,31322	890,04	--	82162	--	53787	1,21	112
			м3 грунта		890,04	--	82162	--	59,1	--	--
10	8	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	276,93966	15,67	15,67	4338	4338	1031	--	--
			м3 грунта		--	5,04	--	1395	59,1	--	1
11	12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	62,5	15,67	13,22	979	826	293	--	--
			м3 грунта		2,33	4,27	146	267	59,1	--	--
			Фундаменты								
12	14	Е11-060101-0101	Подбетонка из бетона класса В7,5. Устройство	5,2	17517,00	663,46	91088	3450	6543	1,35	7
			м3		948,43	157,19	4932	817	48,5	0,18	1
13	15	Е11-060101-0101	Подбетонка из бетона класса В15. Устройство	7,8	19233,22	663,46	150019	5175	10351	1,35	11
			м3		948,43	157,19	7398	1226	48,5	0,18	1
14	16	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	30	1494,85	836,72	44845	25102	20186	0,83	25
			шт. сборных конструкций		658,13	291,16	19744	8735	62,1	0,30	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		10893,10	4881,27	43548	19514	50,8	5,63	23
			Стены и перегородки								
30	38	Е11-080301-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м. Кладка без облицовки**	64,43712	4051,40	1273,48	261061	82059	115021	3,56	229
			м3 кладки		2768,47	303,45	178392	19554	50,8	0,35	23
31	39	С121-030301-0504 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	59,28215	13369,57	--	792577	--	31703	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
32	40	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,4184	283264,86	1398,69	118518	585	14790	56,40	24
			т металлических изделий		44991,97	468,19	18825	196	50,8	0,54	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3167662	346361			629
				Тенге			488697	107665			108
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3167662				
			Материалы -	Тенге			546653				
			Всего заработная плата -	Тенге				596362			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1785951				
			Накладные расходы -	Тенге			463114				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					323469		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					139645		
			Сметная прибыль -	Тенге			290462				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3921239				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
			Сметная заработная плата -	Тенге				596362			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3921239				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
			Сметная заработная плата -	Тенге				596362			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3170122	346361			629
				Тенге			488697	107665			108
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3167662				
			Материалы -	Тенге			546653				
			Всего заработная плата -	Тенге				596362			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1785951				
			Накладные расходы -	Тенге			463114				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					323469		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					139645		
			Сметная прибыль -	Тенге			290462				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3921239				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
			Сметная заработная плата -	Тенге				596362			
			Стоимость прочих работ -	Тенге			2460				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2460				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3923697				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
			Сметная заработная плата -	Тенге				596362			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			3923697				
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге			78 474				
			ИТОГО	Тенге			4 002 171				
			Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			211 315				
			ИТОГО с оборудованием	Тенге			4 213 486				
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			4 466 035				
			НДС-12%	Тенге			535 924				
			ВСЕГО по акту:	Тенге			5 001 959				
			С понижающим коэфициентом К=0,9	Тенге			4 501 763				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Номад Travel" Слубенов В.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой"

гл. специалист сектора строительства
Жапарова А.Т.