Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»
Договор о государственных закупках №28 от 17.04.2019 г.

Акт №2
выполненных работ от 29 августа 2019 года

Объект: « Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №28 от 17.04.2019 г.	224 766 931,54
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 501 763,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 276 674,85
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	26 234 317,00
7	Сумма выполненных работ от 29 августа 2019г.	21 732 554,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	1 086 627,70
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	20 645 926,30

Принял:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства
и жилищной инспекции города Темиртау" **Н. А. Галжиев**

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» **С.А.Жолдыбаев**

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час"

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№28	от 17 апреля 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август 2019 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час	**26 234 317,00**	19 404 066,07	19 404 066,07	19 404 066,07		0	0	0	2 328 487,93	**21 732 554,00**

М.П.	Заказчик	Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	Галжиев Н.А. БИН 010840003064
М. П.	Подрядчик	Директор ТОО "Агропромремстрой"	Жолдыбаев С.А. БИН 990840000716
М. П.	Технический надзор	Эксперт ТОО "Номад Travel"	Аугалиев Ж.Х. БИН 081140009509
М. П.	Авторский надзор	ГИП ТОО "Гипроводхоз"	Адам Г.И. БИН 980440003239

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гаджиев Н.А.

Наименование объекта: Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

Договор о государственных закупках № 28 от 17.04.2019г.

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. № 02-01-01.Общестроительные работы								
1	38	Е11-080301-0102 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м. Кладка без облицовки	62,35568	4051,40	1273,48	252628	79408	111306	3,56	222
			м3 кладки		2768,47	303,45	172630	18922	50,8	0,35	22
2	39	С121-030301-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, (пенобетон) ГОСТ 21520-89	57,367256	13369,57	--	766976	--	30679	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
3	40	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,4046	283264,86	1398,69	114609	566	14302	56,40	23
			т металлических изделий		44991,97	468,19	18204	189	50,8	0,54	--
4	44	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	15	312,25	153,17	4684	2298	1678	0,15	2
			шт. сборных конструкций		116,63	37,28	1749	559	62,1	0,04	1
5	45	С121-040105-0126 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	3	2759,02	--	8277	--	331	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	46	С121-040105-0117 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	3	2705,28	--	8116	--	325	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	47	С121-040105-0111 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	3	2219,51	--	6659	--	266	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	48	С121-040105-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	1	2052,97	--	2053	--	82	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	49	С121-040105-0205 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	1	7412,13	--	7412	--	296	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	50	С121-040105-0132 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	1	3572,77	--	3573	--	143	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	51	С121-040105-0136 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	1	4413,54	--	4414	--	177	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	52	С121-040105-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-27-п ГОСТ 948-84	1	9495,53	--	9496	--	380	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	53	С121-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (1ПБ13-1)	0,01	72170,30	--	722	--	29	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Монолитный бетонный пояс БП1								
14	66	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	2,5	26579,53	3015,15	66449	7538	11852	8,25	21
			м3		6661,38	629,42	16653	1574	48,5	0,72	2
15	67	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1803	195987,00	--	35336	--	1413	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Покрытие								
			Покрытие на отм. +3.000								
16	69	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	8	3116,24	603,23	24930	4826	9250	1,74	14
			шт. сборных конструкций		1456,78	140,46	11654	1124	62,1	0,16	1
17	70	С121-040108-9903 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	35,5216	5233,66	--	185908	--	7436	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Демонтажные работы.Включение								
18	вкл	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка	21,5554	23658,40	11043,07	509966	238038	200039	13,32	287
			м3		10893,10	4881,27	234805	105218	50,8	5,63	121
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2012206	332673			569
				Тенге			455696	127586			147
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2012206				
		Материалы -		Тенге			184896				
		Всего заработная плата -		Тенге				583281			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1038940				
			Накладные расходы -	Тенге			389984				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					297592		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92392		
			Сметная прибыль -	Тенге			192175				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2594365				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							716
			Сметная заработная плата -	Тенге				583281			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2594365				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							716

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				583281			
			РАЗДЕЛ 2.№ 06-01.Сети водопровода.								
			Земляные работы								
19	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1575,6	112,07	104,20	176571	164173	42275	0,01	18
			м3 грунта		7,87	28,49	12398	44891	59,1	0,02	39
20	2	Е11-010101-0309 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	480,3	123,27	114,62	59208	55051	14176	0,01	6
			м3 грунта		8,66	31,34	4157	15053	59,1	0,02	12
21	3	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	87,622515	2246,85	--	196875	--	128882	2,98	261
			м3 грунта		2246,85	--	196875	--	59,1	--	--
22	4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	21,628492	2696,22	--	58315	--	38175	3,57	77
			м3 грунта		2696,22	--	58315	--	59,1	--	--
23	5	Е11-010205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения)	26,712	2876,51	--	76837	--	50301	3,81	102
			м3 грунта		2876,51	--	76837	--	59,1	--	--
24	6	Е11-010205-0109 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения). Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	12,0204	3451,81	--	41492	--	27162	4,57	55
			м3 грунта		3451,81	--	41492	--	59,1	--	--
25	9	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	732,970125	1074,76	1074,76	787767	787767	303068	--	--
			м3 мокрого грунта		--	602,77	--	441815	59,1	0,86	629
26	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	232,807482	667,14	--	155316	--	101676	0,97	226
			м3 грунта		667,14	--	155316	--	59,1	--	--
27	11	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	3326,64935	15,67	15,67	52114	52114	12380	--	--
			м3 грунта		--	5,04	--	16751	59,1	--	14

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	399,197922	144,98	61,45	57875	24531	29458	0,13	51
			м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	33345	10816	59,1	0,03	12
29	15	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	120,975794	15,67	13,22	1896	1599	567	--	--
			м3 грунта		2,33	4,27	282	516	59,1	--	--
			Строительные работы								
30	16	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	63,85	2421,84	120,14	154634	7671	38376	1,02	65
			м3 основания		750,28	30,35	47905	1938	62,1	0,04	2
31	17	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,135	377722,67	116589,99	50993	15740	26066	286,00	39
			км трубопровода		236667,86	38897,17	31950	5251	62,1	49,89	7
32	18	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	0,35	837436,01	254847,97	293103	89197	138633	575,00	201
			км трубопровода		475818,25	85615,57	166536	29965	62,1	109,70	38
33	19	С123-010501-1117 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	136,35	4149,98	--	565850	--	22634	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
34	20	С123-010501-1125 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 500x23,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	353,5	25228,08	--	8918126	--	356725	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
35	25	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. (Футляр). Укладка.	0,0365	2372508,14	1177981,00	86597	42996	38503	1190,00	43
			км трубопровода		1110341,40	376077,89	40527	13727	62,1	376,00	14
36	26	Е11-221401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	35,6	1843,95	22,06	65645	785	25058	1,12	40
			м трубы, уложенной в футляре		971,05	4,60	34569	164	62,1	0,01	--
37	27	С123-010201-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	35,7424	34831,97	--	1244978	--	49799	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
38	29	Е11-220601-1013 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0365	8411186,85	1318288,86	307008	48118	24942	188,00	7
			км трубопровода		161172,40	375961,71	5883	13723	62,1	323,37	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13351198	1289741			1192
				Тенге			906388	594610			780
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13351198				
		Материалы -		Тенге			426115				
		Всего заработная плата -		Тенге				1500998			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10728954				
			Накладные расходы -	Тенге			1468856				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					898854		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					570002		
			Сметная прибыль -	Тенге			1185604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16005659				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1971

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				1500998			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16005659				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1971
			Сметная заработная плата -	Тенге				1500998			
			РАЗДЕЛ 3.№ 06-02.Сети канализации К1								
			Земляные работы								
39	1	Е11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	449,616196	112,07	104,20	50387	46849	12064	0,01	5
			м3 грунта		7,87	28,49	3538	12810	59,1	0,02	11
40	2	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	13,905656	2246,85	--	31244	--	20454	2,98	41
			м3 грунта		2246,85	--	31244	--	59,1	--	--
41	5	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	36,34092	667,14	--	24245	--	15871	0,97	35
			м3 грунта		667,14	--	24245	--	59,1	--	--
42	6	Е11-010104-0406	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	424,93171	15,67	15,67	6657	6657	1581	--	--
			м3 грунта		--	5,04	--	2140	59,1	--	2
43	7	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	50,991805	144,98	61,45	7393	3133	3763	0,13	7
			м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	4259	1382	59,1	0,03	2
44	10	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	10,161302	15,67	13,22	159	134	48	--	--
			м3 грунта		2,33	4,27	24	43	59,1	--	--
			Строительные работы								
45	11	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	7,7	2421,84	120,14	18648	925	4628	1,02	8
			м3 основания		750,28	30,35	5777	234	62,1	0,04	--
46	12	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	0,07	308972,27	89092,36	21628	6236	11454	247,00	17
			км трубопровода		204394,97	29824,72	14308	2088	62,1	38,24	3
47	13	С123-010503-0203 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	70	1185,88	--	83012	--	3320	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			243372	63935			113
				Тенге			83394	18696			17
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243372				
			Материалы -	Тенге			13031				
			Всего заработная плата -	Тенге				102090			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			73183				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					61008		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12175		
		Сметная прибыль -	Тенге			25324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			341879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				102090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			341879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				102090			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15606776**	**1686349**			**1874**
			Тенге			**1445478**	**740892**			**944**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15606776				
	Материалы -		Тенге			624043				
	Всего заработная плата -		Тенге				2186369			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11850906				
		Накладные расходы -	Тенге			1932023				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1257454		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					674569		
		Сметная прибыль -	Тенге			1403104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18941903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2818
		Сметная заработная плата -	Тенге				2186369			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18941903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2818
		Сметная заработная плата -	Тенге				2186369			
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			378 838				
		ИТОГО	Тенге			19 320 741				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			1 020 135				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			20 340 876				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			21 560 074				
		НДС-12%	Тенге			2 587 209				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			24 147 283				
		С понижающим коэфициентом К=0,9	Тенге			21 732 554				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города

Технадзор:

Эксперт ТОО "Номад Travel"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой"

гл. специалист сектора строительства
Усанова А.Т.