Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»
Договор о государственных закупках №28 от 17.04.2019 г.

Акт №4
выполненных работ от 6 декабря 2019 года

Объект: « Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №28 от 17.04.2019 г.	224 766 931,54
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	26 234 317,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	24 922 601,15
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	63 707 576,00
7	Сумма выполненных работ от 6 декабря 2019г.	16 897 434,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	844 871,70
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	16 052 562,30

Принял:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства
и жилищной инспекции города Темиртау" **Н. А. Гаджиев**

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» **С.А.Жолдыбаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№28	от 17 апреля 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь 2019 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час	**63 707 576,00**	15 086 995,00	15 086 995,00	15 086 995,00		0	0	0	1 810 439,00	**16 897 434,00**

М.П. Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" — Гаджиев Н.А. БИН 010840003064

М. П. Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" — Жолдыбаев С.А. БИН 990840000716

М. П. Технический надзор — Эксперт ТОО "Номад Travel" — Аугалиев Ж.Х. БИН 081140009509

М. П. Авторский надзор — ГИП ТОО "Гипроводхоз" — Адам Г.И. БИН 980440003239

Главный инженер проекта
Адам Г.И.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

Договор о государственных закупках № 28 от 17.04.2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гаджиев Н.А.

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета № 02-01-01.Общестроительные работы								
			Фундаменты								
1	23	Е11-060101-0119	**Местные заделки между фундаментными блоками бетонные из бетона класса В12,5 . Устройство**	3,3	18491,70	816,18	61023	2693	6419	2,82	9
			м3		2193,00	197,19	7237	651	48,5	0,23	1
			Фундаменты под оборудование и опоры ОП2, ОП2, ОП3								
2	30	Е11-060201-0101	**Фундаменты и опоры бетонные объемом до 5 м3 из бетона класса В7,5. Устройство**	9,75	18193,03	661,72	177382	6452	22969	3,94	38
			м3		3000,19	227,51	29252	2218	48,5	0,23	2
3	31	Е11-060301-0201	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	4,972	694,16	3,77	3451	19	992	0,42	2
			м2		339,12	1,36	1686	7	48,5	--	--
4	32	Е11-090305-0301	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	0,0466	73893,50	7050,30	3443	329	1922	73,60	3
			т конструкций		60190,08	266,64	2805	12	60,9	0,27	--
5	33	С121-050204-0701 в ценах IV квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	0,0466	241876,16	--	11271	--	451	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6	34	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	2,11564	261,10	--	552	--	333	0,34	1
			м2		261,10	--	552	--	54,2	--	--
7	35	Е11-130601-0209	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	2,11564	69,11	15,35	146	32	70	0,07	--
			м2		53,76	--	114	--	54,2	--	--
8	36	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	2,11564	59,76	1,06	126	[illegible]	39	0,03	--
			м2		28,29	0,17	60	--	54,2	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	37	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	2,11564	117,65	1,68	249	4	52	0,02	--
			м2		34,84	0,35	74	1	54,2	--	--
			Стены и перегородки								
10	43	Е11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	350,4	795,34	3,26	278687	1143	112498	0,70	246
			м2 горизонтальной проекции		545,92	1,56	191289	547	50,8	--	1
			Технологические проемы в стенах								
11	62	Е11-460302-0103	Проемы в стенах из блоков. Пробивка	0,676	13522,23	4963,36	9141	3355	4209	10,60	7
			м3		8558,86	2202,21	5786	1489	50,8	2,54	2
12	63	Е11-460302-0103 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в стенах из блоков. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	0,0655	16226,67	5956,04	1063	390	489	12,72	1
			м3		10270,64	2642,65	673	173	50,8	2,54	--
			Покрытие								
			Монолитный бетонный пояс БП1, БП2 и опорная подушка ОПм 1								
13	66	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	6,1	26579,53	3015,15	162135	18392	28918	8,25	50
			м3		6661,38	629,42	40634	3839	48,5	0,72	4
14	67	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2886	195987,00	--	56562	--	2262	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Покрытие на отм. +6.089								
15	71	Е11-070105-0117	Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 40 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, высота здания до 25 м	4	11920,69	3660,90	47683	14644	13932	4,59	18
			шт. сборных конструкций		3798,27	856,52	15193	3426	62,1	0,77	3
16	72	С121-040302-0228 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	10,24	57575,40	--	589572	--	23583	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	73	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0097	376765,93	11445,26	3655	111	1131	170,00	2
			т стальных элементов		156308,20	927,70	1516	9	62,1	1,07	--
18	74	С121-050301-3601 в ценах IV квартала 2017 года	Анкер из стали гладкой класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0097	194276,16	--	1884	--	75	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Утепление между кладкой и плитами покрытия по периметру								
19	75	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Утепление стен плитами минераловатными на синтетическом связующем	1,38	15315,41	925,92	21135	1278	11031	14,80	20
			м3 изоляции		12391,00	442,18	17100	610	55,3	0,51	1
20	76	С121-110101-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	1,7112	17587,82	--	30096	--	1204	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Кровля								
			Кровля На отм. +6.8								
21	77	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	144	537,74	17,95	77435	2584	14408	0,16	22
			м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	18904	379	56,4	--	--
22	78	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	28,8	25815,38	1016,03	743483	29262	77067	3,63	105
			м3 утеплителя		2550,22	251,43	73446	7241	56,4	0,29	8
23	79	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	144	535,85	71,59	77163	10310	18927	0,24	35
			м2 стяжки		170,72	16,82	24583	2422	56,4	0,02	3
24	80	Е11-100105-0101	Стропила и мауэрлаты. Установка	4,1	70448,50	915,35	288839	3753	54665	22,10	91
			м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	67823	1497	59,8	0,37	2
25	82	Е11-100102-0205	Устройство карнизов	31,82	2564,47	16,55	81601	527	25150	1,43	46
			м2 развернутой поверхности карнизов		1098,15	7,80	34943	248	59,8	0,01	--
26	84	Е11-100211-0103	Фронтоны из строганых досок. Сборка	32,4	572,22	28,04	18540	908	11219	0,68	22
			м2 фронтонов		508,25	11,71	16467	379	59,8	0,01	--
27	85	С121-070203-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,97	26042,38	--	25261	--	1010	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
28	86	С121-090102-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Дверь-лаз	2,6	7022,20	--	18258	--	730	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
29	87	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	5,13	6026,26	37,69	30915	193	3224	0,78	4
			м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	3112	83	59,8	0,02	--
30	88	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	195,4	209,85	1,75	41005	342	4509	0,03	6
			м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	4465	147	59,8	--	--
31	89	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	195,4	530,09	14,54	103579	2840	57113	0,57	111
			м2 кровли		457,25	4,91	89347	959	56,4	--	1
32	90	С121-100103-0708 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	224,71	1698,11	--	381582	--	15263	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
33	91	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,08244	376765,93	11445,26	31061	944	9614	170,00	14
			т стальных элементов		156308,20	927,70	12886	76	62,1	1,07	--
34	92	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	2,283588	261,10	--	596	--	360	0,34	1
			м2		261,10	--	596	--	54,2	--	--
35	93	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	2,283588	69,11	15,35	158	35	76	0,07	--
			м2		53,76	--	123	--	54,2	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	94	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,283588	59,76	1,06	136	2	42	0,03	--
			м2		28,29	0,17	65	--	54,2	--	--
37	95	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	2,283588	117,65	1,68	269	4	56	0,02	--
			м2		34,84	0,35	80	1	54,2	--	--
38	96	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	38	101,77	0,18	3867	7	995	0,05	2
			м2 фасада (без вычета проемов)		37,63	0,09	1430	3	56,4	--	--
			Кровля На отм. +3.00								
39	97	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	36	537,74	17,95	19359	646	3602	0,16	6
			м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	4726	95	56,4	--	--
40	98	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	6,48	25815,38	1016,03	167284	6584	17340	3,63	24
			м3 утеплителя		2550,22	251,43	16525	1629	56,4	0,29	2
41	99	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	44	535,85	71,59	23578	3150	5783	0,24	11
			м2 стяжки		170,72	16,82	7512	740	56,4	0,02	1
42	101	Е11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	12,8	1433,47	37,52	18348	480	2195	0,23	3
			м примыканий		191,15	3,39	2447	43	56,4	--	--
			Проемы								
			Окна								
43	102	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	3,6	2546,47	117,64	9167	424	2452	1,11	4
			м2 проемов		876,36	54,91	3155	198	59,8	0,07	--
			Двери								
44	107	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,911	1838,70	335,59	3514	641	1133	0,90	2
			м2 проемов		743,93	91,09	1422	174	59,8	0,10	--
45	108	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	4,2	1464,37	260,04	6150	1092	2209	0,80	3
			м2 проемов		678,40	73,21	2849	308	59,8	0,08	--
46	111	С121-090102-0217 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1,911	14405,46	--	27529	--	1101	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
47	114	С121-090102-0216 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-19К; ДН 24-19К СТ РК 943-92	4,2	13108,21	--	55054	--	2202	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
48	115	С121-090404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	6	428,75	--	2573	--	103	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	116	С121-090404-0305 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	1	5039,96	--	5040	--	202	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	117	С121-090404-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	3230,62	--	3231	--	129	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Ворота								
51	120	Е11-100108-0101 Изм. и доп. вып. 9	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	12,96	13801,43	395,47	178867	5125	21950	2,06	27
			м2 полотна		1724,69	110,92	22352	1438	59,8	0,11	1
52	121	С121-090403-0402 в ценах IV квартала 2017 года	Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	1	420557,21	--	420557	--	16822	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	122	С121-060802-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке. ПриБоры дверные	0,06	218785,49	--	13127	--	525	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	123	С121-090404-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 для калитки ворот	1	977,31	--	977	--	39	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Полы								
			Тип 1								
55	124	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	18,2	225,18	22,56	4098	411	845	0,07	1
			м2 площади уплотнения		51,41	7,63	936	139	60,9	0,01	--
56	125	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,184	18375,11	6,18	40131	13	5329	3,66	8
			м3 подстилающего слоя		2692,19	--	5880	--	60,9	--	--
57	126	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,2	667,76	19,38	12153	353	3535	0,36	6
			м2 стяжки		254,71	9,75	4636	178	60,9	0,01	--
58	127	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 25мм к норме 11-110101-1101	18,2	104,63	3,31	1904	60	131	--	--
			м2 стяжки		3,15	1,61	57	29	60,9	--	--
			Тип 3								
59	140	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	6,8	225,18	22,56	1531	153	316	0,07	--
			м2 площади уплотнения		51,41	7,63	350	52	60,9	0,01	--
60	141	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,816	18375,11	6,18	14994	5	1991	3,66	3
			м3 подстилающего слоя		2692,19	--	2197	--	60,9	--	--
61	142	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,8	667,76	19,38	4541	132	1321	0,36	2
			м2 стяжки		254,71	9,75	1732	66	60,9	0,01	--
			Тип 4								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	145	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	130,6	225,18	22,56	29409	2947	6060	0,07	9
			м2 площади уплотнения		51,41	7,63	6715	996	60,9	0,01	1
63	146	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	15,672	20187,72	6,18	316382	97	39378	3,66	57
			м3 подстилающего слоя		2692,19	--	42192	--	60,9	--	--
64	147	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,282	10192,64	908,98	2874	256	1485	11,60	3
			т		9253,67	376,81	2610	106	48,5	0,38	--
65	149	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	130,6	667,76	19,38	87210	2531	25364	0,36	46
			м2 стяжки		254,71	9,75	33266	1274	60,9	0,01	2
66	150	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 25мм к норме 11-110101-1101	130,6	104,63	3,31	13665	432	940	--	1
			м2 стяжки		3,15	1,61	411	211	60,9	--	--
			Внутренняя отделка								
			Стены								
67	159	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	200	851,29	24,63	170259	4926	69293	0,61	122
			м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	105949	3686	54,8	0,02	5
			Наружная отделка								
68	172	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайтинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	347,6	2143,83	13,00	745197	4520	222386	1,20	418
			м2		970,22	1,88	337248	655	54,8	--	1
69	173	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайтинга. Облицовка фасадными панелями	347,6	607,56	1,72	211189	599	62961	0,35	121
			м2		274,55	0,63	95432	218	54,8	--	--
70	174	СПрайс-лист "Строительные системы Казахстан"2017г.	Стоимость металлосайтинга МП СК-14х226	347,6	1600,50	--	556333	--	22253	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
71	177	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	11,464	1827,23	4,19	20947	48	2863	0,39	4
			м		309,30	0,70	3546	8	54,8	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6570179**	**136182**			**1738**
				Тенге			**1366384**	**38663**			**43**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6566736				
		Материалы -		Тенге			2868395				
		Всего заработная плата -		Тенге				1402230			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2198908				
			Накладные расходы -	Тенге			1069327				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					775632		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					293695		
			Сметная прибыль -	Тенге			610885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8246947				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1778
			Сметная заработная плата -	Тенге				1402230			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3443				
		Материалы -		Тенге			310				
		Всего заработная плата -		Тенге				2817			
			Накладные расходы -	Тенге			1922				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1716		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					206		
			Сметная прибыль -	Тенге			429				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5795				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2817			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8252742				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1782
			Сметная заработная плата -	Тенге				1405047			
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета № 04-01.СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.								
			Строительные работы								
72	2	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное под фундамент под оборудование. Устройство**	2,16	5484,10	1169,12	11846	2525	1765	0,85	2
			м3 основания		625,23	478,70	1351	1034	50,8	0,54	1
73	4	C121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,19313	195987,00	--	37851	--	1605	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
74	5	E11-070107-0103	**Изделия закладные массой до 20 кг. Установка**	0,0728	417883,82	5844,75	30422	425	3182	42,70	3
			т стальных элементов		39260,94	893,02	2858	65	62,1	1,03	--
75	6	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	0,0148	332577,57	68573,25	4922	1015	2874	270,00	4
			км трубопровода		251926,20	26292,42	3729	389	62,1	27,65	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			85041	3966			9
				Тенге			7937	1488			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85041				
		Материалы -		Тенге			35287				
		Всего заработная плата -		Тенге				9425			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37851				
			Накладные расходы -	Тенге			9426				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5584		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3842		
			Сметная прибыль -	Тенге			7557				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102024				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата -	Тенге				9425			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			102024				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата -	Тенге				9425			
			РАЗДЕЛ 3.№ 06-01.Сети водопровода.								
			Земляные работы								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	801,828675	112,07	104,20	89858	83548	21514	0,01	9
			м3 грунта		7,87	28,49	6309	22845	59,1	0,02	20
77	2	Е11-010101-0309 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	197,921105	123,27	114,62	24398	22685	5841	0,01	2
			м3 грунта		8,66	31,34	1713	6203	59,1	0,02	5
78	3	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	24,798825	2246,85	--	55719	--	36476	2,98	74
			м3 грунта		2246,85	--	55719	--	59,1	--	--
79	4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	6,121271	2696,22	--	16504	--	10804	3,57	22
			м3 грунта		2696,22	--	16504	--	59,1	--	--
80	9	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	207,444375	1074,76	1074,76	222953	222953	85774	--	--
			м3 мокрого грунта		--	602,77	--	125042	59,1	0,86	178
81	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	65,88891	667,14	--	43957	--	28776	0,97	64
			м3 грунта		667,14	--	43957	--	59,1	--	--
82	11	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	941,504534	15,67	15,67	14749	14749	3504	--	--
			м3 грунта		--	5,04	--	4741	59,1	--	4
83	12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	564,90272	144,98	61,45	81899	34713	41686	0,13	73
			м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	47186	15306	59,1	0,03	18
			Строительные работы								
84	16	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	21,49	2421,84	120,14	52045	2582	12916	1,02	22
			м3 основания		750,28	30,35	16124	652	62,1	0,04	1
85	17	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,14	377722,67	116589,99	52881	16323	27031	286,00	40
			км трубопровода		236667,86	38897,17	33134	5446	62,1	49,89	7
86	18	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	0,0435	837436,01	254847,97	36428	11086	17230	575,00	25
			км трубопровода		475818,25	85615,57	20698	3724	62,1	109,70	5

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	19	С123-010501-1117 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	141,4	4149,98	--	586807	--	23472	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
88	20	С123-010501-1125 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 500х23,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	43,935	25228,08	--	1108396	--	44336	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
89	25	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. (Футляр). Укладка.	0,012	2372508,14	1177981,00	28470	14136	12659	1190,00	14
			км трубопровода		1110341,40	376077,89	13324	4513	62,1	376,00	5
90	26	Е11-221401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	12	1843,95	22,06	22127	265	8446	1,12	13
			м трубы, уложенной в футляре		971,05	4,60	11653	55	62,1	0,01	--
91	27	С123-010201-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	12,048	34831,97	--	419656	--	16786	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
92	31	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	2,095	43833,51	6052,36	91831	12680	22597	13,90	29
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11637,50	2348,57	24381	4920	62,1	2,23	5
93	33	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	21356,32	--	21356	--	854	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	35	С121-040301-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	13071,24	--	13071	--	523	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	37	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	3	17972,23	--	53917	--	2157	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	39	С121-040302-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	1	18589,86	--	18590	--	744	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	52	Е11-220901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	1	19386,72	8124,06	19387	8124	8331	11,10	11
			задвижка или клапан		9516,03	2183,18	9516	2183	62,1	2,03	2
98	53	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	1	4225,27	1165,30	4225	1165	2043	3,04	3
			задвижка или клапан		2515,63	386,10	2516	386	62,1	0,36	--
99	55	51-010102-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	1629779,00	--	1629779	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	56	С123-040102-0308 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	157241,49	--	157241	--	6290	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	61	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,101	745852,24	262526,81	75331	26515	17625	147,70	15
			т фасонных частей		147472,54	76537,89	14895	7730	62,1	74,55	8
102	65	С123-020103-0220 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12822-80	3	12575,14	--	37725	--	1509	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	68	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	866,07	527,50	2598	1582	1097	0,41	1
			шт.		338,57	173,88	1016	522	62,1	0,23	1
104	69	С123-020302-8023 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	35167,80	--	105503	--	4220	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			5087404	473106			418
				Тенге			318643	204268			257
			Стоимость оборудования -	Тенге			1629779				
			Накладные расходы -	Тенге			65191				
			Сметная прибыль -	Тенге			135598				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1830568				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3457625				
			Материалы -	Тенге			143613				
			Всего заработная плата -	Тенге				522911			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2522263				
			Накладные расходы -	Тенге			465242				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					314362		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					150880		
			Сметная прибыль -	Тенге			313829				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4236696				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
			Сметная заработная плата -	Тенге				522911			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6067264				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
			Сметная заработная плата -	Тенге				522911			
			РАЗДЕЛ 4.Локальная смета № 06-03.Тепловые сети.								
			Земляные работы								
105	1	Е11-010101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	24,1724	190,22	179,68	4598	4343	1361	0,02	--
			м3 грунта		10,54	68,69	255	1661	59,1	0,07	2
106	2	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,7476	2246,85	--	1680	--	1100	2,98	2
			м3 грунта		2246,85	--	1680	--	59,1	--	--
			Сроительные работы								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	9	Е11-080101-0202	Основание под каналы и приямок щебеночное. Устройство	1,78	5484,10	1169,12	9762	2081	1429	0,85	2
			м3 основания		625,23	478,70	1113	852	50,8	0,54	1
108	10	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	2,584	7282,46	2042,31	18818	5277	6275	3,33	9
			м3 сборных конструкций		2755,61	553,24	7120	1430	62,1	0,55	1
109	11	С121-040303-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	2,584	64663,74	--	167091	--	6684	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
110	13	Е11-060101-0119	Приямок для выхода труб из канала из бетона класса В15. Устройство	1	19449,66	816,18	19450	816	1984	2,82	3
			м3		2193,00	197,19	2193	197	48,5	0,23	--
111	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены и покрытие канала, стены приямка для выхода труб. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	25,84	738,02	14,29	19071	369	3268	0,21	5
			м2 поверхности		181,75	1,73	4696	45	50,8	--	--
			Трубопроводы								
112	20	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	0,038	650405,54	267760,18	24715	10175	12007	424,00	16
			км трубопровода		373103,04	75854,82	14178	2882	62,1	69,49	3
113	21	С123-010201-0125 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	38,38	464,35	--	17822	--	713	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
114	22	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	4	3357,00	1685,97	13428	6744	5806	1,73	7
			комплект		1545,86	493,72	6183	1975	62,1	0,45	2
115	23	С123-040601-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	10813,59	--	21627	--	865	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	24	С123-040601-0904 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	18403,88	--	36808	--	1472	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	25	С123-020101-0128 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	214,33	--	1286	--	51	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Изоляция								
118	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	59,76	1,06	299	5	92	0,03	--
			м2		28,29	0,17	141	1	54,2	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**356453**	**29811**			**44**
				Тенге			**37560**	**9042**			**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			356453				
	Материалы -		Тенге			44448				
	Всего заработная плата -		Тенге				46602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			244634				
		Накладные расходы -	Тенге			43106				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15368		
		Сметная прибыль -	Тенге			31965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			431524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				46602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			431524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				46602			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12099077	643065			2210
			Тенге			1730525	253462			310
	Стоимость оборудования -		Тенге			1629779				
	Накладные расходы -		Тенге			65191				
	Сметная прибыль -		Тенге			135598				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1830568				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10465855				
	Материалы -		Тенге			3091743				
	Всего заработная плата -		Тенге				1981169			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5003656				
		Накладные расходы -	Тенге			1587101				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1123316		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					463785		
		Сметная прибыль -	Тенге			964236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13017192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2516
		Сметная заработная плата -	Тенге				1981169			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3443				
	Материалы -		Тенге			310				
	Всего заработная плата -		Тенге				2817			
		Накладные расходы -	Тенге			1922				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1716		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					206		
		Сметная прибыль -	Тенге			429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2817			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14853555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2520
		Сметная заработная плата -	Тенге				1983986			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудования	Тенге			13022987				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			260 460				
		ИТОГО	Тенге			13 283 447				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			701 366				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			15 815 381				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			16 763 328				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НДС-12%	Тенге			2 011 599				
			ВСЕГО по акту:	Тенге			18 774 927				
			С понижающим коэфициентом К=0,9	Тенге			16 897 434				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Номад Travel"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой"

гл. специалист сектора строительства Жанарова А.Т.