Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»
Договор о государственных закупках №28 от 17.04.2019 г.

Акт №5
выполненных работ от 23 декабря 2019 года

Объект: « Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №28 от 17.04.2019 г.	224 766 931,54
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	63 707 576,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	60 522 197,20
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	84 246 670,00
7	Сумма выполненных работ от 23 декабря 2019г.	20 539 094,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	1 026 954,70
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	19 512 139,30

Принял:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства
и жилищной инспекции города Темиртау" **Н. А. Гаджиев**

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» **С.А.Жолдыбаев**

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час"

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		№28	от 17 апреля 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь 2019 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час	**84 246 670,00**	18 694 926,00	18 694 926,00	18 338 476,78		0	0	0	1 844 168,00	**20 539 094,00**

М.П. Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" — Гаджиев Н.А. БИН 010840003064

М. П. Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" — Жолдыбаев С.А. БИН 990840000716

М. П. Технический надзор — Эксперт ТОО "Номад Travel" — Аугалиев Ж.Х. БИН 081140009509

М. П. Авторский надзор — ГИП ТОО "Гипроводхоз" — Адам Г.И. БИН 980440003239

Главный инженер проекта Адам Г.И.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

Договор о государственных закупках № 28 от 17.04.2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гаджиев Н.А.

АКТ № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета № 02-01-01.Общестроительные работы.								
			Полы								
1	128	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	18,2	2987,44	50,42	54371	918	12071	1,06	19
			м2 покрытия		835,30	23,21	15202	422	60,9	0,03	1
2	130	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	3,84	225,18	22,56	865	87	178	0,07	--
			м2 площади уплотнения		51,41	7,63	197	29	60,9	0,01	--
3	131	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,4608	18375,11	6,18	8467	3	1124	3,66	2
			м3 подстилающего слоя		2692,19	--	1241	--	60,9	--	--
4	132	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3,84	667,76	19,38	2564	74	746	0,36	1
			м2 стяжки		254,71	9,75	978	37	60,9	0,01	--
5	133	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 25мм к норме 11-110101-1101	3,84	104,63	3,31	402	13	28	--	--
			м2 стяжки		3,15	1,61	12	6	60,9	--	--
6	134	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Гидроизол. Устройство первого слоя	3,84	1087,85	61,09	4177	235	1213	0,42	2
			м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	1621	31	60,9	0,01	--
7	135	Е11-110101-0402 Ак=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	3,84	1452,45	59,98	5577	230	223	0,25	1
			м2 изолируемой поверхности		509,35	9,25	1956	36	--	0,01	--
8	136	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3,84	667,76	19,38	2564	74	746	0,36	1
			м2 стяжки		254,71	9,75	978	37	60,9	0,01	--
9	137	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 25мм к норме 11-110101-1101	3,84	104,63	3,31	402	13	28	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 стяжки		3,15	1,61	12	6	60,9	–	–
10	138	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	3,84	2987,44	50,42	11472	194	2547	1,06	4
			м2 покрытия		835,30	23,21	3208	89	60,9	0,03	–
			Внутренняя отделка								
			Потолок								
11	153	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	170,44	473,22	4,30	80655	733	38320	0,45	77
			м2 оштукатуриваемой поверхности		358,98	2,30	61184	393	54,8	–	1
12	154	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	28,84	310,07	1,96	8942	56	3824	0,26	7
			м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	6055	27	54,8	–	–
13	155	Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	141,6	341,39	1,05	48340	149	24414	0,34	48
			м2 окрашиваемой поверхности		278,05	0,51	39372	72	54,8	–	–
14	156	С122-040705-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,029736	393959,93	–	11715	–	469	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
15	157	С122-040601-0703 в ценах IV квартала 2017 года	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	0,018408	493024,70	–	9076	–	363	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
16	158	Е11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	141,6	795,34	3,26	112620	462	45462	0,70	99
			м2 горизонтальной проекции		545,92	1,56	77302	221	50,8	–	–
			Стены								
17	159	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	132,1	851,29	24,63	112456	3253	45768	0,61	81
			м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	69979	2435	54,8	0,02	3
18	160	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	52,9	446,03	3,01	23595	159	10482	0,39	21
			м2 окрашиваемой поверхности		314,90	1,45	16658	77	54,8	–	–
19	161	Е11-150107-0201	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	16,5	4110,08	13,33	67816	220	17327	1,87	31
			м2 поверхности облицовки		1547,44	6,65	25533	110	54,8	0,01	–
20	162	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	271,2	737,67	2,14	200055	580	67317	0,47	127
			м2 окрашиваемой поверхности		382,73	1,03	103796	279	54,8	–	–
21	163	С122-040705-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,056952	393959,93	–	22437	–	897	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
22	164	С122-040601-0703 в ценах IV квартала 2017 года	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	0,030657	493024,70	–	15115	–	605	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Низ стен и перегородок								
23	167	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	37,4	737,67	2,14	27589	80	9283	0,47	18
			м2 окрашиваемой поверхности		382,73	1,03	14314	39	54,8	–	–
24	168	С122-040705-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,007854	393959,93	–	3094	–	124	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
25	169	С122-040601-0703 в ценах IV квартала 2017 года	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	0,004226	493024,70	–	2084	–	83	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Демонтажные работы.Включение								
26	вкл	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка	4,4994	23658,40	11043,07	106449	49687	41756	13,32	60
			м3		10893,10	4881,27	49012	21963	50,8	5,63	25
27	вкл	Е11-460401-0107	Перекрытия железобетонные. Разборка	0,2077	17041,48	6959,05	3540	1445	1396	10,48	2
			м3		8360,21	3069,22	1736	637	50,8	3,54	1
28	вкл	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	51,392	1277,69	1277,69	65663	65663	25262	–	–
			м3 мокрого грунта		–	716,58	–	36827	59,1	1,02	52
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1012102	124328			601
				Тенге			490348	63774			84
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1012102				
		Материалы -		Тенге			333907				
		Всего заработная плата -		Тенге				554122			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63520				
			Накладные расходы -	Тенге			352054				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					299587		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					52467		
			Сметная прибыль -	Тенге			109133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1473289				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							685
			Сметная заработная плата -	Тенге				554122			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1473289				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							685
			Сметная заработная плата -	Тенге				554122			
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета № 02-01-04.Отопление.								
29	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	6	551,70	11,68	3310	70	1120	0,30	2
			м трубопровода		257,50	4,54	1545	27	60,4	0,01	–
30	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	65	636,72	11,68	41387	759	12355	0,30	19
			м трубопровода		257,50	4,54	16738	295	60,4	0,01	–
31	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	35	678,28	11,68	23740	409	6711	0,30	10

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м трубопровода		257,50	4,54	9013	159	60,4	0,01	--
32	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	7	946,82	11,68	6628	82	1417	0,30	2
			м трубопровода		257,50	4,54	1803	32	60,4	0,01	--
33	6	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	3,75	822,62	105,09	3085	394	1582	0,70	3
			кВт		567,19	51,91	2127	195	60,4	0,06	--
34	7	С123-051001-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	25	2113,93	--	52848	--	2114	--	--
			секция		--	--	--	--	--	--	--
35	8	Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	100	1922,89	20,50	192289	2050	20910	0,25	25
			м труб нитки регистра		201,32	9,12	20132	912	60,4	0,01	1
36	9	Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 133 мм. Установка	10	3196,92	20,50	31969	205	2601	0,25	2
			м труб нитки регистра		201,32	9,12	2013	91	60,4	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			355255	3969			63
				Тенге			53370	1711			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52848				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52848				
			Накладные расходы -	Тенге			2114				
			Сметная прибыль -	Тенге			4397				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59359				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			302407				
		Материалы -		Тенге			245068				
		Всего заработная плата -		Тенге				55081			
		Сдача и испытание -		Тенге			784				
			Накладные расходы -	Тенге			46696				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33269		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13427		
			Сметная прибыль -	Тенге			27928				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			377031				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
			Сметная заработная плата -	Тенге				55081			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			436390				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
			Сметная заработная плата -	Тенге				55081			
			РАЗДЕЛ 3.Локальная смета № 04-01.СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.								
			Строительные работы								
37	7	Е11-010101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	92,5455	190,22	179,68	17604	16628	5264	0,02	1
			м3 грунта		10,54	68,69	975	6357	59,1	0,07	6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	8	Е11-010205-0103 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,10225	2518,65	–	5295	–	3486	3,34	7
			м3 грунта		2518,65	–	5295	–	59,1	–	–
39	9	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	11,78125	890,04	–	10486	–	6904	1,21	14
			м3 грунта		890,04	–	10486	–	59,1	–	–
40	10	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	35,34375	26,13	26,13	924	924	244	–	–
			м3 грунта		–	9,41	–	332	59,1	0,01	–
41	11	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	35,34375	144,98	61,45	5124	2172	2626	0,13	5
			м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	2952	958	59,1	0,03	1
42	12	Е11-010102-0406	Грунты 3 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	31,2	314,82	285,04	9822	8893	3055	0,04	1
			м3 грунта		29,63	107,63	924	3358	59,1	0,11	3
43	13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	31,2	15,67	13,22	489	412	148	–	–
			м3 грунта		2,33	4,27	73	133	59,1	–	–
			Монтажные работы								
44	24	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	268	391,51	208,57	104926	55897	31668	0,18	48
			м кабеля		156,06	71,58	41825	19184	42,8	0,08	22
45	25	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	333	335,99	283,97	111884	94561	27521	0,06	20
			м кабеля		52,02	101,29	17323	33731	42,8	0,10	33
46	26	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	333	293,31	241,29	97672	80349	24657	0,06	20
			м кабеля		52,02	86,07	17323	28661	42,8	0,08	28
47	27	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	22,44	1410,38	–	31649	–	1342	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
48	28	С121-030101-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,4894	36347,92	–	54137	–	2295	–	–
			1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
49	29	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	1031,57	56,91	2063	114	879	1,00	2
			шт.		867,01	20,30	1734	41	42,8	0,02	–
50	30	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	8	1031,57	56,91	8253	455	3517	1,00	8

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		867,01	20,30	6936	162	42,8	0,02	--
51	31	Ц13-080201-1819	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	4	1897,95	56,91	7592	228	3453	2,00	8
			шт.		1734,02	20,30	6936	81	42,8	0,02	–
52	43	Ц13-080201-2408	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	4	25402,36	17217,47	101609	68870	26987	9,00	36
			шт.		7803,09	4904,75	31212	19619	42,8	4,91	20
53	44	Ц13-080201-2404	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	8	22696,05	15432,81	181568	123462	48142	8,00	64
			шт.		6936,08	4395,20	55489	35162	42,8	4,40	35
54	45	С123-060109-1004 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	0,357	2461841,12	–	878877	–	37264	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
55	48	С123-061703-1101 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа rek10КвТк-3-35/50-СЛ-М ГОСТ 13781.0-86	4	8072,11	–	32288	–	1369	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
56	49	С123-061703-1602 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа rek1КвТ-4-50/150-В-М ГОСТ 13781.0-86	8	9539,42	–	76315	–	3236	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1738577	452966			235
				Тенге			199483	147780			150
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			615567				
		Материалы -		Тенге			12853				
		Всего заработная плата -		Тенге				315418			
			Накладные расходы -	Тенге			166823				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					134999		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31824		
			Сметная прибыль -	Тенге			62591				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			844981				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
			Сметная заработная плата -	Тенге				315418			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1123010				
		Материалы -		Тенге			8				
		Всего заработная плата -		Тенге				31844			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1073267				
			Накладные расходы -	Тенге			67233				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18820		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48413		
			Сметная прибыль -	Тенге			55219				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1285463				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
			Сметная заработная плата -	Тенге				31844			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2130444				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
			Сметная заработная плата -	Тенге				347262			
			РАЗДЕЛ 4.Локальная смета № 06-01.Сети водопровода								
			Земляные работы								
57	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1631,71471	112,07	104,20	182859	170020	43780	0,01	18
			м3 грунта		7,87	28,49	12839	46490	59,1	0,02	40
58	2	Е11-010101-0309 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	311,384419	123,27	114,62	38385	35690	9190	0,01	4
			м3 грунта		8,66	31,34	2695	9759	59,1	0,02	8
59	3	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	11,572785	2246,85	–	26002	–	17022	2,98	34
			м3 грунта		2246,85	–	26002	–	59,1	–	–
60	4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,856593	2696,22	–	7702	–	5042	3,57	10
			м3 грунта		2696,22	–	7702	–	59,1	–	–
61	9	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	442,548	1074,76	1074,76	475633	475633	182984	–	–
			м3 мокрого грунта		–	602,77	–	266756	59,1	0,86	380
62	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	30,748158	667,14	–	20513	–	13429	0,97	30
			м3 грунта		667,14	–	20513	–	59,1	–	–
63	11	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	439,368786	15,67	15,67	6883	6883	1635	–	–
			м3 грунта		–	5,04	–	2212	59,1	–	2
64	12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1205,12852	144,98	61,45	174718	74055	88929	0,13	155
			м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	100663	32652	59,1	0,03	38
			Строительные работы								
65	16	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	27,335	2421,84	120,14	66201	3284	16429	1,02	28

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 основания		750,28	30,35	20509	829	62,1	0,04	1
66	17	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,2485	377722,67	116589,99	93864	28973	47980	286,00	71
			км трубопровода		236667,86	38897,17	58812	9666	62,1	49,89	12
67	19	С123-010501-1117 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	250,985	4149,98	–	1041583	–	41663	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
68	25	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. (Футляр). Укладка.	0,0065	2372508,14	1177981,00	15421	7657	6857	1190,00	8
			км трубопровода		1110341,40	376077,89	7217	2445	62,1	376,00	2
69	26	Е11-221401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	7,4	1843,95	22,06	13645	163	5209	1,12	8
			м трубы, уложенной в футляре		971,05	4,60	7186	34	62,1	0,01	–
70	27	С123-010201-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	7,4296	34831,97	–	258788	–	10352	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
71	29	Е11-220601-1013 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0185	8411186,85	1318288,86	155607	24388	12642	188,00	3
			км трубопровода		161172,40	375961,71	2982	6955	62,1	323,37	6
72	30	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0.875	Концы футляра диаметром 700 мм. Заделка битумом и прядью	6	20005,52	2056,55	120033	12339	26823	7,99	48
			футляр		5645,01	37,93	33870	228	62,1	0,05	–
73	31	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	14,565	43833,51	6052,36	638435	88153	157100	13,90	202
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11637,50	2348,57	169500	34207	62,1	2,23	32
74	33	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	10	21356,32	–	213563	–	8543	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
75	34	С121-040302-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	33837,07	–	33837	–	1353	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
76	35	С121-040301-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	13071,24	–	13071	–	523	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
77	36	С121-040301-0115 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	20745,20	–	20745	–	830	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
78	37	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	17	17972,23	–	305528	–	12221	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
79	38	С121-040301-0117 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	27868,17	–	27868	–	1115	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	39	С121-040302-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	10	18589,86	–	185899	–	7436	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
81	40	С121-040302-0114 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2	1	34537,80	–	34538	–	1382	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
82	45	С123-030101-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	12	6879,22	–	82551	–	3302	–	–
			комплект		–	–	–	–	–	–	–
83	50	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	3	46798,43	118,15	140395	354	8419	1,82	5
			шт.		1397,65	49,27	4193	148	62,1	0,05	–
84	52	Е11-220901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	2	19386,72	8124,06	38773	16248	16663	11,10	22
			задвижка или клапан		9516,03	2183,18	19032	4366	62,1	2,03	4
85	53	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	1	4225,27	1165,30	4225	1165	2043	3,04	3
			задвижка или клапан		2515,63	386,10	2516	386	62,1	0,36	–
86	54	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	8	1482,89	54,37	11863	435	6379	1,40	11
			задвижка или клапан		1116,82	26,01	8935	208	62,1	0,03	–
87	55	51-010102-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	1629779,00	–	3259558	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
88	56	С123-040102-0308 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	157241,49	–	157241	–	6290	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
89	57	С123-040102-0305 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	49419,83	–	395359	–	15814	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
90	58	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0,3648	52596,27	8604,42	19187	3139	7362	32,70	12
			т фасонных частей		25111,64	2876,73	9161	1049	62,1	2,69	1
91	59	С123-020803-0410 в ценах IV квартала 2017 года	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	8	131728,54	–	1053828	–	42153	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
92	60	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0146	949438,72	295452,13	13862	4314	4384	312,70	5
			т фасонных частей		312218,44	93866,90	4558	1370	62,1	94,30	1
93	61	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	1,425	745852,24	262526,81	1062839	374101	248675	147,70	210
			т фасонных частей		147472,54	76537,89	210148	109066	62,1	74,55	106

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	62	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	71,90521	59,76	1,06	4297	76	1326	0,03	2
			м2		28,29	0,17	2034	12	54,2	–	–
95	63	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12822-80	8	2028,42	–	16227	–	649	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
96	64	С123-020103-0213 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12822-80	22	4115,68	–	90545	–	3622	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
97	65	С123-020103-0220 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12822-80	4	12575,14	–	50301	–	2012	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
98	68	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	26	866,07	527,50	22518	13715	9506	0,41	11
			шт.		338,57	173,88	8803	4521	62,1	0,23	6
99	69	С123-020302-8023 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	35167,80	–	140671	–	5627	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
100	73	С123-020302-8016 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	4484,56	–	98660	–	3946	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
101	74	Е11-221101-0212 Изм. и доп. вып. 1	Врезка в существующие сети диам. 500мм.	2	119695,52	27302,93	239391	54606	44395	23,60	47
			врезка		18826,43	8130,53	37653	16261	62,1	7,05	14
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11073615	1395391			950
				Тенге			777523	549623			655
		Стоимость оборудования -		Тенге			3259558				
		Накладные расходы -		Тенге			130382				
		Сметная прибыль -		Тенге			271195				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3661136				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7814057				
		Материалы -		Тенге			1420339				
		Всего заработная плата -		Тенге				1327146			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4220803				
			Накладные расходы -	Тенге			1153035				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					808147		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					344888		
			Сметная прибыль -	Тенге			717367				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9684460				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1605
			Сметная заработная плата -	Тенге				1327146			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13345595				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1605
			Сметная заработная плата -	Тенге				1327146			

РАЗДЕЛ 5.Локальная смета № 06-02.Сети канализации К1.

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	2,97	2421,84	120,14	7193	357	1785	1,02	3
			м3 основания		750,28	30,35	2228	90	62,1	0,04	--
103	12	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,036	308972,27	89092,36	11123	3207	5891	247,00	9
			км трубопровода		204394,97	29824,72	7358	1074	62,1	38,24	1
104	13	С123-010503-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	36	1185,88	--	42692	--	1708	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
105	15	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	0,52	27517,24	6943,24	14309	3610	5263	13,87	7
			м3 конструкций колодца		11342,07	2623,90	5898	1364	62,1	2,38	1
106	16	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	0,65	23706,40	4629,71	15409	3009	4693	9,66	6
			м3 конструкций колодца		7895,86	1815,96	5132	1180	62,1	1,73	1
107	17	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	2,5	33457,31	4864,84	83643	12162	21141	11,16	28
			м3 конструкций колодца		9126,65	1894,55	22817	4736	62,1	1,79	4
108	18	С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	13406,61	--	13407	--	536	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	19	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	3	21356,32	--	64069	--	2563	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	20	С121-040301-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	11544,59	--	11545	--	462	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	22	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	3	17972,23	--	53917	--	2157	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	23	С121-040302-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	1	10377,68	--	10378	--	415	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	24	С121-040302-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	3	18589,86	--	55770	--	2231	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	27	С123-030101-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	4	6879,22	--	27517	--	1101	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			410970	22346			53
				Тенге			43433	8445			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410970				
		Материалы -		Тенге			65898				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				51878			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			279293				
			Накладные расходы -	Тенге			49944				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32216		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17728		
			Сметная прибыль -	Тенге			36873				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			497787				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
			Сметная заработная плата -	Тенге				51878			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			497787				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
			Сметная заработная плата -	Тенге				51878			
			РАЗДЕЛ 6.Локальная смета № 06-03.Тепловые сети.								
			Земляные работы								
115	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4,986875	667,14	–	3327	–	2178	0,97	5
			м3 грунта		667,14	–	3327	–	59,1	–	--
116	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	14,960625	15,67	15,67	234	234	56	–	--
			м3 грунта		–	5,04	–	75	59,1	–	--
117	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	14,960625	144,98	61,45	2169	919	1104	0,13	2
			м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	1250	405	59,1	0,03	--
118	6	Е11-010102-0406	Грунты 3 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	4,9725	314,82	285,04	1565	1417	482	0,04	--
			м3 грунта		29,63	107,63	147	535	59,1	0,11	1
119	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	4,9725	15,67	13,22	78	66	23	–	--
			м3 грунта		2,33	4,27	12	21	59,1	–	--
			Строительные работы								
120	10	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1,054	7282,46	2042,31	7676	2153	2559	3,33	4
			м3 сборных конструкций		2755,61	553,24	2904	583	62,1	0,55	1
121	12	С121-040302-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,054	55514,65	–	58512	–	2340	–	--
			м3		–	–	–	–	–	–	--
122	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены и покрытие канала, стены приямка для выхода труб. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	2,232	738,02	14,29	1647	32	282	0,21	--
			м2 поверхности		181,75	1,73	406	4	50,8	–	--
123	15	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие приямка из рифленой стали. Устройство	0,3968	17478,95	934,15	6936	371	1413	4,87	2
			м2 настила		4077,31	355,47	1618	141	62,1	0,41	--
124	16	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,1164	73893,50	7050,30	8601	821	4801	73,60	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т конструкций		60190,08	266,64	7006	31	60,9	0,27	--
125	17	С121-060510-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие	0,01164	242189,71	--	2819	--	113	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
126	18	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	4	1128,38	614,59	4514	2458	2057	0,65	3
			шт. сборных конструкций		513,79	212,59	2055	850	62,1	0,22	1
127	19	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1	36688,78	--	36689	--	1468	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Изоляция								
128	28	Е11-260101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1,5	15315,41	925,92	22973	1389	11990	14,80	22
			м3 изоляции		12391,00	442,18	18587	663	55,3	0,51	1
129	29	С121-110103-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	1,86	21435,22	--	39870	--	1595	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
130	30	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	4	1481,47	31,29	5926	125	3265	1,49	6
			м2 поверхности покрытия изоляции		1306,92	9,36	5228	37	55,3	0,01	--
131	31	С121-050104-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,038308	249782,59	--	9569	--	383	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
132	32	С121-100406-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,00244	305307,00	--	745	--	30	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			213849	9985			52
				Тенге			42539	3347			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205248				
		Материалы -		Тенге			12348				
		Всего заработная плата -		Тенге				38849			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148203				
			Накладные расходы -	Тенге			31338				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22239		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9099		
			Сметная прибыль -	Тенге			18927				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			255513				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
			Сметная заработная плата -	Тенге				38849			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8601				
		Материалы -		Тенге			774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				7037			
		Накладные расходы -	Тенге			4801				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4286		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					515		
		Сметная прибыль -	Тенге			1072				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			269988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				45886			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14804368**	**2008985**			**1955**
			Тенге			**1606695**	**774680**			**903**
	Стоимость оборудования -		Тенге			3259558				
	Накладные расходы -		Тенге			130382				
	Сметная прибыль -		Тенге			271195				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3661136				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			615567				
	Материалы -		Тенге			12853				
	Всего заработная плата -		Тенге				315418			
		Накладные расходы -	Тенге			166823				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					134999		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31824		
		Сметная прибыль -	Тенге			62591				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			844981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				315418			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10618235				
	Материалы -		Тенге			1832500				
	Всего заработная плата -		Тенге				2003839			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5837934				
		Накладные расходы -	Тенге			1655719				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1181009		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					474710		
		Сметная прибыль -	Тенге			981916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13255871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2438
		Сметная заработная плата -	Тенге				2003839			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8601				
	Материалы -		Тенге			774				
	Всего заработная плата -		Тенге				7037			
		Накладные расходы -	Тенге			4801				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4286		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					515		
		Сметная прибыль -	Тенге			1072				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7037			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			302407				
	Материалы -		Тенге			245068				
	Всего заработная плата -		Тенге				55081			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -		Тенге			784				
			Накладные расходы -	Тенге			46696				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33269		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13427		
			Сметная прибыль -	Тенге			27928				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			377031				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
			Сметная заработная плата -	Тенге				55081			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18153493				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2857
			Сметная заработная плата -	Тенге				2381375			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудования	Тенге			14492357				
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге			289 847				
			ИТОГО	Тенге			14 782 204				
			Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 5,28%	Тенге			780 500				
			ИТОГО с оборудованием	Тенге			19 223 841				
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			20 376 085				
			НДС-12%	Тенге			2 445 130				
			ВСЕГО по акту:	Тенге			22 821 215				
			С понижающим коэфициентом К=0,9	Тенге			20 539 094				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Номад Travel"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой"

гл. специалист сектора строительства
Асанова А.Т.