Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»
Договор о государственных закупках №28 от 17.04.2019 г.

Акт №7
выполненных работ от 30 декабря 2019 года

Объект: « Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №28 от 17.04.2019 г.	224 766 931,54
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	84 246 670,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	80 034 336,50
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	208 700 518,00
7	Сумма выполненных работ от 30 декабря 2019г.	14 576 285,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	728 814,25
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	13 847 470,75

Принял:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства
и жилищной инспекции города Темиртау" Н. А. Гаджиев

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» С.А.Жолдыбаев

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час"

С П Р А В К А № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№28	от 17 апреля 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь 2019 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час	**208 700 518,00**	13 014 540,18	13 014 540,18	13 014 540,18		0	0		1 561 744,82	**14 576 285,00**

М.П. Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" — Гаджиев Н.А. БИН 010840003064

М. П. Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" — Жолдыбаев С.А. БИН 990840000716

М. П. Технический надзор — Эксперт ТОО "Номад Travel" — Аугалиев Ж.Х. БИН 081140009509

М. П. Авторский надзор — ГИП ТОО "Гипроводхоз" — Адам Г.И. БИН 980440003239

Главный инженер проекта Адам Г.И.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Каршоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

Договор о государственных закупках № 28 от 17.04.2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гаджиев Н.А.

АКТ № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

Строительство насосной станции ХПВ в районе пересечения улиц Карашоссе и Мичурина с подводящими сетями, производительностью 800 м3/час

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Включение.Технологическое оборудование.								
1	вкл.	С ТОО "Sayana"	**Затвор дисковый поворотный DN500 PN16 Tecofi VPE4448-U04EP0500 оснащенный электроприводом AUMA SA07.2. Корпус и диск выполнен из GGG40, седло из жаропрочного EPDM, максимальное раб давление 16 бар, привод трехфазный, с индикаторами положения, ручным дублером, и термозащитой** шт.	3	1616071,43 --	-- --	4848214 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	вкл.	С ТОО "Sayana"	**Фильтр сетчатый наклоный фланцевый DN300 PN16 Tecofi F3240N-300. Корпус выполнен из GGG25, корзина из нерж стали 304, уплотнения графит, размер ячеек 1,6 мм.** шт.	1	1608928,57 --	-- --	1608929 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	вкл.	С ТОО "Sayana"	**Расходомер KROHNE Д 300 мм OPTIFLUX 2050. Выходы базового модуля IO + RS485** шт.	1	2819642,86 --	-- --	2819643 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	вкл.	С ком.предложение "Водокомфорт-KZ"	**Монтажные работы и расходный материал в комплекте** компл.	0,05	21294642,86 --	-- --	1064732 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			10341518 --	-- --			-- --
			Стоимость оборудования -	Тенге			10341518				
			Накладные расходы -	Тенге			413661				
			Сметная прибыль -	Тенге			860414				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			11615593				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			11615593				
			РАЗДЕЛ 2.Включение.Локальная смета № 06-01.Сети водопровода								
5	вкл.	Е11-221101-0212 Изм. и доп. вып. 1	**Врезка в существующие сети диам. 500мм.**	1	119695,52	27302,93	119696	27303	22198	23,60	24
			врезка		18826,43	8130,53	18826	8131	62,1	7,05	7
6	вкл.	Е11-220901-0111	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка**	1	19386,72	8124,06	19387	8124	8331	11,10	11
			задвижка или клапан		9516,03	2183,18	9516	2183	62,1	2,03	2
7	вкл.	51-010102-0304 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	1	1629779,00	--	1629779	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1768861	35427			35
				Тенге			28342	10314			9
			Стоимость оборудования -	Тенге			1629779				
			Накладные расходы -	Тенге			65191				
			Сметная прибыль -	Тенге			135598				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1830568				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139082				
			Материалы -	Тенге			75313				
			Всего заработная плата -	Тенге				38656			
			Накладные расходы -	Тенге			30529				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24005		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6524		
			Сметная прибыль -	Тенге			13569				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183180				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
			Сметная заработная плата -	Тенге				38656			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2013748				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
			Сметная заработная плата -	Тенге				38656			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12110379	35427			35
				Тенге			28342	10314			9
			Стоимость оборудования -	Тенге			11971297				
			Накладные расходы -	Тенге			478852				
			Сметная прибыль -	Тенге			996012				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			13446161				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139082				
			Материалы -	Тенге			75313				
			Всего заработная плата -	Тенге				38656			
			Накладные расходы -	Тенге			30529				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24005		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6524		
			Сметная прибыль -	Тенге			13569				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183180				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
			Сметная заработная плата -	Тенге				38656			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13629341				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
			Сметная заработная плата -	Тенге				38656			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудования	Тенге			183180				
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге			3 664				
			ИТОГО	Тенге			186 844				
			Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 5,28%	Тенге			9 865				
			ИТОГО с оборудованием	Тенге			13 642 870				
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			14 460 600				
			НДС-12%	Тенге			1 735 272				
			ВСЕГО по акту:	Тенге			16 195 872				
			С понижающим коэфициентом К=0,9	Тенге			14 576 285				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Номад Travel"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой"

и.о. специалист сектора строительства
Асанарова А.К.