Подрядчик: ТОО "Байсын-А"

Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Форма № КС-3

Наименование объекта: Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области "

С П Р А В К А №1 от 14.05.2020г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		18	07.04.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**4 285 934**	**3 826 727**								**459 207**	**4 285 934**

Подрядчик
Директор ТОО "Байсын-А"
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"
_____ Уразбаев М.М.

Подрядчик: ТОО "Байсын-А"

Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области"

Договор №18 от 07.04.2020 г.

АКТ выполненных работ №1
За май 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-1. Водопровдная сеть								
1	Е0101-24-5	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	3517,41	4,85	4,85	17063	17063	5742	--	--
		м3		--	1,68	--	5920	97	0,01	19
2	Е0101-24-13	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	9750	4,20	4,20	40934	40934	13775	--	--
		м3		--	1,46	--	14201	97	--	46
3	Е0101-27-4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	9750	2,80	2,80	27346	27346	9203	--	--
		м3		--	0,97	--	9488	97	--	31
4	Е0101-27-10 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м, ранее разрыхленных**	28300	1,18	1,18	33310	33310	11210	--	--
		м3		--	0,41	--	11557	97	--	38
5	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	468	35,44	33,85	16588	15841	4876	0,01	5
		м3		1,56	9,18	731	4296	97	0,03	15
6	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	299	46,38	44,29	13867	13242	4077	0,01	4
		м3		2,05	12,01	612	3591	97	0,04	12
7	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	5330	23,36	22,08	124505	117682	35355	0,01	47
		м3		1,28	5,56	6822	29626	97	0,02	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	7865	29,64	28,03	233103	220440	66113	0,01	88
		м3		1,61	7,06	12663	55495	97	0,02	193
9	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1508	32,60	30,83	49164	46493	13944	0,01	19
		м3		1,77	7,76	2671	11704	97	0,03	41
10	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	338	18,51	17,50	6257	5916	1776	0,01	2
		м3		1,01	4,41	341	1489	97	0,02	5
11	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	146,9	262,72	--	38593	--	43610	1,85	271
		м3		262,72	--	38593	--	113	--	--
12	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	227,5	467,10	--	106265	--	120080	2,98	677
		м3		467,10	--	106265	--	113	--	--
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,6	58881,69	25695,31	153092	66808	134823	194,00	504
		км		33075,00	6813,45	85995	17715	130	26,38	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			860087	605074			1619
			Тенге			254693	165083			571
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			860087				
	Материалы -		Тенге			56				
	Всего заработная плата -		Тенге				419776			
	Местные материалы -		Тенге			264				
		Накладные расходы -	Тенге			464585				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69688			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1404151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2422
		Сметная заработная плата -	Тенге				489464			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1404151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2422
		Сметная заработная плата -	Тенге				489464			
		ИТОГО ПО акту:	Тенге			1 404 151				
		Стоимость оборудования				0				
		Временные здания и сооружения 2,72%	тенге			38 193				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	тенге			5 729				
		Итого:	тенге			1 442 344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее удоражание работ 3,465%	тенге			49 977				
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			14 423				
		Затраты на дополнительные отпуска,0,4%	тенге			5 769				
		Итого в ценах 2001г	тенге			1 512 514				
		Итого в ценах к-(3,1032258)	тенге			4 693 672				
		в том числе возвратные суммы 15% С К 0,799308	тенге			14 210				
		налоги ,сборы,обязательные платежи,2%	тенге			93 873				
		Итого с налогами в текущих ценах 2018г				4 787 546				
		Итого с понижающим коэффициентом				3 826 727				
		НДС -12%		Тенге		459207				
		Всего по акту к оплате:		Тенге		4 285 934				

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
_____ Уразбаев М.М.