Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 года №178

Наименование строительства и его адрес:
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер" отделение расположенной по адресу: улица Гончарная №21 в Жетысуском районе города Алматы

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за 24 июня 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№41	11.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	150 048 552	133 971 921							16 076 631	**150 048 552**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ
"Управление комфортной городской среды
города Алматы" _____ Караласов С. М.

Авторский надзор:
Директор проектного департамента
ТОО "СП NEFT" _____ Оспанов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Мегалиты Алматы" _____ Баймухамедов Б.С.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор подряда **№41 от 11.05.2020г**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер" отделение расположенной по адресу: улица Гончарная №21 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Здание туб.диспансера**

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2020 года
НА Демонтажные работы ЛС №2-1-0

Составлен (а) 3 квартал 2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы КМ,АР										
1	1	E11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**		402	2056,72	176,24	826803	70848	0	572560	1511312	
				м2		1880,48	97,68	755955	39267		111949		
2	2	E11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**		429	1212,62	176,24	520212	75607	0	350287	940139	
				м2		1036,38	97,68	444605	41904		69640		
3	3	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**		0,945	49156	18840,94	46452	17805	4740	21731	73638	
				т конструкций		25299,06	6639,76	23908	6275		5455		
4	4	E12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**		290,5	150,8	0	43806	0	0	31541	81375	
				м		150,8	0	43806	0		6028		
5	5	E12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		1488,1	39,81	0	59243	0	0	42655	110050	
				м		39,81	0	59243	0		8152		
6	6	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток,керамогранита. Разборка покрытия**		397,18	914,55	32,79	363240	13023	0	257353	670241	
				м2		881,76	18,17	350217	7218		49647		
7	8	E12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		1875	123,24	2,96	231072	5550	0	164591	427316	
				м2		120,28	1,64	225522	3076		31653		
8	10	E12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		954	858,06	58,6	818593	55901	0	569149	1498761	
				м2 облицовки		799,47	29,13	762692	27792		111019		
9	11	E11-460401-0104	**Стены кирпичные. Разборка**		306,02	13035,65	3550,05	3989170	1086386	0	2471855	6977906	
				м3		9485,6	1733,05	2902783	530348		516882		
10	12	E11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		12809,33333	240,98	0	3086783	0	0	2222484	5734008	
				м2		240,98	0	3086783	0		424741		
11	13	E11-460401-0107	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**		8,9	26983,12	10991,42	240150	97824	17715	123905	393180	
				м3		14001,28	5334,78	124611	47480		29124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	14	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций		1800	85,57	11,81	154027	21258	0	100867	275286	
				м2 кровли		73,76	4,07	132769	7324		20392		
13	15	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		19,333	38960,17	18064,84	753217	349248	40861	340537	1181254	
				т конструкций		18781,8	5682,46	363109	109859		87500		
14	16	Е11-460401-0702	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка		2100	91,68	1,07	192520	2250	0	136994	355876	
				м2		90,6	0	190270	0		26361		
15	17	Е11-120101-1402 #К=0,4	Покрытия.Разборка утелителя(керамзит)		296,4	1853,83	709,13	549476	210186	0	288027	904503	
				м3 утеплителя		1144,7	204,95	339290	60748		67000		
			Хоз.постройка										
16	18	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка		3,88	2056,72	176,24	7980	684	0	5526	14587	
				м2		1880,48	97,68	7296	379		1081		
17	19	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка		5,4	1212,62	176,24	6548	952	0	4409	11834	
				м2		1036,38	97,68	5596	527		877		
18	20	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		1724,825786	99		170758				184418	
				т							13661		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы КМ,АР									21345683	
			Раздел: 2. Демонтажные работы ОВ										
19	21	Е12-150102-1603	Узлы элеваторные. Демонтаж		1	12189,66	0	12190	0	0	8777	22644	
				шт.		12189,66	0	12190	0		1677		
20	22	Е11-180501-0101 #К=0,4	Насосы .Демонтаж		7	7864,42	178,56	55051	1250	0	39054	101633	
				насос		7685,86	62,98	53801	441		7528		
21	23	Е12-150101-0301	Кран . Снятие		66	72,16	0,23	4763	15	0	3424	8842	
				шт. арматуры		71,93	0,13	4748	8		655		
22	24	Е12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		2040	477,04	0	973153	0	0	700670	1807730	
				м трубопровода		477,04	0	973153	0		133906		
23	25	Е12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 65 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		34	690,31	0	23471	0	0	16899	43599	
				м трубопровода		690,31	0	23471	0		3230		
24	26	Е12-150102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж		2	8849,66	0	17699	0	0	12744	32878	
				шт.		8849,66	0	17699	0		2435		
25	27	Е12-150101-0301	Кран . Снятие		62	72,16	0,23	4474	14	0	3217	8306	
				шт. арматуры		71,93	0,13	4460	8		615		
26	28	Е12-150101-0302	Клапан . Снятие		17	371,44	5,46	6315	93	0	4517	11698	
				шт. арматуры		365,98	3,03	6222	51		866		
27	29	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		171	1234,6	51	211117	8722	0	149205	389149	
				шт.		1183,6	28,27	202396	4834		28826		
28	30	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6#К=0,4	Камеры приточные.Демонтаж		1	25026,87	1279,65	25027	1280	0	17392	45812	
				камера		23747,22	407,81	23747	408		3393		
29	31	Е12-150103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж		27	7181,45	17,08	193899	461	0	139459	360027	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		7164,37	9,46	193438	256		26669		
30	32	Е12-150103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка		733,98	520,62	17,08	382121	12535	0	271104	705484	
			м2 поверхности воздуховодов			503,54	9,46	369587	6947		52258		
31	33	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		28,27326	99		2799				3023	
				т							224		
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы ОВ									3540823	
			Раздел: 3. Демонтажные работы ВК										
32	34	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		1780	449,85	3,14	800732	5580	56048	533772	1441265	
			м трубопроводов			415,23	1,26	739104	2246		106760		
33	35	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		320	773,83	5,35	247624	1713	17352	165057	445696	
			м трубопроводов			714,25	2,15	228559	687		33014		
34	36	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка		360	984,85	7,61	354544	2740	22393	238027	639977	
			м трубопроводов			915,03	3,28	329412	1181		47406		
35	37	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка		930	856,08	3,64	796150	3388	0	572141	1477754	
			м трубопровода с фасонными частями			852,43	2,02	792762	1878		109463		
36	38	Е12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		30	1208,38	5,69	36251	171	0	26046	67281	
				шт. арматуры		1202,69	3,15	36081	95		4984		
37	39	Е12-150101-0301	Краны.Снятие		330	72,16	0,23	23813	75	0	17122	44210	
				шт. арматуры		71,93	0,13	23738	42		3275		
38	40	Е12-150101-0309	Водомер диаметром до 100 мм. Снятие		3	1121,82	27,67	3365	83	0	2393	6219	
				шт. арматуры		1094,15	13,51	3282	41		461		
39	41	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		141	653,33	5,92	92119	835	0	66058	170831	
				прибор		647,41	3,28	91284	463		12654		
40	42	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		31	812,26	6,6	25180	205	0	18064	46704	
				прибор		805,66	3,66	24975	113		3460		
41	43	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		23,9467	99		2371				2560	
				т							190		
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы ВК									4342496	
			Раздел: 4. Демонтажные работы ЭЛ										
42	44	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		1290	201,65	1,82	260132	2350	0	186541	482407	
				шт.		199,83	1,01	257782	1302		35734		
43	45	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		60	67,42	0,68	4045	41	0	2899	7500	
				шт.		66,74	0,38	4004	23		556		
44	46	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		800	61,67	0	49336	0	0	35522	91647	
				шт.		61,67	0	49336	0		6789		
45	47	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж		4600	26,82	0	123383	0	0	88836	229196	
				м		26,82	0	123383	0		16978		
46	48	Ц13-080305-0901 #К=0,3	Щитки осветительные. Демонтаж		26	968,48	29,48	25181	767	0	17784	46401	
				шт.		939	10,98	24414	285		3437		
47	49	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		3,657	99		362				391	
				т							29		
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы ЭЛ									857544	
			Раздел: 5. Демонтажные работы(ОПС и ВН)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	50	Ц13-100105-0507 Изм. и доп. вып. 16#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда -0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.**										
				м провода	5060	43,96	6,1	222416	30844	0	145069	396884	
						37,86	1,96	191572	9913		29399		
49	51	Ц13-100902-1208 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применекоэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.**										
				шт.	3	633,16	2,16	1899	6	0	1363	3523	
						631	0	1893	0		261		
50	52	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7#К=0,3	**Камеры видеонаблюдения фиксированные.Демонтаж**										
				камера	12	1419,47	1,7	17034	20	0	12250	31626	
						1417,77	0	17013	0		2343		
51	53	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,07753	99		8			1	8	
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы(ОПС и ВН)									432043	
			ИТОГО:					17 058 074	2 080 704	159 109	11 199 877	30 518 589	
			В том числе :					14 641 961	913 419		2 260 638		
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,2x0,85=1,02 %		311 290				30 829 878	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		416 203				31 246 081	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		624 922				31 871 003	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									33 461 398	
			НДС			12 %		4 015 368					
			Итого с НДС									37 476 766	
			Итого к оплате с тендерной скидкой			0,90						33 729 089	

Заказчик:

Главный специалист
отдела капитального строительства
социальных объектов КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"
Жасыбаев Н.Н.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"
(расценки соответствуют)

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"
Рысмамбетов А.С.
Сметчик Кулманазар Н.Л.

Авторский надзор:

ТОО "СП NEFT"
Шакенбай

Подрядчик:

Директор
ТОО "Риголит"
Сарсеков С.К.

Начальник участка
ТОО "Риголит"
Буралхинов К.

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Риголит"
организация, адрес, телефон, факс

Договор подряда №41 от 11.05.2020г

Стройка Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер" отделение расположенной по адресу: улица Гончарная №21 в Жетысуском районе города Алматы
наименование, адрес

Объект Здание туб.диспансера

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2020 года
НА Общестроительные работы КЖ ЛС №2-1-1

Составлен (а) 3 квартал 2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Усиление колонн										
			Блок 1										
			К-1-1										
1	1	Е11-460101-0701	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**		3,84696	552739,53	18717,07	2126367	72004	1817870	190247	2501943	
				т усиления		61475,4	7210,37	236493	27738		185329		
2	2	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		1,90948	5772		11022		11022		11903	Казахстан
				т							882		
3	3	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		1,26192	10504		13255		13255		14316	Казахстан
				т							1060		
4	4	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		32	948,12	403,43	30340	12910	359	18888	53166	
				отверстие		533,48	286,33	17071	9163		3938		
5	5	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм		32	1841,05	715,05	58914	22882	1793	36805	103376	
				отверстие		1069,97	527,45	34239	16878		7657		
6	6	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,21952	512748,64	2151,64	112559	472	51378	43867	168940	
				т		276552	992,5	60709	218		12514		
7	7	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл		25,6	11731		300314		300314		324339	Казахстан
				шт.							24025		
			К-1-2										
8	8	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		4,08604	552739,53	18717,07	2258516	76479	1930846	202070	2657433	
				т усиления		61475,4	7210,37	251191	29462		196847		
9	9	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		1,9404	5772		11200		11200		12096	Казахстан
				т							896		
10	10	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		1,56508	10504		16440		16440		17755	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1315		
11	11	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		24	948,12	403,43	22755	9682	269	14166	39875	
				отверстие		533,48	286,33	12803	6872		2954		
12	12	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм		24	1841,05	715,05	44185	17161	1345	27603	77532	
				отверстие		1069,97	527,45	25679	12659		5743		
13	13	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,16464	512748,64	2151,64	84419	354	38533	32900	126705	
				т		276552	992,5	45532	163		9386		
14	14	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл		19,2	11731		225235		225235		243254	Казахстан
				шт.							18019		
			К-1-3										
15	15	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		5,93886	552739,53	18717,07	3282643	111158	2806391	293699	3862449	
				т усиления		61475,4	7210,37	365094	42821		286107		
16	16	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		2,9106	5772		16800		16800		18144	Казахстан
				т							1344		
17	17	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		2,16102	10504		22699		22699		24515	Казахстан
				т							1816		
18	18	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		36	948,12	403,43	34132	14524	403	21249	59812	
				отверстие		533,48	286,33	19205	10308		4431		
19	19	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм		36	1841,05	715,05	66278	25742	2017	41405	116297	
				отверстие		1069,97	527,45	38519	18988		8615		
20	20	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,24696	512748,64	2151,64	126628	531	57800	49351	190057	
				т		276552	992,5	68297	245		14078		
21	21	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл		28,8	11731		337853		337853		364881	Казахстан
				шт.							27028		
22	22	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		12	91		1092		1092		1179	Казахстан
				шт.							87		
			К-1-4										
23	23	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		8,6615	552739,53	18717,07	4787553	162118	4092966	428344	5633169	
				т усиления		61475,4	7210,37	532469	62453		417272		
24	24	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		4,4573	5772		25728		25728		27786	Казахстан
				т							2058		
25	25	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		2,64	10504		27731		27731		29949	Казахстан
				т							2218		
26	26	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		60	948,12	403,43	56887	24206	672	35416	99687	
				отверстие		533,48	286,33	32009	17180		7384		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм										
				отверстие	60	1841,05	715,05	110463	42903	3362	69009	193829	
28	28	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м			1069,97	527,45	64198	31647		14358		
				т	0,4116	512748,64	2151,64	211047	886	96333	82251	316762	
29	29	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл			276552	992,5	113829	409		23464		
				шт.	48	11731		563088		563088		608135	Казахстан
			К-1-5								45047		
30	30	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами										
				т усиления	1,80636	552739,53	18717,07	998447	33810	853590	89331	1174800	
31	31	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245			61475,4	7210,37	111047	13025		87022		
				т	0,89126	5772		5144		5144		5556	Казахстан
32	32	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255								412		
				т	0,62602	10504		6576		6576		7102	Казахстан
33	33	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм								526		
				отверстие	12	948,12	403,43	11377	4841	134	7083	19937	
34	34	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм			533,48	286,33	6402	3436		1477		
				отверстие	12	1841,05	715,05	22093	8581	672	13802	38766	
35	35	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м			1069,97	527,45	12840	6329		2872		
				т	0,08232	512748,64	2151,64	42209	177	19267	16450	63352	
36	36	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл			276552	992,5	22766	82		4693		
				шт.	9,6	11731		112618		112618		121627	Казахстан
37	37	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90								9009		
				шт.	4	91		364		364		393	Казахстан
			К-1-6								29		
38	38	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами										
				т усиления	1,97118	552739,53	18717,07	1089549	36895	931475	97482	1281994	
39	39	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245			61475,4	7210,37	121179	14213		94963		
				т	0,93506	5772		5397		5397		5829	Казахстан
40	40	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255								432		
				т	0,77312	10504		8121		8121		8771	Казахстан
41	41	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм								650		
				отверстие	12	948,12	403,43	11377	4841	134	7083	19937	
42	42	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм			533,48	286,33	6402	3436		1477		
				отверстие	12	1841,05	715,05	22093	8581	672	13802	38766	
43	43	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м			1069,97	527,45	12840	6329		2872		
					0,08232	512748,64	2151,64	42209	177	19267	16450	63352	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		276552	992,5	22766	82		4693		
44	44	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл		9,6	11731		112618		112618		121627	Казахстан
				шт.							9009		
			К-1-7										
45	45	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		1,76526	552739,53	18717,07	975729	33040	834168	87299	1148070	
				т усиления		61475,4	7210,37	108520	12728		85042		
46	46	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		0,5672	10504		5958		5958		6434	Казахстан
				т							477		
47	47	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		0,93506	5772		5397		5397		5829	Казахстан
				т							432		
48	48	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		12	948,12	403,43	11377	4841	134	7083	19937	
				отверстие		533,48	286,33	6402	3436		1477		
49	49	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм		12	1841,05	715,05	22093	8581	672	13802	38766	
				отверстие		1069,97	527,45	12840	6329		2872		
50	50	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,08232	512748,64	2151,64	42209	177	19267	16450	63352	
				т		276552	992,5	22766	82		4693		
51	51	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл		9,6	11731		112618		112618		121627	Казахстан
				шт.							9009		
			К-1-8										
52	52	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		1,98878	552739,53	18717,07	1099277	37224	939792	98353	1293440	
				т усиления		61475,4	7210,37	122261	14340		95810		
53	53	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		0,79072	10504		8306		8306		8970	Казахстан
				т							664		
54	54	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		0,93506	5772		5397		5397		5829	Казахстан
				т							432		
55	55	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		12	948,12	403,43	11377	4841	134	7083	19937	
				отверстие		533,48	286,33	6402	3436		1477		
56	56	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм		12	1841,05	715,05	22093	8581	672	13802	38766	
				отверстие		1069,97	527,45	12840	6329		2872		
57	57	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,08232	512748,64	2151,64	42209	177	19267	16450	63352	
				т		276552	992,5	22766	82		4693		
58	58	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл		9,6	11731		112618		112618		121627	Казахстан
				шт.							9009		
			Блок 2										
			К-2-1										
59	59	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		5,0628	552739,53	18717,07	2798410	94761	2392411	250374	3292687	
				т усиления		61475,4	7210,37	311238	36505		243903		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255										
					1,554	10504		16323		16323		17629	Казахстан
				т							1306		
61	61	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245										
					2,49552	5772		14404		14404		15556	Казахстан
				т							1152		
62	62	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм										
					48	948,12	403,43	45510	19365	538	28333	79750	
				отверстие		533,48	286,33	25607	13744		5907		
63	63	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм										
					48	1841,05	715,05	88370	34322	2689	55207	155063	
				отверстие		1069,97	527,45	51359	25318		11486		
64	64	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м										
					0,3294	512748,64	2151,64	168899	709	77094	65825	253502	
				т		276552	992,5	91096	327		18778		
65	65	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл		38,4	11731		450470		450470		486508	Казахстан
				шт.							36038		
			К-2-2										
66	66	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами										
					3,22768	552739,53	18717,07	1784066	60413	1525231	159621	2099182	
				т усиления		61475,4	7210,37	198423	23273		155495		
67	67	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255										
					0,9656	10504		10143		10143		10954	Казахстан
				т							811		
68	68	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245										
					1,58656	5772		9158		9158		9890	Казахстан
				т							733		
69	69	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм										
					32	948,12	403,43	30340	12910	359	18888	53166	
				отверстие		533,48	286,33	17071	9163		3938		
70	70	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм										
					32	1841,05	715,05	58914	22882	1793	36805	103376	
				отверстие		1069,97	527,45	34239	16878		7657		
71	71	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м										
					0,2196	512748,64	2151,64	112600	473	51396	43883	169001	
				т		276552	992,5	60731	218		12519		
72	72	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл		25,6	11731		300314		300314		324339	Казахстан
				шт.							24025		
			К-2-3										
73	73	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами										
					0,85607	552739,53	18717,07	473184	16023	404533	42336	556761	
				т усиления		61475,4	7210,37	52627	6173		41242		
74	74	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255										
					0,30865	10504		3242		3242		3501	Казахстан
				т							259		
75	75	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245										
					0,41592	5772		2401		2401		2593	Казахстан
				т							192		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм										
				отверстие	6	948,12	403,43	5689	2421	67	3542	9969	
77	77	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм										
				отверстие	6	1841,05	715,05	11046	4290	336	6901	19383	
78	78	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м			1069,97	527,45	6420	3165		1436		
				т	0,04116	512748,64	2151,64	21105	89	9633	8225	31676	
79	79	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл			276552	992,5	11383	41		2346		
				шт.	4,8	11731		56309		56309		60814	Казахстан
			К-2-4								4505		
80	80	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами										
				т усиления	4,50392	552739,53	18717,07	2489495	84300	2128314	222736	2929209	
81	81	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255			61475,4	7210,37	276880	32475		216978		
				т	1,63928	10504		17219		17219		18597	Казахстан
82	82	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245								1378		
				т	2,00736	5772		11586		11586		12513	Казахстан
83	83	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм								927		
				отверстие	48	948,12	403,43	45510	19365	538	28333	79750	
84	84	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм			533,48	286,33	25607	13744		5907		
				отверстие	48	1841,05	715,05	88370	34322	2689	55207	155063	
85	85	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м			1069,97	527,45	51359	25318		11486		
				т	0,232	512748,64	2151,64	118958	499	54298	46361	178544	
86	86	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл			276552	992,5	64160	230		13225		
				шт.	38,4	11731		450470		450470		486508	Казахстан
87	87	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90								36038		
				шт.	16	91		1456		1456		1572	Казахстан
			К-2-5								116		
88	88	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами										
				т усиления	0,69148	552739,53	18717,07	382208	12942	326757	34196	449717	
89	89	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255			61475,4	7210,37	42509	4986		33312		
				т	0,17222	10504		1809		1809		1954	Казахстан
90	90	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245								145		
				т	0,37638	5772		2172		2172		2346	Казахстан
91	91	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм								174		
				отверстие	8	948,12	403,43	7585	3227	90	4722	13292	
92	92	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм			533,48	286,33	4268	2291		985		
					8	1841,05	715,05	14728	5720	448	9201	25844	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	отверстие	0,03864	1069,97	527,45	8560	4220		1914	29737	
				т		512748,64	2151,64	19813	83	9043	7722		
94	94	С121 130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл		6,4	276552	992,5	10686	38		2203	81085	Казахстан
				шт.		11731		75078		75078			
95	95	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		44	91		4004		4004	6006	4324	Казахстан
				шт.							320		
			Блок 3										
96	96	Е12-010101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления		5,6	3797,93	0,29	21268	2	0	15313	39508	
				м3 грунта		3797,64	0,15	21267	1		2926		
97	97	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2	15895,2	1122,82	19074	1347	16016	1468	22185	
				м3		1425,6	273,22	1711	328		1643		
			К-3-1										
98	98	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		5,37104	552739,53	18717,07	2968786	100530	2538069	265618	3493157	
				т усиления		61475,4	7210,37	330187	38727		258752		
99	99	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		1,76032	10504		18490		18490		19970	Казахстан
				т							1479		
100	100	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		2,79392	5772		16127		16127		17417	Казахстан
				т							1290		
101	101	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		64	948,12	403,43	60680	25820	717	37777	106333	
				отверстие		533,48	286,33	34143	18325		7877		
102	102	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм		64	1841,05	715,05	117827	45763	3586	73609	206751	
				отверстие		1069,97	527,45	68478	33757		15315		
103	103	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,30912	512748,64	2151,64	158501	665	72348	61772	237895	
				т		276552	992,5	85488	307		17622		
104	104	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл		51,2	11731		600627		600627		648677	Катахстан
				шт.							48050		
			К-3-2										
105	105	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		3,4024	552739,53	18717,07	1880641	63683	1607794	168261	2212815	
				т усиления		61475,4	7210,37	209164	24533		163912		
106	106	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		1,1457	10504		12034		12034		12997	Казахстан
				т							963		
107	107	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		1,7462	5772		10079		10079		10885	Казахстан
				т							806		
108	108	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		40	948,12	403,43	37925	16137	448	23610	66458	
				отверстие		533,48	286,33	21339	11453		4923		
109	109	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм		40	1841,05	715,05	73642	28602	2241	46006	129219	
				отверстие		1069,97	527,45	42799	21098		9572		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,1932	512748,64	2151,64	99063	416	45217	38608	148684	
111	111	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл	т	276552	992,5	53430	192		11014			
112	112	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	32	11731		375392	375392		30031	405423	Казахстан
			К-3-3	шт.	10	91		910	910		73	983	Казахстан
113	113	Е12-010101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	7,6	3797,93	0,29	28864	2	0	20782	53617	
114	114	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,32	15895,2	1122,82	20982	1482	17618	1615	24404	
115	115	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	2,96676	552739,53	18717,07	1639846	55529	1401934	146717	1929488	
116	116	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255	т	1,14116	10504		11987		11987	12946	Казахстан	
117	117	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245	т	1,39696	5772		8063		8063	8708	Казахстан	
118	118	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	24	948,12	403,43	22755	9682	269	14166	39875	
119	119	Е11-460301-0119 К=100	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм	отверстие	24	1841,05	715,05	44185	17161	1345	27603	77532	
120	120	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,15456	512748,64	2151,64	79250	333	36174	30886	118947	
121	121	С121-130205-0904	Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл	т	19,2	276552	992,5	42744	153		8811		
122	122	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	8	11731		225235	225235		18019	243254	Казахстан
123	123	С121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	16	91		728	728		58	786	Казахстан
			К-3-4	шт.		167		2672	2672		214	2886	Казахстан
124	124	Е12-010101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	5,7	3797,93	0,29	21648	2	0	15586	40213	
125	125	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,99	3797,64	0,15	21647	1		2979		
126	126	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	2,15823	1425,6	273,22	1411	270		1356		
127	127	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255	т	0,78903	552739,53	18717,07	1192939	40396	1019865	106733	1403645	
128	128	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245	т	1,04772	61475,4	7210,37	132678	15562		103974		
129	129	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	18	948,12	403,43	17066	7262	202	10625	29906	
						5772		8288		8288	663	8951	Казахстан
						5772		6047		6047	484	6531	Казахстан
						533,48	286,33	9603	5154		2215		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	130	Е11-460301-0119 К=100	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм/до 1200мм**		18	1841,05	715,05	33139	12871	1009	20703	58149	
				отверстие		1069,97	527,45	19259	9494		4307		
131	131	Е11-060301-0402	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**		0,11592	512748,64	2151,64	59438	249	27130	23165	89211	
				т		276552	992,5	32058	115		6608		
132	132	С121-130205-0904	**Анкер химический MasterFlow 935, 500 мл**		14,4	11731		168926		168926		182441	Казахстан
				шт.							13514		
133	133	С121-130201-1106	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**		6	91		546		546		590	Казахстан
				шт.							44		
134	134	С121-130201-1107	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90**		12	167		2004		2004		2164	Казахстан
				шт.							160		
			Итого по разделу: 1. Усиление колонн									48184295	
			Раздел: 2. Вертикальные связи										
			Блок 1, л.33,34										
			ВС-1-1										
135	135	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		11,564	34173,59	14563,77	3945331	168415	3017380	583156	4890767	
				т конструкций		65681,1	4358,62	759536	50403		362279		
136	136	С121-050206-0803	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**		0,64864	249271		161687		161687		174622	Казахстан
				т							12935		
137	137	С121-050206-0804	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86**		10,91552	258721		2824074		2824074		3050000	Казахстан
				т							225926		
138	138	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		1,62368	84172,07	6505,23	136669	10562	13512	82882	237115	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	112594	2520		17564		
139	139	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**		1,3888	232449		322825		322825		348651	Казахстан
				т							25826		
140	140	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,23488	249648		58637		58637		63328	Казахстан
				т							4691		
141	141	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	**Доплата за марку стали С255**		1,3888	10504		14588		14588		15755	Казахстан
				т							1167		
142	142	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	**Доплата за марку стали С245**		11,79904	5772		68104		68104		73552	Казахстан
				т							5448		
143	143	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/за два раза**		429,72864	977,09	79,12	419882	34002	4558	275298	750794	
				м2		887,36	2,41	381322	1036		55614		
144	144	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Undustrial anergy jsc"	**Краска огнезащитная Пентафос ХС**		644,59296	1321,43		851784		851784		919926	Казахстан
				кг							68143		
			ВС-1-2										
145	145	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		6,3522	34173,59	14563,77	2167203	92512	1657471	320333	2686538	
				т конструкций		65681,1	4358,62	417219	27687		199003		
146	146	С121-050206-0803	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**		0,53784	249271		134068		134068		144793	Казахстан
				т							10725		
147	147	С121-050206-0804	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86**		5,8143	258721		1504282		1504282		1624624	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,9492	84172,07	6505,23	79896	6175	7899	120343	138617	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	65822	1473		48453		
149	149	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,83796	232449		194783		194783	10268	210366	Казахстан
150	150	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11124	249648		27771		27771	15583	29993	Казахстан
151	151	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255	т	0,83796	10504		8802		8802	2222	9506	Казахстан
152	152	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245	т	6,46338	5772		37307		37307	704	40291	Казахстан
153	153	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/за два раза	м2	236,77191	977,09	79,12	231347	18735	2512	2985	413673	
154	154	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Undustrial anergy jsc"	Краска огнезащитная Пентафос ХС	кг	355,157865	887,36	2,41	210101	571		151684	506861	Казахстан
			Блок 2 л.35-40			1321,43		469316		469316	30642		
			ВС-2-1								37545		
155	155	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,77984	341173,59	14563,77	1630755	69612	1247198	241041	2021539	
156	156	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3632	65681,1	4358,62	313945	20834		149744		
157	157	С121-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	3,9516	249271		90535		90535	7243	97778	Казахстан
158	158	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,46504	258721		1022362		1022362	81789	1104151	Казахстан
				т стальных элементов		84172,07	6505,23	39143	3025	3870	23738	67912	
159	159	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,39088	69344,8	1552,21	32248	722		5031		
160	160	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07416	232449		90860		90860	7269	98128	Казахстан
161	161	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255	т	0,39088	249648		18514		18514	1481	19995	Казахстан
162	162	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245	т	4,38896	10504		4106		4106	328	4434	Казахстан
163	163	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/за два раза	м2	154,932256	977,09	79,12	151382	12259	1643	2027	270688	
164	164	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Undustrial anergy jsc"	Краска огнезащитная Пентафос ХС	кг	232,398384	887,36	2,41	137480	374		99255	331666	Казахстан
						1321,43		307098		307098	20051		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							24568		
			ВС-2-2										
165	165	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,4783	341173,59	14563,77	504357	21530	385731	74549	625218	
				т конструкций		65681,1	4358,62	97096	6443		46312		
166	166	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		0,08344	249271		20799		20799		22463	Казахстан
				т							1664		
167	167	С121-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86		1,39482	258721		360869		360869		389739	Казахстан
				т							28870		
168	168	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,1668	84172,07	6505,23	14040	1085	1388	8514	24359	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	11567	259		1804		
169	169	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,13744	232449		31948		31948		34504	Казахстан
				т							2556		
170	170	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,02936	249648		7330		7330		7916	Казахстан
				т							586		
171	171	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		0,13744	10504		1444		1444		1559	Казахстан
				т							115		
172	172	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		1,50762	5772		8702		8702		9398	Казахстан
				т							696		
173	173	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/за два раза		53,588458	977,09	79,12	52361	4240	568	34330	93626	
				м2		887,36	2,41	47552	129		6935		
174	174	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Undustrial anergy jsc"	Краска огнезащитная Пентафос ХС		80,382687	1321,43		106220		106220		114718	Казахстан
				кг							8498		
			ВС-2-3										
175	175	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,80492	341173,59	14563,77	615791	26286	470955	91020	763355	
				т конструкций		65681,1	4358,62	118549	7867		56545		
176	176	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		0,11581	249271		28868		28868		31178	Казахстан
				т							2309		
177	177	С121-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86		1,68911	258721		437008		437008		471969	Казахстан
				т							34961		
178	178	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,1668	84172,07	6505,23	14040	1085	1388	8514	24359	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	11567	259		1804		
179	179	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,13744	232449		31948		31948		34504	Казахстан
				т							2556		
180	180	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,02936	249648		7330		7330		7916	Казахстан
				т							586		
181	181	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		0,1374	10504		1443		1443		1559	Казахстан
				т							115		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	182	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		1,83428	5772		10587		10587		11434	Казахстан
				т							847		
183	183	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/за два раза		64,128404	977,09	79,12	62659	5074	680	41083	112041	
				м2		887,36	2,41	56905	155		8299		
184	184	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Undustrial anergy jsc"	Краска огнезащитная Пентафос ХС		96,192606	1321,43		127112		127112		137281	Казахстан
				кг							10169		
185	185	С121-130201-1107	Болты самозанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90		16	167		2672		2672		2886	Казахстан
				шт.							214		
			Фундамент ФМ1/2шт л.38										
186	186	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,34	15895,2	1122,82	5404	382	4538	416	6286	
				м3		1425,6	273,22	485	93		466		
187	187	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,02	24754,9	1965,36	25250	2005	15084	6237	34006	
				м3		8001,08	491	8161	501		2519		
188	188	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,01023	22377,92	1398,02	229	14	3	156	415	
				т		20691,9	430,6	212	4		31		
189	189	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01023	216789		2218		2218		2395	Казахстан
				т							177		
190	190	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06138	215009		13197		13197		14253	Казахстан
				т							1056		
191	191	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04835	884862,16	1388,16	42783	67	29457	9569	56540	
				т		274230	639,42	13259	31		4188		
			ВС-2-4										
192	192	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,13833	341173,59	14563,77	1070715	45706	818880	158262	1327295	
				т конструкций		65681,1	4358,62	206129	13679		98318		
193	193	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		0,25032	249271		62398		62398		67389	Казахстан
				т							4992		
194	194	С121-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86		2,88801	258721		747189		747189		806964	Казахстан
				т							59775		
195	195	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,34704	84172,07	6505,23	29211	2258	2888	17715	50680	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	24065	539		3754		
196	196	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,28098	232449		65314		65314		70539	Казахстан
				т							5225		
197	197	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,06606	249648		16492		16492		17811	Казахстан
				т							1319		
198	198	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		0,28098	10504		2951		2951		3188	Казахстан
				т							236		
199	199	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		3,20439	5772		18496		18496		19975	Казахстан
				т							1480		
200	200	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/за два раза		113,066625	977,09	79,12	110476	8946	1199	72434	197543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		887,36	2,41	100330	273		14633		
201	201	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Undustrial anergy jsc"	Краска огнезащитная Пентафос ХС		169,5999375	1321,43		224114		224114		242043	Казахстан
				кг							17929		
			ПВС-2-5										
202	202	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,73965	341173,59	14563,77	1275870	54463	975782	188585	1581612	
				т конструкций		65681,1	4358,62	245624	16300		117156		
203	203	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		0,34743	249271		86604		86604		93533	Казахстан
				т							6928		
204	204	С121-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86		3,39222	258721		877639		877639		947850	Казахстан
				т							70211		
205	205	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,38331	84172,07	6505,23	32264	2494	3190	19566	55977	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	26581	595		4146		
206	206	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,31725	232449		73744		73744		79644	Казахстан
				т							5900		
207	207	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,06606	249648		16492		16492		17811	Казахстан
				т							1319		
208	208	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		0,31725	10504		3332		3332		3599	Казахстан
				т							267		
209	209	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		3,80571	5772		21967		21967		23724	Казахстан
				т							1757		
210	210	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/за два раза		133,421832	977,09	79,12	130365	10557	1415	85474	233106	
				м2		887,36	2,41	118393	322		17267		
211	211	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Undustrial anergy jsc"	Краска огнезащитная Пентафос ХС		200,132748	1321,43		264461		264461		285618	Казахстан
				кг							21157		
212	212	С121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90		36	167		6012		6012		6493	Казахстан
				шт.							481		
			ПБлок 3 л.41-42* ПВС-3-1*										
213	213	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,7330308	341173,59	14563,77	1273612	54367	974055	188252	1578812	
				т конструкций		65681,1	4358,62	245190	16271		116949		
214	214	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		0,2095379	249271		52232		52232		56410	Казахстан
				т							4179		
215	215	С121-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86		3,5234929	258721		911602		911602		984530	Казахстан
				т							72928		
216	216	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,5394762	84172,07	6505,23	45409	3509	4490	27538	78783	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	37410	837		5836		
217	217	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,4726101	232449		109858		109858		118646	Казахстан
				т							8789		
218	218	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0668661	249648		16693		16693		18028	Казахстан
				т							1335		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	219	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		0,4726101	10504		4964		4964		5361	Казахстан
				т							397		
220	220	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С245		3,7998969	5772		21933		21933		23688	Казахстан
				т							1755		
221	221	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/за два раза		139,2244382	977,09	79,12	136034	11016	1477	89192	243244	
				м2		887,36	2,41	123542	336		18018		
222	222	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Undustrial anergy jsc"	Краска огнезащитная Пентафос ХС		208,8366573	1321,43		275963		275963		298040	Казахстан
				кг							22077		
223	223	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		20,6695872	91		1881		1881		2031	Казахстан
				шт.							150		
224	224	С121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90		20,6695872	167		3452		3452		3728	Казахстан
				шт.							276		
			Итого по разделу: 2. Вертикальные связи									32952999	
			Раздел: 3. Конструкции металлические кровли л.74										
225	416	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		2,42373	27341,47	12856,92	66268	31162	15710	20885	94126	
				т конструкций		8002,68	3965,39	19396	9611		6972		
226	417	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки высотой до 25 м. Монтаж/a,b		7,9872	59243,3	28173,53	473188	225028	36859	190671	716968	
				т конструкций		26454,96	6700,77	211301	53520		53109		
227	418	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		10,293	32970,69	10570,98	339367	108807	40293	161854	541319	
				т конструкций		18485,1	3354,71	190267	34530		40098		
228	419	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		21,5320872	467795		10072603		10072603		10878411	Казахстан
				т							805808		
229	420	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/ Сг1,Св		8,08302	98726,73	22275,24	798010	180051	19237	469212	1368600	
				т конструкций		74071,5	6552,32	598721	52963		101378		
230	421	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		8,4063408	447272		3759921		3759921		4060715	Казахстан
				т							300794		
231	422	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		1,3151	84172,07	6505,23	110695	8555	10944	67130	192051	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	91195	2041		14226		
232	423	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		1,2125	232449		281844		281844		304392	Казахстан
				т							22548		
233	424	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,1026	249648		25614		25614		27663	Казахстан
				т							2049		
234	425	С Техчасть сборника на материалы тбл.6	Доплата за марку стали С245		29,7562365	5772		171753		171753		185493	Казахстан
				т							13740		
235	426	С Техчасть сборника на материалы вып.2 тб.6	Доплата за марку стали С255		1,2125	10504		12736		12736		13755	Казахстан
				т							1019		
236	427	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х150 ГОСТ 28778-90		860	29		24940		24940		26935	Казахстан
				шт.							1995		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	428	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М10х400 ГОСТ 28778-90		832	91		75712		75712		81769	Казахстан
				шт.							6057		
238	429	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/вент.окно		0,93	551967,07	6505,23	513329	6050	442789	47473	605666	
			т стальных элементов			69344,8	1552,21	64491	1444		44864		
239	430	С Техчасть сборника на материалы табл.6	Доплата за марку стали С245		0,93	5772		5368		5368		5797	Казахстан
				т							429		
240	431	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		28,78695	14432,13	1484,72	415457	42741	52469	230672	697819	
				т		11124,75	4,52	320248	130		51690		
241	432	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.50 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1		1047,296255	162,47	3,38	170150	3540	98639	49393	237107	
				м2		64,9	0,6	67971	631		17563		
242	433	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/за два раза		1047,296255	977,09	79,12	1023300	82867	11109	670931	1829769	
				м2		887,36	2,41	929324	2525		135538		
243	434	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Undustrial anergy jsc"	Краска огнезащитная Пентафос ХС		1570,944383	1321,43		2075891		2075891		2241962	Казахстан
				кг							166071		
			Итого по разделу: 3. Конструкции металлические кровли л.74									24110315	
			ИТОГО:					88 206 699	3 006 723	73 509 364	9 244 794	105 247 600	
								11 690 613	1 149 385		7 796 116		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,2*0,85=1,02 %		1 073 526					
			Итого с временными									106 321 128	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 435 335					
			Итого с зимними удорожаниями									107 756 463	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 155 129					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									109 911 592	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									115 396 289	
			НДС			12 %		13 847 555					
			Итого с НДС									129 243 844	
			Итого к оплате с тендерной скидкой			0,90						116 319 463	

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

_____ Жиенбаев Н.Т.

Отдел сметной работы КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

_____ (рассценки соответствуют)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА-БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Рысмамбетов А.С.

Сметчик: Жуманазар А.А.

Авторский надзор:

ТОО "СП NEFT"

_____ Шуленбай С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Риголит"

_____ Сарсеков С.К.

Начальник участка ТОО "Риголит"

_____ Буралхинов К.