Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: ТОО "АЭМК Жарык"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе .
Наименование объекта - Теплосети жилых домов №№ 59-66

Акт
приемки выполненных работ за август 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Трубопроводы и арматура				
1	56	прайс-лист	Кран шаровый диаметром 300мм	шт.	1,000	5449905,80	5449906
			Накладные расходы			*205256,39*	*205256*
			Сметная прибыль			*403696,73*	*403697*
			Раздел: Тепловая камера размером 4200х3750 мм (3шт.)				
2	125	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	48,000	303,17	14552
			Накладные расходы			*46,94*	*2253*
			Сметная прибыль			*22,46*	*1078*
3	126	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,800	18867,78	90565
			Накладные расходы			*1240,27*	*5953*
			Сметная прибыль			*1397,61*	*6709*
4	127	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,900	24565,27	95805
			Накладные расходы			*2070,24*	*8074*
			Сметная прибыль			*1819,65*	*7097*
5	128	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	52,500	9174,02	481636
			Накладные расходы			*1988,54*	*104398*
			Сметная прибыль			*679,56*	*35677*
6	129	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	3813,000	276,22	1053243
			Накладные расходы			*10,40*	*39668*
			Сметная прибыль			*20,46*	*78018*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	130	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,075	6740,23	506
			Накладные расходы			*807,79*	*61*
			Сметная прибыль			*499,28*	*37*
8	131	11-060601-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,300	64159,17	19248
			Накладные расходы			*12233,22*	*3670*
			Сметная прибыль			*4752,53*	*1426*
9	132	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	67,680	884,04	59832
			Накладные расходы			*162,40*	*10991*
			Сметная прибыль			*65,48*	*4432*
10	133	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	24,000	7205,01	172920
			Накладные расходы			*1188,48*	*28524*
			Сметная прибыль			*533,70*	*12809*
11	134	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	10,800	45425,98	490601
			Накладные расходы			*1710,85*	*18477*
			Сметная прибыль			*3364,89*	*36341*
12	135	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	7,000	2185,39	15298
			Накладные расходы			*590,16*	*4131*
			Сметная прибыль			*161,88*	*1133*
13	136	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,112	76113,84	84639
			Накладные расходы			*2866,63*	*3188*
			Сметная прибыль			*5638,06*	*6270*
14	137	техническая	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	11,912	303,96	3621
			Накладные расходы			*11,45*	*136*
			Сметная прибыль			*22,52*	*268*
15	138	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,904	33337,27	30122
			Накладные расходы			*9032,97*	*8162*
			Сметная прибыль			*2469,43*	*2231*
16	139	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,904	7803,83	7051
			Накладные расходы			*2278,00*	*2058*
			Сметная прибыль			*578,06*	*522*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	140	21-050203-9910 РСНБ РК 2015	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 СТ РК 2585-2014	т	0,704	308299,79	217148
			Накладные расходы			*11611,30*	*8178*
			Сметная прибыль			*22837,02*	*16085*
18	141	21-050101-9906 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,199	203106,76	40459
			Накладные расходы			*7649,48*	*1524*
			Сметная прибыль			*15044,95*	*2997*
19	142	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,840	14088,93	11835
			Накладные расходы			*3993,73*	*3355*
			Сметная прибыль			*1043,62*	*877*
20	143	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	12,000	3573,53	42882
			Накладные расходы			*134,59*	*1615*
			Сметная прибыль			*264,71*	*3176*
21	144	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12,000	1584,46	19014
			Накладные расходы			*59,67*	*716*
			Сметная прибыль			*117,37*	*1408*
22	145	техническая	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,840	303,96	255
			Накладные расходы			*11,45*	*10*
			Сметная прибыль			*22,52*	*19*
23	146	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12,000	11280,59	135367
			Накладные расходы			*424,85*	*5098*
			Сметная прибыль			*835,60*	*10027*
24	147	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы МС-2. Монтаж	т конструкций	0,347	75743,30	26286
			Накладные расходы			*20737,76*	*7197*
			Сметная прибыль			*5610,61*	*1947*
25	148	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,347	195263,40	67764
			Накладные расходы			*7354,08*	*2552*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14463,96*	*5020*
26	149	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	87,120	370,90	32313
			Накладные расходы			*13,97*	*1217*
			Сметная прибыль			*27,47*	*2394*
27	150	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	67,680	670,10	45352
			Накладные расходы			*129,72*	*8779*
			Сметная прибыль			*49,64*	*3359*
28	151	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	67,680	351,21	23770
			Накладные расходы			*44,79*	*3031*
			Сметная прибыль			*26,02*	*1761*
29	152	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	157,500	923,49	145449
			Накладные расходы			*126,85*	*19979*
			Сметная прибыль			*68,41*	*10774*
30	153	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	50,100	83,88	4202
			Накладные расходы			*18,82*	*943*
			Сметная прибыль			*6,21*	*311*
31	154	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,100	80,39	4028
			Накладные расходы			*12,45*	*624*
			Сметная прибыль			*5,95*	*298*
			Раздел: Тепловая камера размером 3000х3750мм (2шт.)				
32	155	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,200	303,17	3396
			Накладные расходы			*46,94*	*526*
			Сметная прибыль			*22,46*	*252*
33	156	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,120	18867,78	21132
			Накладные расходы			*1240,27*	*1389*
			Сметная прибыль			*1397,61*	*1565*
34	157	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,100	24565,27	27022
			Накладные расходы			*2070,24*	*2277*
			Сметная прибыль			*1819,65*	*2002*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	158	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	15,400	9174,02	141280
			Накладные расходы			*1988,54*	*30623*
			Сметная прибыль			*679,56*	*10465*
36	159	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1100,000	276,22	303847
			Накладные расходы			*10,40*	*11444*
			Сметная прибыль			*20,46*	*22507*
37	160	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	6740,23	169
			Накладные расходы			*807,79*	*20*
			Сметная прибыль			*499,28*	*12*
38	161	11-060601-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,100	64159,17	6416
			Накладные расходы			*12233,22*	*1223*
			Сметная прибыль			*4752,53*	*475*
39	162	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	17,120	884,04	15135
			Накладные расходы			*162,40*	*2780*
			Сметная прибыль			*65,48*	*1121*
40	178	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	17,120	670,10	11472
			Накладные расходы			*129,72*	*2221*
			Сметная прибыль			*49,64*	*850*
41	179	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,120	351,21	6013
			Накладные расходы			*44,79*	*767*
			Сметная прибыль			*26,02*	*445*
42	180	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,900	923,49	46082
			Накладные расходы			*126,85*	*6330*
			Сметная прибыль			*68,41*	*3413*
43	181	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	6,300	83,88	528
			Накладные расходы			*18,82*	*119*
			Сметная прибыль			*6,21*	*39*
44	182	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,300	80,39	506

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,45*	*78*
			Сметная прибыль			*5,95*	
			ИТОГО:				**9 468**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**569 614,00**
			Сметная прибыль				**701 383,00**
			Итого с временными		**0,9 %**	**85 217,98**	**9 553 881,98**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,61 %**	**153 817,50**	**9 707 699,48**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 164 923,94**	**10 872 623,42**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе» **Руководитель отдела Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭМК Жарык" **Генеральный директор Бекмуратов Н.Б.**

Технадзор:
Инженер ТОО «АктобеСтройЭксперт» **Сарсенгалиев К.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: ТОО "АЭМК Жарык"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе .
Наименование объекта - Теплосети жилых домов №№ 59-66

Акт
приемки выполненных работ за август 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Трубопроводы и арматура				
1	56	прайс-лист	Кран шаровый диаметром 300мм	шт.	1,000	5449905,80	5449906
			Накладные расходы			*205256,39*	*205256*
			Сметная прибыль			*403696,73*	*403697*
			Раздел: Тепловая камера размером 4200х3750 мм (3шт.)				
2	125	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	48,000	303,17	14552
			Накладные расходы			*46,94*	*2253*
			Сметная прибыль			*22,46*	*1078*
3	126	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,800	18867,78	90565
			Накладные расходы			*1240,27*	*5953*
			Сметная прибыль			*1397,61*	*6709*
4	127	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,900	24565,27	95805
			Накладные расходы			*2070,24*	*8074*
			Сметная прибыль			*1819,65*	*7097*
5	128	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	52,500	9174,02	481636
			Накладные расходы			*1988,54*	*104398*
			Сметная прибыль			*679,56*	*35677*
6	129	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	3813,000	276,22	1053243
			Накладные расходы			*10,40*	*39668*
			Сметная прибыль			*20,46*	*78018*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	130	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,075	6740,23	506
			Накладные расходы			*807,79*	*61*
			Сметная прибыль			*499,28*	*37*
8	131	11-060601-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,300	64159,17	19248
			Накладные расходы			*12233,22*	*3670*
			Сметная прибыль			*4752,53*	*1426*
9	132	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	67,680	884,04	59832
			Накладные расходы			*162,40*	*10991*
			Сметная прибыль			*65,48*	*4432*
10	133	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	24,000	7205,01	172920
			Накладные расходы			*1188,48*	*28524*
			Сметная прибыль			*533,70*	*12809*
11	134	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	10,800	45425,98	490601
			Накладные расходы			*1710,85*	*18477*
			Сметная прибыль			*3364,89*	*36341*
12	135	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	7,000	2185,39	15298
			Накладные расходы			*590,16*	*4131*
			Сметная прибыль			*161,88*	*1133*
13	136	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,112	76113,84	84639
			Накладные расходы			*2866,63*	*3188*
			Сметная прибыль			*5638,06*	*6270*
14	137	техническая	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	11,912	303,96	3621
			Накладные расходы			*11,45*	*136*
			Сметная прибыль			*22,52*	*268*
15	138	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,904	33337,27	30122
			Накладные расходы			*9032,97*	*8162*
			Сметная прибыль			*2469,43*	*2231*
16	139	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,904	7803,83	7051
			Накладные расходы			*2278,00*	*2058*
			Сметная прибыль			*578,06*	*522*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	140	21-050203-9910 РСНБ РК 2015	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 СТ РК 2585-2014	т	0,704	308299,79	217148
			Накладные расходы			*11611,30*	*8178*
			Сметная прибыль			*22837,02*	*16085*
18	141	21-050101-9906 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,199	203106,76	40459
			Накладные расходы			*7649,48*	*1524*
			Сметная прибыль			*15044,95*	*2997*
19	142	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,840	14088,93	11835
			Накладные расходы			*3993,73*	*3355*
			Сметная прибыль			*1043,62*	*877*
20	143	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	12,000	3573,53	42882
			Накладные расходы			*134,59*	*1615*
			Сметная прибыль			*264,71*	*3176*
21	144	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12,000	1584,46	19014
			Накладные расходы			*59,67*	*716*
			Сметная прибыль			*117,37*	*1408*
22	145	техническая	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,840	303,96	255
			Накладные расходы			*11,45*	*10*
			Сметная прибыль			*22,52*	*19*
23	146	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12,000	11280,59	135367
			Накладные расходы			*424,85*	*5098*
			Сметная прибыль			*835,60*	*10027*
24	147	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы МС-2. Монтаж	т конструкций	0,347	75743,30	26286
			Накладные расходы			*20737,76*	*7197*
			Сметная прибыль			*5610,61*	*1947*
25	148	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,347	195263,40	67764
			Накладные расходы			*7354,08*	*2552*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14463,96*	*5020*
26	149	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	87,120	370,90	32313
			Накладные расходы			*13,97*	*1217*
			Сметная прибыль			*27,47*	*2394*
27	150	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	67,680	670,10	45352
			Накладные расходы			*129,72*	*8779*
			Сметная прибыль			*49,64*	*3359*
28	151	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	67,680	351,21	23770
			Накладные расходы			*44,79*	*3031*
			Сметная прибыль			*26,02*	*1761*
29	152	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	157,500	923,49	145449
			Накладные расходы			*126,85*	*19979*
			Сметная прибыль			*68,41*	*10774*
30	153	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	50,100	83,88	4202
			Накладные расходы			*18,82*	*943*
			Сметная прибыль			*6,21*	*311*
31	154	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,100	80,39	4028
			Накладные расходы			*12,45*	*624*
			Сметная прибыль			*5,95*	*298*
			Раздел: Тепловая камера размером 3000х3750мм (2шт.)				
32	155	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение шебнем	м2 площади уплотнения	11,200	303,17	3396
			Накладные расходы			*46,94*	*526*
			Сметная прибыль			*22,46*	*252*
33	156	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,120	18867,78	21132
			Накладные расходы			*1240,27*	*1389*
			Сметная прибыль			*1397,61*	*1565*
34	157	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,100	24565,27	27022
			Накладные расходы			*2070,24*	*2277*
			Сметная прибыль			*1819,65*	*2002*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	158	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	15,400	9174,02	141280
			Накладные расходы			*1988,54*	*30623*
			Сметная прибыль			*679,56*	*10465*
36	159	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1100,000	276,22	303847
			Накладные расходы			*10,40*	*11444*
			Сметная прибыль			*20,46*	*22507*
37	160	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	6740,23	169
			Накладные расходы			*807,79*	*20*
			Сметная прибыль			*499,28*	*12*
38	161	11-060601-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,100	64159,17	6416
			Накладные расходы			*12233,22*	*1223*
			Сметная прибыль			*4752,53*	*475*
39	162	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	17,120	884,04	15135
			Накладные расходы			*162,40*	*2780*
			Сметная прибыль			*65,48*	*1121*
40	178	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	17,120	670,10	11472
			Накладные расходы			*129,72*	*2221*
			Сметная прибыль			*49,64*	*850*
41	179	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,120	351,21	6013
			Накладные расходы			*44,79*	*767*
			Сметная прибыль			*26,02*	*445*
42	180	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,900	923,49	46082
			Накладные расходы			*126,85*	*6330*
			Сметная прибыль			*68,41*	*3413*
43	181	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	6,300	83,88	528
			Накладные расходы			*18,82*	*119*
			Сметная прибыль			*6,21*	*39*
44	182	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,300	80,39	506

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,45*	*78*
			Сметная прибыль			*5,95*	*38*
			ИТОГО:				**9 468 664,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**569 614,00**
			Сметная прибыль				**701 383,00**
			Итого с временными		**0,9 %**	**85 217,98**	**9 553**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,61 %**	**153 817,50**	**9 707**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 164 923,94**	**10 872**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО "АЭМК Жарык"

Генеральный директор Бекмуратов Н.Б.

Технадзор:
Инженер ТОО «АктобеСтройЭксперт»

Сарсенгалиев К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: ТОО "АЭМК Жарык"
Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе . Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№ 59-66
Наименование объекта - Наружное газоснабжение жилых домов №№ 59-66

Акт
приемки выполненных работ за август 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газопровод низкого давления жилого дома №59.				
			Строительные работы				
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	18,000	163,19	2937
			Накладные расходы			*33,65*	*606*
			Сметная прибыль			*12,09*	*218*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,000	3975,16	3975
			Накладные расходы			*1461,35*	*1461*
			Сметная прибыль			*294,46*	*294*
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,000	30,26	363
			Накладные расходы			*5,84*	*70*
			Сметная прибыль			*2,24*	*27*
4	4	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,000	1574,65	6299
			Накладные расходы			*578,88*	*2316*
			Сметная прибыль			*116,64*	*467*
5	5	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,000	234,15	2810
			Накладные расходы			*73,40*	*881*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,34*	*208*
6	6	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,000	189,20	568
			Накладные расходы			*37,57*	*113*
			Сметная прибыль			*14,01*	*42*
7	7	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5,550	464,29	2577
			Накладные расходы			*17,49*	*97*
			Сметная прибыль			*34,39*	*191*
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,000	21,82	65
			Накладные расходы			*4,67*	*14*
			Сметная прибыль			*1,62*	*5*
9	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,800	3554,24	6398
			Накладные расходы			*612,69*	*1103*
			Сметная прибыль			*263,28*	*474*
10	10	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб диаметром 114х5 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	560595,13	2523
			Накладные расходы			*191772,40*	*863*
			Сметная прибыль			*41525,57*	*187*
11	11	23-010201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	2690,49	12156
			Накладные расходы			*101,33*	*458*
			Сметная прибыль			*199,30*	*900*
12	12	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,500	1497,06	6737
			Накладные расходы			*506,15*	*2278*
			Сметная прибыль			*110,89*	*499*
13	13	23-010502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,500	677,85	3050
			Накладные расходы			*25,53*	*115*
			Сметная прибыль			*50,21*	*226*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	375242,63	5066
			Накладные расходы			*126561,80*	*1709*
			Сметная прибыль			*27795,75*	*375*
15	15	23-010502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,635	677,85	9242
			Накладные расходы			*25,53*	*348*
			Сметная прибыль			*50,21*	*685*
16	16	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	273,000	611,34	166896
			Накладные расходы			*224,60*	*61317*
			Сметная прибыль			*45,28*	*12363*
17	17	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из ст. труб диаметр 159x5мм. Укладка	км трубопровода	0,001	839191,87	671
			Накладные расходы			*269046,15*	*215*
			Сметная прибыль			*62162,36*	*50*
18	18	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	3381,43	2716
			Накладные расходы			*127,35*	*102*
			Сметная прибыль			*250,48*	*201*
19	19	прайс-лист	Переход ПЭ-ВП/сталь диаметром 75/76мм	шт	1,000	5885,28	5885
			Накладные расходы			*221,65*	*222*
			Сметная прибыль			*435,95*	*436*
20	20	прайс-лист	Муфта диаметром 75мм	шт	1,000	4388,53	4389
			Накладные расходы			*165,28*	*165*
			Сметная прибыль			*325,08*	*325*
21	21	прайс-лист	Отвод 90" диаметром 75мм	шт	1,000	1675,62	1676
			Накладные расходы			*63,11*	*63*
			Сметная прибыль			*124,12*	*124*
22	22	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	7830,37	7830
			Накладные расходы			*2019,02*	*2019*
			Сметная прибыль			*580,03*	*580*
23	23	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,800	881,28	705
			Накладные расходы			*33,19*	*27*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушка диаметром 50мм	шт.	2,000	1230,94	2462
			Накладные расходы			*46,36*	*93*
			Сметная прибыль			*91,18*	*182*
43	43	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переход диамером 76х3мм 57х3мм	шт.	2,000	379,22	758
			Накладные расходы			*14,28*	*29*
			Сметная прибыль			*28,09*	*56*
44	44	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене	т стальных элементов	0,063	496815,64	31175
			Накладные расходы			*43341,50*	*2720*
			Сметная прибыль			*36801,16*	*2309*
45	45	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1581989,03	7119
			Накладные расходы			*166399,64*	*749*
			Сметная прибыль			*117184,37*	*527*
46	46	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2346923,41	1878
			Накладные расходы			*236052,56*	*189*
			Сметная прибыль			*173846,18*	*139*
47	47	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	91,980	85,58	7871
			Накладные расходы			*18,46*	*1698*
			Сметная прибыль			*6,34*	*583*
48	48	11-130301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за 2 раза	м2	91,980	236,99	21798
			Накладные расходы			*15,06*	*1385*
			Сметная прибыль			*17,55*	*1615*
			Раздел: Газопровод низкого давления жилого дома №60. Строительные работы				
49	49	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	153,000	163,19	24969
			Накладные расходы			*33,65*	*5149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,09*	*1850*
50	50	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,000	3975,16	19876
			Накладные расходы			*1461,35*	*7307*
			Сметная прибыль			*294,46*	*1472*
51	51	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,750	30,26	3200
			Накладные расходы			*5,84*	*617*
			Сметная прибыль			*2,24*	*237*
52	52	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	35,250	1574,65	55507
			Накладные расходы			*578,88*	*20405*
			Сметная прибыль			*116,64*	*4112*
53	53	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,750	234,15	24762
			Накладные расходы			*73,40*	*7762*
			Сметная прибыль			*17,34*	*1834*
54	54	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	17,000	189,20	3216
			Накладные расходы			*37,57*	*639*
			Сметная прибыль			*14,01*	*238*
55	55	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	31,450	464,29	14602
			Накладные расходы			*17,49*	*550*
			Сметная прибыль			*34,39*	*1082*
56	56	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,000	21,82	371
			Накладные расходы			*4,67*	*79*
			Сметная прибыль			*1,62*	*27*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,000	3554,24	42651
			Накладные расходы			*612,69*	*7352*
			Сметная прибыль			*263,28*	*3159*
58	58	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	839191,87	3776
			Накладные расходы			*269046,15*	*1211*
			Сметная прибыль			*62162,36*	*280*
59	59	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	3381,43	15277
			Накладные расходы			*127,35*	*575*
			Сметная прибыль			*250,48*	*1132*
60	60	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Футляр из полиэтиленовых труб диаметром 125х7,4 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	452226,29	3618
			Накладные расходы			*153097,50*	*1225*
			Сметная прибыль			*33498,24*	*268*
61	61	23-010502-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 125х7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,080	1864,06	15062
			Накладные расходы			*70,21*	*567*
			Сметная прибыль			*138,08*	*1116*
62	62	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 100мм	м трубы, уложенной в футляре	12,500	1497,06	18713
			Накладные расходы			*506,15*	*6327*
			Сметная прибыль			*110,89*	*1386*
63	63	23-010502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,500	982,86	4423
			Накладные расходы			*37,02*	*167*
			Сметная прибыль			*72,80*	*328*
64	64	23-010502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,000	677,85	5423
			Накладные расходы			*25,53*	*204*
			Сметная прибыль			*50,21*	*402*
65	65	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 90х5,4 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	375242,63	9193
			Накладные расходы			*126561,80*	*3101*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27795,75*	*681*
66	66	23-010502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,745	982,86	24321
			Накладные расходы			*37,02*	*916*
			Сметная прибыль			*72,80*	*1802*
67	67	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 75x4,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,083	375242,63	30958
			Накладные расходы			*126561,80*	*10441*
			Сметная прибыль			*27795,75*	*2293*
68	68	23-010502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	83,325	677,85	56482
			Накладные расходы			*25,53*	*2127*
			Сметная прибыль			*50,21*	*4184*
69	69	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	536,500	611,34	327983
			Накладные расходы			*224,60*	*120500*
			Сметная прибыль			*45,28*	*24295*
70	70	прайс-лист	Патрубок-накладка диаметром 400/90мм	шт	1,000	63396,47	63396
			Накладные расходы			*2387,66*	*2388*
			Сметная прибыль			*4696,03*	*4696*
71	71	прайс-лист	Тройник диаметром 90x90x90мм	шт	1,000	4691,13	4691
			Накладные расходы			*176,68*	*177*
			Сметная прибыль			*347,49*	*347*
72	72	прайс-лист	Отвод 45" диаметром 90мм	шт	4,000	10872,62	43490
			Накладные расходы			*409,49*	*1638*
			Сметная прибыль			*805,38*	*3222*
73	73	прайс-лист	Отвод 90" диаметром 75мм	шт	1,000	9459,42	9459
			Накладные расходы			*356,26*	*356*
			Сметная прибыль			*700,70*	*701*
74	74	прайс-лист	Отвод 45" диаметром 75мм	шт	2,000	8787,46	17575
			Накладные расходы			*330,96*	*662*
			Сметная прибыль			*650,92*	*1302*
75	75	прайс-лист	Переход ПЭ-ВП/сталь диаметром 75/76мм	шт	1,000	5885,28	5885
			Накладные расходы			*221,65*	*222*
			Сметная прибыль			*435,95*	*436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	прайс-лист	Муфта диаметром 75мм	шт	1,000	4388,53	4389
			Накладные расходы			*165,28*	*165*
			Сметная прибыль			*325,08*	*325*
77	77	прайс-лист	Муфта диаметром 90мм	шт	4,000	4527,08	18108
			Накладные расходы			*170,50*	*682*
			Сметная прибыль			*335,34*	*1341*
78	78	прайс-лист	Переход диаметром 90х75мм	шт	2,000	4405,66	8811
			Накладные расходы			*165,93*	*332*
			Сметная прибыль			*326,35*	*653*
79	79	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб диаметром 159х5мм. Укладка	км трубопровода	0,001	839191,87	671
			Накладные расходы			*269046,15*	*215*
			Сметная прибыль			*62162,36*	*50*
80	80	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	3381,43	2716
			Накладные расходы			*127,35*	*102*
			Сметная прибыль			*250,48*	*201*
81	81	11-240106-0103 РСНБ РК 2015	Полиэтиленовый кран под ковер диаметром 90мм. Установка	комплект	1,000	8950,71	8951
			Накладные расходы			*2512,98*	*2513*
			Сметная прибыль			*663,02*	*663*
82	82	прайс-лист	Полиэтиленовый кран под ковер диаметром 90мм	шт	1,000	99511,97	99512
			Накладные расходы			*3747,86*	*3748*
			Сметная прибыль			*7371,26*	*7371*
83	83	прайс-лист	Муфта диаметром 90	шт	2,000	4527,08	9054
			Накладные расходы			*170,50*	*341*
			Сметная прибыль			*335,34*	*671*
84	84	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1,000	7830,37	7830
			Накладные расходы			*2019,02*	*2019*
			Сметная прибыль			*580,03*	*580*
85	85	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опорная подушка под ковер и кран из бетона В7,5. Устройство	м3	0,133	26039,23	3463
			Накладные расходы			*2866,24*	*381*
			Сметная прибыль			*1928,83*	*257*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	3,300	3554,24	11729
			Накладные расходы			*612,69*	*2022*
			Сметная прибыль			*263,28*	*869*
87	87	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	0,050	21799,68	1090
			Накладные расходы			*1350,70*	*68*
			Сметная прибыль			*1614,79*	*81*
88	88	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2	м кабеля	119,500	299,62	35805
			Накладные расходы			*65,40*	*7816*
			Сметная прибыль			*22,19*	*2652*
89	89	С1509-1002 Т1509-1002	Стоимость провода алюминиевого сечением 4мм2	1000 м	0,120	30995,20	3704
			Накладные расходы			*1167,35*	*139*
			Сметная прибыль			*2295,94*	*274*
90	90	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки	м2 изолируемой поверхности	23,900	2469,32	59017
			Накладные расходы			*880,26*	*21038*
			Сметная прибыль			*182,91*	*4372*
91	91	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2,000	7905,96	15812
			Накладные расходы			*1397,71*	*2795*
			Сметная прибыль			*585,63*	*1171*
92	92	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	7830,37	7830
			Накладные расходы			*2019,02*	*2019*
			Сметная прибыль			*580,03*	*580*
93	93	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	881,28	881
			Накладные расходы			*33,19*	*33*
			Сметная прибыль			*65,28*	*65*
94	94	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опорная подушка под ковер из бетона В7,5. Устройство	м3	0,084	26039,23	2187

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2866,24*	*241*
			Сметная прибыль			*1928,83*	*162*
95	95	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	0,840	3554,24	2986
			Накладные расходы			*612,69*	*515*
			Сметная прибыль			*263,28*	*221*
96	96	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	0,050	21799,68	1090
			Накладные расходы			*1350,70*	*68*
			Сметная прибыль			*1614,79*	*81*
97	97	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 20мм. Установка	комплект	24,000	5149,96	123599
			Накладные расходы			*1445,04*	*34681*
			Сметная прибыль			*381,48*	*9155*
98	98	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24,000	922,98	22152
			Накладные расходы			*34,76*	*834*
			Сметная прибыль			*68,37*	*1641*
99	99	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 65 мм. Установка	комплект	1,000	8209,80	8210
			Накладные расходы			*2303,03*	*2303*
			Сметная прибыль			*608,13*	*608*
100	100	23-040902-4407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ. фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	23545,34	23545
			Накладные расходы			*886,77*	*887*
			Сметная прибыль			*1744,10*	*1744*
101	101	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76х3 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	51,500	2233,62	115031
			Накладные расходы			*435,07*	*22406*
			Сметная прибыль			*165,45*	*8521*
102	102	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжение из стальных электросварных труб диаметром 57х3 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	340,500	1804,31	614367
			Накладные расходы			*363,88*	*123901*
			Сметная прибыль			*133,65*	*45509*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	103	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	25,000	923,03	23076
			Накладные расходы			*330,69*	*8267*
			Сметная прибыль			*68,37*	*1709*
104	104	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные диаметром 25х2мм	м	25,000	238,30	5957
			Накладные расходы			*8,97*	*224*
			Сметная прибыль			*17,65*	*441*
105	105	23-020101-0163 РСНБ РК 2015	Отвод 90'' диаметром 70мм	шт.	13,000	470,31	6114
			Накладные расходы			*17,71*	*230*
			Сметная прибыль			*34,84*	*453*
106	106	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отвод 90'' диаметром 50мм	шт.	85,000	263,22	22374
			Накладные расходы			*9,91*	*843*
			Сметная прибыль			*19,50*	*1657*
107	107	23-020101-0105 РСНБ РК 2015	Отвод 90'' диаметром 20мм	шт.	24,000	91,91	2206
			Накладные расходы			*3,46*	*83*
			Сметная прибыль			*6,81*	*163*
108	108	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушка диаметром 50мм	шт.	2,000	1230,94	2462
			Накладные расходы			*46,36*	*93*
			Сметная прибыль			*91,18*	*182*
109	109	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переход диаметром 76х3мм на 57х3мм	шт.	2,000	379,22	758
			Накладные расходы			*14,28*	*29*
			Сметная прибыль			*28,09*	*56*
110	110	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене	т стальных элементов	0,090	496815,64	44589
			Накладные расходы			*43341,50*	*3890*
			Сметная прибыль			*36801,16*	*3303*
111	111	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1581989,03	7119
			Накладные расходы			*166399,64*	*749*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*117184,37*	*527*
112	112	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2346923,41	1878
			Накладные расходы			*236052,56*	*189*
			Сметная прибыль			*173846,18*	*139*
113	113	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	156,840	85,58	13422
			Накладные расходы			*18,46*	*2895*
			Сметная прибыль			*6,34*	*994*
114	114	11-130301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за два раза	м2	156,840	236,99	37169
			Накладные расходы			*15,06*	*2362*
			Сметная прибыль			*17,55*	*2753*
			Раздел: Газопровод низкого давления жилого дома №61. Строительные работы				
115	115	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4,800	163,19	783
			Накладные расходы			*33,65*	*162*
			Сметная прибыль			*12,09*	*58*
116	116	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,200	3975,16	795
			Накладные расходы			*1461,35*	*292*
			Сметная прибыль			*294,46*	*59*
117	117	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью м3 грунта 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,000	30,26	91
			Накладные расходы			*5,84*	*18*
			Сметная прибыль			*2,24*	*7*
118	118	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,000	1574,65	1575
			Накладные расходы			*578,88*	*579*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*116,64*	*117*
119	119	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,000	234,15	702
			Накладные расходы			*73,40*	*220*
			Сметная прибыль			*17,34*	*52*
120	120	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	1,000	189,20	189
			Накладные расходы			*37,57*	*38*
			Сметная прибыль			*14,01*	*14*
121	121	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,850	464,29	859
			Накладные расходы			*17,49*	*32*
			Сметная прибыль			*34,39*	*64*
122	122	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,000	21,82	22
			Накладные расходы			*4,67*	*5*
			Сметная прибыль			*1,62*	*2*
123	123	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,800	3554,24	2843
			Накладные расходы			*612,69*	*490*
			Сметная прибыль			*263,28*	*211*
124	124	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром до 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	335037,98	1675
			Накладные расходы			*114548,33*	*573*
			Сметная прибыль			*24817,63*	*124*
125	125	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,050	487,84	2464
			Накладные расходы			*18,37*	*93*
			Сметная прибыль			*36,14*	*182*
126	126	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	274,000	611,34	167507
			Накладные расходы			*224,60*	*61541*
			Сметная прибыль			*45,28*	*12408*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	127	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	839191,87	671
			Накладные расходы			*269046,15*	*215*
			Сметная прибыль			*62162,36*	*50*
128	128	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	3381,43	2716
			Накладные расходы			*127,35*	*102*
			Сметная прибыль			*250,48*	*201*
129	129	прайс-лист	Переход ПЭ-ВП/сталь диам. 63/57 мм	шт.	1,000	4161,41	4161
			Накладные расходы			*156,73*	*157*
			Сметная прибыль			*308,25*	*308*
130	130	прайс-лист	Муфта диам. 63 мм	шт.	1,000	2254,88	2255
			Накладные расходы			*84,92*	*85*
			Сметная прибыль			*167,03*	*167*
131	131	прайс-лист	Отвод 90 град. диам. 63 мм	шт.	1,000	6175,81	6176
			Накладные расходы			*232,60*	*233*
			Сметная прибыль			*457,47*	*457*
132	132	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	18,000	5149,96	92699
			Накладные расходы			*1445,04*	*26011*
			Сметная прибыль			*381,48*	*6867*
133	133	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000	922,98	16614
			Накладные расходы			*34,76*	*626*
			Сметная прибыль			*68,37*	*1231*
134	134	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1,000	8209,80	8210
			Накладные расходы			*2303,03*	*2303*
			Сметная прибыль			*608,13*	*608*
135	135	23-040902-4406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	19557,78	19558
			Накладные расходы			*736,59*	*737*
			Сметная прибыль			*1448,72*	*1449*
136	136	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	249,000	1804,31	449273

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*363,88*	*90606*
			Сметная прибыль			*133,65*	*33279*
137	137	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20.000	923,03	18461
			Накладные расходы			*330,69*	*6614*
			Сметная прибыль			*68,37*	*1367*
138	138	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,000	238,30	4766
			Накладные расходы			*8,97*	*179*
			Сметная прибыль			*17,65*	*353*
139	139	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	73,000	263,22	19215
			Накладные расходы			*9,91*	*724*
			Сметная прибыль			*19,50*	*1423*
140	140	23-020101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18.000	91,91	1654
			Накладные расходы			*3,46*	*62*
			Сметная прибыль			*6,81*	*123*
141	141	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	1230,94	2462
			Накладные расходы			*46,36*	*93*
			Сметная прибыль			*91,18*	*182*
142	142	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,057	496815,64	28169
			Накладные расходы			*43341,50*	*2457*
			Сметная прибыль			*36801,16*	*2087*
143	143	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2346923,41	1878
			Накладные расходы			*236052,56*	*189*
			Сметная прибыль			*173846,18*	*139*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	144	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	97,000	85,58	8301
			Накладные расходы			*18,46*	*1791*
			Сметная прибыль			*6,34*	*615*
145	145	11-130301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515	м2	97,000	236,99	22988
			Накладные расходы			*15,06*	*1461*
			Сметная прибыль			*17,55*	*1703*
146	146	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,050	21799,68	1090
			Накладные расходы			*1350,70*	*68*
			Сметная прибыль			*1614,79*	*81*
147	147	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5,000	299,62	1498
			Накладные расходы			*65,40*	*327*
			Сметная прибыль			*22,19*	*111*
148	148	С1509-1002 Т1509-1002	Стоимость провода алюминиевого сеч. 4 мм	1000м	0,005	30995,20	155
			Накладные расходы			*1167,35*	*6*
			Сметная прибыль			*2295,94*	*11*
149	149	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,000	2469,32	2469
			Накладные расходы			*880,26*	*880*
			Сметная прибыль			*182,91*	*183*
150	150	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1,000	7905,96	7906
			Накладные расходы			*1397,71*	*1398*
			Сметная прибыль			*585,63*	*586*
			Раздел: Газопровод низкого давления жилого дома №62. Строительные работы				
151	151	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16,000	163,19	2611
			Накладные расходы			*33,65*	*538*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,09*	*193*
152	152	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,000	3975,16	3975
			Накладные расходы			*1461,35*	*1461*
			Сметная прибыль			*294,46*	*294*
153	153	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью м3 грунта 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,250	30,26	340
			Накладные расходы			*5,84*	*66*
			Сметная прибыль			*2,24*	*25*
154	154	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,750	1574,65	5905
			Накладные расходы			*578,88*	*2171*
			Сметная прибыль			*116,64*	*437*
155	155	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,250	234,15	2634
			Накладные расходы			*73,40*	*826*
			Сметная прибыль			*17,34*	*195*
156	156	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	2,000	189,20	378
			Накладные расходы			*37,57*	*75*
			Сметная прибыль			*14,01*	*28*
157	157	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,700	464,29	1718
			Накладные расходы			*17,49*	*65*
			Сметная прибыль			*34,39*	*127*
158	158	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,000	21,82	44
			Накладные расходы			*4,67*	*9*
			Сметная прибыль			*1,62*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	159	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,500	3554,24	5331
			Накладные расходы			*612,69*	*919*
			Сметная прибыль			*263,28*	*395*
160	160	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	560595,13	2523
			Накладные расходы			*191772,40*	*863*
			Сметная прибыль			*41525,57*	*187*
161	161	23-010201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	2690,49	12156
			Накладные расходы			*101,33*	*458*
			Сметная прибыль			*199,30*	*900*
162	162	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,500	1497,06	6737
			Накладные расходы			*506,15*	*2278*
			Сметная прибыль			*110,89*	*499*
163	163	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,500	487,84	2195
			Накладные расходы			*18,37*	*83*
			Сметная прибыль			*36,14*	*163*
164	164	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром до 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	335037,98	3518
			Накладные расходы			*114548,33*	*1203*
			Сметная прибыль			*24817,63*	*261*
165	165	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,605	487,84	5174
			Накладные расходы			*18,37*	*195*
			Сметная прибыль			*36,14*	*383*
166	166	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	176,000	611,34	107596
			Накладные расходы			*224,60*	*39530*
			Сметная прибыль			*45,28*	*7970*
167	167	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	839191,87	671
			Накладные расходы			*269046,15*	*215*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*62162,36*	*50*
168	168	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	3381,43	2716
			Накладные расходы			*127,35*	*102*
			Сметная прибыль			*250,48*	*201*
169	169	прайс-лист	Переход ПЭ-ВП/сталь диам. 63/57 мм	шт.	1,000	4161,41	4161
			Накладные расходы			*156,73*	*157*
			Сметная прибыль			*308,25*	*308*
170	170	прайс-лист	Муфта диам. 63 мм	шт.	2,000	2254,88	4510
			Накладные расходы			*84,92*	*170*
			Сметная прибыль			*167,03*	*334*
171	171	прайс-лист	Отвод 90 град. диам. 63 мм	шт.	1,000	6175,81	6176
			Накладные расходы			*232,60*	*233*
			Сметная прибыль			*457,47*	*457*
172	172	прайс-лист	Отвод 45 град. диам. 63 мм	шт.	3,000	6075,37	18226
			Накладные расходы			*228,81*	*686*
			Сметная прибыль			*450,03*	*1350*
173	173	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	7830,37	7830
			Накладные расходы			*2019,02*	*2019*
			Сметная прибыль			*580,03*	*580*
174	174	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,200	881,28	1058
			Накладные расходы			*33,19*	*40*
			Сметная прибыль			*65,28*	*78*
175	175	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опорная подушка под ковер из бетона В7,5. Устройство	м3	0,084	26039,23	2187
			Накладные расходы			*2866,24*	*241*
			Сметная прибыль			*1928,83*	*162*
176	176	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3 основания	0,840	3554,24	2986
			Накладные расходы			*612,69*	*515*
			Сметная прибыль			*263,28*	*221*
177	177	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	0,050	21799,68	1090

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1350,70*	*68*
			Сметная прибыль			*1614,79*	*81*
178	178	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка алюминиевого провода сеч. 4 мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15,000	299,62	4494
			Накладные расходы			*65,40*	*981*
			Сметная прибыль			*22,19*	*333*
179	179	С1509-1002 Т1509-1002	Стоимость провода алюминиевого сеч. 4 мм	1000м	0,015	30995,20	465
			Накладные расходы			*1167,35*	*18*
			Сметная прибыль			*2295,94*	*34*
180	180	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки	м2 изолируемой поверхности	3,000	2469,32	7408
			Накладные расходы			*880,26*	*2641*
			Сметная прибыль			*182,91*	*549*
181	181	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1,000	7905,96	7906
			Накладные расходы			*1397,71*	*1398*
			Сметная прибыль			*585,63*	*586*
182	182	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 20 мм. Установка	комплект	12,000	5149,96	61800
			Накладные расходы			*1445,04*	*17340*
			Сметная прибыль			*381,48*	*4578*
183	183	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,000	922,98	11076
			Накладные расходы			*34,76*	*417*
			Сметная прибыль			*68,37*	*820*
184	184	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1,000	8209,80	8210
			Накладные расходы			*2303,03*	*2303*
			Сметная прибыль			*608,13*	*608*
185	185	23-040902-4406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	19557,78	19558
			Накладные расходы			*736,59*	*737*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1448,72*	*1449*
186	186	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	149,000	1804,31	268842
			Накладные расходы			*363,88*	*54218*
			Сметная прибыль			*133,65*	*19914*
187	187	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	923,03	11076
			Накладные расходы			*330,69*	*3968*
			Сметная прибыль			*68,37*	*820*
188	188	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,000	238,30	2860
			Накладные расходы			*8,97*	*108*
			Сметная прибыль			*17,65*	*212*
189	189	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	39,000	263,22	10266
			Накладные расходы			*9,91*	*387*
			Сметная прибыль			*19,50*	*760*
190	190	23-020101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	91,91	1103
			Накладные расходы			*3,46*	*42*
			Сметная прибыль			*6,81*	*82*
191	191	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	1230,94	2462
			Накладные расходы			*46,36*	*93*
			Сметная прибыль			*91,18*	*182*
192	192	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,034	496815,64	16768
			Накладные расходы			*43341,50*	*1463*
			Сметная прибыль			*36801,16*	*1242*
193	193	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1581989,03	7119

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*166399,64*	*749*
			Сметная прибыль			*117184,37*	*527*
194	194	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2346923,41	1878
			Накладные расходы			*236052,56*	*189*
			Сметная прибыль			*173846,18*	*139*
195	195	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,040	85,58	4967
			Накладные расходы			*18,46*	*1071*
			Сметная прибыль			*6,34*	*368*
196	196	11-130301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515	м2	58,040	236,99	13755
			Накладные расходы			*15,06*	*874*
			Сметная прибыль			*17,55*	*1019*
			Раздел: Газопровод низкого давления жилого дома №63. Строительные работы				
197	197	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22,000	163,19	3590
			Накладные расходы			*33,65*	*740*
			Сметная прибыль			*12,09*	*266*
198	198	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,000	3975,16	3975
			Накладные расходы			*1461,35*	*1461*
			Сметная прибыль			*294,46*	*294*
199	199	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью м3 грунта 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,750	30,26	477
			Накладные расходы			*5,84*	*92*
			Сметная прибыль			*2,24*	*35*
200	200	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,250	1574,65	8267

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*578,88*	*3039*
			Сметная прибыль			*116,64*	*612*
201	201	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,750	234,15	3688
			Накладные расходы			*73,40*	*1156*
			Сметная прибыль			*17,34*	*273*
202	202	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	2,000	189,20	378
			Накладные расходы			*37,57*	*75*
			Сметная прибыль			*14,01*	*28*
203	203	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,700	464,29	1718
			Накладные расходы			*17,49*	*65*
			Сметная прибыль			*34,39*	*127*
204	204	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,000	21,82	44
			Накладные расходы			*4,67*	*9*
			Сметная прибыль			*1,62*	*3*
205	205	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,000	3554,24	7108
			Накладные расходы			*612,69*	*1225*
			Сметная прибыль			*263,28*	*527*
206	206	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	452226,29	1809
			Накладные расходы			*153097,50*	*612*
			Сметная прибыль			*33498,24*	*134*
207	207	23-010502-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,040	1864,06	7531
			Накладные расходы			*70,21*	*284*
			Сметная прибыль			*138,08*	*558*
208	208	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 63x3,8мм	м трубы, уложенной в футляре	4,000	1497,06	5988

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*506,15*	*2025*
			Сметная прибыль			*110,89*	*444*
209	209	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,000	487,84	1951
			Накладные расходы			*18,37*	*73*
			Сметная прибыль			*36,14*	*145*
210	210	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром до 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	335037,98	5361
			Накладные расходы			*114548,33*	*1833*
			Сметная прибыль			*24817,63*	*397*
211	211	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,160	487,84	7883
			Накладные расходы			*18,37*	*297*
			Сметная прибыль			*36,14*	*584*
212	212	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	208,000	611,34	127159
			Накладные расходы			*224,60*	*46717*
			Сметная прибыль			*45,28*	*9419*
213	213	прайс-лист	Отвод 90 град. диам. 63 мм	шт.	1,000	6175,81	6176
			Накладные расходы			*232,60*	*233*
			Сметная прибыль			*457,47*	*457*
214	214	прайс-лист	Муфта диам. 63 мм	шт.	1,000	2254,88	2255
			Накладные расходы			*84,92*	*85*
			Сметная прибыль			*167,03*	*167*
215	215	прайс-лист	Переход ПЭ-ВП/сталь диам. 63/57 мм	шт.	1,000	4161,41	4161
			Накладные расходы			*156,73*	*157*
			Сметная прибыль			*308,25*	*308*
216	216	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	839191,87	671
			Накладные расходы			*269046,15*	*215*
			Сметная прибыль			*62162,36*	*50*
217	217	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	3381,43	2716
			Накладные расходы			*127,35*	*102*
			Сметная прибыль			*250,48*	*201*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
218	218	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	0,050	21799,68	1090
			Накладные расходы			*1350,70*	*68*
			Сметная прибыль			*1614,79*	*81*
219	219	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка алюминиевого провода сеч. 4 мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20,000	299,62	5992
			Накладные расходы			*65,40*	*1308*
			Сметная прибыль			*22,19*	*444*
220	220	С1509-1002 Т1509-1002	Стоимость провода алюминиевого сеч. 4 мм	1000м	0,020	30995,20	620
			Накладные расходы			*1167,35*	*23*
			Сметная прибыль			*2295,94*	*46*
221	221	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки	м2 изолируемой поверхности	4,000	2469,32	9877
			Накладные расходы			*880,26*	*3521*
			Сметная прибыль			*182,91*	*732*
222	222	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1,000	7905,96	7906
			Накладные расходы			*1397,71*	*1398*
			Сметная прибыль			*585,63*	*586*
223	223	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 20 мм. Установка	комплект	12,000	5149,96	61800
			Накладные расходы			*1445,04*	*17340*
			Сметная прибыль			*381,48*	*4578*
224	224	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,000	922,98	11076
			Накладные расходы			*34,76*	*417*
			Сметная прибыль			*68,37*	*820*
225	225	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,000	8209,80	8210
			Накладные расходы			*2303,03*	*2303*
			Сметная прибыль			*608,13*	*608*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
226	226	23-040902-4406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	19557,78	19558
			Накладные расходы			*736,59*	*737*
			Сметная прибыль			*1448,72*	*1449*
227	227	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	176,000	1804,31	317558
			Накладные расходы			*363,88*	*64043*
			Сметная прибыль			*133,65*	*23523*
228	228	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	923,03	11076
			Накладные расходы			*330,69*	*3968*
			Сметная прибыль			*68,37*	*820*
229	229	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,000	238,30	2860
			Накладные расходы			*8,97*	*108*
			Сметная прибыль			*17,65*	*212*
230	230	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	52,000	263,22	13688
			Накладные расходы			*9,91*	*516*
			Сметная прибыль			*19,50*	*1014*
231	231	23-020101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	91,91	1103
			Накладные расходы			*3,46*	*42*
			Сметная прибыль			*6,81*	*82*
232	232	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	1230,94	2462
			Накладные расходы			*46,36*	*93*
			Сметная прибыль			*91,18*	*182*
233	233	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,034	496815,64	16768
			Накладные расходы			*43341,50*	*1463*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*36801,16*	*1242*
234	234	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2346923,41	1878
			Накладные расходы			*236052,56*	*189*
			Сметная прибыль			*173846,18*	*139*
235	235	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,540	85,58	5951
			Накладные расходы			*18,46*	*1284*
			Сметная прибыль			*6,34*	*441*
236	236	11-130301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515	м2	69,540	236,99	16480
			Накладные расходы			*15,06*	*1047*
			Сметная прибыль			*17,55*	*1221*
			ИТОГО:				5 496 256,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 173 859,00
			Сметная прибыль				407 130,00
			Итого с временными		0,9 %	49 466,30	5 545 722,30
			Итого с зимними удорожаниями		1,61 %	89 286,13	5 635 008,43
			Итого с НДС		12 %	676 201,01	6 311 209,44

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе» — **Руководитель отдела Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭМК Жарык" — **Генеральный директор Бекмуратов Н.Б.**

Технадзор:
Инженер ТОО «АктобеСтройЭксперт» — **Сарсенгалиев К.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»
Подрядчик: ТОО "АЭМК Жарык"
Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе . Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№ 59-66
Наименование объекта - Наружное газоснабжение жилых домов №№ 59-66

Акт
приемки выполненных работ за август 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газопровод низкого давления жилого дома №59.				
			Строительные работы				
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	18,000	163,19	2937
			Накладные расходы			*33,65*	*606*
			Сметная прибыль			*12,09*	*218*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,000	3975,16	3975
			Накладные расходы			*1461,35*	*1461*
			Сметная прибыль			*294,46*	*294*
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,000	30,26	363
			Накладные расходы			*5,84*	*70*
			Сметная прибыль			*2,24*	*27*
4	4	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,000	1574,65	6299
			Накладные расходы			*578,88*	*2316*
			Сметная прибыль			*116,64*	*467*
5	5	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,000	234,15	2810
			Накладные расходы			*73,40*	*881*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,34*	*208*
6	6	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,000	189,20	568
			Накладные расходы			*37,57*	*113*
			Сметная прибыль			*14,01*	*42*
7	7	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5,550	464,29	2577
			Накладные расходы			*17,49*	*97*
			Сметная прибыль			*34,39*	*191*
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,000	21,82	65
			Накладные расходы			*4,67*	*14*
			Сметная прибыль			*1,62*	*5*
9	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,800	3554,24	6398
			Накладные расходы			*612,69*	*1103*
			Сметная прибыль			*263,28*	*474*
10	10	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб диаметром 114х5 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	560595,13	2523
			Накладные расходы			*191772,40*	*863*
			Сметная прибыль			*41525,57*	*187*
11	11	23-010201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	2690,49	12156
			Накладные расходы			*101,33*	*458*
			Сметная прибыль			*199,30*	*900*
12	12	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,500	1497,06	6737
			Накладные расходы			*506,15*	*2278*
			Сметная прибыль			*110,89*	*499*
13	13	23-010502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,500	677,85	3050
			Накладные расходы			*25,53*	*115*
			Сметная прибыль			*50,21*	*226*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	375242,63	5066
			Накладные расходы			*126561,80*	*1709*
			Сметная прибыль			*27795,75*	*375*
15	15	23-010502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,635	677,85	9242
			Накладные расходы			*25,53*	*348*
			Сметная прибыль			*50,21*	*685*
16	16	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	273,000	611,34	166896
			Накладные расходы			*224,60*	*61317*
			Сметная прибыль			*45,28*	*12363*
17	17	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из ст. труб диаметр 159x5мм. Укладка	км трубопровода	0,001	839191,87	671
			Накладные расходы			*269046,15*	*215*
			Сметная прибыль			*62162,36*	*50*
18	18	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	3381,43	2716
			Накладные расходы			*127,35*	*102*
			Сметная прибыль			*250,48*	*201*
19	19	прайс-лист	Переход ПЭ-ВП/сталь диаметром 75/76мм	шт	1,000	5885,28	5885
			Накладные расходы			*221,65*	*222*
			Сметная прибыль			*435,95*	*436*
20	20	прайс-лист	Муфта диаметром 75мм	шт	1,000	4388,53	4389
			Накладные расходы			*165,28*	*165*
			Сметная прибыль			*325,08*	*325*
21	21	прайс-лист	Отвод 90" диаметром 75мм	шт	1,000	1675,62	1676
			Накладные расходы			*63,11*	*63*
			Сметная прибыль			*124,12*	*124*
22	22	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	7830,37	7830
			Накладные расходы			*2019,02*	*2019*
			Сметная прибыль			*580,03*	*580*
23	23	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,800	881,28	705
			Накладные расходы			*33,19*	*27*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*65,28*	*52*
24	24	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опорная подушка под ковер из бетона В7,5. Устройство	м3	0,084	26039,23	2187
			Накладные расходы			*2866,24*	*241*
			Сметная прибыль			*1928,83*	*162*
25	25	11-230101-0101	Засыпка песком. Устройство	м3 основания	0,840	3554,24	2986
			Накладные расходы			*612,69*	*515*
			Сметная прибыль			*263,28*	*221*
26	26	11-060101-0101	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	0,050	21799,68	1090
			Накладные расходы			*1350,70*	*68*
			Сметная прибыль			*1614,79*	*81*
27	27	13-080201-0201	Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2	м кабеля	18,000	299,62	5393
			Накладные расходы			*65,40*	*1177*
			Сметная прибыль			*22,19*	*399*
28	28	С1509-1002 Т1509-1002	Стоимость провода алюминиевого сечением 4мм2	1000м	0,018	30995,20	558
			Накладные расходы			*1167,35*	*21*
			Сметная прибыль			*2295,94*	*41*
29	29	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки	м2 изолируемой поверхности	3,600	2469,32	8890
			Накладные расходы			*880,26*	*3169*
			Сметная прибыль			*182,91*	*658*
30	30	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1,000	7905,96	7906
			Накладные расходы			*1397,71*	*1398*
			Сметная прибыль			*585,63*	*586*
31	31	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 20 мм. Установка	комплект	18,000	5149,96	92699
			Накладные расходы			*1445,04*	*26011*
			Сметная прибыль			*381,48*	*6867*
32	32	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000	922,98	16614
			Накладные расходы			*34,76*	*626*
			Сметная прибыль			*68,37*	*1231*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	11-240106-0102	Кран шаровый диаметром 65 мм. Установка	комплект	1,000	8209,80	8210
			Накладные расходы			*2303,03*	*2303*
			Сметная прибыль			*608,13*	*608*
34	34	23-040902-4407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	23545,34	23545
			Накладные расходы			*886,77*	*887*
			Сметная прибыль			*1744,10*	*1744*
35	35	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76х3 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	2,500	2233,62	5584
			Накладные расходы			*435,07*	*1088*
			Сметная прибыль			*165,45*	*414*
36	36	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	232,500	1804,31	419502
			Накладные расходы			*363,88*	*84602*
			Сметная прибыль			*133,65*	*31074*
37	37	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	20,000	923,03	18461
			Накладные расходы			*330,69*	*6614*
			Сметная прибыль			*68,37*	*1367*
38	38	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные диаметром 25х2 мм	м	20,000	238,30	4766
			Накладные расходы			*8,97*	*179*
			Сметная прибыль			*17,65*	*353*
39	39	23-020101-0163 РСНБ РК 2015	Отвод 90" диаметром 70мм	шт.	12,000	470,31	5644
			Накладные расходы			*17,71*	*213*
			Сметная прибыль			*34,84*	*418*
40	40	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отвод 90" диаметром 50мм	шт.	58,000	263,22	15267
			Накладные расходы			*9,91*	*575*
			Сметная прибыль			*19,50*	*1131*
41	41	23-020101-0105 РСНБ РК 2015	Отвод 90" диаметром 20мм	шт.	18,000	91,91	1654
			Накладные расходы			*3,46*	*62*
			Сметная прибыль			*6,81*	*123*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушка диаметром 50мм	шт.	2,000	1230,94	2462
			Накладные расходы			*46,36*	*93*
			Сметная прибыль			*91,18*	*182*
43	43	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переход диамером 76х3мм 57х3мм	шт.	2,000	379,22	758
			Накладные расходы			*14,28*	*29*
			Сметная прибыль			*28,09*	*56*
44	44	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене	т стальных элементов	0,063	496815,64	31175
			Накладные расходы			*43341,50*	*2720*
			Сметная прибыль			*36801,16*	*2309*
45	45	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1581989,03	7119
			Накладные расходы			*166399,64*	*749*
			Сметная прибыль			*117184,37*	*527*
46	46	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2346923,41	1878
			Накладные расходы			*236052,56*	*189*
			Сметная прибыль			*173846,18*	*139*
47	47	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	91,980	85,58	7871
			Накладные расходы			*18,46*	*1698*
			Сметная прибыль			*6,34*	*583*
48	48	11-130301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за 2 раза	м2	91,980	236,99	21798
			Накладные расходы			*15,06*	*1385*
			Сметная прибыль			*17,55*	*1615*
			Раздел: Газопровод низкого давления жилого дома №60.				
			Строительные работы				
49	49	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	153,000	163,19	24969
			Накладные расходы			***33,65***	***5149***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,09*	*1850*
50	50	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,000	3975,16	19876
			Накладные расходы			*1461,35*	*7307*
			Сметная прибыль			*294,46*	*1472*
51	51	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,750	30,26	3200
			Накладные расходы			*5,84*	*617*
			Сметная прибыль			*2,24*	*237*
52	52	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	35,250	1574,65	55507
			Накладные расходы			*578,88*	*20405*
			Сметная прибыль			*116,64*	*4112*
53	53	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,750	234,15	24762
			Накладные расходы			*73,40*	*7762*
			Сметная прибыль			*17,34*	*1834*
54	54	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	17,000	189,20	3216
			Накладные расходы			*37,57*	*639*
			Сметная прибыль			*14,01*	*238*
55	55	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	31,450	464,29	14602
			Накладные расходы			*17,49*	*550*
			Сметная прибыль			*34,39*	*1082*
56	56	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,000	21,82	371
			Накладные расходы			*4,67*	*79*
			Сметная прибыль			*1,62*	*27*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,000	3554,24	42651
			Накладные расходы			*612,69*	*7352*
			Сметная прибыль			*263,28*	*3159*
58	58	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	839191,87	3776
			Накладные расходы			*269046,15*	*1211*
			Сметная прибыль			*62162,36*	*280*
59	59	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	3381,43	15277
			Накладные расходы			*127,35*	*575*
			Сметная прибыль			*250,48*	*1132*
60	60	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Футляр из полиэтиленовых труб диаметром 125х7,4 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	452226,29	3618
			Накладные расходы			*153097,50*	*1225*
			Сметная прибыль			*33498,24*	*268*
61	61	23-010502-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 125х7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,080	1864,06	15062
			Накладные расходы			*70,21*	*567*
			Сметная прибыль			*138,08*	*1116*
62	62	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 100мм	м трубы, уложенной в футляре	12,500	1497,06	18713
			Накладные расходы			*506,15*	*6327*
			Сметная прибыль			*110,89*	*1386*
63	63	23-010502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,500	982,86	4423
			Накладные расходы			*37,02*	*167*
			Сметная прибыль			*72,80*	*328*
64	64	23-010502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,000	677,85	5423
			Накладные расходы			*25,53*	*204*
			Сметная прибыль			*50,21*	*402*
65	65	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 90х5,4 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	375242,63	9193
			Накладные расходы			*126561,80*	*3101*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27795,75*	*681*
66	66	23-010502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,745	982,86	24321
			Накладные расходы			*37,02*	*916*
			Сметная прибыль			*72,80*	*1802*
67	67	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 75x4,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,083	375242,63	30958
			Накладные расходы			*126561,80*	*10441*
			Сметная прибыль			*27795,75*	*2293*
68	68	23-010502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	83,325	677,85	56482
			Накладные расходы			*25,53*	*2127*
			Сметная прибыль			*50,21*	*4184*
69	69	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	536,500	611,34	327983
			Накладные расходы			*224,60*	*120500*
			Сметная прибыль			*45,28*	*24295*
70	70	прайс-лист	Патрубок-накладка диаметром 400/90мм	шт	1,000	63396,47	63396
			Накладные расходы			*2387,66*	*2388*
			Сметная прибыль			*4696,03*	*4696*
71	71	прайс-лист	Тройник диаметром 90x90x90мм	шт	1,000	4691,13	4691
			Накладные расходы			*176,68*	*177*
			Сметная прибыль			*347,49*	*347*
72	72	прайс-лист	Отвод 45" диаметром 90мм	шт	4,000	10872,62	43490
			Накладные расходы			*409,49*	*1638*
			Сметная прибыль			*805,38*	*3222*
73	73	прайс-лист	Отвод 90" диаметром 75мм	шт	1,000	9459,42	9459
			Накладные расходы			*356,26*	*356*
			Сметная прибыль			*700,70*	*701*
74	74	прайс-лист	Отвод 45" диаметром 75мм	шт	2,000	8787,46	17575
			Накладные расходы			*330,96*	*662*
			Сметная прибыль			*650,92*	*1302*
75	75	прайс-лист	Переход ПЭ-ВП/сталь диаметром 75/76мм	шт	1,000	5885,28	5885
			Накладные расходы			*221,65*	*222*
			Сметная прибыль			*435,95*	*436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	прайс-лист	Муфта диаметром 75мм	шт	1,000	4388,53	4389
			Накладные расходы			*165,28*	*165*
			Сметная прибыль			*325,08*	*325*
77	77	прайс-лист	Муфта диаметром 90мм	шт	4,000	4527,08	18108
			Накладные расходы			*170,50*	*682*
			Сметная прибыль			*335,34*	*1341*
78	78	прайс-лист	Переход диаметром 90х75мм	шт	2,000	4405,66	8811
			Накладные расходы			*165,93*	*332*
			Сметная прибыль			*326,35*	*653*
79	79	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб диаметром 159х5мм. Укладка	км трубопровода	0,001	839191,87	671
			Накладные расходы			*269046,15*	*215*
			Сметная прибыль			*62162,36*	*50*
80	80	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	3381,43	2716
			Накладные расходы			*127,35*	*102*
			Сметная прибыль			*250,48*	*201*
81	81	11-240106-0103 РСНБ РК 2015	Полиэтиленовый кран под ковер диаметром 90мм. Установка	комплект	1,000	8950,71	8951
			Накладные расходы			*2512,98*	*2513*
			Сметная прибыль			*663,02*	*663*
82	82	прайс-лист	Полиэтиленовый кран под ковер диаметром 90мм	шт	1,000	99511,97	99512
			Накладные расходы			*3747,86*	*3748*
			Сметная прибыль			*7371,26*	*7371*
83	83	прайс-лист	Муфта диаметром 90	шт	2,000	4527,08	9054
			Накладные расходы			*170,50*	*341*
			Сметная прибыль			*335,34*	*671*
84	84	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1,000	7830,37	7830
			Накладные расходы			*2019,02*	*2019*
			Сметная прибыль			*580,03*	*580*
85	85	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опорная подушка под ковер и кран из бетона В7,5. Устройство	м3	0,133	26039,23	3463
			Накладные расходы			*2866,24*	*381*
			Сметная прибыль			*1928,83*	*257*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	3,300	3554,24	11729
			Накладные расходы			*612,69*	*2022*
			Сметная прибыль			*263,28*	*869*
87	87	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	0,050	21799,68	1090
			Накладные расходы			*1350,70*	*68*
			Сметная прибыль			*1614,79*	*81*
88	88	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2	м кабеля	119,500	299,62	35805
			Накладные расходы			*65,40*	*7816*
			Сметная прибыль			*22,19*	*2652*
89	89	С1509-1002 Т1509-1002	Стоимость провода алюминиевого сечением 4мм2	1000 м	0,120	30995,20	3704
			Накладные расходы			*1167,35*	*139*
			Сметная прибыль			*2295,94*	*274*
90	90	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки	м2 изолируемой поверхности	23,900	2469,32	59017
			Накладные расходы			*880,26*	*21038*
			Сметная прибыль			*182,91*	*4372*
91	91	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2,000	7905,96	15812
			Накладные расходы			*1397,71*	*2795*
			Сметная прибыль			*585,63*	*1171*
92	92	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	7830,37	7830
			Накладные расходы			*2019,02*	*2019*
			Сметная прибыль			*580,03*	*580*
93	93	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	881,28	881
			Накладные расходы			*33,19*	*33*
			Сметная прибыль			*65,28*	*65*
94	94	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опорная подушка под ковер из бетона В7,5. Устройство	м3	0,084	26039,23	2187

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2866,24*	*241*
			Сметная прибыль			*1928,83*	*162*
95	95	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	0,840	3554,24	2986
			Накладные расходы			*612,69*	*515*
			Сметная прибыль			*263,28*	*221*
96	96	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	0,050	21799,68	1090
			Накладные расходы			*1350,70*	*68*
			Сметная прибыль			*1614,79*	*81*
97	97	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 20мм. Установка	комплект	24,000	5149,96	123599
			Накладные расходы			*1445,04*	*34681*
			Сметная прибыль			*381,48*	*9155*
98	98	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24,000	922,98	22152
			Накладные расходы			*34,76*	*834*
			Сметная прибыль			*68,37*	*1641*
99	99	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 65 мм. Установка	комплект	1,000	8209,80	8210
			Накладные расходы			*2303,03*	*2303*
			Сметная прибыль			*608,13*	*608*
100	100	23-040902-4407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	23545,34	23545
			Накладные расходы			*886,77*	*887*
			Сметная прибыль			*1744,10*	*1744*
101	101	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76х3 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	51,500	2233,62	115031
			Накладные расходы			*435,07*	*22406*
			Сметная прибыль			*165,45*	*8521*
102	102	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжение из стальных электросварных труб диаметром 57х3 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	340,500	1804,31	614367
			Накладные расходы			*363,88*	*123901*
			Сметная прибыль			*133,65*	*45509*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	103	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	25,000	923,03	23076
			Накладные расходы			*330,69*	*8267*
			Сметная прибыль			*68,37*	*1709*
104	104	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные диаметром 25х2мм	м	25,000	238,30	5957
			Накладные расходы			*8,97*	*224*
			Сметная прибыль			*17,65*	*441*
105	105	23-020101-0163 РСНБ РК 2015	Отвод 90'' диаметром 70мм	шт.	13,000	470,31	6114
			Накладные расходы			*17,71*	*230*
			Сметная прибыль			*34,84*	*453*
106	106	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отвод 90'' диаметром 50мм	шт.	85,000	263,22	22374
			Накладные расходы			*9,91*	*843*
			Сметная прибыль			*19,50*	*1657*
107	107	23-020101-0105 РСНБ РК 2015	Отвод 90'' диаметром 20мм	шт.	24,000	91,91	2206
			Накладные расходы			*3,46*	*83*
			Сметная прибыль			*6,81*	*163*
108	108	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушка диаметром 50мм	шт.	2,000	1230,94	2462
			Накладные расходы			*46,36*	*93*
			Сметная прибыль			*91,18*	*182*
109	109	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переход диаметром 76х3мм на 57х3мм	шт.	2,000	379,22	758
			Накладные расходы			*14,28*	*29*
			Сметная прибыль			*28,09*	*56*
110	110	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене	т стальных элементов	0,090	496815,64	44589
			Накладные расходы			*43341,50*	*3890*
			Сметная прибыль			*36801,16*	*3303*
111	111	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1581989,03	7119
			Накладные расходы			*166399,64*	*749*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*117184,37*	*527*
112	112	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2346923,41	1878
			Накладные расходы			*236052,56*	*189*
			Сметная прибыль			*173846,18*	*139*
113	113	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	156,840	85,58	13422
			Накладные расходы			*18,46*	*2895*
			Сметная прибыль			*6,34*	*994*
114	114	11-130301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за два раза	м2	156,840	236,99	37169
			Накладные расходы			*15,06*	*2362*
			Сметная прибыль			*17,55*	*2753*
			Раздел: Газопровод низкого давления жилого дома №61.				
			Строительные работы				
115	115	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4,800	163,19	783
			Накладные расходы			*33,65*	*162*
			Сметная прибыль			*12,09*	*58*
116	116	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,200	3975,16	795
			Накладные расходы			*1461,35*	*292*
			Сметная прибыль			*294,46*	*59*
117	117	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью м3 грунта 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,000	30,26	91
			Накладные расходы			*5,84*	*18*
			Сметная прибыль			*2,24*	*7*
118	118	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,000	1574,65	1575
			Накладные расходы			*578,88*	*579*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*116,64*	*117*
119	119	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3. 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,000	234,15	702
			Накладные расходы			*73,40*	*220*
			Сметная прибыль			*17,34*	*52*
120	120	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	1,000	189,20	189
			Накладные расходы			*37,57*	*38*
			Сметная прибыль			*14,01*	*14*
121	121	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,850	464,29	859
			Накладные расходы			*17,49*	*32*
			Сметная прибыль			*34,39*	*64*
122	122	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,000	21,82	22
			Накладные расходы			*4,67*	*5*
			Сметная прибыль			*1,62*	*2*
123	123	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,800	3554,24	2843
			Накладные расходы			*612,69*	*490*
			Сметная прибыль			*263,28*	*211*
124	124	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром до 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	335037,98	1675
			Накладные расходы			*114548,33*	*573*
			Сметная прибыль			*24817,63*	*124*
125	125	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,050	487,84	2464
			Накладные расходы			*18,37*	*93*
			Сметная прибыль			*36,14*	*182*
126	126	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	274,000	611,34	167507
			Накладные расходы			***224,60***	***61541***
			Сметная прибыль			***45,28***	***12408***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	127	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	839191,87	671
			Накладные расходы			*269046,15*	*215*
			Сметная прибыль			*62162,36*	*50*
128	128	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	3381,43	2716
			Накладные расходы			*127,35*	*102*
			Сметная прибыль			*250,48*	*201*
129	129	прайс-лист	Переход ПЭ-ВП/сталь диам. 63/57 мм	шт.	1,000	4161,41	4161
			Накладные расходы			*156,73*	*157*
			Сметная прибыль			*308,25*	*308*
130	130	прайс-лист	Муфта диам. 63 мм	шт.	1,000	2254,88	2255
			Накладные расходы			*84,92*	*85*
			Сметная прибыль			*167,03*	*167*
131	131	прайс-лист	Отвод 90 град. диам. 63 мм	шт.	1,000	6175,81	6176
			Накладные расходы			*232,60*	*233*
			Сметная прибыль			*457,47*	*457*
132	132	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	18,000	5149,96	92699
			Накладные расходы			*1445,04*	*26011*
			Сметная прибыль			*381,48*	*6867*
133	133	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000	922,98	16614
			Накладные расходы			*34,76*	*626*
			Сметная прибыль			*68,37*	*1231*
134	134	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1,000	8209,80	8210
			Накладные расходы			*2303,03*	*2303*
			Сметная прибыль			*608,13*	*608*
135	135	23-040902-4406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	19557,78	19558
			Накладные расходы			*736,59*	*737*
			Сметная прибыль			*1448,72*	*1449*
136	**136**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка по фасаду дома**	**м трубопровода**	**249,000**	**1804,31**	**449273**

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*363,88*	*90606*
			Сметная прибыль			*133,65*	*33279*
137	137	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	923,03	18461
			Накладные расходы			*330,69*	*6614*
			Сметная прибыль			*68,37*	*1367*
138	138	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,000	238,30	4766
			Накладные расходы			*8,97*	*179*
			Сметная прибыль			*17,65*	*353*
139	139	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	73,000	263,22	19215
			Накладные расходы			*9,91*	*724*
			Сметная прибыль			*19,50*	*1423*
140	140	23-020101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18,000	91,91	1654
			Накладные расходы			*3,46*	*62*
			Сметная прибыль			*6,81*	*123*
141	141	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	1230,94	2462
			Накладные расходы			*46,36*	*93*
			Сметная прибыль			*91,18*	*182*
142	142	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,057	496815,64	28169
			Накладные расходы			*43341,50*	*2457*
			Сметная прибыль			*36801,16*	*2087*
143	143	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2346923,41	1878
			Накладные расходы			*236052,56*	*189*
			Сметная прибыль			*173846,18*	*139*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	144	11-120201-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	97,000	85,58	8301
			Накладные расходы			*18,46*	*1791*
			Сметная прибыль			*6,34*	*615*
145	145	11-120301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515	м2	97,000	236,99	22988
			Накладные расходы			*15,06*	*1461*
			Сметная прибыль			*17,55*	*1703*
146	146	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,050	21799,68	1090
			Накладные расходы			*1350,70*	*68*
			Сметная прибыль			*1614,79*	*81*
147	147	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5,000	299,62	1498
			Накладные расходы			*65,40*	*327*
			Сметная прибыль			*22,19*	*111*
148	148	С1509-1002 Т1509-1002	Стоимость провода алюминиевого сеч. 4 мм	1000м	0,005	30995,20	155
			Накладные расходы			*1167,35*	*6*
			Сметная прибыль			*2295,94*	*11*
149	149	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,000	2469,32	2469
			Накладные расходы			*880,26*	*880*
			Сметная прибыль			*182,91*	*183*
150	150	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1,000	7905,96	7906
			Накладные расходы			*1397,71*	*1398*
			Сметная прибыль			*585,63*	*586*
			Раздел: Газопровод низкого давления жилого дома №62. Строительные работы				
151	151	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16,000	163,19	2611
			Накладные расходы			*33,65*	*538*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,09*	*193*
152	152	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,000	3975,16	3975
			Накладные расходы			*1461,35*	*1461*
			Сметная прибыль			*294,46*	*294*
153	153	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью м3 грунта 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,250	30,26	340
			Накладные расходы			*5,84*	*66*
			Сметная прибыль			*2,24*	*25*
154	154	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,750	1574,65	5905
			Накладные расходы			*578,88*	*2171*
			Сметная прибыль			*116,64*	*437*
155	155	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,250	234,15	2634
			Накладные расходы			*73,40*	*826*
			Сметная прибыль			*17,34*	*195*
156	156	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	2,000	189,20	378
			Накладные расходы			*37,57*	*75*
			Сметная прибыль			*14,01*	*28*
157	157	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,700	464,29	1718
			Накладные расходы			*17,49*	*65*
			Сметная прибыль			*34,39*	*127*
158	158	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,000	21,82	44
			Накладные расходы			*4,67*	*9*
			Сметная прибыль			*1,62*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	159	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,500	3554,24	5331
			Накладные расходы			*612,69*	*919*
			Сметная прибыль			*263,28*	*395*
160	160	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	560595,13	2523
			Накладные расходы			*191772,40*	*863*
			Сметная прибыль			*41525,57*	*187*
161	161	23-010201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	2690,49	12156
			Накладные расходы			*101,33*	*458*
			Сметная прибыль			*199,30*	*900*
162	162	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,500	1497,06	6737
			Накладные расходы			*506,15*	*2278*
			Сметная прибыль			*110,89*	*499*
163	163	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,500	487,84	2195
			Накладные расходы			*18,37*	*83*
			Сметная прибыль			*36,14*	*163*
164	164	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром до 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	335037,98	3518
			Накладные расходы			*114548,33*	*1203*
			Сметная прибыль			*24817,63*	*261*
165	165	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,605	487,84	5174
			Накладные расходы			*18,37*	*195*
			Сметная прибыль			*36,14*	*383*
166	166	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	176,000	611,34	107596
			Накладные расходы			*224,60*	*39530*
			Сметная прибыль			*45,28*	*7970*
167	167	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	839191,87	671
			Накладные расходы			*269046,15*	*215*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*62162,36*	*50*
168	168	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	3381,43	2716
			Накладные расходы			*127,35*	*102*
			Сметная прибыль			*250,48*	*201*
169	169	прайс-лист	Переход ПЭ-ВП/сталь диам. 63/57 мм	шт.	1,000	4161,41	4161
			Накладные расходы			*156,73*	*157*
			Сметная прибыль			*308,25*	*308*
170	170	прайс-лист	Муфта диам. 63 мм	шт.	2,000	2254,88	4510
			Накладные расходы			*84,92*	*170*
			Сметная прибыль			*167,03*	*334*
171	171	прайс-лист	Отвод 90 град. диам. 63 мм	шт.	1,000	6175,81	6176
			Накладные расходы			*232,60*	*233*
			Сметная прибыль			*457,47*	*457*
172	172	прайс-лист	Отвод 45 град. диам. 63 мм	шт.	3,000	6075,37	18226
			Накладные расходы			*228,81*	*686*
			Сметная прибыль			*450,03*	*1350*
173	173	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	7830,37	7830
			Накладные расходы			*2019,02*	*2019*
			Сметная прибыль			*580,03*	*580*
174	174	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,200	881,28	1058
			Накладные расходы			*33,19*	*40*
			Сметная прибыль			*65,28*	*78*
175	175	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опорная подушка под ковер из бетона В7,5. Устройство	м3	0,084	26039,23	2187
			Накладные расходы			*2866,24*	*241*
			Сметная прибыль			*1928,83*	*162*
176	176	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3 основания	0,840	3554,24	2986
			Накладные расходы			*612,69*	*515*
			Сметная прибыль			*263,28*	*221*
177	177	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	0,050	21799,68	1090

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1350,70*	*68*
			Сметная прибыль			*1614,79*	*81*
178	178	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка алюминиевого провода сеч. 4 мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15,000	299,62	4494
			Накладные расходы			*65,40*	*981*
			Сметная прибыль			*22,19*	*333*
179	179	С1509-1002 Т1509-1002	Стоимость провода алюминиевого сеч. 4 мм	1000м	0,015	30995,20	465
			Накладные расходы			*1167,35*	*18*
			Сметная прибыль			*2295,94*	*34*
180	180	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки	м2 изолируемой поверхности	3,000	2469,32	7408
			Накладные расходы			*880,26*	*2641*
			Сметная прибыль			*182,91*	*549*
181	181	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1,000	7905,96	7906
			Накладные расходы			*1397,71*	*1398*
			Сметная прибыль			*585,63*	*586*
182	182	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 20 мм. Установка	комплект	12,000	5149,96	61800
			Накладные расходы			*1445,04*	*17340*
			Сметная прибыль			*381,48*	*4578*
183	183	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,000	922,98	11076
			Накладные расходы			*34,76*	*417*
			Сметная прибыль			*68,37*	*820*
184	184	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1,000	8209,80	8210
			Накладные расходы			*2303,03*	*2303*
			Сметная прибыль			*608,13*	*608*
185	185	23-040902-4406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	19557,78	19558
			Накладные расходы			*736,59*	*737*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1448,72*	*1449*
186	186	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	149,000	1804,31	268842
			Накладные расходы			*363,88*	*54218*
			Сметная прибыль			*133,65*	*19914*
187	187	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	923,03	11076
			Накладные расходы			*330,69*	*3968*
			Сметная прибыль			*68,37*	*820*
188	188	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,000	238,30	2860
			Накладные расходы			*8,97*	*108*
			Сметная прибыль			*17,65*	*212*
189	189	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	39,000	263,22	10266
			Накладные расходы			*9,91*	*387*
			Сметная прибыль			*19,50*	*760*
190	190	23-020101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	91,91	1103
			Накладные расходы			*3,46*	*42*
			Сметная прибыль			*6,81*	*82*
191	191	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	1230,94	2462
			Накладные расходы			*46,36*	*93*
			Сметная прибыль			*91,18*	*182*
192	192	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,034	496815,64	16768
			Накладные расходы			*43341,50*	*1463*
			Сметная прибыль			*36801,16*	*1242*
193	193	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1581989,03	7119

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*186399,64*	*749*
			Сметная прибыль			*117184,37*	*527*
194	194	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2346923,41	1878
			Накладные расходы			*236052,56*	*189*
			Сметная прибыль			*173846,18*	*139*
195	195	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,040	85,58	4967
			Накладные расходы			*18,46*	*1071*
			Сметная прибыль			*6,34*	*368*
196	196	11-130301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515	м2	58,040	236,99	13755
			Накладные расходы			*15,06*	*874*
			Сметная прибыль			*17,55*	*1019*
			Раздел: Газопровод низкого давления жилого дома №63. Строительные работы				
197	197	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22,000	163,19	3590
			Накладные расходы			*33,65*	*740*
			Сметная прибыль			*12,09*	*266*
198	198	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,000	3975,16	3975
			Накладные расходы			*1461,35*	*1461*
			Сметная прибыль			*294,46*	*294*
199	199	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью м3 грунта 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,750	30,26	477
			Накладные расходы			*5,84*	*92*
			Сметная прибыль			*2,24*	*35*
200	200	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,250	1574,65	8267

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*578,88*	*3039*
			Сметная прибыль			*116,64*	*612*
201	201	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,750	234,15	3688
			Накладные расходы			*73,40*	*1156*
			Сметная прибыль			*17,34*	*273*
202	202	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	2,000	189,20	378
			Накладные расходы			*37,57*	*75*
			Сметная прибыль			*14,01*	*28*
203	203	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,700	464,29	1718
			Накладные расходы			*17,49*	*65*
			Сметная прибыль			*34,39*	*127*
204	204	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,000	21,82	44
			Накладные расходы			*4,67*	*9*
			Сметная прибыль			*1,62*	*3*
205	205	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,000	2554,24	7108
			Накладные расходы			*612,69*	*1225*
			Сметная прибыль			*263,28*	*527*
206	206	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	452226,29	1809
			Накладные расходы			*153097,50*	*612*
			Сметная прибыль			*33498,24*	*134*
207	207	23-010502-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,040	1864,06	7531
			Накладные расходы			*70,21*	*284*
			Сметная прибыль			*138,08*	*558*
208	208	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 63x3,8мм	м трубы, уложенной в футляре	4,000	1497,06	5988

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*506,15*	*2025*
			Сметная прибыль			*110,89*	*444*
209	209	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,000	487,84	1951
			Накладные расходы			*18,37*	*73*
			Сметная прибыль			*36,14*	*145*
210	210	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром до 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	335037,98	5361
			Накладные расходы			*114548,33*	*1833*
			Сметная прибыль			*24817,63*	*397*
211	211	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,160	487,84	7883
			Накладные расходы			*18,37*	*297*
			Сметная прибыль			*36,14*	*584*
212	212	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	208,000	611,34	127159
			Накладные расходы			*224,60*	*46717*
			Сметная прибыль			*45,28*	*9419*
213	213	прайс-лист	Отвод 90 град. диам. 63 мм	шт.	1,000	6175,81	6176
			Накладные расходы			*232,60*	*233*
			Сметная прибыль			*457,47*	*457*
214	214	прайс-лист	Муфта диам. 63 мм	шт.	1,000	2254,88	2255
			Накладные расходы			*84,92*	*85*
			Сметная прибыль			*167,03*	*167*
215	215	прайс-лист	Переход ПЭ-ВП/сталь диам. 63/57 мм	шт.	1,000	4161,41	4161
			Накладные расходы			*156,73*	*157*
			Сметная прибыль			*308,25*	*308*
216	216	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	839191,87	671
			Накладные расходы			*269046,15*	*215*
			Сметная прибыль			*62162,36*	*50*
217	217	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	3381,43	2716
			Накладные расходы			*127,35*	*102*
			Сметная прибыль			***250,48***	***201***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
218	218	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	0,050	21799,68	1090
			Накладные расходы			*1350,70*	*68*
			Сметная прибыль			*1614,79*	*81*
219	219	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка алюминиевого провода сеч. 4 мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20,000	299,62	5992
			Накладные расходы			*65,40*	*1308*
			Сметная прибыль			*22,19*	*444*
220	220	С1509-1002 Т1509-1002	Стоимость провода алюминиевого сеч. 4 мм	1000м	0,020	30995,20	620
			Накладные расходы			*1167,35*	*23*
			Сметная прибыль			*2295,94*	*46*
221	221	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки	м2 изолируемой поверхности	4,000	2469,32	9877
			Накладные расходы			*880,26*	*3521*
			Сметная прибыль			*182,91*	*732*
222	222	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1,000	7905,96	7906
			Накладные расходы			*1397,71*	*1398*
			Сметная прибыль			*585,62*	*586*
223	223	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 20 мм. Установка	комплект	12,000	5149,96	61800
			Накладные расходы			*1445,04*	*17340*
			Сметная прибыль			*381,48*	*4578*
224	224	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,000	922,98	11076
			Накладные расходы			*34,76*	*417*
			Сметная прибыль			*68,37*	*820*
225	225	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,000	8209,80	8210
			Накладные расходы			*2303,03*	*2303*
			Сметная прибыль			*608,13*	*608*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
226	226	23-040902-4406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	19557,78	19558
			Накладные расходы			*736,59*	*737*
			Сметная прибыль			*1448,72*	*1449*
227	227	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	176,000	1804,31	317558
			Накладные расходы			*363,88*	*64043*
			Сметная прибыль			*133,65*	*23523*
228	228	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	923,03	11076
			Накладные расходы			*330,69*	*3968*
			Сметная прибыль			*68,37*	*820*
229	229	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,000	238,30	2860
			Накладные расходы			*8,97*	*108*
			Сметная прибыль			*17,65*	*212*
230	230	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	52,000	263,22	13688
			Накладные расходы			*9,91*	*516*
			Сметная прибыль			*19,50*	*1014*
231	231	23-020101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	91,91	1103
			Накладные расходы			*3,46*	*42*
			Сметная прибыль			*6,81*	*82*
232	232	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	1230,94	2462
			Накладные расходы			*46,36*	*93*
			Сметная прибыль			*91,18*	*182*
233	233	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,034	496815,64	16768
			Накладные расходы			***43341,50***	***1463***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Сметная прибыль			*36801,16*	
234	234	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2346923,41	
			Накладные расходы			*236052,56*	*189*
			Сметная прибыль			*173846,18*	*139*
235	235	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,540	85,58	5951
			Накладные расходы			*18,46*	*1284*
			Сметная прибыль			*6,34*	*441*
236	236	11-130301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515	м2	69,540	236,99	16480
			Накладные расходы			*15,06*	*1047*
			Сметная прибыль			*17,55*	*1221*
			ИТОГО:				**5 496 256,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 173 859,00
			Сметная прибыль				407 130,00
			Итого с временными	0,9 %		49 466,30	5 545 722,30
			Итого с зимними удорожаниями	1,61 %		89 286,13	5 635 008,43
			Итого с НДС	12 %		676 201,01	6 311 209,44

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭМК Жарык"

Генеральный директор **Бекмуратов Н.Б.**

Технадзор:
Инженер ТОО «АктобеСтройЭксперт»

Сарсенгалиев К.