Форма 2-В

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Актобе»**
Подрядчик: **ТОО "АЭМК Жарык"**

Наименование **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе .**
Наименование **Теплосети жилых домов №№ 59-66**

Акт
приемки выполненных работ за июль 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	564,000	163,19	92042
			Накладные расходы			*33,65*	*18981*
			Сметная прибыль			*12,09*	*6818*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40,750	3975,16	161988
			Накладные расходы			*1461,35*	*59550*
			Сметная прибыль			*294,46*	*11999*
3	3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	514,750	43,17	22223
			Накладные расходы			*8,33*	*4287*
			Сметная прибыль			*3,20*	*1646*
			Раздел: Трубопроводы и арматура				
4	35	23-020201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	70874,62	283498
			Накладные расходы			*2669,31*	*10677*
			Сметная прибыль			*5249,97*	*21000*
5	36	23-020201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10,000	40076,46	400765
			Накладные расходы			*1509,37*	*15094*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2968,63*	*29686*
6	40	прайс-лист	Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 325х7мм ППУ-ПЭ	шт.	4,000	17308,05	69232
			Накладные расходы			*651,86*	*2607*
			Сметная прибыль			*1282,08*	*5128*
7	41	прайс-лист	Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 159х4,5мм ППУ-ПЭ	шт.	4,000	10713,12	42852
			Накладные расходы			*403,48*	*1614*
			Сметная прибыль			*793,56*	*3174*
8	42	прайс-лист	Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 108х4мм ППУ-ПЭ	шт.	8,000	7857,42	62859
			Накладные расходы			*295,93*	*2367*
			Сметная прибыль			*582,03*	*4656*
9	43	прайс-лист	Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 89х4мм ППУ-ПЭ	шт.	4,000	7022,13	28089
			Накладные расходы			*264,47*	*1058*
			Сметная прибыль			*520,16*	*2081*
10	44	прайс-лист	Комплект стыковой монтажный (КСМ) 325/450 с ПЭ оболочкой	шт.	6,000	21550,88	129305
			Накладные расходы			*811,66*	*4870*
			Сметная прибыль			*1596,36*	*9578*
11	45	прайс-лист	Комплект стыковой монтажный (КСМ) 159/250 с ПЭ оболочкой	шт.	40,000	7274,43	290977
			Накладные расходы			*273,97*	*10959*
			Сметная прибыль			*538,85*	*21554*
12	46	прайс-лист	Комплект стыковой монтажный (КСМ) 108/180 с ПЭ оболочкой	шт.	44,000	5642,03	248249
			Накладные расходы			*212,49*	*9350*
			Сметная прибыль			*417,93*	*18389*
13	47	прайс-лист	Комплект стыковой монтажный (КСМ) 89/160 с ПЭ оболочкой	шт.	18,000	5268,10	94826
			Накладные расходы			*198,41*	*3571*
			Сметная прибыль			*390,23*	*7024*
14	48	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	6,000	7905,96	47436
			Накладные расходы			*1397,71*	*8386*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***585,63***	***3514***
15	49	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 80 мм. Установка	комплект	4,000	8209,80	32839
			Накладные расходы			***2303,03***	***9212***
			Сметная прибыль			***608,13***	***2433***
16	50	23-040902-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А 549 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	317345,49	1269382
			Накладные расходы			***11951,98***	***47808***
			Сметная прибыль			***23507,07***	***94028***
17	51	11-240106-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 100 мм. Установка	комплект	2,000	8950,71	17901
			Накладные расходы			***2512,98***	***5026***
			Сметная прибыль			***663,02***	***1326***
18	52	23-040902-0707 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А 562 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	364752,96	2188518
			Накладные расходы			***13737,46***	***82425***
			Сметная прибыль			***27018,74***	***162112***
19	53	11-240106-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 150 мм. Установка	комплект	4,000	14123,87	56495
			Накладные расходы			***4083,14***	***16333***
			Сметная прибыль			***1046,21***	***4185***
20	54	23-040902-0709 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А 762 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	906682,29	906682
			Накладные расходы			***34147,81***	***34148***
			Сметная прибыль			***67161,65***	***67162***
21	55	11-240106-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 300 мм. Установка	комплект	2,000	36288,02	72576
			Накладные расходы			***10517,35***	***21035***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2688,00*	*5376*
22	57	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	16,000	5149,96	82399
			Накладные расходы			*1445,04*	*23121*
			Сметная прибыль			*381,48*	*6104*
23	58	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	16,000	26548,75	424780
			Накладные расходы			*999,89*	*15998*
			Сметная прибыль			*1966,57*	*31465*
24	59	11-240106-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	8,000	8950,71	71606
			Накладные расходы			*2512,98*	*20104*
			Сметная прибыль			*663,02*	*5304*
25	60	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8,000	60263,92	482111
			Накладные расходы			*2269,68*	*18157*
			Сметная прибыль			*4463,99*	*35712*
26	61	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль для выпуска воздуха диаметром 20 мм. Установка	комплект	4,000	5149,96	20600
			Накладные расходы			*1445,04*	*5780*
			Сметная прибыль			*381,48*	*1526*
27	62	прайс-лист	Сигнальная лента "Внимание Теплосеть"	м	647,000	15,07	9753
			Накладные расходы			*0,57*	*367*
			Сметная прибыль			*1,12*	*722*
28	63	прайс-лист	Полиэтиленовый мат 1х1000х2000х40мм	шт.	126,000	8342,92	1051208
			Накладные расходы			*314,21*	*39591*
			Сметная прибыль			*617,99*	*77867*
29	64	23-040601-0902 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	17369,88	69480
			Накладные расходы			*654,19*	*2617*
			Сметная прибыль			*1286,66*	*5147*
30	65	23-020103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	32,000	1734,98	55519
			Накладные расходы			*65,34*	*2091*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*128,52*	*4113*
31	66	23-020103-0410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	3542,14	42506
			Накладные расходы			*133,41*	*1601*
			Сметная прибыль			*262,38*	*3149*
32	67	23-020201-5812 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	117760,26	235521
			Накладные расходы			*4435,13*	*8870*
			Сметная прибыль			*8722,98*	*17446*
33	68	11-240105-0106 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	2,000	21212,14	42424
			Накладные расходы			*6094,86*	*12190*
			Сметная прибыль			*1571,27*	*3143*
34	69	23-020201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16,000	52134,77	834156
			Накладные расходы			*1963,52*	*31416*
			Сметная прибыль			*3861,84*	*61789*
35	71	11-240105-0104 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	1,000	10244,51	10245
			Накладные расходы			*2888,63*	*2889*
			Сметная прибыль			*758,85*	*759*
			Раздел: Газонепроницаемый узел ввода теплосети (8 шт.)				
36	74	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Антисептированная доска. Установка	м3 древесины в конструкции	0,016	83603,95	1371
			Накладные расходы			*13367,16*	*219*
			Сметная прибыль			*6192,89*	*102*
37	75	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,069	1342417,51	92157
			Накладные расходы			*299648,74*	*20571*
			Сметная прибыль			*99438,33*	*6826*
38	76	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Подпорная стенка из бетона В15. Устройство	м3	0,549	21303,42	11696
			Накладные расходы			*1243,58*	*683*
			Сметная прибыль			*1578,03*	*866*
39	77	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Венттруба диаметром 80 мм. Установка	м трубопровода	8,000	2732,86	21863

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***492,88***	***3943***
			Сметная прибыль			***202,43***	***1619***
40	**78**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,120**	**1004,52**	**1125**
			Накладные расходы			***316,96***	***355***
			Сметная прибыль			***74,41***	***83***
41	**79**	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**3,160**	**2343,34**	**7405**
			Накладные расходы			***291,97***	***923***
			Сметная прибыль			***173,58***	***549***
42	**80**	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305**	**м2 поверхности**	**3,160**	**1183,66**	**3740**
			Накладные расходы			***142,45***	***450***
			Сметная прибыль			***87,68***	***277***
43	**81**	**11-161201-0101 РСНБ РК 2015**	**Заделка сальников**	**сальник**	**8,000**	**3409,75**	**27278**
			Накладные расходы			***1006,65***	***8053***
			Сметная прибыль			***252,57***	***2021***
			Раздел: Система ОДК				
			Раздел: Конструкция крепления неподвижной опоры для труб диаметром 80мм, 100мм, 150мм (11шт.)				
			Раздел: Надземный терминал для контроля состояния изоляции (11шт.)				
44	**101**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,540**	**3935,53**	**2125**
			Накладные расходы			***567,55***	***306***
			Сметная прибыль			***291,52***	***157***
45	**102**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,270**	**18867,78**	**5094**
			Накладные расходы			***1240,27***	***335***
			Сметная прибыль			***1397,61***	***377***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	103	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,800	27384,56	49292
			Накладные расходы			*2916,91*	*5250*
			Сметная прибыль			*2028,49*	*3651*
47	104	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	172963,68	1441
			Накладные расходы			*6514,22*	*54*
			Сметная прибыль			*12812,12*	*107*
48	105	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	19,831	5176,84	102661
			Накладные расходы			*547,09*	*12310*
			Сметная прибыль			*383,47*	*8628*
49	106	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,461	121234,32	55891
			Накладные расходы			*40933,46*	*18871*
			Сметная прибыль			*8980,32*	*4140*
50	107	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,461	410780,50	189378
			Накладные расходы			*15470,97*	*7132*
			Сметная прибыль			*30428,19*	*14028*
51	108	11-340101-1508 РСНБ РК 2015	Радиобашни стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в три слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,461	45243,62	20858
			Накладные расходы			*13344,81*	*6152*
			Сметная прибыль			*3351,38*	*1545*
			Раздел: Дренажный колодец - 5 шт.				
52	109	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,250	33046,02	74354
			Накладные расходы			*7201,81*	*16204*
			Сметная прибыль			*2447,85*	*5508*
53	110	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.6	шт.	1,000	6887,01	6887
			Накладные расходы			*259,38*	*259*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***510,15***	***510***
54	111	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	3573,53	7147
			Накладные расходы			***134,59***	***269***
			Сметная прибыль			***264,71***	***529***
55	112	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4,000	11743,62	46974
			Накладные расходы			***442,29***	***1769***
			Сметная прибыль			***869,90***	***3480***
56	113	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,000	16762,28	33525
			Накладные расходы			***631,31***	***1263***
			Сметная прибыль			***1241,65***	***2483***
57	114	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3,000	15730,67	47192
			Накладные расходы			***592,45***	***1777***
			Сметная прибыль			***1165,23***	***3496***
58	115	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4,000	445,87	1783
			Накладные расходы			***111,20***	***445***
			Сметная прибыль			***33,03***	***132***
59	116	21-040305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	1268,64	5075
			Накладные расходы			***47,78***	***191***
			Сметная прибыль			***93,97***	***376***
60	117	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17665,04	35330
			Накладные расходы			***665,31***	***1331***
			Сметная прибыль			***1308,52***	***2617***
61	118	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,950	923,49	29505
			Накладные расходы			***126,85***	***4053***
			Сметная прибыль			***68,41***	***2186***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	119	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,652	24653,87	40728
			Накладные расходы			*2547,98*	*4209*
			Сметная прибыль			*1826,21*	*3017*
63	120	11-230901-0102 РСНБ РК 2015	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство	м3 фильтрующего основания	14,000	3057,41	42804
			Накладные расходы			*305,24*	*4273*
			Сметная прибыль			*226,48*	*3171*
64	121	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,780	14947,93	26607
			Накладные расходы			*4303,21*	*7660*
			Сметная прибыль			*1107,25*	*1971*
65	122	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,360	137836,96	49621
			Накладные расходы			*33004,43*	*11882*
			Сметная прибыль			*10210,15*	*3676*
66	123	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	6994,47	2798
			Накладные расходы			*1742,89*	*697*
			Сметная прибыль			*518,11*	*207*
			Раздел: Тепловая камера размером 4200х3750 мм (3шт.)				
			Раздел: Тепловая камера размером 3000х3750мм (2шт.)				
68	155	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,200	303,17	3396
			Накладные расходы			*46,94*	*526*
			Сметная прибыль			*22,46*	*252*
69	156	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,120	18867,78	21132
			Накладные расходы			*1240,27*	*1389*
			Сметная прибыль			*1397,61*	*1565*
70	157	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,100	24565,27	27022

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2070,24***	***2277***
			Сметная прибыль			***1819,65***	***2002***
71	**158**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**15,400**	**9174,02**	**141280**
			Накладные расходы			***1988,54***	***30623***
			Сметная прибыль			***679,56***	***10465***
72	**159**	**21-030302-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**1100,000**	**276,22**	**303847**
			Накладные расходы			***10,40***	***11444***
			Сметная прибыль			***20,46***	***22507***
73	**160**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,025**	**6740,23**	**169**
			Накладные расходы			***807,79***	***20***
			Сметная прибыль			***499,28***	***12***
74	**161**	**11-060601-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,100**	**64159,17**	**6416**
			Накладные расходы			***12233,22***	***1223***
			Сметная прибыль			***4752,53***	***475***
75	**162**	**11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,120**	**884,04**	**15135**
			Накладные расходы			***162,40***	***2780***
			Сметная прибыль			***65,48***	***1121***
76	**163**	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**16,000**	**7205,01**	**115280**
			Накладные расходы			***1188,48***	***19016***
			Сметная прибыль			***533,70***	***8539***
77	**164**	**21-040302-0209 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,160**	**45425,98**	**188972**
			Накладные расходы			***1710,85***	***7117***
			Сметная прибыль			***3364,89***	***13998***
78	**165**	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7,000**	**2185,39**	**15298**
			Накладные расходы			***590,16***	***4131***
			Сметная прибыль			***161,88***	***1133***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	166	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,851	76113,84	64773
			Накладные расходы			*2866,63*	*2440*
			Сметная прибыль			*5638,06*	*4798*
80	167	11-070104-0101 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	2,000	3250,80	6502
			Накладные расходы			*972,33*	*1945*
			Сметная прибыль			*240,80*	*482*
81	168	21-040106-9902 РСНБ РК 2015	Стоимость балки Б-8	м3	2,300	98207,64	225878
			Накладные расходы			*3698,73*	*8507*
			Сметная прибыль			*7274,64*	*16732*
82	169	техническая	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	7,311	303,96	2222
			Накладные расходы			*11,45*	*84*
			Сметная прибыль			*22,52*	*165*
83	170	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,560	14088,93	7890
			Накладные расходы			*3993,73*	*2236*
			Сметная прибыль			*1043,62*	*584*
84	171	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	8,000	3573,53	28588
			Накладные расходы			*134,59*	*1077*
			Сметная прибыль			*264,71*	*2118*
85	172	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8,000	1584,46	12676
			Накладные расходы			*59,67*	*477*
			Сметная прибыль			*117,37*	*939*
86	173	техническая	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,560	303,96	170
			Накладные расходы			*11,45*	*6*
			Сметная прибыль			*22,52*	*13*
87	174	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8,000	11280,59	90245
			Накладные расходы			*424,85*	*3399*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*835,60*	*6685*
88	175	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,231	75743,30	17524
			Накладные расходы			*20737,76*	*4798*
			Сметная прибыль			*5610,61*	*1298*
89	176	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,231	195263,40	45176
			Накладные расходы			*7354,08*	*1701*
			Сметная прибыль			*14463,96*	*3346*
90	177	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	58,080	370,90	21542
			Накладные расходы			*13,97*	*811*
			Сметная прибыль			*27,47*	*1596*
91	178	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	17,120	670,10	11472
			Накладные расходы			*129,72*	*2221*
			Сметная прибыль			*49,64*	*850*
92	179	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,120	351,21	6013
			Накладные расходы			*44,79*	*767*
			Сметная прибыль			*26,02*	*445*
93	180	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,900	923,49	46082
			Накладные расходы			*126,85*	*6330*
			Сметная прибыль			*68,41*	*3413*
94	181	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	6,300	83,88	528
			Накладные расходы			*18,82*	*119*
			Сметная прибыль			*6,21*	*39*
95	182	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,300	80,39	506
			Накладные расходы			*12,45*	*78*
			Сметная прибыль			*5,95*	*38*

рграммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*576,69*	*231*
63	124	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,850	24383,21	20726
			Накладные расходы			*2926,87*	*2488*
			Сметная прибыль			*1806,16*	*1535*
			Раздел: Тепловая камера размером 4200х3750 мм (3шт.)				12 441 437,00
			ИТОГО:				819 328,00
			В том числе :				921 588,00
			Накладные расходы		0,9 %	111 972,93	12 553 409,93
			Сметная прибыль		1,61 %	202 109,90	12 755 519,83
			Итого с временными		12 %	1 530 662,38	14 286 182,21
			Итого с зимними удорожаниями				
			Итого с НДС				

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО "АЭМК Жарык"

Генеральный директор Бекмуратов Н.Б.

Технадзор:
Инженер ТОО «АктобеСтройЭксперт»

Сарсенгалиев К.