Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №17	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	174 000 000,00	-	30 000 000,00	144 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	70 000 000,00

Итого к оплате: 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Мусакаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №17 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июнь 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г
			июнь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	100 000 000,00
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82	
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69	
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01	
5	Электроосвещение	55 753 547,37	
6	Слаботочные сети	31 775 410,72	
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87	
8	Монтаж лифта	26 090 773,21	
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24	
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23	
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Мусакаев Б.А.

Заведующий производственно- _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»
Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1369,64**		**226,52**	**226,52**	**310250,85**	**310250,86**	**--**	**39840,09**	**378098,21**
		НР = 72% СП = 8%				--	40,40	--	55333,46		28007,28	
		Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0179	24,5166							
1.2	2440 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,0179	24,516556		12655,00		310257,02			
		0,7 ч - затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	24,516556		2257,00		55333,87			
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**42,36**		**2359,90**	**--**	**99965,19**	**--**	**--**	**71974,94**	**185695,34**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 89% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки				2359,90	--	99965,19	--		13755,21	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,848	78,2813	1277,00		99965,19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**410216,04**	**310250,86**	--	**111815,03**	**563793,55**
								99965,19	**55333,46**	--	**41762,49**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**410216,04**				
	Всего заработная плата		Тенге						**155298,65**			
		Накладные расходы	Тенге					**111815,03**				
		Сметная прибыль	Тенге					**41762,49**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**563793,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**102,80**
		Сметная заработная плата	Тенге						**155298,65**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**563793,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**102,80**
		Сметная заработная плата	Тенге						**155298,65**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		сваи										
3	**Е11-050101-0306 1105-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**478,88**		**11997,55**	**8607,95**	**5745386,74**	**4122175,10**	**96796,01**	**2617490,70**	**9031907,64**
		НР - 90%, СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение сваебойного агрегата 2. Разметка свай по длине 3. Подача свай к месту погружения 4. Погружение свай 5. Смена наголовников и вкладышей				**3187,47**	**2333,60**	**1526415,63**	**1117514,37**		**669030,20**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,0485	980,9857	1556,00		1526415,63				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0797	517,0467							
3.3	506 С	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	0,7998	383,008224		2349,00		899686,32			
3.4	672 С	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	0,7998	383,008224		6719,00		2573432,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7998	383,008224		2257,00		864449,56			
3.5	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2123	101,666224		4702,00		478034,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2123	101,666224		1888,00		191945,83			
3.6	1904 С	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0676	32,372288		4514,00		146128,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0676	32,372288		1888,00		61118,80			
3.7	2639 С	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0676	32,372288		769,00		24894,29			
3.8	**131042 С**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00009**	**0,043099**	**906147,00**				**39054,21**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.9	**131792 С**	**Доска необрезная дубовая 2 сорта ГОСТ 2695-83**	**м3**	**0,004**	**1,91552**	**20008,00**				**38325,72**		
3.10	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	9,5776	459,00				4396,12		
3.11	**286164 С**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0,08**	**38,3104**	**392,00**				**15017,68**		
4	**С1221-101-0103 221-101-0103 РСНБ РК 2015**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения длиной 9 м с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	**м**	**5256**		**10185,00**	**--**	**53532360,00**	**--**	**53532360,00**	**--**	**57814948,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4282588,80**	
5	**Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сван железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**584**		**3921,36**	**1987,32**	**2290074,24**	**1160594,88**	**29947,52**	**1673171,91**	**4280305,85**
		НР - 99%, СП - 8%				**1882,76**	**1011,20**	**1099531,84**	**590540,80**		**317059,69**	
		Состав работ: 1. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса 2. Перерезка и отгибание арматуры										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	706,64	1556,00		1099531,84				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	373,76							
5.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	373,76		3044,00		1137725,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	373,76		1580,00		590540,80			
5.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	373,76		59,00		22051,84			
5.5	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	29,2		28,00		817,60			
5.6	**146645 С**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,0068**	**3,9712**	**5777,00**				**22941,62**		
5.7	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,0396**	**23,1264**	**303,00**				**7007,30**		
6	**С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**25,696**		**117,00**	**--**	**3006,43**	**--**		**--**	**3246,94**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**240,51**	
7	**С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**128,48**		**50,00**	**--**	**6424,00**	**--**		**--**	**6937,92**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**513,92**	
		Ростверк										
8	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракция щебня 5-20мм**	**м2 покрытия**	**252,2356387**		**3351,28**	**162,16**	**845312,25**	**40902,53**	**722483,58**	**91331,50**	**1011575,25**
		НР - 9.8%, СП - 8%				**324,80**	**60,40**	**81926,14**	**15235,03**		**74931,50**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,263	66,338	1235,00		81926,14				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	8,3238							
8.3	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	2,925933		4230,00		12376,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	2,925933		159,05		465,23			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.4	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	12,864018		120,00		1543,68			
8.5	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	3,077275		5112,00		15731,03			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,077275		2257,00		6945,41			
8.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	1,942214		5167,00		10035,42			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	1,942214		1580,00		3068,70			
8.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,378353		3216,00		1216,78			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,378353		1580,00		597,80			
8.8	**100079 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м3**	**0,0574**	**14,478326**	**8748,00**				**126656,39**		
8.9	**144655 С**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0124**	**3,127722**	**190499,00**				**595827,90**		
9	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%, СП - 85%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**		**25,2235639**	**16999,19** **3930,12**	**1881,08** **869,00**	**428780,16** **99131,63**	**47447,54** **21919,28**	**282200,99**	**113787,86** **43405,44**	**585973,46**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	81,7243	1213,00		99131,63				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	13,873							
9.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,270121		5167,00		11729,71			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,270121		1580,00		3586,79			
9.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	11,602839		3044,00		35319,04			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	11,602839		1580,00		18332,49			
9.5	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	23,457914		17,00		398,78			
9.6	**100080 М**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,38**	**34,808518**	**8098,00**				**281879,38**		
9.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	3,783535	85,00				321,60		
10	**Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Железобетонный ростверк из бетона марки В25W6F100. Устройство** *НР - 91%, СП - 85%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**		**159,6892583**	**45181,92** **3135,51**	**2072,22** **557,49**	**7215067,29** **500707,27**	**330911,27** **89025,16**	**6383448,75**	**536656,51** **620137,90**	**8371861,71**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	2,37	378,4635	1323,00		500707,27				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3433	54,8054							
10.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	22,611999		44,00		994,93			
10.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	45,415625		6352,00		288480,05			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	45,41562		1580,00		71756,69			
10.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	14,260251		199,00		2837,79			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,431161		5167,00		2227,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,431161		1580,00		681,23			
10.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	3,593008		5320,00		19114,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	3,593008		2257,00		8109,42			
10.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	5,365559		3216,00		17255,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	5,366559		1580,00		8477,58			
10.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	16,288304	70,00				1140,18		
10.10	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0007	0,111782	60862,00				6803,31		
10.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	0,015969	32363,00				516,80		
10.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	7,984463	6931,00				55340,31		
10.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,015969	211214,00				3372,86		
10.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00731	1,167328	85,00				99,22		
10.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	10,85887	1303,00				14149,11		
10.16	**279481 С**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	**1,015**	**162,084597**	**38839,00**				**6295203,67**		
10.17	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,109	17,406129	392,00				6823,20		
11	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 18 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**10,7616255**	**419679,00**	**--**	**4516428,23**	**--**	**4516428,23**	**--**	**4877742,49**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**361314,26**	
12	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**т**		**1,3338606**	**386515,00**	**--**	**515557,13**	**--**	**515557,13**	**--**	**556801,70**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41244,57**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**75098396,47**	**5702031,32**	**66079222,21**	**5032438,48**	**86541301,75**
								3307712,51	**1834234,64**	**--**	**6410466,80**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**75098396,47**				
	Материалы		Тенге					**7232997,46**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5141947,15**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5031985,36**				
	Местные материалы		Тенге					**53814239,38**				
	Транспортные расходы		Тенге					**9430,43**				
		Накладные расходы	Тенге					**5032438,48**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6410466,79**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**86541301,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3181,96**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5141947,15**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**86541301,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3181,96**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5141947,15**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**87105095,74**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3407678,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**6012282,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1889568,00**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							66079222,00		
		- Перевозка грузов	Тенге					9430,00				
		- Накладные расходы	Тенге								5144254,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								6452229,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами												87 105 095,74
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%												87 889 041,60
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%												88 680 042,97
Непревиденные работы и затрат 2%												90 453 643,83
Итого сметная стоимость												90 453 643,83
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1												19 899 801,64
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514												74 085 160,77
Итого в текущих ценах												93 984 962,41
Налог на добавленную стоимость, 12%												11 278 195,49
Итого с НДС												**105 263 157,90**
Понижающий коэффициент - 5%												**- 5 263 157,90**
Итого к оплате с НДС												**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Мусакаев Б.А.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.