Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» декабря2017 г.

Заказчик **ГУ «Аппарат акима города Аягоза Аягозского района», РК, ВКО,г. Аягоз, ул. Аканаева 63**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от 20 декабря 2017 года, ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» директор Кайрамбаев Б.С. Восточно-Казахстанская область г. Семей.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 20 декабря 2017 года ТОО "Эксперт МК",главный инженер Пазилов Е.А № KZ17VJE00020261 от 29.09.2016года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 20 декабря 2017года, ТОО «Востокоблпроект » Директор Толбаев К.Х
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, г. Аягоз**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №; наименование органа вынесшего решение, либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №; наименование органа вынесшего решение **нет**
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона **нет**
3) проекта (проектно-сметной документации) **проектно- сметная документация**

ТОО «Востокоблпроект», заказ № 4-14
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Филиал РГП Госэкспертиза по ВКО от 30.06.2014;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2016 год;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2017 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **до 20 декабря 2017г.** ;
фактически, месяц: до 20 декабря **2017г.** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	1,1	1,1	1,1	1,1

Жилой дом имеет следующие показатели **нет**:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
устройство покрытия;
устройство освещения,
искусственные сооружения ,
устройство тротуаров
укрепление обочин,
обустройство
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **нет**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **нет**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **68 576,76** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **59 131,57** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **85,66** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **68 576,76** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **59 131,57** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **85,66** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Аким города Аягоз
Дюсембаев Ж.Е._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Главный инженер ТОО "Эксперт МК",
Пазилов Е.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО «Востокоблпроект»
Толбаев К.Х._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»
Кайрамбаев Б.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоза Аягозского района», РК, ВКО,г. Аягоз, ул. Аканаева 63 , БИН 981040002269, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО " БТА Банк

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в ВКО, г.Аягоз

Договор № 43 от 25.07.2016г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2016 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала строительства , тенге				Стоимость выполненных работ за текущий период , тенге			
	всего 2016г.	в том числе			всего 2016г.	в том числе		
		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г
1								
Акт №1	1 785 714,29				1 785 714,29			
НДС 12%	214 285,71				214 285,71			
Итого с НДС	2 000 000,00				2 000 000,00			
Всего к оплате	**2 000 000,00**				**2 000 000,00**			

ЗАКАЗЧИК:

_____ С. Кальясов

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б. Кайрамбаев

"Утверждаю"
Заместитель акима города Аягоз
_____ С.Кальясов.
"___"_____ 2016г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоза Аягозского района», РК, ВКО,г. Аягоз, ул. Аканаева 63 , БИН 981040002269, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО " БТА Банк "

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в ВКО, г.Аягоз

Договор № 43 от 25.07.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 28 июля 2016года

Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в ВКО, г.Аягоз

За июль месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Демонтажные работы								
Раздел 2. Ремонт а/б покрытия дороги ПК4+30 -ПК4+70-ПК5+40) ПК10+90 (795м)										
3	Е68-3-1	Ремонт (выбоин, кромок) асфальтобатоонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	571,674	847,57	21,85	484534	12491	133931	1,046	598
		м2								
				166,97	9,18	95452	5248	133	0,0352	20
ИТОГО по 2 Разделу			Тенге			484 534	12 491			598
			Тенге			95 452	5 248			20
Накладные расходы			Тенге			133 931				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			37 108				
Всего по разделу 2			**Тенге**			**655 573**				
		итого по сметам				655573				
		Вр. здания и сооружения 1,5%,К=0,8				7 867				
		ИТОГО:				**663 440**				
		Прочие работы и затраты								

		Зимнее удорожание 1,8%				11 942				
		Выслуга лет 1%				6 634				
		Дополнительные отпуска 0,4%				2 654				
		ИТОГО прочие затраты:				**21 230**				
		ИТОГО с прочими:				**684 670**				
		в т.ч.СМР в ценах 2001 года				**675 382**				
		Итого в ценах 2001года				**684 670**				
		Итого в текущих ценах				**1 750 700,28**				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				35 014,01				
		ВСЕГО				1 785 714,29				
		НДС 12%				214 285,71				
		Итого по акту выполненных работ				**2 000 000,00**				

Принял:
Заведующий отделом ЖКХ ГУ " Аппарат акима г. Аягоз Аягозского района" Б. Есполов

Главный-специалист отдела ЖКХ А. Ибраев

Главный специалист -бухгалтер А. Жетписбаева

Сдал
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б. Кайрамбаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоза Аягозского района», РК, ВКО,г. Аягоз, ул. Аканаева 63 , БИН 981040002269, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО " БТА Банк "

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО

Договор № 43 от 25.07.2016г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2016 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала строительства , тенге				Стоимость выполненных работ за текущий период , тенге			
	всего 2016г.	в том числе			всего 2016г.	в том числе		
		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г
1								
Акт №2	9 835 582,15				8 049 867,86			
НДС 12%	1 180 269,85				965 984,14			
Итого с НДС	11 015 852,00				9 015 852,00			
Всего к оплате	**11 015 852,00**				**9 015 852,00**			

ЗАКАЗЧИК:

С. Кальясов

ПОДРЯДЧИК:

Б. Кайрамбаев

"Утверждаю"
Заместитель акима города Аягоз
_____ С.Кальясов.
" ___" _____ 2016г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоза Аягозского района», РК, ВКО,г. Аягоз, ул. Аканаева 63 , БИН 981040002269, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО " БТА Банк "

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО

Договор № 43 от 25.07.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 11 августа 2016года

Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО

За август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Демонтажные работы								
Раздел 2. Ремонт а/б покрытия дороги ПК4+30 -ПК4+70-ПК5+40) ПК10+90 (795м)										
3	Е68-3-1	Ремонт (выбоин, кромок) асфальтобатоонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	400	847,57	21,85	339028	8740	93712	1,046	418
		м2								
				166,97	9,18	66788	3672	133	0,0352	14
ИТОГО по 2 Разделу			Тенге			339 028	8 740			418
			Тенге			66 788	3 672			14
Накладные расходы			Тенге			93 712				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			25 964				
Всего по разделу 2			**Тенге**			**458 704**				
	0.1 Деталь 2(Усиление покрытия IV тех.категории)									
4	Е27-72-1	Разлив вязущих материалов	2,9	40097,59	339,59	116283	985	544	0,58	4
		т								
					140,94	0	409	133	0,58	4

5	Е27-53-1	Устроиства покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типаАБВ	3630	486,27	15,35	1765160	55721	53107	0,0336	299
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				5,94	5,06	21562	18368	133	0,01766	157
6	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27.53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,000	7260	57,86		420064	0	97	0,00009	2
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				0,01		73	0	133		0
ИТОГО по 2 Разделу			Тенге			2 301 507	56 705	53 747		305
			Тенге			21 635	18 777			161
Накладные расходы			Тенге			53 747				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			141 315				
Всего по разделу 2			**Тенге**			**2 496 569**				
		итого по сметам				2955273				
		Вр. здания и сооружения 1,5%,К=0,8				**35 463**				
		ИТОГО:				**2 990 736**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,8%				53 833				
		Выслуга лет 1%				29 907				
		Дополнительные отпуска 0,4%				11 963				
		ИТОГО прочие затраты:				**95 704**				
		ИТОГО с прочими:				**3 086 440**				
		в т.ч.СМР в ценах 2001 года				**3 044 570**				
		Итого в ценах 2001года				**3 086 440**				
		Итого в текущих ценах				**7 892 027,31**				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				157 840,55				
		ВСЕГО				8 049 867,86				
		НДС 12%				965 984,14				
		Итого по акту выполненных работ				**9 015 852,00**				

Принял:
Заведующий отделом ЖКХ ГУ " Аппарат акима г. Аягоз Аягозского района" Б. Есполов

Главный-специалист отдела ЖКХ А. Ибраев

Главный специалист -бухгалтер А. Жетписбаева

Сдал
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б. Кайрамбаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоза Аягозского района», РК, ВКО,г. Аягоз, ул. Аканаева 63 , БИН 981040002269, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО " БТА Банк "
Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО
Договор № 43 от 25.07.2016г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2016 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала строительства , тенге				Стоимость выполненных работ за текущий период , тенге			
	всего 2016г.	в том числе			всего 2016г.	в том числе		
		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г
1								
Акт №3	21 443 898,22				11 608 316,07			
НДС 12%	2 373 267,78				1 392 997,93			
Итого с НДС	23 817 166,00				13 001 314,00			
Всего к оплате	**23 817 166,00**				**13 001 314,00**			

ЗАКАЗЧИК:

_____ С. Кальясов

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б. Кайрамбаев

"Утверждаю"
Заместитель акима города Аягоз
_____ С.Кальясов.
"___" _____ 2016г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоза Аягозского района», РК, ВКО,г. Аягоз, ул. Аканаева 63 , БИН 981040002269, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО " БТА Банк "

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО

Договор № 43 от 25.07.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 18 августа 2016года

Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО

За август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Демонтажные работы								
Раздел 2. Ремонт а/б покрытия дороги ПК4+30 -ПК4+70-ПК5+40) ПК10+90 (795м)										
2	Е27-72-1	Заделка трещин жидким битумом	0,006	40097,59	339,59	241	2	1	0,58	0
		т		———	———	———	———	———	———	———
				0	140,94	0	1	133	0,58	0
3	Е68-3-1	Ремонт (выбоин, кромок) асфальтобатоонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	108,326	847,57	21,85	91814	2367	25379	1,046	113
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				166,97	9,18	18087	994	133	0,0352	4
ИТОГО по 2 Разделу			Тенге			92 054	2 369			113
			Тенге			18 087	995			4

Накладные расходы			Тенге			25 380				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			7 046				
Всего по разделу 2			**Тенге**			**124 480**				

Раздел 3. Ремонт а/б покрытия дороги ПК4+30-ПК4+70(40м) ПК5+10-ПК5+40(30м) ПК10+90-ПК11+38(48м)

4	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобенного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	826	202,84	196,64	167546	162425	15809	0,0349	29
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				6,04	8,35	4989	6897	133	0,0336	28
5	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27,101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезуемого слоя К=1,00	-826	26,75	25,93	-22096	-21418	-2087	0,0046	-4
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				0,8	1,1	-661	-909	133	0,0044	-4
6	Е27-16-1	Устроиство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетонна	90,86	5036,5	167,93	457616	15258	10878	0,191	17
		т смеси		———	———	———	———	———	———	———
				34,65	55,37	3148	5031	133	0,1905	17
ИТОГО по 3 Разделу			Тенге			603 067	156 265			42
			Тенге			7 477	11 019			41
Накладные расходы			Тенге			24 600				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			37 660				
Всего по разделу 3			**Тенге**			**665 326**				
Всего по смету						**789807**				

Локальная смета №2-1-2

		Дорожная одежда								
1	Е22-8-8	Фрезерование асфальтобенного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	558,9	202,84	196,64	113367	109902	10697	0,0349	20
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				6,04	8,35	3376	4667	133	0,0336	19
2	Е1-37-3	Разработка земленного лотка в грунтах 3 группы	52,2	279,39	18,61	14584	971	13450	1,656	86
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				260,78	4,86	13613	254	97	0,01676	1

3	Е1-24-3	Разработка корыта под дорожную одежду грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) с перемещением до 10 м	152	10,93	10,93	1661	1661	523		0
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
					3,55	0	540	97	0,0136	2
	0.1 Деталь 2(Усиление покрытия IV тех.категории)									
4	Е27-72-1	Разлив вязущих материалов	4	40097,59	339,59	160390	1358	750	0,58	4
		т		———	———	———	———	———	———	———
					140,94	0	564	133	0,58	4
5	Е27-53-1	Устроиства покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типаАБВ	4800	486,27	15,35	2334096	73680	70224	0,0336	299
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				5,94	5,06	28512	24288	133	0,01766	157
6	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27.53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,000	9600	57,86		555456	0	128	0,00009	2
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				0,01		96	0	133		0
ИТОГО по 2 Разделу			Тенге			3 179 555	187 573	95 772		411
			Тенге			45 596	30 312			183
Накладные расходы			Тенге			95 772				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			196 520				
Всего по разделу 2			**Тенге**			**3 471 847**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ				4 261 653				
		Вр. здания и сооружения 1,5%,К=0,8				**51 140**				
		ИТОГО:				**4 312 793**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,8%				77 630				
		Выслуга лет 1%				43 128				
		Дополнительные отпуска 0,4%				17 251				
		ИТОГО прочие затраты:				**138 009**				
		ИТОГО с прочими:				**4 450 802**				
		в т.ч.СМР в ценах 2001 года				**4 390 423**				
		Итого в ценах 2001года				**4 450 802**				

		Итого в текущих ценах				**11 380 702,03**				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				227 614,04				
		ВСЕГО				11 608 316,07				
		НДС 12%				1 392 997,93				
		Итого по акту выполненных работ				**13 001 314,00**				

Принял:

Заведующий отделом ЖКХ ГУ " Аппарат акима г. Аягоз Аягозского района" Б. Есполов

Главный-специалист отдела ЖКХ А. Ибраев

Главный специалист -бухгалтер А. Жетписбаева

Сдал

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б. Кайрамбаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоза Аягозского района», РК, ВКО,г. Аягоз, ул. Аканаева 63 , БИН 981040002269, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО " БТА Банк "

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО

Договор № 43 от 25.07.2016г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2016 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала строительства , тенге				Стоимость выполненных работ за текущий период , тенге			
	всего 2016г.	в том числе			всего 2016г.	в том числе		
		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г
1								
Акт №4	34 000 148,22				12 556 250,00			
НДС 12%	3 880 017,78				1 506 750,00			
Итого с НДС	37 880 166,00				14 063 000,00			
Всего к оплате	**37 880 166,00**				**14 063 000,00**			

ЗАКАЗЧИК:

_____ С. Кальясов

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б. Кайрамбаев

"Утверждаю"
Заместитель акима города Аягоз
_____ С.Кальясов.
"___" _____ 2016г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоза Аягозского района», РК, ВКО,г. Аягоз, ул. Аканаева 63 , БИН 981040002269, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО " БТА Банк "

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО

Договор № 43 от 25.07.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 29 августа 2016года

Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО

За август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2								
		Дорожная одежда								
	0.1 Деталь 2(Усиление покрытия IV тех.категории)									
4	Е27-72-1	Разлив вязущих материалов	0,2	40097,59	339,59	8020	68	37	0,58	4
		т		———	———	———	———	———	———	———
					140,94	0	28	133	0,58	4
5	Е27-53-1	Устроиства покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типаАБВ	468	486,27	15,35	227574	7184	6847	0,0336	299
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———

				5,94	5,06	2780	2368	133	0,01766	157
6	E27-54-1	Добавлять к расценке 27.53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,000	936	57,86		54157	0	12	0,00009	2
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				0,01		9	0	133		0
ИТОГО по 1 Разделу			Тенге			289 751	7 252	6 897		305
			Тенге			2 789	2 396			161
Накладные расходы			Тенге			6 897				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			17 799				
Всего по разделу 1			**Тенге**			**314 446**				
	0.4.Деталь 5(Покрытие пешеходного тротура)									
17	E27-34-2	Устройтсво подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы К=0,150	138,705	1510,68	73,75	209539	10229	6097	0,144	20
		м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
				21,38	11,67	2966	1619	133	0,041	6
18	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	924,7	409,45		378618	0	30439	0,144	133
		м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
				24,75		22886	0	133		0
19	E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия К=2,000;	1849,4	64,36		119027	0	9790	0,0232	43
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				3,98		7361	0	133		0
20	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытия	1508,5	531,81	6,63	802235	10001	221576	0,698	1053
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				108,68	1,76	163944	2655	133	0,0061	9
21	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	24,136	22600		545474				
		м3								
ИТОГО по 4 Разделу			Тенге			2 054 894	20 231	267 902		1 249
			Тенге			197 156	4 274			15
Накладные расходы			Тенге			267 902				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %		Тенге			139 368				
	Всего по разделу 4		**Тенге**			**2 462 163**				
	0.2 Деталь 3,6 (Усиление обочин)									
7	E27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	3248,32	169,03	20,36	549064	66136	43937	0,0317	103
		м2 покрытия полосы и обочин		———	———	———	———	———	———	———
				4,79	5,38	15559	17476	133	0,02033	66
	ИТОГО по 2 Разделу		Тенге			549 064	66 136	43 937		103
			Тенге			15 559	17 476			66
	Накладные расходы		Тенге			43 937				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %		Тенге			35 580				
	Всего по разделу 2		**Тенге**			**628 581**				
	0.3 Деталь 4 (Покрытие парковки)									
9	E27-14-2	Устроиства подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравиной смеси, дресвы К=	100	1510,68	73,75	151068	7375	4396	0,144	14
		м2 покрытия полосы и обочин		———	———	———	———	———	———	———
				21,38	11,67	2138	1167	133	0,041	4
10	E27-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебн с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	400	343,14	16,01	137256	6404	5650	0,038	15
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				6,48	4,14	2592	1656	133	0,01412	6
11	E27-54-1	Добавлять к расценке или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000;	1600	30,03		48048	0	21	0,00009	0
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				0,01		16	0	133		0
12	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,08	40097,59	339,59	3208	27	15	0,58	0
		т		———	———	———	———	———	———	———
					140,94	0	11	133	0,58	0
13	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	400	486,27	15,35	194508	6140	5852	0,0336	13
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				5,94	5,06	2376	2024	133	0,01766	7

14	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,000;	800	57,86		46288	0	11	0,00009	0
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				0,01		8	0	133		0
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытия	132	531,81	6,63	70199	875	19389	0,698	92
		м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
				108,68	1,76	14346	232	133	0,0061	1
16	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	5,94	22600		134244				
		м3								
Всего прямые затраты			Тенге			784 819	20 821	35 333		135
						21 476	5 091			18
Накладные расходы			Тенге			35 333				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			49 209				
Всего по разделу			**Тенге**			**869 361**				
0.5. Деталь 7 (Устройство лотка из арычных блоков)										
24	99-11-11	Лоток арычный Б-4 Прил.17	110	2874		316140				
		шт								
	Всего прямые затраты		Тенге			316 140				
Накладные расходы			Тенге			0				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			18 968				
Всего по разделу			**Тенге**			**335 108**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ				4 609 660				
	0,012	Вр. здания и сооружения 1,5%,К=0,8				**55 316**				
		ИТОГО:				**4 664 976**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,8%				83 970				
		Выслуга лет 1%				46 650				
		Дополнительные отпуска 0,4%				18 660				
		ИТОГО прочие затраты:				**149 279**				
		ИТОГО с прочими:				**4 814 255**				
		в т.ч.СМР в ценах 2001 года				**4 748 945**				
		Итого в ценах 2001года				**4 814 255**				
	2,557	**Итого в текущих ценах**				**12 310 049,02**				

		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				246 200,98				
		ВСЕГО				12 556 250,00				
		НДС 12%				1 506 750,00				
		Итого по акту выполненных работ				**14 063 000,00**				

Принял:
Заведующий отделом ЖКХ ГУ " Аппарат акима г. Аягоз Аягозского района" Б. Есполов

Главный-специалист отдела ЖКХ А. Ибраев

Главный специалист -бухгалтер А. Жетписбаева

Сдал
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б. Кайрамбаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоза Аягозского района», РК, ВКО,г. Аягоз, ул. Аканаева 63 , БИН 981040002269, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО " БТА Б

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО

Договор № 43 от 25.07.2016г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала строительства , тенге				Стоимость выполненных работ за текущий период , тенге			
	всего 2016г.	в том числе			всего 2016г.	в том числе		
		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г
1								
Акт № 5	39 133 083,04				5 132 934,82			
НДС 12%	4 495 969,96				615 952,18			
Итого с НДС	43 629 053,00				5 748 887,00			
Всего к оплате	**43 629 053,00**				**5 748 887,00**			

ЗАКАЗЧИК:

_____ С. Кальясов

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.Кайрамбаев

"Утверждаю"
Заместитель акима города Аягоз
_____ С.Кальясов.
"___" _____ 2016г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима города Аягоза Аягозского района», РК, ВКО,г. Аягоз, ул. Аканаева 63 , БИН 981040002269, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО " БТА Банк "

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО

Договор № 43 от 25.07.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 26 сентября 2016года

Капитальный ремонт улицы Богенбай батыра от ул.Х.Дуйсенова до ул.Сейфуллина в г.Аягоз ВКО

За сентябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1 Демонтажные работы										

Раздел 1. Подготовка основания из ПГС для устроиства д/о ПК0+00-ПК2+25 (225м)

1	Е1-145-3	Планировка плащадей в грунтах 3 группы механизированным способом	2250	1,81	1,81	4073	4073	873		0
		м2 спланиррванный площади		———	———	———	———	———	———	———
					0,4	0	900	97	0,00134	3
ИТОГО по 1 Разделу			Тенге			4 073	4 073			0
		бю.укенгш	Тенге			0	900			3
Накладные расходы			Тенге			873				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			297				
Всего по разделу 1			**Тенге**			**5 242**				

Раздел 4. Искусственные сооружения ПК4+66 ПК4+94-стальные тр.д=0,3м

7	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобенного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	14	202,84	196,64	2840	2753	268	0,0349	0
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				6,04	8,35	85	117	133	0,0336	
8	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27,101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезуемого слоя К=1,00	14	26,75	25,93	375	363	35	0,0046	0
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				0,8	1,1	11	15	133	0,0044	0
9	Е27-18-2	Разработка щебеночных покрытий и оснований К=0,150	2,925	66,76	51,26	195	150	98	0,117	0
		м3 конструкции		———	———	———	———	———	———	———
				15,5	9,62	45	28	133	0,0356	0
10	Е22-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 300 мм Опс п.2.8г к1трр=0,6 к1трм =0,6 к1=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0	0,0236	109054,3	51544,3	2574	1216	2362	302,4	7
	(ДМ)	*км трудопровода*		———	———	———	———	———	———	———
				57510	19471,05	1357	460	130	95,1	2
11	П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	1,5	27,1	27,1	41	41	28		0
		т		———	———	———	———	———	———	———
					18,97	0	28	100	0,03984	0
12	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5км	1,5	45	45	68	68	14		0
		т		———	———	———	———	———	———	———
					9	0	14	100	0,0189	0
ИТОГО по 3 Разделу			Тенге			6 093	4 591			7
			Тенге			1 498	662			2
Накладные расходы			Тенге			2 805				
Стоимость демонтируемых материалов			Тенге			541				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			566				
Всего по разделу 4			**Тенге**			**9 464**				
Всего по смету						**14706**				
		Локальная смета № 4-1-2								
		Уличное освещение								
	Раздел 2. Электромонтажные работы									
	1.0									

4	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	37,12	389,25		14449	0	16327	2,48	92
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				389,25		14449	0	113		0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , позух котлаванов и ям грунтом 2 группы	17,8	134,1		2387	0	2697	0,972	17
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				134,1		2387	0	113		0
6	99-5-65	Комплект монтажного фундамента КМ-2 приложение 1-4	58	3179		184382	0	0		0
	(пл)			———	———	———	———	———	———	———
		шт				0	0			0
7	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в таранспортные средства, группа грунтов 2	19,32	99,84		1929	0	2180	0,62	12
				———	———	———	———	———	———	———
		м3 грунта		99,84		1929	0	113		0
8	П8-5-1	Перевозка грузов автмобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	32,84	45	45	1478	1478	296		0
		т		———	———	———	———	———	———	———
					9	0	296	100	0,0189	1
10	99-5-67	Опора освещения СТВ -8.0.3 Гц	50	22878		1143900	0	0		0
	(пл)	*шт*		———	———	———	———	———	———	———
	Итого		Тенге			**1 348 525**	**1 478**	**21 500**	**4**	**121**
				———	———	———		———	———	0
						18 765	**0**			
		оборудования	тенге			33 495				
Накладные расходы			Тенге			**21 500**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			80 194				
Всего по разделу 2			**Тенге**			1 450 218				
Всего по смете			**Тенге**			1 450 218				
Локальная смета №5-1-1										
Организация дорожного движения										
	Раздел 1.Дорожные знаки									
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	54	747,86	146,19	40384	7894	38386	3,2	173
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				506,25	28,22	27338	1524	133	0,11	6
2	99-13-8	Стойка для дорожных знаков Прил.15	189	481		90909	0	0		0

	пл	м								
						0	0			0
3	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	30	157,67		4730	0	4749	0,69	21
		шт								
				119,03		3571	0	133		0
4	Е6-1-2	Устроиство бетонных фундаментов обьемом до 3 м3 под колонны	3,78	8791,76	98,32	33233	372	2907	4,41	17
		шт								
				695,25	37,15	2628	140	105	0,1814	1
5	8-10-274	Хомутики для крепления труб	1,08	1523,78		1646	0	0		0
		100 шт								
						0	0			0
6	99-13-8	Знак "Главная дорога " Прил 15	5	2208		11040	0	0		0
	(пл)	шт								
						0	0			0
7	99-13-9	Знак "Конец главной дороги " Прил 15	6	2208		13248	0	0		0
	(пл)	шт								
						0	0			0
8	99-13-10	Знак "Уступите дорогу " Прил 15	2	1848		3696	0	0		0
	(пл)	шт								
						0	0			0
9	99-13-15	Знак "Пересечение со второстепенной дороги " Прил 15	9	1848		16632	0	0		0
	(пл)	шт								
						0	0			0
10	99-13-16	Знак "Пересечение со второстепенной справа (слева)" Прил 15	2	1848		3696	0	0		0
	(пл)	шт								
						0	0			0
11	99-13-11	Знак "Место стоянки " Прил 15	2	2208		4416	0	0		0
	(пл)	шт								
						0	0			0
12	99-13-12	Знак "Пешеходный переход" Прил 15	44	2208		97152	0	0		0
	(пл)	шт								
						0	0			0
13	99-13-13	Знак " Наименование обьекта "	11	2096		23056	0	0		0
	(пл)	шт								
						0	0			0

14	99-13-14	Знак " Автозаправочня станция" Прил 15	2	2605	146,19	5210	292	0		0
	(пл)	*шт*		———	———	———	———	———	———	———
						0	0			0
15	99-13-17	Знак " Расстояние до обьекта " Прил 15	1	648		648	0	0		0
	(пл)	*шт*		———	———	———	———	———	———	———
						0	0			0
ИТОГО по 1 Разделу			Тенге			**349 696**	**0**			0
						33 536				
Накладные расходы			Тенге			**46 042**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %			Тенге			**23 744**				
Всего по разделу 1			**Тенге**			**419 482**				
		итого по сметам				1 884 407				
	0,012	Вр. здания и сооружения 1,5%,К=0,8				**22 613**				
		ИТОГО:				**1 907 020**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,8%				34 326				
		Выслуга лет 1%				19 070				
		Дополнительные отпуска 0,4%				7 628				
		ИТОГО прочие затраты:				**61 025**				
		ИТОГО с прочими:				**1 968 044**				
		в т.ч.СМР в ценах 2001 года				**1 941 346**				
		Итого в ценах 2001года				**1 968 044**				
	2,557	**Итого в текущих ценах**				**5 032 289,04**				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				100 645,78				
		ВСЕГО				5 132 934,82				
		НДС 12%				615 952,18				
		Итого по акту выполненных работ				**5 748 887,00**				

Принял:
Заведующий отделом ЖКХ ГУ " Аппарат акима г. Аягоз Аягозского района" Б. Есполов

Главный-специалист отдела ЖКХ А. Ибраев

Главный специалист -бухгалтер А. Жетписбаева

Сдал
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б. Кайрамбаев