Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №16	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	174 000 000,00	-	36 000 000,00	138 000 000,00	-	120 000 000,00	120 000 000,00	84 000 000,00

Итого к оплате: 84 000 000,00 (Восемьдесят четыре миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Мусакаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июнь 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г
			июнь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	120 000 000,00
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82	
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69	
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01	
5	Электроосвещение	55 753 547,37	
6	Слаботочные сети	31 775 410,72	
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87	
8	Монтаж лифта	26 090 773,21	
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24	
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23	
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**120 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Мусакаев Б.А.

Заведующий производственно- _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ СтройЭксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1369,64**		**226,52**	**226,52**	**310250,85**	**310250,86**	**--**	**39840,09**	**378098,21**
		НР = 72% СП = 8%				--	40,40	--	55333,46		28007,28	
		Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0179	24,5166							
1.2	2440 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,0179	24,516556		12655,00		310257,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0179	24,516556		2257,00		55333,87			
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**42,36**		**2359,90**	**--**	**99965,19**	**--**	**--**	**71974,94**	**185695,34**
		НР = 72% СП = 8%				2359,90	--	99965,19	--		13755,21	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,848	78,2813	1277,00		99965,19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**410216,04**	**310250,86**	--	**111815,03**	**563793,55**
								99965,19	**55333,46**	--	**41762,49**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**410216,04**				
	Всего заработная плата		Тенге						**155298,65**			
		Накладные расходы	Тенге					**111815,03**				
		Сметная прибыль	Тенге					**41762,49**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**563793,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**102,80**
		Сметная заработная плата	Тенге						**155298,65**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**563793,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**102,80**
		Сметная заработная плата	Тенге						**155298,65**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		сваи										
3	**Е11-050101-0306 1105-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**478,88**		**11997,55**	**8607,95**	**5745386,74**	**4122175,10**	**96796,01**	**2617490,70**	**9031907,64**
		НР - 99%, СП - 85%				**3187,47**	**2333,60**	**1526415,63**	**1117514,37**		**669030,20**	
		Состав работ: 1. Перемещение сваебойного агрегата 2. Разметка свай по длине 3. Подача свай к месту погружения 4. Погружение свай 5. Смена наголовников и вкладышей										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,0485	980,9857	1556,00		1526415,63				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0797	517,0467							
3.3	506 С	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	0,7998	383,008224		2349,00		899686,32			
3.4	672 С	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	0,7998	383,008224		6719,00		2573432,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7998	383,008224		2257,00		864449,56			
3.5	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2123	101,666224		4702,00		478034,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2123	101,666224		1888,00		191945,83			
3.6	1904 С	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0676	32,372288		4514,00		146128,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0676	32,372288		1888,00		61118,88			
3.7	2639 С	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0676	32,372288		769,00		24894,29			
3.8	**131042 С**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00009**	**0,043099**	**906147,00**				**39054,21**		
3.9	**131792 С**	**Доска необрезная дубовая 2 сорта ГОСТ 2695-83**	**м3**	**0,004**	**1,91552**	**20008,00**				**38325,72**		
3.10	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	9,5776	459,00				4396,12		
3.11	**286164 С**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0,08**	**38,3104**	**392,00**				**15017,68**		
4	**С1221-101-0103 221-101-0103 РСНБ РК 2015**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения длиной 9 м с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	**м**	**5256**		**10185,00**	--	**53532360,00**	--	**53532360,00**	--	**57814948,80**
		СП - 85%				--	--	--	--		**4282588,80**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	сваи	584		3921,36	1987,32	2290074,24	1160594,88	29947,52	1673171,91	4280305,85
		НР - 90% СП - 8%				1882,76	1011,20	1099531,84	590540,80		317059,69	
		Состав работ: 1. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса 2. Перерезка и отгибание арматуры										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	706,64	1556,00		1099531,84				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	373,76							
5.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	373,76		3044,00		1137725,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	373,76		1580,00		590540,80			
5.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	373,76		59,00		22051,84			
5.5	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	29,2		28,00		817,60			
5.6	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,0068	3,9712	5777,00				22941,62		
5.7	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,0396	23,1264	303,00				7007,30		
6	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	25,696		117,00	--	3006,43	--		--	3246,94
		СП - 8%				--	--	--	--		240,51	
7	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	128,48		50,00	--	6424,00	--		--	6937,92
		СП - 8%				--	--	--	--		513,92	
		Ростверк										
8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракция щебня 5-20мм**	м2 покрытия	392,5		3351,28	162,16	1315377,40	63647,80	1124245,60	142119,54	1574096,70
		НР - 90% СП - 8%				324,80	60,40	127484,00	23707,00		116599,76	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,263	103,2275	1235,00		127484,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	12,9525							
8.3	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	4,553		4230,00		19259,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	4,553		1580,00		7191,74			
8.4	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	20,0175		120,00		2402,10			
8.5	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	4,7885		5112,00		24478,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	4,7885		2257,00		10807,64			
8.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	3,02225		5167,00		15615,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00	3,02225		1580,00		[illegible]			
8.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,58875		3216,00		1893,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00	0,58875		1580,00		[illegible]			
8.8	100079 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	0,0574	22,5295	8748,00				197088,07		
8.9	144655 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0124	4,867	190499,00				927158,63		
9	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	39,25		16999,19	1881,08	667218,21	73832,39	439128,61	177063,53	911824,28

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением				3930,12	869,00	154257,21	34108,25		67542,54	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	127,17	1213,00		154257,21				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	21,5875							
9.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	3,5325		5167,00		18252,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	3,5325		1580,00		5581,35			
9.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	18,055		3044,00		54959,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	18,055		1580,00		28526,90			
9.5	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	36,5025		17,00		620,54			
9.6	**100080 М**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,38**	**54,165**	**8098,00**				**438628,17**		
9.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	5,8875	85,00				500,44		
10	**Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Железобетонный ростверк из бетона марки B25W6F100. Устройство**	**м3**	**248,49**		**45181,92**	**2072,22**	**11227255,30**	**514925,95**	**9933186,47**	**835082,95**	**13027325,31**
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				**3135,51**	**557,49**	**779142,88**	**138530,69**		**964987,06**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	2,37	588,9213	1323,00		779142,88				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	85,2818							
10.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	35,186184		44,00		1548,19			
10.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	70,670556		6352,00		448899,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	70,670556		1580,00		111659,48			
10.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	22,190157		199,00		4415,84			
10.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,670923		5167,00		3466,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,670923		1580,00		1060,06			
10.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	5,591025		5320,00		29744,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	5,591025		2257,00		12618,94			
10.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	8,349264		3216,00		26851,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	8,349264		1580,00		13191,84			
10.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	25,34598	70,00				1774,22		
10.10	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0007	0,173943	60862,00				10586,52		
10.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	0,024849	32363,00				804,19		
10.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	12,4245	6931,00				86114,21		
10.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,024849	211214,00				5248,46		
10.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00731	1,816462	85,00				154,40		
10.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	16,89732	1303,00				22017,21		
10.16	**279481 С**	**Бетон тяжелый класса B25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	**1,015**	**252,21735**	**38839,00**				**9795869,66**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.17	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,109	27,08541	392,00				10617,48		
11	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 18 мм ГОСТ 23279-2012**	т	16,746		419679,00	--	7027944,53	--	7027944,53	--	7590180,09
		СП - 8%				--	--	--	--		562235,56	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	2,0756		386515,00	--	802250,53	--	802250,53	--	866430,57
		СП - 8%				--	--	--	--		64180,04	
		Ленточный ростверк										
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,93867		23417,71	1436,83	68816,92	4122,37	846,33	59218,01	138277,72
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных				21692,88	451,40	63748,22	1326,52		10242,79	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	43,9037	1452,00		63748,22				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5877							
13.3	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,117547		32,00		3,76			
13.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,587734		5320,00		3126,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,587734		2257,00		1326,52			
13.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,941609		210,00		617,74			
13.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,406771		197,00		474,13			
13.7	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	8,81601	96,00				846,34		
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм**	т	1,1074		373950,00	--	414112,23	--	414112,23	--	447241,21
		СП - 8%				--	--	--	--		33128,98	
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,56467		386515,00	--	218253,43	--	218253,43	--	235713,70
		СП - 8%				--	--	--	--		17460,27	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	1,2666		392348,00	--	496947,98	--	496947,98	--	536703,82
		СП - 8%				--	--	--	--		39755,84	
17	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Железобетонный ростверк из бетона марки В25W6F100. Устройство**	м3	35,6		45181,92	2072,22	1608476,35	73771,03	1423081,16	119638,43	1866364,00
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				3135,51	557,49	111624,16	19846,64		138249,18	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	2,37	84,372	1323,00		111624,16				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	12,2179							
17.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	5,04096		44,00		221,80			
17.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	10,12464		6352,00		64311,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	10,12464		1580,00		15996,93			
17.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	3,17908		199,00		632,64			
17.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,09612		5167,00		496,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,09612		1580,00		151,87			
17.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	0,801		5320,00		4261,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,801		2257,00		1807,86			
17.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	1,19616		3216,00		3846,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	1,19616		1580,00		1889,93			
17.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	3,6312	70,00				254,18		
17.10	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0007	0,02492	60862,00				1516,68		
17.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	0,00356	32363,00				115,21		
17.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	1,78	6931,00				12337,18		
17.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00356	211214,00				751,92		
17.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00731	0,260236	85,00				22,12		
17.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	2,4208	1303,00				3154,30		
17.16	**279481 С**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	**1,015**	**36,134**	**38839,00**				**1403408,43**		
17.17	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,109	3,8804	392,00				1521,12		
18	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство фракция щебня 5-20мм**	**м2 покрытия**	**62,3**		**3351,37**	**162,16**	**208790,35**	**10102,57**	**178452,74**	**22558,08**	**249856,31**
		НР - 94%, СП - 85%				**324,80**	**60,40**	**20235,04**	**3762,92**		**18507,87**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,263	16,3849	1235,00		20235,04				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	2,0559							
18.3	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,72268		4230,00		3056,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,72268		1580,00		1141,83			
18.4	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	3,1773		120,00		381,28			
18.5	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,76006		5112,00		3885,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,76006		2257,00		1715,46			
18.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,47971		5167,00		2478,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,47971		1580,00		757,94			
18.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,09345		3216,00		300,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,09345		1580,00		147,67			
18.8	**100078 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,0184**	**1,14632**	**8753,00**				**10033,74**		
18.9	**100079 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м3**	**0,039**	**2,4297**	**8748,00**				**21255,02**		
18.10	**144655 С**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0124**	**0,77252**	**190499,00**				**147164,29**		

Ленточный фундамент ФМ-1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**7,974**		**44507,47**	**1415,96**	**354902,57**	**11290,86**	**313299,67**	**30195,37**	**415905,78**
		НР - 91% СП - 8%				**3801,36**	**359,88**	**30312,04**	**2869,68**		**30807,83**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,82	22,4867	1348,00		30312,04				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,8029							
19.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,338037		44,00		58,87			
19.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,698462		6352,00		10788,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	1,698462		1580,00		2683,57			
19.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02153		5167,00		111,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02153		1580,00		34,02			
19.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,031099		5320,00		165,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,031099		2257,00		70,19			
19.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,051831		3216,00		166,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,051831		1580,00		81,89			
19.8	**100641 С**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**8,09361**	**37470,00**				**303267,57**		
19.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,23272	70,00				156,29		
19.10	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	0,017543	60862,00				1067,69		
19.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,001994	32363,00				64,52		
19.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,703307	6931,00				4874,62		
19.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00283	0,022566	85,00				1,92		
19.14	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	3,572352	925,00				3304,43		
19.15	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,18	1,43532	392,00				562,65		
20	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3932954**		**23417,71**	**1436,83**	**9210,08**	**565,10**	**113,27**	**7925,41**	**18506,33**
		НР - 91% СП - 8%				**21692,88**	**451,40**	**8531,71**	**177,53**		**1370,84**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,8758	1452,00		8531,71				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0787							
20.3	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015732		32,00		0,50			
20.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,078659		5320,00		418,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,078659		2257,00		177,51			
20.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,393689		210,00		82,67			
20.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,322109		197,00		63,46			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**1,179886**	**96,00**				**113,27**		
21	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,2360304**	**386515,00**	**--**	**91229,29**	**--**	**91229,29**	**--**	**98527,63**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7298,34**	
22	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	**т**		**0,157265**	**392348,00**	**--**	**61702,61**	**--**	**61702,61**	**--**	**66638,82**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4936,21**	
23	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**2,215**	**17245,64**	**1881,08**	**38199,09**	**4166,59**	**25327,28**	**9992,25**	**52046,64**
		НР - 94%; СП - 8%				**3930,12**	**869,00**	**8705,22**	**1924,83**		**3855,31**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	7,1766	1213,00		8705,22				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,2183							
23.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,19935		5167,00		1030,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,19935		1580,00		314,97			
23.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,0189		3044,00		3101,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,0189		1580,00		1609,86			
23.5	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	2,05995		17,00		35,02			
23.6	**100078 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,29**	**0,64235**	**8753,00**				**5622,49**		
23.7	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,09	0,19935	8748,00				1743,91		
23.8	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**1**	**2,215**	**8096,00**				**17932,64**		
23.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,33225	85,00				28,24		
		Арматурные выпуски А-2-4шт										
24	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,95852**	**23417,71**	**1436,83**	**22446,34**	**1377,23**	**276,05**	**19315,42**	**45102,70**
		НР - 91%; СП - 8%				**21692,88**	**451,40**	**20793,06**	**432,68**		**3340,94**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	14,3203	1452,00		20793,06				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1917							
24.3	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,038341		32,00		1,23			
24.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,191704		5320,00		1019,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,191704		2257,00		432,68			
24.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,959479		210,00		201,49			
24.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,785028		197,00		154,65			
24.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**2,87556**	**96,00**				**276,05**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,8484		386515,00	--	327919,33	--	327919,33	--	354152,88
		СП - 8%				--	--	--	--		26233,55	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,11012		392348,00	--	43205,36	--	43205,36	--	46661,79
		СП - 8%				--	--	--	--		3456,43	
		Арматурные выпуски Ав-1-57шт										
27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,75266		23417,71	1436,83	111296,41	6828,76	1368,77	95772,25	223634,16
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных				21692,88	451,40	103098,88	2145,35		16565,49	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	71,0047	1452,00		103098,88				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,9505							
27.3	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,190106		32,00		6,08			
27.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,950532		5320,00		5056,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,950532		2257,00		2145,35			
27.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,757413		210,00		999,06			
27.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,892429		197,00		766,81			
27.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**14,25798**	**96,00**				**1368,77**		
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм**	т	4,29096		373950,00	--	1604604,49	--	1604604,49	--	1732972,85
		СП - 8%				--	--	--	--		128368,36	
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,4617		386515,00	--	178453,98	--	178453,98	--	192730,30
		СП - 8%				--	--	--	--		14276,32	
		Арматурные выпуски Ав-3-2шт										
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,8048		23417,71	1436,83	18846,57	1156,36	231,78	16217,76	37869,48
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных				21692,88	451,40	17458,43	363,29		2805,15	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	12,0237	1452,00		17458,43				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,161							
30.3	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,032192		32,00		1,03			
30.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,16096		5320,00		856,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,16096		2257,00		363,29			
30.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,805605		210,00		169,18			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,659131		197,00		129,85			
30.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**2,4144**	**96,00**				**231,78**		
31	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 до 12 мм**	**т**		**0,746**	**386515,00**	**--**	**288340,19**	**--**	**288340,19**	**--**	**311407,41**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23067,22**	
32	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**		**0,0588**	**392348,00**	**--**	**23070,06**	**--**	**23070,06**	**--**	**24915,67**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1845,61**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**88806121,01**	**6048657,00**	**78676695,27**	**5825761,62**	**102202433,24**
								4071338,32	**1937250,55**	**--**	**7570550,61**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**88806121,01**				
	Материалы		Тенге					**13127673,09**				
	Всего заработная плата		Тенге						**6008588,87**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**11578034,01**				
	Местные материалы		Тенге					**53970988,17**				
	Транспортные расходы		Тенге					**9430,43**				
		Накладные расходы	Тенге					**5825761,61**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7570550,61**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**102202433,23**				**3814,39**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**6008588,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**102202433,23**				**3814,39**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**6008588,87**			

РАЗДЕЛ 3.Фундаментная балка

33	**Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные В30. Устройство** *НР - 91% СП - 8%* Состав работ: 1 Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси	**м3**		**16,152708**	**64295,84**	**4129,88**	**1038551,93**	**66708,74**	**732330,84**	**232217,91**	**1372431,43**
						14828,00	**970,25**	**239512,35**	**15672,16**		**101661,59**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел.-ч	11	177,6798	1348,00		239512,35				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6101	9,8548							
33.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	10,571947		44,00		465,17			
33.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	9,438027		6352,00		59950,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занят 1 чел.	чел.-ч	0,5843	9,438027		1580,00		14912,06			
33.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,4161	22,87385		199,00		4551,90			
33.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,043612		5167,00		225,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занят 1 чел.	чел.-ч	0,0027	0,043612		1580,00		68,94			
33.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,15022		5320,00		799,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занят 1 чел.	чел.-ч	0,0093	0,15022		3257,00		489,0			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,222907		3216,00		716,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,222907		1580,00		352,19			
33.9	**100936 С**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**16,394999**	**39217,00**				**642962,66**		
33.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	6,784137	70,00				474,89		
33.11	131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0088	0,142144	70831,00				10068,19		
33.12	**131548 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0553**	**0,893245**	**34278,00**				**30618,64**		
33.13	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0185	0,298825	60862,00				18187,09		
33.14	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00095	0,015345	32363,00				496,61		
33.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,02746	211214,00				5799,85		
33.16	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,014053	44541,00				625,93		
33.17	249132 С	Вода техническая	м3	0,00285	0,046035	85,00				3,91		
33.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	18,462545	925,00				17077,85		
33.19	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,95	15,345073	392,00				6015,27		
34	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,8499939**	**23417,71**	**1436,83**	**19904,91**	**1221,30**	**244,79**	**17128,48**	**39996,06**
		НР - 91% СП - 8%				**21692,88**	**451,40**	**18438,82**	**383,69**		**2962,67**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	12,6989	1452,00		18438,82				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,17							
34.3	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,034		32,00		1,09			
34.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,169999		5320,00		904,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,169999		2297,00		383,69			
34.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,850844		210,00		178,68			
34.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,696145		197,00		137,14			
34.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**2,549982**	**96,00**				**244,80**		
35	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	**т**		**0,6442784**	**373950,00**	**--**	**240927,91**	**--**	**240927,91**	**--**	**260202,14**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19274,23**	
36	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**		**0,2059244**	**392348,00**	**--**	**80794,03**	**--**	**80794,03**	**--**	**87257,55**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6463,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1380178,78**	**67930,04**	**1054297,57**	**249346,39**	**1759887,18**
								257951,17	**16055,85**	**--**	**130362,01**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1380178,78**				
		Материалы	Тенге					**732575,63**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					274007,02			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321721,94				
		Накладные расходы	Тенге				249346,39				
		Сметная прибыль	Тенге				130362,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1759887,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200,40
		Сметная заработная плата	Тенге					274007,02			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1759887,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200,40
		Сметная заработная плата	Тенге					274007,02			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**104526114,88**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4429255,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6426838,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2008640,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						79730993,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				9430,00				
		- Накладные расходы	Тенге							6186923,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							7742675,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											104 526 114,88
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											105 466 849,91
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											106 416 051,56
Непревиденные работы и затрат 2%											108 544 372,59
Итого сметная стоимость											108 544 372,59
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											23 879 761,97
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											88 902 192,91
Итого в текущих ценах											112 781 954,88
Налог на добавленную стоимость, 12%											13 533 834,59
Итого с НДС											**126 315 789,47**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 6 315 789,47**
Итого к оплате с НДС											**120 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Мусакаев Б.А.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.