Заказчик: КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮНЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		61	14.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	423 399 160,69									
В отчётном месяце:	76 260 000									
в т.ч.:										
СМР	76 260 000	**68 089 286**							**8 170 714**	**76 260 000**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Макашев А.Б.**
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Директор _____ **Д.Бейсехан**
ТОО "НурӘлем Құрылыс"

Технадзор _____ **Б.Тайманов**
ТОО "НурӘлем Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта: _____ **А.Алибаев**
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

чик : Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №10 имени лтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления дрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены
по объекту Капитальный ремонт здания
СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда
за ИЮНЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-1	**Общестроительные работы**	**56 823,981**	**0,000**	**0,000**	**56 823,981**
Р1	Демонтажные работы	17 487,474			17 487,474
Р2	Полы	7 064,871			7 064,871
Р3	Проемы	19 856,911			19 856,911
Р4	Внутренняя отделка	6 187,339			6 187,339
Р5	Кровля	1 197,524			1 197,524
Р6	Фасад	5 029,862			5 029,862
2-1-2	**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**	**76,690**	**0,000**	**0,000**	**76,690**
Р1	Демонтажные работы	76,690			76,690
2-1-3	**Отопления и вентиляция**	**2 476,695**	**0,000**	**0,000**	**2 476,695**
Р1	Демонтажные работы	2 476,695			2 476,695
4-1	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**	**23,682**	**0,000**	**0,000**	**23,682**
Р1	Демонтажные работы	23,682			23,682
	ИТОГО	**59 401,048**	**0,000**	**0,000**	**59 401,048**
	Временные здания и сооружения -1,2%	712,813			712,813
	ИТОГО	**60 113,861**	**0,000**	**0,000**	**60 113,861**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	811,537			811,537
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			6 112,689	6 112,689
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**60 925,398**	**0,000**	**6 112,689**	**67 038,087**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**1 218,508**			**1 218,508**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**62 143,906**	**0,000**	**6 112,689**	**68 256,595**
Приложение 1 к	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %. К=1.0500514	**65 254,296**	**0,000**	**6 418,637**	**71 672,933**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**65 254,296**	**0,000**	**6 418,637**	**71 672,933**
0,9499999976	С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976	**61 991,580**	**0,000**	**6 097,706**	**68 089,286**
	НДС 12%			8 170,714	8 170,714
	ВСЕГО с НДС	**61 991,580**	**0,000**	**14 268,420**	**76 260,000**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Макашев А.Б.**
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Б.Тайманов**
ТОО "Нурәлем Құрылыс"

Автор проекта: _____ **А.Алибаев**
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

№1. Акт выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АС									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Полы									
1	Е11-110101-1101	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2 стяжки	1853,9	167,74	12,81	310981	23752	--	215294	568377
		НР - 72%; СП - 8%			154,93	6,36	287228	11791		42102	
2	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	2523,6	909,55	34,78	2295340	87771	--	1622210	4230955
		НР - 72%; СП - 8%			874,77	18,03	2207570	45501		313404	
3	Е12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	2643,2	122,51	3,14	323818	8299	--	230276	598421
		НР - 72%; СП - 8%			119,37	1,63	315519	4308		44328	
4	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	471,4	372,90	20,77	175785	9791	--	123171	322873
		НР - 72%; СП - 8%			352,13	10,77	165994	5077		23916	
		Стена									
5	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	815,72	852,76	59,24	695613	48324	--	483034	1272939
		НР - 72%; СП - 8%			793,52	28,92	647290	23591		94292	
6	Е12-120104-0501	**Очистка вручную от краски известковой стен и потолков**	м2	17219,55	186,54	--	3212135	--	--	2312737	5966862
		НР - 72%; СП - 8%			186,54	--	3212135	--		441990	
		Проемы									
7	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	10,5	1606,99	36,58	16873	384	--	11991	31174
		НР - 72%; СП - 8%			1570,41	15,75	16489	165		2309	

8	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,46	1499,61	38,64	8188	211	--	5809	15117
		НР - 72%; СП - 8%			1460,97	16,77	7977	92		1120	
9	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	854,7	2054,17	186,92	1755699	159760	--	1208706	3201558
		НР - 72%; СП - 8%			1867,25	96,90	1595939	82820		237152	
10	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	316,26	1216,00	186,92	384572	59116	--	256394	692243
		НР - 72%; СП - 8%			1029,08	96,90	325457	30646		51277	
		Кровля									
11	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	2873	110,01	0,07	316059	201	--	227417	586955
		НР - 72%; СП - 8%			109,94	--	315858	--		43478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9495063	397609	--	6697039	17487474
							9097456	203991	--	1295368	
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
		ТИП-Б1									
12	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	59,775	1273,10	132,70	76100	7932	41168	21617	105534
		НР - 72%; СП - 8%			451,69	50,58	27000	3023		7817	
13	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	59,775	-238,11	-9,42	-14233	-563	-12317	-1179	-16645
		НР - 72%; СП - 8%			-22,64	-4,76	-1353	-285		-1233	
		ТИП-Б2									
14	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	218,31	253,96	43,11	55442	9411	25361	17469	78744
		НР - 72%; СП - 8%			94,68	16,46	20670	3593		5833	
15	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои п одстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	17,4648	25860,84	9,00	451654	157	367035	60813	553465
		НР - 72%; СП - 8%			4836,14		84462	0		40997	
16	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	218,31	1273,10	132,70	277930	28970	150352	78948	385429
		НР - 72%; СП - 8%			451,69	50,58	98608	11042		28550	
17	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	218,31	-238,11	-9,42	-51982	-2056	-44983	-4307	-60792
		НР - 72%; СП - 8%			-22,64	-4,76	-4943	-1039		-4503	

		ТИП-К1									
18	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	216,53	2055,28	103,49	445030	22409	79222	254725	755735
		НР - 72%; СП - 8%			1585,92	47,96	343399	10385		55980	
		Состав работ:									
19	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2208,606	1797,00	--	3968865	--	3968865	--	4286374
		СП - 8%			--	--	--	--		317509	
		ТИП-К2									
20	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на бит умной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,8	1838,96	108,93	62157	3682	28997	21641	90502
		НР - 72%; СП - 8%			872,13	17,14	29478	579		6704	
21	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на бит умной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изо лируемой поверхности	33,8	1127,93	54,31	38124	1836	18502	13044	55261
		НР - 72%; СП - 8%			526,21	9,77	17786	330		4093	
22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,8	875,78	40,04	29601	1353	13192	11324	44199
		НР - 72%; СП - 8%			445,43	19,88	15056	672		3274	
23	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керам ических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	33,8	2055,28	103,49	69468	3498	12366	39762	117969
		НР - 72%; СП - 8%			1585,92	47,96	53604	1621		8738	
24	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная то лщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	344,76	1797,00	--	619534	--	619534	--	669097
		СП - 8%			--	--	--	--		49563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6027691	76628	5267296	513856	7064871
							683767	29923	--	523324	
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ									
41	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	31,626	2077,37	108,63	65699	3436	16115	34327	108028
		НР - 72%; СП - 8%			1459,20	48,30	46149	1528		8002	
42	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	60,06	8550,00	--	513513	--	513513	--	554594
		СП - 8%			--	--	--	--		41081	

43	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ21-9П, ДГ 21-10П	м2	241,5	5812,00	--	1403598	--	1403598	--	1515886
		СП - 8%			--	--	--	--		112288	
44	С1223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	14,7	14016,00	--	206035	--	206035	--	222518
		СП - 8%			--	--	--	--		16483	
45	С1223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	147	2832,00	--	416304	--	416304	--	449608
		СП - 8%			--	--	--	--		33304	
46	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	294	295,00	--	86730	--	86730	--	93668
		СП - 8%			--	--	--	--		6938	
		ОКНА									
50	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнит урой: трехэлементный - с двумя поворотными створка ми	м2	572,2	25914,00	--	14827991	--	14827991	--	16014230
		СП - 8%			--	--	--	--		1186239	
51	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОС Т 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и п оворотно-откидная створка	м2	3,4	27177,00	--	92402	--	92402	--	99794
		СП - 8%			--	--	--	--		7392	
52	С1223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворо тно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	9,6	32579,00	--	312758	--	312758	--	337779
		СП - 8%			--	--	--	--		25021	
54	С1223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламиниро ванная шириной 350 мм	м	237,7	1795,00	--	426672	--	426672	--	460806
		СП - 8%			--	--	--	--		34134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				18351702	3436	18302118	34327	19856911
							46149	1528	--	1470882	

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		Потолок									
56	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Затирка цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1120,665	833,53	9,06	934108	10153	154943	557481	1610916
		НР - 72%; СП - 8%			686,21	4,70	769012	5267		119327	
57	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой пов ерхности	92,695	129,44	1,09	11998	101	628	8149	21759
		НР - 72%; СП - 8%			121,57	0,53	11269	49		1612	
58	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Ок раска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой повер хности	280,86	969,66	6,91	272339	1941	56739	154502	460987
		НР - 72%; СП - 8%			760,73	3,30	213659	927		34147	
		Стена									
59	Е11-150203-0501	Стены.Затирка цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1467,9915	679,64	7,55	997706	11083	173972	589241	1713903
		НР - 72%; СП - 8%			553,58	3,91	812651	5740		126956	
60	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	272,355	1540,63	80,47	419598	21916	107226	222508	693474
		НР - 72%; СП - 8%			1066,46	68,23	290456	18583		51368	
61	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,787	129,44	1,09	11751	99	616	7981	21311
		НР - 72%; СП - 8%			121,57	0,53	11037	48		1579	
62	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	398,5435	1616,73	15,78	644337	6289	261496	272653	990349
		НР - 72%; СП - 8%			944,82	5,35	376552	2132		73359	
63	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,5435	797,29	6,52	317755	2599	73846	174639	531785
		НР - 72%; СП - 8%			605,48	3,12	241310	1243		39391	
64	Е11-150203-0501	Стены. Затирка цементно-известковым раствором под облицовку керамической плиткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,358	679,64	7,55	83159	924	14501	49114	142855
		НР - 72%; СП - 8%			553,58	3,91	67735	478		10582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3692752	55105	843967	2036266	6187339
							2793679	34468	--	458321	

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ

72	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3752	301324,00	--	113057	--	113057	--	122102
		СП - 8%			--	--	--	--		9045	
73	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3899	275482,00	--	107410	--	107410	--	116003
		СП - 8%			--	--	--	--		8593	
76	С1223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокам ерным, не открывающийся: глухой	м2	10,1456	26995,00	--	273880	--	273880	--	295790
		СП - 8%			--	--	--	--		21910	
84	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	16	827,00	--	13232	--	13232	--	14291
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
85	С1223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт	16	1488,00	--	23808	--	23808	--	25713
		СП - 8%			--	--	--	--		1905	
88	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,049	273545,00	--	13404	--	13404	--	14476
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
89	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0346	277977,00	--	9618	--	9618	--	10387
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1108818	0	1108818	0	1197524
							0	0	--	88706	
		РАЗДЕЛ 6. ФАСАД									
92	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическо м связующем П 100-110	м3	215,8947	21572,00	--	4657280	--	4657280	--	5029862
		СП - 8%			--	--	--	--		372582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4657280		4657280		5029862
									--	372582	
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									

1	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	22	648,56	6,28	14268	138	--	10225	26453
		НР - 72%; СП - 8%			642,28	3,26	14130	72		1959	
2	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	п рибор	21	806,28	7,00	16932	147	--	12140	31398
		НР - 72%; СП - 8%			799,28	3,63	16785	76		2326	
3	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Сня тие	шт. арматуры	22	461,30	1,69	10149	37	--	7294	18839
		НР - 72%; СП - 8%			459,61	0,88	10111	19		1395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				41349	322	--	29659	76690
							41026	167	--	5680	

Электроснабжение

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	105	101,27	0,24	10633	26	--	7648	19743
		НР - 72%; СП - 8%			101,03	0,13	10608	14		1462	
2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Демонтаж распределительных устройств	шт.	1	2501,69	1507,13	2502	1507	--	1145	3939
		НР - 72%; СП - 8%			994,56	595,81	995	596		292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13135	1533	--	8793	23682
							11603	610	--	1754	

Отопления и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Узлы управления.	шт.	1	12098,42	--	12098	--	--	8711	22474
		НР - 72%; СП - 8%			12098,42	--	12098	--		1665	
2	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1367	473,26	--	646946	--	--	465801	1201767
		НР - 72%; СП - 8%			473,26	--	646946	--		89020	
3	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	140	1228,90	54,10	172046	7574	--	121246	316756
		НР - 72%; СП - 8%			1174,80	28,04	164472	3926		23463	
4	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	172	559,82	1,53	96289	263	2136	67601	177001
		НР - 72%; СП - 8%			545,87	--	93890	--		13111	

5	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**488**	**850,90**	**3,81**	**415239**	**1859**	**14411**	**287258**	**758697**
		НР - 72%; СП - 8%			**817,56**	**--**	**398969**	**--**		**56200**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1342618**	**9696**	**16547**	**950617**	**2476695**
							1316375	**3926**	**--**	**183459**	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
1. ОСР АС		56 823 981	0
2. Водопровод и канализация		**76 690**	
3. Электроосвещение		**23 682**	
4. Отопления и вентиляция		**2 476 695**	
ИТОГО	**Тенге**	**59 401 048**	
Временные здания и сооружения -1,2%		712 813	
ИТОГО	Тенге	**60 113 861**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		811 537	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		6 112 689	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**67 038 087**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		1 218 508	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**68 256 595**	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05000514		71 672 933	
С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976		68 089 286	
НДС 12%		8 170 714	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**76 260 000**	

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Макашев А.Б.**
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Б.Тайманов**
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Автор проекта: _____ **А.Алибаев**
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"