Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ТОО "СтройИнвестКомпания"
Подрядчик : ТОО "Нур-Сервис-2013"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала жилого дома №24 в микрорайоне "Мынбулак" (9) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		015/20	09.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала жилого дома №24 в микрорайоне "Мынбулак" (9) в городе Тараз, Жамбылской области	23 057 050	23 057 050							0	23 057 050
удержание 30% погашение аванса	6 917 115	6 917 115							0	6 917 115
К оплате:	**16 139 935**	**16 139 935**							**0**	**16 139 935**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "СтройИнвестКомпания"

И.О Директор _____ **Ашимова А.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нур-Сервис-2013"

Директор _____ **Кулмаганбет Е.**

Заказчик : **ТОО СтройИнвестКомпания**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Нур-Сервис-2013**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала жилого дома №24 в микрорайоне "Мынбулак" (9) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 015/20 от 09.04.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **02-1-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройсто кровли									
1	1	Е12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	112	158,33 158,08	0,24 0	17733 17705	26 0	1	12748 2438	32919
2	2	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	23,44	30935,22 9652,5	3927,27 1330,84	725122 226255	92055 31195	406812	185364 72839	983324
3	3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3806	225938		85992		85992	6879	92871
4	4	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08635	234691		20266		20266	1621	21887
5	5	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1 весом 6,79 кг	1т	0,82838	725133,39 69078	1305,39 549,96	600686 57223	1081 456	542382	41528 51377	693592
6	6	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100х100мм	м3	4,991	97042,36 22763	1404,49 562,92	484338 113610	7010 2810	363718	83822 45453	613613
7	7	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил сечением 45х 170мм	м3	9,648	97042,36 22763	1404,49 562,92	936265 219617	13551 5431	703097	162035 87864	1186164
8	8	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка прогонов сечением 100 х 200мм	м3	5,208	18739,72 12803	1332,33 562,92	97596 66678	6939 2932	23980	50119 11817	159533
9	9	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкосов, кобылки, конькового бруса, вертикальной связи, затяжки сечением 50х150мм	м3	8,896	18739,72 12803	1332,33 562,92	166709 113895	11852 5008	40961	85610 20186	272504
10	10	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка диагональной ноги сечением 60х200мм	м3	0,44	18739,72 12803	1332,33 562,92	8245 5633	586 248	2026	4234 998	13478
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка по узлу накладка, брус, брус опорные	м3	1,684	97042,36 22763	1404,49 562,92	163419 38333	2365 948	122721	28282 15336	207038
12	12	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	1410,1	648,05 184,73	32,38 8,39	913812 260493	45654 11829	607666	196072 88791	1198675
13	13	С121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,987	57274		629269		629269	50342	679611
14	14	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	17,12	3617,12 1551,55	24,42 11,66	61925 26563	418 200	34945	19269 6496	87689
15	15	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	30,867	8812,24 862,68	56,98 24,81	272007 26628	1759 766	243620	19724 23338	315070
16	16	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	1198,585	306,82 32,71	2,64 1,15	367744 39208	3168 1380	325368	29224 31757	428725
17	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропилам		0,56	89187,39	1305,39	499449	731	366660	95304	642333

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 3013695	1т	0,56	235818 234117	549,96	132058 131106	308	131106	47580 10488	141594
19	19	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	т	180	292,31 167,03	125,28 56,38	52616 30066	22550 10148	0	28954 6526	88095
20	20	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	610	60,46 59,57	0,89 0	36878 36336	542< 0	0	26162 5043	68083
21	21	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверстие	0,27622	568252,53 332061	2229,53 942,52	156963 91722	616 260	64625	66227 17855	241045
22	22	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	т	2,4	77138,23 43677,48	660,28 311,04	185132 104826	1585 746	78721	76012 20892	282035
23	23	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м3	1410,1	771,72 662,57	21,12 7,72	1088200 934291	29784 10889	124125	680530 141498	1910228
24	24	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1621,615	2685		4354036		4354036		4702359
25	25	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м2	190	96,21 67,79	21,44 7,19	18280 12880	4073 1365	1327	348323 10257 2283	30820
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м	0,8034	225938		181519		181519		196040
27	27	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей	т	190	1634,98 365,65	9,87 2,5	310646 69473	1874 475	239299	14521 50362 28881	389889
28	28	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	70	930,78 321,57	11,55 2,87	65155 22510	808 201	41837	16352 6521	88027
29	29	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1375		96250		96250	7700	103950
30	30	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	164	1611,62 271,31	1072,86 232,87	264306 44495	175949 38191	43862	59534 25907	349747
31	31	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм	т	0,384	134788		51759		51759	4141	55899
32	37	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	6	19243,33 6596,8	840,67 346,28	115460 39581	5044 2078	70835	29994 11636	157090
33	38	С121-090105-0605	Блоки оконные одно- двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	8,7	8052		70052		70052	5604	75657
34	39	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	12	4591		55092		55092	4407	59499
35	40	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	10,5	2040,17 1636,88	86,09 33,61	21422 17187	904 353	3331	12629 2724	36775
36	41	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,075	2685		32421		32421		35015
37	42	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора	т	1,983492	1947,03 1946,03	0 0	3862 3860	0 0	2	2594 2779 531	7172
38	43	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,983492	573		1137			91	1227
39	44	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,983492	476		944			76	1020
			Итого по разделу: 1. Устройсто кровли									16650292

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Горячее водоснабжение									
40	102	Е12-150102-0302	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	190	593,5 593,5	0 0	112764 112764	0 0	0	81190 15516	209470
41	103	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	62	398,75 357	9,41 1,85	24722 22134	583 115	2005	16019 3259	44001
42	104	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	4	1618,65 1584,03	7 3,37	6475 6336	28 13	110	4572 884	11930
43	105	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	48	62,7 61,85	0,85 0,19	3009 2969	41 9	0	2144 412	5565
44	106	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм	м	190	1960,9 1911,6	29,28 0,57	372571 363204	5562 108	3805	261584 50732	684888
45	107	С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	190	1213		230470		230470	18438	248908
46	108	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	62	1489,14 1463,31	18,19 0,16	92327 90725	1128 10	474	65329 12612	170269
47	109	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	62	274		16988		16988	1359	18347
48	110	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	48	900		43200		43200	3456	46656
49	111	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2616,3		10465		10465	837	11302
50	112	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	190	84,07 82,21	1,16 0	15973 15621	219 0	133	11247 2178	29397
			Итого по разделу: 5. Горячее водоснабжение									**1480733**
			Раздел: 6. Холодное водоснабжение									
51	113	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	90	685,8 614,09	16,02 3,15	61722 55268	1442 283	5013	39997 8138	109856
52	114	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	36	398,75 357	9,41 1,85	14355 12852	339 67	1164	9301 1893	25549
53	115	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	шт	2	1055,34 1034,01	21,3 4,63	2111 2068	43 9	0	1496 289	3895
54	116	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	2	1618,65 1584,03	7 3,37	3237 3168	14 7	55	2286 442	5965
55	117	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	24	62,7 61,85	0,85 0,19	1505 1484	20 4	0	1072 206	2783
56	118	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	90	1960,9 1911,6	29,28 0,57	176481 172044	2635 51	1802	123908 24031	324421
57	119	С 123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,9	1036		94172		94172	7534	101706
58	120	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	36	1489,14 1463,31	18,19 0,16	53609 52679	655 6	275	37933 7323	98866
59	121	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36,36	194		7054		7054	564	7618
60	122	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	24	900		21600		21600	1728	23328
61	123	С 123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2616,3		5233		5233	419	5651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	161	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	360	347,08 276,1	14,06 3,46	124947 99396	5063 1247	20488	72463 15793	213203
83	162	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	360	40		14400		14400	1152	15552
84	163	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	96,37 75,3	1,53 0,63	14456 11295	229 94	2932	8200 1812	24468
85	164	С123-060131-0417	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	541147		78466		78466	6277	84744
86	165	С123-060131-1028	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1527593		7638		7638	611	8249
87	166	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	240	96,37 75,3	1,53 0,63	23129 18072	366 151	4691	13121 2900	39149
88	167	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АПВВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	28825		6918		6918	553	7471
89	168	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	шт	6	4786 2554	105,11 31,48	28716 15324	631 189	12761	11169 3191	43076
90	169	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	562		3372		3372	270	3642
91	170	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	18	495,18 484,56	3,88 1,26	8913 8722	70 23	121	6296 1217	16426
92	171	С123-070220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	404		7272		7272	582	7854
93	172	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	30	4670,06 1063,34	3471,53 765,98	140102 31900	104146 22980	4056	39513 14369	193984
94	173	С123-070101-2401	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82	шт.	30	3697		110910		110910	8873	119783
95	174	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный	шт	30	678,03 659,54	10,39 3,78	20341 19786	312 113	243	14328 2773	37442
96	175	С123-070219-0306	Патрон подвесной для электролампы из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	199		5970		5970	478	6448
97	176	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	778		9336		9336	747	10083
			Итого по разделу: 10. Подвальное освещение									1295506
			ИТОГО:					16434153	573884	11532099	3230484	21237806
			В том числе :					4326089	160692		1573170	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		424756				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21662562
			Проектные работы и средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									450000
			Затраты на технический надзор	3,24%								701867

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на авторский надзор	1,12%								242621
			Итого по Акту									23057050

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Сервис-2013"
(наименование, адрес, вид деятельности, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кулмаганбет Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Берденов

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление жилищных отношений акимата г Тараз»
(наименование, адрес, вид деятельности, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ералиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Строй Инвест Компания"
(наименование, адрес, вид деятельности, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ашимова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №24

Бозорбаев Н.К. собственник кв 45
Ахметвалиева С.Н. собственница кв. 19.
Шикабаев Н.М. собственник кв №27
Тишанов С.М. собственник №36
Тишанов А.К. собственник кв №9
Файков А.А собственник кв 37
Абдреев А собственник кв 35.