Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ТОО "СтройИнвестКомпания"
Подрядчик : ТОО "НурСервис"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала жилого дома №24 в микрорайоне "Мынбулак" (9) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		015/20	09.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала жилого дома №24 в микрорайоне "Мынбулак" (9) в городе Тараз, Жамбылской области	47 619 220	24 562 170							0	24 562 170
удержание 30% погашение аванса	14 285 766	7 368 651							0	7 368 651
К оплате:	**33 333 454**	**17 193 519**							**0**	**17 193 519**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "СтройИнвестКомпания"

Директор _____ **Ашимова А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НурСервис-2013"

Директор _____ **Құлмағанбет Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО СтройИнвестКомпания**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО НурСервис-2013**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей подвала жилого дома №24 в микрорайоне "Мынбулак" (9) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 015/20** от **09.04.2020**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-1-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Устройсто кровли									
1	32	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	120	1837,08 753,76	3 1,19	220449 90451	361 142	129638	65227 22854	308531
2	33	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	6	116332,89 114119,04	1048,54 492,48	697997 684714	6291 2955	6992	495122 95450	1288569
3	34	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6	12111		72666		72666	5813	78479
4	35	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов	колпак	6	12576,83 2094,05	26,94 12,96	75461 12564	162 78	62735	9102 6765	91328
5	36	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м	128	6676,98 813,75	133,14 53,07	854653 104160	17042 6793	733451	79886 74763	1009303
			Итого по разделу: Устройсто кровли									2776210
			Раздел: Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков									
6	45	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,558	160704,53 117936	37529,62 12848,64	89673 65808	20942 7170	2923	52544 11377	153595
7	46	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5	т	0,336	70175,12 56512,8	11401,37 4316,94	23579 18988	3831 1450	760	14716 3064	41358
8	47	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5	т	0,222	70175,12 56512,8	11401,37 4316,94	15579 12546	2531 958	502	9723 2024	27326
9	48	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,560232	283694		158934		158934		171649
10	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48	90,64 43,42	2,4 0,26	4351 2084	115 12	2151	12715 1510 469	6329
11	50	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48	74,87 25,37	1,7 0,26	3594 1218	82 12	2295	886 358	4838
12	51	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	42,375	648,05 184,73	32,38 8,39	27461 7828	1372 355	18261	5892 2668	36021
13	52	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	42,375	771,72 662,57	21,12 7,72	32702 28076	895 327	3730	20451 4252	57404

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	53	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	48,73125	2685		130843		130843		141311
15	54	Е11-120101-0410	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	18	654,2	14,73	11776	265	2882	10467	19463
16	55	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-100	м	18	479,38	2,56	8629	46		6246	
17	56	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	12	903		16254		16254	1442	17554
18	57	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12	930,78	11,55	11169	139	7172	1300	15090
19	58	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	60	321,57	2,87	3859	34		2803	
20	59	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0010056	912		10944		10944	1118	11820
21	60	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металлосайдингом	м2	54	60,46	0,89	3628	53	0	876	
22	61	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	54,216	59,57	0	3574	0		2573	6697
			Итого по разделу: Входная группа - 6 шт. Монтаж казырьков			568252,53	2229,53	571	2	235	496	
						332061	942,52	334	1		241	878
			Раздел: Узел управления подвала			261,48	2,96	14120	160	581	65	
23	62	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	2	247,76	1,43	13379	77		9688	25712
24	63	Е12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	2	2400		130118		130118	1905	
25	64	Е12-150102-0202	Демонтаж грязевиков ф159 мм	прибор	4	11155	824,36	22310	1649	371	10409	140528
26	65	Е12-150101-0301	Демонтаж крана ф50	шт	8	10145,09	334,15	20290	668		15090	877573
27	66	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	шт	8	1116,83	0	2234	0	0	2992	40392
28	67	Е12-150101-0202	Демонтаж отводов диаметром 76 мм	м	5,4	1116,83	0	2234	0		1608	4149
29	68	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	2	1725,2	0	6901	0	0	307	
30	69	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка элеваторов номер 1 и 2	шт	2	1725,15	0	6901	0		4968	12819
31	70	Е11-180701-0106	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1шт	4	62,7	0,85	502	7	0	950	
32	71	Е11-160601-0102	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	4	61,85	0,19	495	1		357	928
33	72	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды. PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	1055,34	21,3	8443	170	0	69	
34	73	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1034,01	4,63	8272	37		5983	15579
35	74	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды. PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	8	8	935,72	27,26	5053	147	0	1154	
						908,45	5,93	4906	32		3555	9297
						61970,91	1030,45	123942	2061	96518	689	
						12681,36	417,69	25363	835		18863	154229
						18685,27	207,59	37371	415	31567	11424	
						2694,05	51,68	5388	103		3954	44630
						119675,44	609,08	478702	2436	437372	3306	
						9723,3	116,35	38893	465		28338	547603
						2164,82	116,18	8659	465	1191	40563	
						1750,77	25,92	7003	104		5117	14878
						23916		95664		95664	1102	
						1434		11472		11472	7653	103317
											918	12390
						28941		231528		231528		250050

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	75	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2075		33200		33200	18522	35856
37	76	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	12	791		9492		9492	2656	10251
38	77	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных	комплект	4	281,83 172,67	0 0	1127 691	0 0	437	759 497 130	1755
39	78	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4	2502,16 305	0 0	10009 1220	0 0	8789	878 871	11758
40	79	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8	1906,57 400,72	0 0	15253 3206	0 0	12047	2308 1405	18966
41	80	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	90,64 43,42	2,4 0,26	2175 1042	58 6	1075	755 234	3165
42	81	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	24	559,67 423,98	1,66 0,57	13432 10176	40 14	3217	7336 1661	22430
			Итого по разделу: Узел управления подвала									**1314442**
			Раздел: Отопление									
43	82	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	390	685,8 614,09	16,02 3,15	267462 239494	6248 1228	21721	173319 35263	476044
44	83	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	100	398,75 357	9,41 1,85	39875 35700	941 185	3234	25837 5257	70969
45	84	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф50мм	шт	4	1618,65 1584,03	7 3,37	6475 6336	28 13	110	4572 884	11930
46	85	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф32мм	шт	4	1618,65 1584,03	7 3,37	6475 6336	28 13	110	4572 884	11930
47	86	Е12-150101-0301	Кран Ду 25 мм. Снятие	шт	156	62,7 61,85	0,85 0,19	9781 9648	133 29	0	6967 1340	18088
48	87	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м	390	2606,19 866,58	45,28 17,35	1016414 337965	17661 6766	660788	248206 101170	1365790
49	88	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	196	537		105252		105252	8420	113672
50	89	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм	м	100	1677,09 1463,31	18,19 0,16	167709 146331	1819 16	19559	105370 21846	294925
51	90	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные	м	100	272		27200		27200	2176	29376
52	91	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	156	18		2808		2808	225	3033
53	92	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78	900		70200		70200	5616	75816
54	93	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78	900		70200		70200	5616	75816
55	94	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 50 мм	шт	4	2616,3		10465		10465	837	11302
56	95	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 32мм	шт	4	1986		7944		7944	636	8580

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	96	С123-020401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25х1/2	шт.	156	293		45708		45708		49365
											3657	
58	97	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	6,8	116332,89	1048,54	791064	7130	7924	561138	1460378
						114119,04	492,48	776009	3349		108176	
59	98	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,8	12111		82355		82355		88943
											6588	
60	99	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,8	90,64	2,4	2520	67	1246	874	3666
						43,42	0,26	1207	7		272	
61	100	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,8	559,67	1,66	15559	46	3726	8498	25981
						423,98	0,57	11787	16		1925	
62	101	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	390	84,88	1,16	33103	450	589	23086	60684
						82,21	0	32063	0		4495	
			Итого по разделу: Отопление									4256288
			Раздел: Электроосвещение входной группы									
63	140	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	97,5	347,08	14,06	33840	1371	5549	19625	57742
64	141	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	97,5	276,1	3,46	26920	338		4277	
						40		3900		3900		4212
65	142	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	97,5	96,37	1,53	9396	149	1906	5330	15904
						75,3	0,63	7342	61		1178	
66	143	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0975	28825		2810		2810		3035
											225	
67	144	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778		4668		4668		5041
											373	
68	145	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	6	6292,19	2963,44	37753	17781	9988	10101	51682
						1664,05	674,12	9984	4045		3828	
69	146	С123-070101-0231	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1484		8904		8904		9616
											712	
70	147	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	6	478		2868		2868		3097
											229	
71	148	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	6	454,03	3,12	2724	19	40	1923	5019
						444,18	0,94	2665	6		372	
72	149	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	827		4962		4962		5359
											397	
			Итого по разделу: Электроосвещение входной группы									160707
			Раздел: Электроосвещение подъездов									
73	150	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		120	347,08	14,06	41649	1688	6829	24154	71068

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ЖК Берденов А.К. ИП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №24

Бодарбаев Н.К. собственник 545
Ахметжанова С.Н. собственник N 19
Иркабаев Н.М собственник N 27
Бозреев собственник 35
Тлеуганов А.К собственник 9 кв
Файков А.А собственник дом 24 кв 37
Шишов С. собственник N 36