Наименование объекта:Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ынтымак Жамбылского района Алматинский области

Полная стоимо[illegible]ъекта: 162 400 000 тенге

Лимит финансирования на 2014год:162 400. 000 тиын

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

БИН: 060140013977 ИИК:KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик:ТОО"Риголит"

Адрес:г.Алматы ул.Абдуллиных д.45 кв.1

БИН 020440001977 ИИК KZ358560000000217613 БИК KCJBKZKX в АГФ АО Банк ЦентрКредит

АКТф-3

Выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2014 года

к Договору №92/03/14 от от «11» марта 2014г.

Администратор бюджетной программы:271"Управление строительства Алматинской области"

Программа:038"Строительство и реконструкция объектов здравоохранения."

Программа:015"За счет местного бюджета"

Спецификация:431"Строительство новых обхектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ за Апрель месяц 2014г.	Стоимость выполненных работ с начала года
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения	Остаток (тенге)		Сумма с НДС	Сумма с НДС
1	431	Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ынтымак Жамбылского района Алматинской области	тенге	162 400 000	8 120 000	788 684	7 331 316	0	15 773 684	15 773 684

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ Бектасов Т.А.

Технадзор:

ТОО"MSK Engineering"

_____ Жусупов С.

Подрядчик:

Директор ТОО"Риголит"

_____ Сарсеков С.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

820

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Риголит»
Договор №92/03/14 от «11» марта 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ынтымак Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ынтымак Жамбылского района Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы 2-1-1								
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	800,00	15,75	--	12600	--	0,10	80
					15,75	--	12600	--	--	--
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2072,13	27,84	26,18	57678	54238	0,01	24
					1,66	7,20	3440	14919	0,03	52
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	186,26	262,72	--	48933	--	1,85	344
					262,72	--	48933	--	--	--
4.	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта 2 группы	м3	310,30	39,76	37,82	12338	11734	0,01	4
					1,87	11,00	580	3413	0,04	12
5.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	552,33	108,20	108,20	59763	59763	--	--
					--	21,64	--	11953	0,45	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале	м3	310,30	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	1179 / 149	1007 / 348	0,00 / 0,00	1 / 1
7.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1394,00	14,01 / --	14,01 / 4,80	19524 / --	19524 / 6684	-- / 0,02	-- / 22
8.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	1394,00	9,75 / --	9,75 / 2,93	13593 / --	13593 / 4091	-- / 0,01	-- / 13
9.	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1394,00	6,01 / --	6,01 / 2,08	8373 / --	8373 / 2905	-- / 0,01	-- / 9
10.	Е0101-24-14	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1394,00	4,75 / --	4,75 / 1,65	6627 / --	6627 / 2299	-- / 0,01	-- / 8
11.	Е0101-24-6	Подсыпка грунта под полы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1463,70	6,01 / --	6,01 / 2,08	8792 / --	8792 / 3050	-- / 0,01	-- / 10
12.	Е0101-24-14	Подсыпка грунта под полы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1463,70	4,75 / --	4,75 / 1,65	6958 / --	6958 / 2414	-- / 0,01	-- / 8
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (подсыпка под полы)	м3	1463,70	21,55 / 17,03	4,52 / --	31537 / 24927	6610 / --	0,11 / --	158 / --
14.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	113,68	3,35 / --	3,35 / 1,16	381 / --	381 / 132	-- / 0,00	-- / 0
15.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	113,68	4,45 / --	4,45 / 1,54	505 / --	505 / 175	-- / 0,01	-- / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,55	134,10	--	1147	--	0,97	8
					134,10	--	1147	--	--	--
17.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	113,68	21,55	4,52	2449	513	0,11	12
					17,03	--	1936	--	--	--
18.	Е0108-3-2	Устройство основания под фундаменты из ПГС	м3	348,50	1840,27	100,89	641334	35160	0,85	296
					123,75	38,25	43127	13330	0,18	63
		Итого по разделу: Земляные работы								**933711**
		Раздел: Фундаменты								
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	34,30	8062,57	66,01	276546	2264	1,35	46
					195,75	24,93	6714	855	0,12	4
20.	Е0106-1-2 3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	213,90	6904,38	208,34	1476847	44564	2,60	556
					425,25	78,71	90961	16836	0,38	82
21.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,35	47400,00	--	16467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	5,09	45800,00	--	233145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,14	73000,00	--	10512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	11,79	65900,00	--	777244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								**2790761**
		Раздел: Каркас								
		Колонны								
25.	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	м3	3,78	10552,35	990,15	39846	3739	10,40	39
					1644,75	374,04	6211	1412	1,83	7
26.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,04	73000,00	--	3224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	47400,00 / --	-- / --	6079 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,03	48300,00 / --	-- / --	1391 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,25	45800,00 / --	-- / --	11423 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Каркас								**61962**
		Раздел: Сети электроснабжения 4-1								
30.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9,20	27,84 / 1,66	26,18 / 7,20	256 / 15	241 / 66	0,01 / 0,03	0 / 0
31.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,76	262,72 / 262,72	-- / --	463 / 463	-- / --	1,85 / --	3 / --
32.	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта 2 группы	м3	8,90	39,76 / 1,87	37,82 / 11,00	354 / 17	337 / 98	0,01 / 0,04	0 / 0
33.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	15,84	108,20 / --	108,20 / 21,64	1714 / --	1714 / 343	-- / 0,45	-- / 7
34.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1,70	3,35 / --	3,35 / 1,16	6 / --	6 / 2	-- / 0,00	-- / 0
35.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,13	134,10 / 134,10	-- / --	17 / 17	-- / --	0,97 / --	0 / --
36.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1,70	25,65 / 20,27	5,38 / --	44 / 34	9 / --	0,13 / --	0 / --
37.	Е0101-20-1	Работа на отвале	м3	8,90	3,09	2,66	27	24	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	0,39 16463,00 4680,00	0,93 10590,00 2318,05	3 16463 4680	8 10590 2318	0,00 27,00 13,44	0 27 13
39.	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 40/6-10 кВа, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номиналоьный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу-воздушный, габаритные размеры 1	шт	1,00	166100,00 --	-- --	166100 --	-- --	-- --	-- --
40.	75-3-15	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 40/20-0,4, мощность 40 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, габариты 1050x410x1080 мм	шт	1,00	285200,00 --	-- --	285200 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0133-116-4	Установка разъединителей	шт	1,00	1725,14 1386,00	231,14 85,50	1725 1386	231 86	7,42 0,42	7 0
42.	СПрайс-лист	Стоимость разъединителя РЛНД010/400У1	шт	1,00	8956,14 --	-- --	8956 --	-- --	-- --	-- --
43.	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	компл	1,00	3590,00 --	-- --	3590 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0133-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	3068 1012	1756 493	3,06 1,03	6 2
45.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	12623 3942	7961 2200	5,98 2,29	24 9
46.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	4837 1476	3187 878	9,00 3,63	9 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	17400,00 ---	-- ---	34800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4,00	17400,00 ---	-- ---	69600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушныхлиний электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	5,00	19600,00 ---	-- ---	98000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов	1км	0,78	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	5662 2141	3362 912	16,10 4,45	13 3
51.	С151607-2 8	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оценкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8мм2	т	0,15	315700,00 ---	-- ---	48018 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Заземление								
52.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	м	8,00	88,90 27,90	3,10 0,30	711 223	25 2	0,16 0,00	1 0
53.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,90	9877,01 634,50	257,71 91,69	8889 571	232 83	4,05 0,40	4 0
54.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00 ---	-- ---	89 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 ---	-- ---	675 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	65900,00 ---	-- ---	93 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Сети электроснабжения 4-1								**771981**
		Раздел: Сети водопровода и канализации 6-3								
		Водопровод								
57.	Е0101-12- 14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	312,00	27,84 1,66	26,18 7,20	8685 518	8167 2246	0,01 0,03	4 8

820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	23,48	262,72 262,72	-- --	6169 6169	-- --	1,85 --	43 --
59.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	266,00	3,35 --	3,35 1,16	892 --	892 309	-- 0,00	-- 1
60.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,08	134,10 134,10	-- --	2693 2693	-- --	0,97 --	20 --
61.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	266,00	25,65 20,27	5,38 --	6822 5392	1430 --	0,13 --	34 --
62.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	8,48	1813,20 153,68	152,52 57,15	15376 1303	1293 485	1,02 0,28	9 2
63.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,16	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	9186 5160	4008 1063	194,00 26,38	30 4
64.	С130804-1 168	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	156,00	100,00 --	-- --	15600 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Сети водопровода и канализации 6-3
Котельная 6-1 **65421**
Раздел: Земляные работы

65.	Е0101-145 -4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	60,00	15,75 15,75	-- --	945 945	-- --	0,10 --	6 --
66.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	58,18	27,84 1,66	26,18 7,20	1620 97	1523 419	0,01 0,03	1 1
67.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,38	262,72 262,72	-- --	1151 1151	-- --	1,85 --	8 --
68.	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта 2 группы	м3	15,31	39,76 1,87	37,82 11,00	609 29	579 168	0,01 0,04	0 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	27,25	108,20	108,20	2949	2949	--	--
					--	21,64	--	590	0,45	12
70.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	50,05	1863,27	100,89	93257	5050	0,85	43
					123,75	38,25	6194	1914	0,18	9
		Итого по разделу: Земляные работы								**100529**
		Раздел: Фундаменты								
71.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,58	7940,17	66,01	12545	104	1,35	2
					195,75	24,93	309	39	0,12	0
72.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В-15	м3	8,24	9786,72	353,46	80643	2913	3,60	30
					585,00	133,52	4820	1100	0,65	5
		Итого по разделу: Фундаменты								**93188**

ИТОГО:

	4817553	**342925**	**1894**
Накладные расходы :	**291485**	**100638**	**627**
На монтажные работы		**11613**	
На общестроительные работы		**406438**	
Всего накладных расходов:		**418052**	
Итого с накладными		**5235605**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		**287058**	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		**5522663**	
Итого с временными, 1,8 %		**5622071**	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		**5697969**	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		**5720761**	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		**5777969**	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		**13807497**	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		**276150**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами **14083647**
Налог на добавленную стоимость, 12 % **1690037**
Итого с НДС **15773684**

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО «Рифолит»

Сарсеков С.К.

Технадзор
ТОО"MSK Engineering"

Жусупов С.

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Принял
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Молдахметов Б.К.

Объем соответствует