Наименование объекта:Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ынтымак Жамбылского района Алматинский области

Полная стоимость объекта: 162 400 000 тенге
Лимит финансирования на 2014год:162 400. 000 тиын

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН: 060140013977 ИИК:KZ93070102KSN0901000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик:ТОО"Риголит"
Адрес:г.Алматы ул.Абдуллиных д.45 кв.1
БИН 020440001977 ИИК KZ358560000000217613 БИК KCJBKZKX в АГФ АО Банк ЦентрКредит

АКТф-3
Выполненных работ за МАЙ месяц 2014 года
к Договору №92/03/14 от от «11» марта 2014г.

Администратор бюджетной программы:271"Управление строительства Алматинской области"
Программа:038"Строительство и реконструкция объектов здравоохранения."
Подпрограмма: 015-«За счет местного бюджета»
Спецификация:431"Строительство новых обхектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ за Май месяц 2014г.	Стоимость выполненных работ с начала года
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения	Остаток (тенге)		Сумма с НДС	Сумма с НДС
1	431	Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ынтымак Жамбылского района Алматинской области	тенге	162 400 000	8 120 000	650 779	5 627 905	36 826 316	13 015 579	49 841 895

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»
_____ Бектасов
Заместитель руководителя
Управление строительства
А. Нурмаганов

Технадзор:
ТОО"MSK Engineering"
_____ Саркулов Е.Н.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:ТОО"Риголит"
_____ Сарсеков С.К.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Риголит»
Договор №92/03/14 от «11» марта 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулаторр на 50 посещений в смену в с.Ынтымак Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулаторр на 50 посещений в смену в с.Ынтымак Жамбылского района Алматинской области

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работ 2-1-1								
		Раздел: Перегородки								
1.	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	289,50	1003,80	34,73	290600	10054	1,43	414
					225,00	13,01	65138	3766	0,06	18
		Итого по разделу: Перегородки								**290600**
		Раздел: Кровля								
2.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	25,34	21304,82	334,28	539758	8469	22,10	560
					3397,50	126,00	86076	3192	0,62	16
3.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	449,68	1267,99	8,20	570197	3687	1,71	769
					272,95	3,08	122741	1385	0,02	7
4.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	25,34	573,75	28,11	14536	712	0,78	20
					123,75	10,58	3135	268	0,05	1
		Итого по разделу: Кровля								**1124490**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
5.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	80,56	341,16	13,43	27484	1082	0,45	36
					66,60	5,04	5365	406	0,02	2
6.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	80,56	335,22	4,02	27005	324	0,03	2
					3,78	1,50	305	121	0,01	1
7.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	42,06	108,05	2,62	4545	110	0,07	3
					10,51	0,99	442	42	0,00	0
8.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,21	8719,48	--	36674	--	3,66	15
					567,00	--	2385	--	--	--
9.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	42,06	341,16	13,43	14349	565	0,45	19
					66,60	5,04	2801	212	0,02	1
10.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	42,06	335,22	4,02	14099	169	0,03	1
					3,78	1,50	159	63	0,01	0
		Итого по разделу: Полы								**124157**
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Отделка колонн								
11.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	57,70	98,99	1,19	5712	69	0,37	21
					60,30	0,45	3479	26	0,00	0
12.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	м2	57,70	77,28	3,43	4459	198	0,46	26
					73,73	1,31	4254	76	0,01	0
13.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	623,16	29,00	--	18072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	69,24	37,00	--	2562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Отделка стен								
15.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1711,00	284,95	4,07	487552	6956	0,74	1266
					135,68	0,97	232148	1660	0,05	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен	м2	1711,00	77,28	3,43	132226	5869	0,46	779
					73,73	1,31	126152	2241	0,01	11
17.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	18478,80	29,00	--	535885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	2053,20	37,00	--	75968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Откосы								
19.	Е0115-63-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	130,20	195,68	4,45	25478	579	0,89	116
					162,90	0,97	21210	126	0,06	8
20.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	130,20	147,72	6,12	19233	797	0,81	105
					141,39	2,32	18409	302	0,01	1
21.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	1406,16	29,00	--	40779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	156,24	37,00	--	5781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								**1353706**
		Раздел: Разные работы								
		Пандус (КЖ-14)								
23.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,60	8062,57	66,01	20963	172	1,35	4
					195,75	24,93	509	65	0,12	0
24.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	9,70	10020,17	353,46	97196	3429	3,60	35
					585,00	133,52	5674	1295	0,65	6
25.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,21	53000,00	--	11172	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
27.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18	65900,00	--	12020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,19	67700,00	--	12863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-1-2 2	Устройство пандуса из бетона В20	м3	5,40	10020,17	353,46	54109	1909	3,60	19
					585,00	133,52	3159	721	0,65	4
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9400	30	198,00	20
					33075,00	114,75	3308	11	0,56	0
32.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,29	53000,00	--	15116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9343	30	198,00	20
					33075,00	114,75	3288	11	0,56	0
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	0,01	60300,00	--	499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Подпольные каналы (КЖ-8, 10)								
36.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под канал	м3	2,94	2530,27	100,89	7439	297	0,85	2
					123,75	38,25	364	112	0,18	1
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,85	7940,17	66,01	38510	320	1,35	7
					195,75	24,93	949	121	0,12	1
38.	Е0107-53-10	Установка плит парапета массой более 0,5 т	шт	2,59	353,88	151,68	917	393	0,67	2
					110,25	53,61	286	139	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	2,59	18200,00 ---	-- ---	47174 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	Е0106-33- 3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	10,90	12388,20 2137,50	1327,03 456,24	135031 23299	14465 4973	12,49 1,72	136 19
41.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00 ---	-- ---	6201 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,54	93997,62 33075,00	304,24 114,75	50326 17708	163 61	198,00 0,56	106 0
43.	Е0110-55- 1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	5,20	1292,59 32,85	29,74 11,23	6721 171	155 58	0,23 0,05	1 0
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	44,76	245,44 37,35	3,82 1,44	10986 1672	171 64	0,21 0,01	9 0

Итого по разделу: Разные работы **548272**

ИТОГО:	**3441225** **754586**	**61170** **21517**	**4513** **187**

Накладные расходы :

На общестроительные работы	**857831**
Всего накладных расходов:	**857831**
Итого с накладными	**4299056**

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	**257943**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**4556999**
Итого с временными, 1,8 %	**4639025**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**4701652**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**4720458**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**4767662**
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	**11393189**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	227864
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11621053
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1394526
Итого с НДС	13015579

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО «Риголит»
области _____ Сарсеков С.К.

Технадзор
ТОО"MSK Engineering"
_____ Саркулов Е.Н.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Принял
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства Алматинской
_____ Молдахметов Б.К.

Объемы проверены