Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области" г.Талдыкорган ул.Шевченко 131
БИН: 060140013977, БИК KKMFKZ2A тел.8(7282)27-03-64
ИИК:KZ93070102KSN0901000 КБЕ 12 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Полная сметная стоимость: 162 400 000 тенге
Лимит финансирования на 2014год:162 400 000 тенге

Подрядчик: ТОО"Риголит"
Адрес: г.Алматы ул.Абдуллиных д.45 кв.1 т/ф.8 (727) 291-23-14
БИН 020440001977 ИИК KZ358560000000217613 БИК KCJBKZKX в АГФ АО Банк Центр Кредит
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ынтымак Жамбылского района Алматинский области

АКТ Ф-3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года
договор №92/03/14 от «11» марта 2014г.

Администратор бюджетной программы:271"Управление строительства области"
Программа:038"Строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
Подпрограмма:015"За счет местного бюджета"
Специфика: 431"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№	специфика	Наименование и виды выполненных работ	ед. изм	стоимость ед.работ по договору, тенге	Авансы			Ранее заактированная сумма тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц, тенге			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		
					сумма аванса (тенге)	сумма погашения тенге	Остаток (тенге)		сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге
1	431	Строительство ВА на 50 посещений в смену в с.Ынтымак Жамбылского района Алматинской области	тенге	162 400 000	8 120 000	1 315 789	2 228 328,1	91 517 647,6	26 315 789	23 496 240	2 819 549	117 833 437,9	105 208 426,7	12 625 011,2
		ИТОГО		**162 400 000**	**8 120 000**	**1 315 789**	**2 228 328,1**	**91 517 647,6**	**26 315 789,0**	**23 496 240**	**2 819 549**	**117 833 437,9**	**105 208 426,7**	**12 625 011,2**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ А.Нуржанов

Технадзор:
ТОО"MSK Engineering"
_____ Саркулов Е.Н.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:ТОО"Риголит"
_____ Сарсеков С.К.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Риголит»
Договор №92/03/14 от «11» марта 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулаторр на 50 посещений в смену в с.Бнтымак Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулаторр на 50 посещений в смену в с.Бнтымак Жамбылского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль МЕСЯЦ 2014 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Общестроительные работы 2-1-1 **Раздел: Внутренняя отделка**									
1.	Е0115-180 -4 Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	371,00	291,31	2,33	108076	864	0,49	182
				81,23	0,88	30136	326	0,00	2
2.	Е0115-165 -8 Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	35,40	173,10	1,88	6128	67	0,47	17
				78,30	0,72	2772	25	0,00	0
3.	Е0115-180 -3 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	22,30	274,88	2,10	6130	47	0,39	9
				65,03	0,79	1450	18	0,00	0
4.	Е0115-180 -3 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	656,00	274,88	2,10	180321	1378	0,39	256
				65,03	0,79	42660	518	0,00	3
5.	Е0115-165 -8 Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	934,00	173,10	1,88	161675	1756	0,47	437
				78,30	0,72	73132	672	0,00	3
6.	Е0115-180 -4 Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	130,20	291,31	2,33	37929	303	0,49	64
				81,23	0,88	10576	115	0,00	1
	Итого по разделу: Внутренняя отделка								**500259**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дверные проемы								
7.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	72,66	398,48 151,65	102,53 35,67	28954 11019	7450 2592	0,90 0,14	65 10
8.	Е0110-29-1	Заделка швов пеной монтажной проемов площадью до 3 м2	м2	72,66	268,57 56,48	0,09 0,05	19514 4104	7 4	0,36 0,00	26 0
9.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,41	330,85 272,25	32,08 12,13	2121 1745	206 78	1,49 0,06	10 0
10.	Е0110-29-1	Заделка швов пеной монтажной проемов площадью до 3 м2	м2	6,41	268,57 56,48	0,09 0,05	1722 362	1 --	0,36 0,00	2 0
		Итого по разделу: Дверные проемы								**52310**
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 2-1-2								
11.	Е0118-22-1	Установка термостатического элемента со встроенным датчиков	комплект	34,00	163,37 146,00	1,62 --	5555 4964	55 --	0,80 --	27 --
12.	Спрайс-лист	Термостатический элемент со встроенным датчиком RA 2945 для клапана RTD-N	шт	34,00	1283,14 --	-- --	43627 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0118-22-1	Установка термостатического клапана	комплект	34,00	163,37 146,00	1,62 --	5555 4964	55 --	0,80 --	27 --
14.	Спрайс-лист	Термостатический клапана RTD-N	шт	34,00	1615,67 --	-- --	54933 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0118-22-1	Установка запорно-радиаторного клапана	комплект	34,00	163,37 146,00	1,62 --	5555 4964	55 --	0,80 --	27 --
16.	Спрайс-лист	Запорно-радиаторный клапан RLV	шт	34,00	1136,57 --	-- --	38643 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	34,00	62,80 23,18	-- --	2135 788	-- --	0,12 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	3580,00	--	7160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130904-82	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	4130,00	--	4130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130904-83	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	1,00	5690,00	--	5690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-15-1	Установка ручных балансировочных клапанов	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
22.	Спрайс-лист	Балансировочный клапан MSV-BD Д 15 мм	шт	1,00	6269,47	--	6269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Спрайс-лист	Балансировочный клапан MSV-BD Д 20 мм	шт	1,00	6822,20	--	6822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	460,00	10,99	--	5055	--	0,05	23
					10,69	--	4917	--	--	--
25.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55,66	200,00	--	11132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 2-1-2								**203208**
		Раздел: Узел управления								
26.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	64,62	--	129	--	0,32	1
					55,62	--	111	--	--	--
27.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	2,00	541,00	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,00	960,18	1,62	1920	3	0,32	1
					57,94	--	116	--	--	--
29.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа,	шт	4,00	2580,00	--	10320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
30.	С130904-81	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, P 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3850,00 --	-- --	7700 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130904-82	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, P 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	4130,00 --	-- --	8260 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130904-84	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, P 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	6420,00 --	-- --	12840 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130904-85	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, P 4 МПа, Dy 65 мм	шт	5,00	10400,00 --	-- --	52000 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0118-17-2	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 89 мм	1шт	2,00	1694,47 201,62	38,10 13,91	3389 403	76 28	1,14 0,07	2 0
35.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2,00	15851,34 646,58	160,26 60,25	31703 1293	321 121	3,69 0,29	7 1
36.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	7561,49 194,67	94,44 34,76	7561 195	94 35	1,14 0,18	1 0
37.	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	м	6,00	876,76 116,10	15,99 5,99	5261 697	96 36	0,66 0,03	4 0
		Итого по разделу: Узел управления								**142165**
		Раздел: Вентиляция								
38.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
39.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39 --	-- --	4250 --	-- --	-- --	--
40.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 150x100 мм	шт	3,00	241,84 186,64	16,96 7,09	726 560	51 21	1,12 0,03	3 0
41.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG	шт	3,00	468,04	--	1404	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150x100			--	--	--	--	--	--
42.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,50	1169,91 259,88	13,82 5,18	14624 3248	173 65	1,62 0,03	20 0
43.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	22,00	178,02 93,60	42,91 15,98	3916 2059	944 352	0,54 0,08	12 2
44.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	1,10	10300,00 --	-- --	11330 --	-- --	-- --	-- --
45.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00 --	-- --	78 --	-- --	-- --	-- --
46.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00 --	-- --	200 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
48.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39 --	-- --	4250 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300x100 мм	шт	1,00	241,84 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	1,12 0,03	1 0
50.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 300x100	шт	1,00	721,07 --	-- --	721 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,00	1169,91 259,88	13,82 5,18	7019 1559	83 31	1,62 0,03	10 0
52.	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм	шт	1,00	4479,93 186,64	9,66 4,72	4480 187	10 5	1,14 0,02	1 0
53.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84 177,19	5,65 2,36	264 177	6 2	1,08 0,01	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	СПрайс	Клапан обратный RSK 250	шт	1,00	2815,85	--	2816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	12,00	178,02	42,91	2136	515	0,54	6
					93,60	15,98	1123	192	0,08	1
56.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,60	10300,00	--	6180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	4,00	712,67	29,90	2851	120	3,83	15
					682,76	11,81	2731	47	0,05	0
60.	СПрайс	Вентилятор канальный EURO 4	шт	4,00	842,13	--	3369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,71	1151,91	13,82	5426	65	1,62	8
					259,88	5,18	1224	24	0,03	0
62.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	10,00	178,02	42,91	1780	429	0,54	5
					93,60	15,98	936	160	0,08	1
63.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,50	10300,00	--	5150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
66.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 150х100 мм	шт	3,00	241,84	16,96	726	51	1,12	3
					186,64	7,09	560	21	0,03	0
68.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100	шт	3,00	468,04	--	1404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 100 мм	шт	1,00	3759,93	9,66	3760	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
70.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,50	1169,91	13,82	14624	173	1,62	20
					259,88	5,18	3248	65	0,03	0
71.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1
					177,19	2,36	177	2	0,01	0
72.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	508,83	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	22,00	178,02	42,91	3916	944	0,54	12
					93,60	15,98	2059	352	0,08	2
74.	С11031-17-9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	1,10	10300,00	--	11330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
78.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером	шт	2,00	241,84	16,96	484	34	1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150x100 мм			186,64	7,09	373	14	0,03	0
80.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150x100	шт	2,00	468,04	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 100 мм	шт	1,00	3759,93	9,66	3760	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
82.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,50	1169,91	13,82	14624	173	1,62	20
					259,88	5,18	3248	65	0,03	0
83.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1
					177,19	2,36	177	2	0,01	0
84.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	508,83	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	22,00	178,02	42,91	3916	944	0,54	12
					93,60	15,98	2059	352	0,08	2
86.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	1,10	10300,00	--	11330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
90.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300x100 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
92.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG	шт	1,00	721,07	--	721	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		300x100			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 100 мм	шт	1,00	3759,93	9,66	3760	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
94.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,00	1169,91	13,82	7019	83	1,62	10
					259,88	5,18	1559	31	0,03	0
95.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1
					177,19	2,36	177	2	0,01	0
96.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	508,83	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	12,00	178,02	42,91	2136	515	0,54	6
					93,60	15,98	1123	192	0,08	1
98.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,60	10300,00	--	6180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	71	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
102.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 150x100 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
104.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150x100	шт	1,00	468,04	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,00	1169,91	13,82	5850	69	1,62	8
					259,88	5,18	1299	26	0,03	0
106.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1
					177,19	2,36	177	2	0,01	0
107.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	508,83	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	10,60	178,02	42,91	1887	455	0,54	6
					93,60	15,98	992	169	0,08	1
109.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,53	10300,00	--	5459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
113.	СПрайс	Вентилятор канальный СК160А	шт	1,00	5349,63	--	5350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 150х100 мм	шт	2,00	241,84	16,96	484	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
115.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100	шт	2,00	468,04	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х100 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
117.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 300х100	шт	1,00	721,07	--	721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 100 мм	шт	1,00	3759,93	9,66	3760	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
119.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,50	1169,91	13,82	14624	173	1,62	20
					259,88	5,18	3248	65	0,03	0
120.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1
					177,19	2,36	177	2	0,01	0
121.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	508,83	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	22,00	178,02	42,91	3916	944	0,54	12
					93,60	15,98	2059	352	0,08	2
123.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	1,10	10300,00	--	11330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0120-32-1	Установка вентилятора канального	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
127.	СПрайс	Вентилятор канальный EURO 4	шт	1,00	842,13	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,71	1151,91	13,82	5426	65	1,62	8
					259,88	5,18	1224	24	0,03	0
129.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	10,00	178,02	42,91	1780	429	0,54	5
					93,60	15,98	936	160	0,08	1
130.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,50	10300,00	--	5150	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
131.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0120-32-1	Установка вентилятора канального	шт	3,00	712,67	29,90	2138	90	3,83	11
					682,76	11,81	2048	35	0,05	0
133.	СПрайс	Вентилятор канальный EURO 4	шт	3,00	831,79	--	2495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,13	1151,91	13,82	16277	195	1,62	23
					259,88	5,18	3672	73	0,03	0
135.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	30,00	178,02	42,91	5341	1287	0,54	16
					93,60	15,98	2808	479	0,08	2
136.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	1,50	10300,00	--	15450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,01	61500,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
139.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 150х100 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
141.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100	шт	1,00	468,04	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х200 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
143.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 200х100	шт	1,00	730,06	--	730	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,00	1169,91	13,82	7019	83	1,62	10
					259,88	5,18	1559	31	0,03	0
145.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1
					177,19	2,36	177	2	0,01	0
146.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	508,83	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	10,60	178,02	42,91	1887	455	0,54	6
					93,60	15,98	992	169	0,08	1
148.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,53	10300,00	--	5459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
152.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х200 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
154.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 200х100	шт	1,00	730,06	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,00	1169,91	13,82	7019	83	1,62	10
					259,88	5,18	1559	31	0,03	0
156.	Е0120-13-	Установка клапанов обратных	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	диаметром 100 мм			177,19	2,36	177	2	0,01	0
157.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	508,83	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	10,60	178,02	42,91	1887	455	0,54	6
					93,60	15,98	992	169	0,08	1
159.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,53	10300,00	--	5459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
163.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х200 мм	шт	4,00	241,84	16,96	967	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
165.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100	шт	4,00	468,04	--	1872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 160 мм	шт	1,00	4259,93	9,66	4260	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
167.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,50	1169,91	13,82	14624	173	1,62	20
					259,88	5,18	3248	65	0,03	0
168.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1
					177,19	2,36	177	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	508,83	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	22,60	178,02	42,91	4023	970	0,54	12
					93,60	15,98	2115	361	0,08	2
171.	С11031-17-9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	1,13	10300,00	--	11639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0120-32-1	Установка вентилятора канального	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
175.	СПрайс	Вентилятор канальный EURO 4	шт	1,00	842,13	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,71	1151,91	13,82	5426	65	1,62	8
					259,88	5,18	1224	24	0,03	0
177.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	10,00	178,02	42,91	1780	429	0,54	5
					93,60	15,98	936	160	0,08	1
178.	С11031-17-9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,50	10300,00	--	5150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
181.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х200 мм	шт	2,00	241,84	16,96	484	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
183.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100	шт	2,00	468,04	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,50	1169,91	13,82	8774	104	1,62	12
					259,88	5,18	1949	39	0,03	0
185.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1
					177,19	2,36	177	2	0,01	0
186.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	508,83	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	14,20	178,02	42,91	2528	609	0,54	8
					93,60	15,98	1329	227	0,08	1
188.	С11031-17-9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,71	10300,00	--	7313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
192.	СПрайс	Вентилятор канальный EURO 4	шт	1,00	842,13	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,71	1151,91	13,82	5426	65	1,62	8
					259,88	5,18	1224	24	0,03	0
194.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	10,00	178,02	42,91	1780	429	0,54	5
					93,60	15,98	936	160	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195.	С11031-17 9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,50	10300,00	--	5150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С131312-8 2	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
198.	СПрайс	Вентилятор канальный EURO 4	шт	1,00	842,13	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,71	1151,91	13,82	5426	65	1,62	8
					259,88	5,18	1224	24	0,03	0
200.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	10,00	178,02	42,91	1780	429	0,54	5
					93,60	15,98	936	160	0,08	1
201.	С11031-17 9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,50	10300,00	--	5150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С131312-8 2	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
204.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х200 мм	шт	2,00	241,84	16,96	484	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
206.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100	шт	2,00	468,04	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5	м2	7,50	1169,91	13,82	8774	104	1,62	12
					259,88	5,18	1949	39	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
208.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1
					177,19	2,36	177	2	0,01	0
209.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	508,83	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	14,20	178,02	42,91	2528	609	0,54	8
					93,60	15,98	1329	227	0,08	1
211.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,71	10300,00	--	7313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
215.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х200 мм	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
217.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100	шт	1,00	468,04	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,50	1169,91	13,82	14624	173	1,62	20
					259,88	5,18	3248	65	0,03	0
219.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1
					177,19	2,36	177	2	0,01	0
220.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	508,83	--	509	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	28,20	178,02	42,91	5020	1210	0,54	15
					93,60	15,98	2640	451	0,08	2
222.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	1,41	10300,00	--	14523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,01	61500,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
226.	СПрайс	Вентилятор канальный СК100А	шт	1,00	4250,39	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х200 мм	шт	2,00	241,84	16,96	484	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
228.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100	шт	2,00	468,04	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,50	1169,91	13,82	8774	104	1,62	12
					259,88	5,18	1949	39	0,03	0
230.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	1,00	263,84	5,65	264	6	1,08	1
					177,19	2,36	177	2	0,01	0
231.	СПрайс	Клапан обратный RSK 100 диам.100 мм	шт	1,00	659,83	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	13,60	178,02	42,91	2421	584	0,54	7
					93,60	15,98	1273	217	0,08	1
233.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,68	10300,00	--	7004	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
234.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
237.	СПрайс	Вентилятор канальный EURO 4	шт	1,00	842,13	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,71	1151,91	13,82	5426	65	1,62	8
					259,88	5,18	1224	24	0,03	0
239.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	10,00	178,02	42,91	1780	429	0,54	5
					93,60	15,98	936	160	0,08	1
240.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,50	10300,00	--	5150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
243.	СПрайс	Вентилятор канальный EURO 4	шт	1,00	842,13	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,28	1151,91	13,82	7234	87	1,62	10
					259,88	5,18	1632	33	0,03	0
245.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	15,00	178,02	42,91	2670	644	0,54	8
					93,60	15,98	1404	240	0,08	1
246.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER,	м3	0,75	10300,00	--	7725	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	марка KIM AL фольгированные			--	--	--	--	--	--
247.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00 --	-- --	165 --	-- --	-- --	-- --
248.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х200 мм	шт	1,00	232,15 177,75	16,15 6,75	232 178	16 7	1,07 0,03	1 0
249.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 200х100	шт	1,00	730,06 --	-- --	730 --	-- --	-- --	-- --
250.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,50	1156,89 247,50	13,16 4,93	2892 619	33 12	1,54 0,02	4 0
251.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	4,00	178,02 93,60	42,91 15,98	712 374	172 64	0,54 0,08	2 0
252.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,20	10300,00 --	-- --	2060 --	-- --	-- --	-- --
253.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00 --	-- --	38 --	-- --	-- --	-- --
254.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х200 мм	шт	1,00	232,15 177,75	16,15 6,75	232 178	16 7	1,07 0,03	1 0
255.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100	шт	1,00	468,04 --	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --
256.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,50	1156,89 247,50	13,16 4,93	2892 619	33 12	1,54 0,02	4 0
257.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	4,00	178,02 93,60	42,91 15,98	712 374	172 64	0,54 0,08	2 0
258.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,20	10300,00 --	-- --	2060 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х200 мм	шт	1,00	232,15	16,15	232	16	1,07	1
					177,75	6,75	178	7	0,03	0
261.	СПрайс	Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100	шт	1,00	468,04	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,00	1156,89	13,16	5784	66	1,54	8
					247,50	4,93	1238	25	0,02	0
263.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	8,00	178,02	42,91	1424	343	0,54	4
					93,60	15,98	749	128	0,08	1
264.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,40	10300,00	--	4120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	61500,00	--	75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								**618765**
		Раздел: Телефонизация 2-1-5								
266.	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише	шкаф	1,00	3955,00	810,00	3955	810	12,00	12
					2032,00	191,00	2032	191	1,11	1
267.	СПрайс	Стоимость мини-распределителя бокс на 10 пар жил	шт	1,00	540,09	--	540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	3,00	978,90	--	2937	--	7,00	21
					947,00	--	2841	--	--	--
269.	СПрайс	Стоимость аппаратов телефонных настольных	шт	3,00	4021,75	--	12065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	Ц0110-349-7	Установка телефонной розетки	шт	3,00	107,30	--	322	--	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271.	СПрайс	Стоимость телефонной розетки RJ-11	шт	3,00	99,00 31,15 --	-- -- --	297 93 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
272.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	66,00	108,60 39,60	48,90 12,20	7168 2614	3227 805	0,22 0,07	15 5
273.	ТПрайс-ли ст	Трубы гофрированные диаметр 16 мм	м	67,32	7,98 --	-- --	537 --	-- --	-- --	-- --
274.	Ц0108-396 -5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	27,00	177,70 54,90	116,00 33,10	4798 1482	3132 894	0,32 0,19	9 5
275.	ТПрайс-ли ст	Кабельный канал 15x10 мм	м	25,00	13,14 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
276.	ТПрайс-ли ст	Кабельный канал 40x25 мм	м	2,00	38,02 --	-- --	76 --	-- --	-- --	-- --
277.	Ц0110-928 -1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м	15,00	36,03 15,40	20,63 5,25	540 231	309 79	0,07 0,03	1 0
278.	С130804-1 1	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	1,53	2130,00 --	-- --	3259 --	-- --	-- --	-- --
279.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	90,00	27,70 19,70	2,10 0,50	2493 1773	189 45	0,10 0,00	9 0
280.	Спрайс	Стоимость кабеля телефонного КСВПП 5е сечением 4x2x0,52	2м	91,80	14,29 --	-- --	1312 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Телефонизация 2-1-5								**40424**
		Раздел: Электроосвещение 2-1-6								
281.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	1,00	3385,00 563,00	223,00 49,50	3385 563	223 49	3,00 0,29	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282.	Спрайс-лист	Шкаф распределительный навесной на 24 модуля ШРМ	шт	1,00	14569,07 --	-- --	14569 --	-- --	-- --	-- --
283.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	шт	5,00	598,80 288,00	14,80 2,30	2994 1440	74 12	2,00 0,01	10 0
284.	Спрайс-лист	Выключатель автоматический 50А	шт	1,00	992,08 --	-- --	992 --	-- --	-- --	-- --
285.	Спрайс-лист	Выключатель автоматический 32А	шт	4,00	725,91 --	-- --	2904 --	-- --	-- --	-- --
286.	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1,00	663,00 349,00	152,00 31,50	663 349	152 32	2,00 0,18	2 0
287.	Спрайс-лист	Шкаф распределительный навесной на 24 модуля ШР-1	шт	1,00	14569,07 --	-- --	14569 --	-- --	-- --	-- --
288.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	шт	11,00	598,80 288,00	14,80 2,30	6587 3168	163 25	2,00 0,01	22 0
289.	Спрайс-лист	Выключатель автоматический 16А	шт	2,00	725,91 --	-- --	1452 --	-- --	-- --	-- --
290.	Спрайс-лист	Выключатель автоматический 20А	шт	9,00	725,91 --	-- --	6533 --	-- --	-- --	-- --
291.	Ц0108-573-5	Блок упраления шкафного исполнения или распределительный пункт шкаф /пульт/ устанавливаемый на стене, высота, ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	663,00 349,00	152,00 31,50	663 349	152 32	2,00 0,18	2 0
292.	Спрайс-лист	Шкаф распределительный навесной на 24 модуля ШР-2	шт	1,00	14569,07 --	-- --	14569 --	-- --	-- --	-- --
293.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на	шт	8,00	598,80 288,00	14,80 2,30	4790 2304	118 18	2,00 0,01	16 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А								
294.	Спрайс-лист	Выключатель автоматический 16А	шт	8,00	725,91 -- --	-- -- --	5807 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
295.	Ц0108-573-4	Блок упраления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ устанавливаемый на стене, высота, ширина до 1200х1100 мм	шт	1,00	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	2,00 0,12	2 0
296.	Спрайс-лист	Шкаф распределительный навесной на 12 модуля ЩАО	шт	1,00	19281,28 -- --	-- -- --	19281 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
297.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	7,00	598,80 288,00	14,80 2,30	4192 2016	104 16	2,00 0,01	14 0
298.	Спрайс-лист	Выключатель автоматический 32А	шт	1,00	725,91 -- --	-- -- --	726 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
299.	Спрайс-лист	Выключатель автоматический 16А	шт	6,00	725,91 -- --	-- -- --	4355 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
300.	Ц0108-573-5	Блок упраления шкафного исполнения или распределительный пункт шкаф /пульт/ устанавливаемый на стене, высота, ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	663,00 349,00	152,00 31,50	663 349	152 32	2,00 0,18	2 0
301.	Спрайс-лист	Шкаф распределительный навесной на 24 модуля ЩО	шт	1,00	14569,07 -- --	-- -- --	14569 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
302.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	шт	28,00	598,80 288,00	14,80 2,30	16766 8064	414 64	2,00 0,01	56 0
303.	Спрайс-лист	Выключатель автоматический 16А	шт	8,00	725,91 -- --	-- -- --	5807 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
304.	Спрайс-лист	Выключатель автоматический 20А	шт	4,00	725,91	--	2904	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
305.	Спрайс-лист	Пускатель магнитный без теплового реле ПМЛ 1120002	шт	3,00	1209,85	--	3630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Спрайс-лист	Выключатель пакетный ПВ2-16ухп1	шт	1,00	632,93	--	633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	Спрайс-лист	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 1,6А	шт	11,00	1057,76	--	11635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Спрайс-лист	Переключатель пакетный ППЗ-63/Н2	шт	1,00	241,97	--	242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	7,00	216,30	120,00	1514	840	0,41	3
					65,00	34,40	455	241	0,20	1
310.	Спрайс-лист	Светильник НСП 02-200	шт	7,00	359,50	--	2516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	14,00	313,00	131,00	4382	1834	0,75	11
					119,00	36,90	1666	517	0,21	3
312.	Спрайс-лист	Светильник НСП 22-100	шт	11,00	328,04	--	3608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП 1101-100	шт	3,00	871,00	--	2613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	109,00	467,80	183,00	50990	19947	1,46	159
					234,00	51,80	25506	5646	0,30	33
315.	Спрайс-лист	Светильник люминистентный ARS/S 4x18	шт	109,00	2934,42	--	319851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	7,00	467,80	183,00	3275	1281	1,46	10
					234,00	51,80	1638	363	0,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317.	Спрайс-лист	Светильник люминистентный ARS/R 4x18	шт	7,00	1593,21	--	11152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	2,00	342,80	134,00	686	268	0,99	2
					158,00	37,80	316	76	0,22	0
319.	Спрайс-лист	Светильник люминистентный ARCTIC 2x36	шт	2,00	2339,17	--	4678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	21,00	19,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ 18	шт	466,00	82,00	--	38212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛД 36	шт	5,00	99,00	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	2,00	241,70	91,00	483	182	0,82	2
					131,00	25,70	262	51	0,15	0
324.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	2,00	462,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	Спрайс-лист	Металлорукав диаметр до 22 мм	шт	20,40	47,47	--	968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	Ц0108-591-2	Выключатель однополюсный	шт	67,00	47,00	0,20	3149	13	0,29	19
					45,50	0,10	3048	7	0,00	0
327.	С151801-15	Выключатель однополюсный	шт	67,00	242,00	--	16214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	92,00	133,40	3,60	12273	331	0,68	63
					115,00	0,30	10580	28	0,00	0
329.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	5,00	212,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	87,00	226,00 --	-- --	19662 --	-- --	-- --	-- --
331.	Ц0108-545-4	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне	зажим	130,00	20,50 15,80	-- --	2665 2054	-- --	1,00 --	130 --
332.	С151801-131	Коробка пластмассовая кабельная, тип У 409	шт	130,00	509,00 --	-- --	66170 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроосвещение 2-1-6								**734336**
		Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 2-1-7								
333.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,13 22,93	-- --	124 46	-- --	0,12 --	0 --
334.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	2,00	7298,33 414,00	6,95 2,25	14597 828	14 4	2,48 0,01	5 0
335.	С131206-15	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа /16 кгс/см2/, d 50 мм	компл	2,00	3080,00 --	-- --	6160 --	-- --	-- --	-- --
336.	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1бак	1,00	14120,41 1786,50	151,78 56,25	14120 1787	152 56	11,00 0,28	11 0
337.	Е0118-12-1	Установка поддонов металлических для баков вместимостью до 2 м3	1поддон	1,00	252,99 213,75	39,24 15,75	253 214	39 16	1,33 0,07	1 0
338.	С131312-58	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448	шт	1,00	16300,00 --	-- --	16300 --	-- --	-- --	-- --
339.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,11	22541,72 3487,50	316,57 119,25	2435 377	34 13	22,50 0,58	2 0
340.	Е0116-15-2	Установка клапана поплавкового диам.50 мм	1шт	1,00	971,47 254,25	39,24 15,75	971 254	39 16	1,47 0,07	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341.	С130903-31	Клапаны поплаковые Dy 50 мм	шт	1,00	1240,00 --	-- --	1240 --	-- --	-- --	-- --
342.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	3323 1720	1353 511	312,70 91,12	9 2
343.	С130810-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт	1,00	304,00 --	-- --	304 --	-- --	-- --	-- --
344.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	285,00 --	-- --	1710 --	-- --	-- --	-- --
345.	С130806-381	Отводы /ГОСТ 30732-2006/,Ст 57х3-90-2-ППУ-ПЭ	м	3,00	6340,00 --	-- --	19020 --	-- --	-- --	-- --
346.	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	кг	7,20	133,00 --	-- --	958 --	-- --	-- --	-- --
347.	Е0116-15-2	Установка задвижек диам. до 50 мм	1шт	3,00	971,47 254,25	39,24 15,75	2914 763	118 47	1,47 0,07	4 0
348.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00 --	-- --	10500 --	-- --	-- --	-- --
349.	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 40 мм	1шт	2,00	10269,61 454,50	76,23 29,25	20539 909	152 59	2,64 0,14	5 0
350.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,00	958,45 56,25	1,57 --	3834 225	6 --	0,31 --	1 --
351.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	63,00 54,00	-- --	126 108	-- --	0,31 --	1 --
352.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	2,00	541,00 --	-- --	1082 --	-- --	-- --	-- --
353.	С130904-91	Краны шаровые сварные регулирующие NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	7,00	12100,00 --	-- --	84700 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354.	С130904-92	Краны шаровые сварные регулирующие NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	13300,00	--	26600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	С130904-93	Краны шаровые сварные регулирующие NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	13300,00	--	13300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	0,42	357,00	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,00	21,80	0,05	22	--	0,03	0
					5,81	0,02	6	--	0,00	0
358.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,00	39,10	0,04	39	--	0,03	0
					6,08	--	6	--	--	--
359.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,50	200,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	8,00	10,99	--	88	--	0,05	0
					10,69	--	86	--	--	--
361.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	32,00	5930,28	21,53	189769	689	1,95	62
					346,50	9,00	11088	288	0,04	1
362.	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	32,00	1430,00	--	45760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6,00	9126,62	39,24	54760	235	2,22	13
					387,00	15,75	2322	94	0,07	0
364.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	2,00	12095,38	47,75	24191	96	1,55	3
					258,75	18,00	518	36	0,09	0
365.	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	2,00	1430,00	--	2860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	Е0117-1-1	Установка чугунных и стальных	комплек	2,00	4260,08	54,70	8520	109	0,99	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	мелких душевых поддонов	т		166,50	20,25	333	40	0,10	0
367.	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	2,00	1430,00	--	2860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	8,00	1218,62	10,58	9749	85	0,77	6
					144,00	3,96	1152	32	0,02	0
369.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	5,00	402,02	9,63	2010	48	1,22	6
					215,78	3,60	1079	18	0,02	0
370.	С130804-912	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 50х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,73	92,00	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,33	1803,48	73,75	595	24	0,14	0
					21,38	11,67	7	4	0,04	0
372.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,00	7940,17	66,01	7940	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
373.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	26,38	245,44	3,82	6475	101	0,21	6
					37,35	1,44	985	38	0,01	0
374.	Е0123-1-2	Засыпка щебенем	м3	0,48	2456,20	152,52	1179	73	1,02	0
					153,68	57,15	74	27	0,28	0
375.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	18,00	98,23	0,07	1768	1	0,03	1
					5,85	0,02	105	--	0,00	0
376.	Е0113-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	18,00	203,90	0,15	3670	3	0,09	2
					17,55	0,06	316	1	0,00	0
377.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	18,00	936,05	4,92	16849	89	1,15	21
					193,05	1,87	3475	34	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378.	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	18,00	209,37	17,67	3769	318	0,58	10
					116,33	6,62	2094	119	0,03	1
379.	Е0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "Битуминоль"	м2	18,00	361,75	38,43	6512	692	0,90	16
					185,85	14,35	3345	258	0,07	1
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 2-1-7								**635980**
		Раздел: СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ 4-1								
380.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14,24	27,84	26,18	396	373	0,01	0
					1,66	7,20	24	102	0,03	0
381.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	13,78	39,76	37,82	548	521	0,01	0
					1,87	11,00	26	152	0,04	1
382.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	24,53	108,20	108,20	2654	2654	--	--
					--	21,64	--	531	0,45	11
383.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2,69	3,35	3,35	9	9	--	--
					--	1,16	--	3	0,00	0
384.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,20	134,10	--	27	--	0,97	0
					134,10	--	27	--	--	--
385.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2,65	25,65	5,38	68	14	0,13	0
					20,27	--	54	--	--	--
386.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	13,80	3,09	2,66	43	37	0,00	0
					0,39	0,93	5	13	0,00	0
387.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	72,00	36,70	27,80	2642	2002	0,06	4
					8,80	6,90	634	497	0,04	3
388.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	72,00	32,40	23,70	2333	1706	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,60	5,90	619	425	0,03	2
389.	С143008-92	Песок природный	м3	6,00	1370,00	--	8220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,60	12200,00	--	7320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
391.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	31,00	44,00	10,60	1364	329	0,18	6
					29,00	2,30	899	71	0,01	0
392.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	9,00	60,40	15,60	544	140	0,24	2
					38,70	3,80	348	34	0,02	0
393.	С151601-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,01	565200,00	--	5765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	С151601-523	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	441000,00	--	13495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	Ц0108-491-2	Установка тахогенератора, масса до 100 кг	шт	1,00	1212,00	317,00	1212	317	4,00	4
					727,00	117,00	727	117	0,68	1
396.	СПрайс	Стоимость дизель-генератора Р60	шт	1,00	769239,10	--	769239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	Е0122-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,01	454548,07	1984,82	4091	18	270,00	2
					45900,00	749,25	413	7	3,66	0
398.	Ц0108-522-1	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	1,00	446,80	14,80	447	15	1,00	1
					254,00	2,30	254	2	0,01	0
399.	С151801-97	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 7	шт	1,00	1530,00	--	1530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	122,00	88,90	3,10	10846	378	0,16	20
					27,90	0,30	3404	37	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4мм2	м	2,00	88,90	3,10	178	6	0,16	0
					27,90	0,30	56	1	0,00	0
402.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	69,00	93,50	3,10	6452	214	0,18	12
					32,40	0,30	2236	21	0,00	0
403.	Ц0110-361 -1	Установка молниепремников	стойка	2,00	6139,00	119,00	12278	238	30,00	60
					5558,00	29,30	11116	59	0,17	0
404.	СПрайс	Стоимость молниепремника МОКГ-14	шт	1,00	86392,53	--	86393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	СПрайс	Стоимость молниепремника МОТ-25	шт	1,00	86392,53	--	86393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
406.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,40	9877,01	257,71	23705	619	4,05	10
					634,50	91,69	1523	220	0,40	1
407.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00	--	238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	1801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
409.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	65900,00	--	249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,16	27,84	26,18	311	292	0,01	0
					1,66	7,20	19	80	0,03	0
411.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,84	262,72	--	221	--	1,85	2
					262,72	--	221	--	--	--
412.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,75	39,76	37,82	268	255	0,01	0
					1,87	11,00	13	74	0,04	0
413.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	12,02	108,20	108,20	1300	1300	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1			--	21,64	--	260	0,45	5
414.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4,88	3,35	3,35	16	16	--	--
					--	1,16	--	6	0,00	0
415.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,37	134,10	--	49	--	0,97	0
					134,10	--	49	--	--	--
416.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4,88	25,65	5,38	125	26	0,13	1
					20,27	--	99	--	--	--
417.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	6,75	3,09	2,66	21	18	0,00	0
					0,39	0,93	3	6	0,00	0
418.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	170,00	44,00	10,60	7480	1802	0,18	31
					29,00	2,30	4930	391	0,01	2
419.	С151601-185	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,17	67700,00	--	11739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	Ц0108-358-4	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	шт	12,00	980,42	541,91	11765	6503	1,02	12
					197,88	112,73	2375	1353	0,65	8
421.	С151703-11	Светильники тип "Шар венчающий"	шт	12,00	11600,00	--	139200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
422.	С11041-93	Стойка диам.60мм	шт	12,00	4530,00	--	54360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,20	9488,15	95,97	11386	115	4,90	6
					771,75	36,25	926	43	0,18	0
		Итого по разделу: СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ 4-1								**1288719**
		Раздел: Кровля								
424.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	49,53	207,96	1,19	10300	59	0,16	8
					27,00	0,45	1337	22	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	4,95	6066,62	245,72	30030	1216	2,71	13
					382,50	92,25	1893	457	0,45	2
426.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	44,57	167,93	15,94	7485	710	0,24	11
					34,65	5,96	1544	266	0,03	1
427.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	44,57	50,85	1,40	2266	62	0,01	0
					1,10	0,50	49	22	0,00	0
428.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,15	5239,08	327,33	799	50	11,60	2
					1890,00	123,75	288	19	0,60	0
429.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,15	41200,00	--	6285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	44,57	1096,61	9,15	48876	408	0,26	12
					45,45	3,42	2026	152	0,02	1
431.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	11,56	715,87	1,24	8275	14	0,97	11
					153,23	0,47	1771	5	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								**114317**
		Раздел: Окна								
432.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	0,60	384,10	71,29	230	43	1,64	1
					272,25	25,25	163	15	0,10	0
433.	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	м2	0,60	1990,00	--	1194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
434.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,60	382,25	1,65	229	1	0,22	0
					33,30	0,63	20	--	0,00	0
435.	Е0110-29-1	Заделка швов монтажной пеной	м2	13,44	268,57	0,09	3610	1	0,36	5
					56,48	0,05	759	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Окна								**5263**
		Раздел: Полы								
436.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	37,65	92,24	2,62	3473	99	0,07	3
					10,51	0,99	396	37	0,00	0
437.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,01	8719,48	--	26263	--	3,66	11
					567,00	--	1708	--	--	--
438.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	37,65	355,87	14,76	13399	556	0,36	14
					52,43	5,54	1974	209	0,03	1
439.	Е0111-15-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-37,65	86,63	1,34	-3261	-50	0,02	-1
					3,38	0,50	-127	-19	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы								**39873**
		Раздел: Внутренняя отделка								
440.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	40,85	106,20	3,94	4338	161	0,55	23
					102,11	1,49	4171	61	0,01	0
441.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	49,02	29,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	49,02	37,00	--	1814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	158,13	77,28	3,43	12220	542	0,46	72
					73,73	1,31	11659	207	0,01	1
444.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	189,76	29,00	--	5503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	189,76	37,00	--	7021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446.	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	20,16	208,02	0,18	4194	4	0,84	17
					142,88	0,07	2880	1	0,00	0
447.	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	1,08	282,02	0,16	305	--	1,26	1
					217,80	0,07	235	--	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								**36816**
		Раздел: Наружная отделка								
448.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	111,31	77,28	3,43	8602	382	0,46	51
					73,73	1,31	8207	146	0,01	1
449.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	113,57	29,00	--	3294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
450.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	113,57	37,00	--	4202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								**16098**
		Раздел: Разные работы								
451.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	5,65	1803,48	73,75	10197	417	0,14	1
					21,38	11,67	121	66	0,04	0
452.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	8,48	8582,77	66,01	72790	560	1,35	11
					195,75	24,93	1660	211	0,12	1
		Итого по разделу: Разные работы								**82987**
		Раздел: Дымовая труба								
453.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,27	35,29	33,19	256	241	0,01	0
					2,10	9,13	15	66	0,03	0
454.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную	м3	0,55	467,10	--	255	--	2,98	2
					467,10	--	255	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,10	50,86	48,38	56	53	0,02	0
					2,39	14,07	3	15	0,05	0
456.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1,98	108,20	108,20	214	214	--	--
					--	21,64	--	43	0,45	1
457.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	6,24	3,35	3,35	21	21	--	--
					--	1,16	--	7	0,00	0
458.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,47	134,10	--	63	--	0,97	0
					134,10	--	63	--	--	--
459.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	6,24	25,65	5,38	160	34	0,13	1
					20,27	--	127	--	--	--
460.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1,10	3,09	2,66	3	3	0,00	0
					0,39	0,93	--	1	0,00	0
461.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,17	7940,17	66,01	1350	11	1,35	0
					195,75	24,93	33	4	0,12	0
462.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,93	9894,91	260,48	9202	242	3,94	4
					614,25	89,46	571	83	0,35	0
463.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
465.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	48300,00	--	487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
466.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	172357,31	536,06	13887	43	289,00	23
					47475,00	202,50	3825	16	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,28	245,44	3,82	1296	20	0,21	1
					37,35	1,44	197	8	0,01	0
468.	Е0109-61-2	Монтаж дымовой трубы	т	0,26	12531,19	3491,31	3296	918	43,10	11
					7447,50	558,68	1959	147	2,64	1
469.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,25	154200,00	--	39079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
470.	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01	138200,00	--	1329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
471.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	4650	14	289,00	8
					47475,00	202,50	1281	5	0,99	0
472.	Е0115-179-5	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнение дверных проемов и печей	м2	7,00	45,41	--	318	--	0,23	2
					39,15	--	274	--	--	--
		Итого по разделу: Дымовая труба								**77346**
		Раздел: Водопровод								
473.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	329,67	4,19	3297	42	0,34	3
					59,85	1,58	598	16	0,01	0
474.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	7,00	362,67	4,19	2539	29	0,34	2
					59,85	1,58	419	11	0,01	0
475.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	17,00	72,96	16,85	1240	286	0,21	4
					38,59	4,33	656	74	0,03	0
476.	С11031-199	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	59,00	--	649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477.	С11031-20 2	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,70	78,00 --	-- --	601 --	-- --	-- --	-- --
478.	С11031-55 7	Самоклеящаяся лента К-FlEX, тип АТ 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	1,00	357,00 --	-- --	357 --	-- --	-- --	-- --
479.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,00	200,00 --	-- --	1400 --	-- --	-- --	-- --
480.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	17,00	10,99 10,69	-- --	187 182	-- --	0,05 --	1 --
481.	СПрайс	Шаровой кран диам.15 мм	шт	1,00	307,56 --	-- --	308 --	-- --	-- --	-- --
482.	СПрайс	Шаровой кран диам.25 мм	шт	1,00	695,98 --	-- --	696 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод								**11273**
		Раздел: Горячий водопровод								
483.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	3,00	329,67 59,85	4,19 1,58	989 180	13 5	0,34 0,01	1 0
484.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	3,00	72,96 38,59	16,85 4,33	219 116	51 13	0,21 0,03	1 0
485.	С11031-19 9	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	3,30	59,00 --	-- --	195 --	-- --	-- --	-- --
486.	С11031-55 7	Самоклеящаяся лента К-FlEX, тип АТ 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	0,18	357,00 --	-- --	64 --	-- --	-- --	-- --
487.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	1,00	200,00	--	200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/								
					--	--	--	--	--	--
488.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3,00	10,99	--	33	--	0,05	0
					10,69	--	32	--	--	--
489.	СПрайс	Шаровой кран диам.15 мм	шт	1,00	307,56	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячий водопровод								**2007**
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая								
490.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	26,00	1218,62	10,58	31684	275	0,77	20
					144,00	3,96	3744	103	0,02	1
491.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	2,00	781,79	7,07	1564	14	0,70	1
					130,50	2,66	261	5	0,01	0
492.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5930,28	21,53	5930	22	1,95	2
					346,50	9,00	346	9	0,04	0
493.	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	1,00	1430,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
494.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
495.	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	1,00	1430,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
496.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	15,00	35,96	--	539	--	0,18	3
					29,70	--	446	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая								**45475**
		Раздел: Электроосвещение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
497.	Ц0108-27-2	Установка вводно распределительного устройства	шт	1,00	5157,00	1876,00	5157	1876	15,00	15
					2655,00	392,01	2655	392	2,27	2
498.	75-6-54	Вводно рспределительные панели типа ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60	шт	1,00	75600,00	--	75600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
499.	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3385,00	223,00	3385	223	3,00	3
					563,00	49,50	563	49	0,29	0
500.	СПрайс	Шкаф распределительный навесной на 18 модуля ШРК	шт	1,00	16241,80	--	16242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
501.	Ц0108-525-4	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 400 А	шт	10,00	1740,00	166,00	17400	1660	3,00	30
					621,00	36,00	6210	360	0,21	2
502.	СПрайс	Выключатель автоматический 10А двухполюсный	шт	8,00	190,06	--	1521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
503.	СПрайс	Выключатель автоматический 10А четерехолюсный	шт	2,00	299,26	--	599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
504.	СПрайс	УЗО	шт	10,00	1378,13	--	13781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
505.	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1,00	663,00	152,00	663	152	2,00	2
					349,00	31,50	349	32	0,18	0
506.	СПрайс	Шкаф распределительный навесной на 12 модуля ЩО	шт	1,00	14859,52	--	14860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
507.	Ц0108-525-4	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 400 А	шт	4,00	1740,00	166,00	6960	664	3,00	12
					621,00	36,00	2484	144	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
508.	СПрайс	Выключатель автоматический 10А	шт	4,00	190,06	--	760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
509.	Ц0108-525-4	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 400 А	шт	1,00	1740,00	166,00	1740	166	3,00	3
					621,00	36,00	621	36	0,21	0
510.	СПрайс	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ	шт	1,00	1209,50	--	1209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
511.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
512.	С151803-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	шт	1,00	12400,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
513.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	10,00	313,00	131,00	3130	1310	0,75	8
					119,00	36,90	1190	369	0,21	2
514.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	10,00	871,00	--	8710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
515.	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	10,00	19,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
516.	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	140,00	82,30	24,80	11522	3472	0,16	22
					28,40	5,20	3976	728	0,03	4
517.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	40,00	38,10	3,20	1524	128	0,15	6
					28,80	0,70	1152	28	0,00	0
518.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,02	28900,00	--	590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
519.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,11	52100,00	--	5846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520.	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	83600,00	--	1705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
521.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	360600,00	--	7356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
522.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	921900,00	--	9403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
523.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	40,00	34,20	1,20	1368	48	0,14	6
					23,20	0,20	928	8	0,00	0
524.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	4,08	777,00	--	3170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
525.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	47,00	0,20	282	1	0,29	2
					45,50	0,10	273	1	0,00	0
526.	С151801-15	Выключатель кнопочный	шт	6,00	242,00	--	1452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
527.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	1,00	133,40	3,60	133	4	0,68	1
					115,00	0,30	115	--	0,00	0
528.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	1,00	212,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
529.	Ц0108-545-4	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, за каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 8-545-3	зажим	10,00	20,50	--	205	--	1,00	10
					15,80	--	158	--	--	--
530.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	10,00	509,00	--	5090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
531.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
532.	С151803-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92	ЯТП-0,25								
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								**242203**
		Раздел: Технологическое оборудование								
533.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	11325,27	1484,39	22651	2969	37,50	75
					6480,00	555,75	12960	1111	2,72	5
534.	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1бак	2,00	2020,41	151,78	4041	304	11,00	22
					1786,50	56,25	3573	112	0,28	1
535.	С131203-10	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м3	шт	2,00	5220,00	--	10440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
536.	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1шт	2,00	770,92	30,04	1542	60	1,86	4
					319,50	11,25	639	23	0,06	0
537.	С131203-6	Клапаны предохранительные самопритирающиеся	шт	2,00	6410,00	--	12820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
538.	Е0116-26-1	Установка автоматического воздухоотделителя диам. до 15 мм	1счетчик	2,00	75,82	1,57	152	3	0,41	1
					67,50	--	135	--	--	--
539.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	5,00	858,70	1,57	4294	8	0,22	1
					40,50	--	203	--	--	--
540.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
541.	Е0118-3-1	Установка теплообменника пластинчатого	шт	1,00	3573,94	446,81	3574	447	8,49	8
					1507,50	166,50	1508	166	0,82	1
542.	С131302-58	Теплообменник пластинчатый	шт	1,00	16300,00	--	16300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
543.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
544.	Е0116-26-1	Установка дозиметра полифосфатного	шт	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
545.	СПрайс-лист	Стоимость дозиметра D2	шт	1,00	3034,83	--	3035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
546.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
547.	Е0116-15-1	Установка солиноидного клапана диам. 20 мм	1шт	1,00	811,47	39,24	811	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
548.	СПрайс-лист	Стоимость клапана солиноидного диам.20 мм	шт	1,00	8026,09	--	8026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
549.	Ц0133-499-5	Установка протинакипного устройства	шт	2,00	912,82	46,12	1826	92	5,00	10
					857,25	11,25	1714	22	0,07	0
550.	СПрайс-лист	Протинакипное устройства АМОВ	к-т	2,00	1652,49	--	3305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
551.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	7553,07	91,69	7553	92	1,11	1
					189,00	33,75	189	34	0,17	0
552.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1
					130,50	18,00	131	18	0,09	0
553.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	14,00	858,70	1,57	12022	22	0,22	3
					40,50	--	567	--	--	--
554.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8,00	63,00	--	504	--	0,31	2
					54,00	--	432	--	--	--
555.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	8,00	352,00	--	2816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
556.	Е0116-15-3	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 65 мм	1шт	2,00	1575,93	90,13	3152	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
557.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	923,47	39,24	1847	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
558.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.20 мм	1шт	4,00	811,47	39,24	3246	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
559.	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	4,00	1570,00	--	6280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
560.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	634,00	--	1268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
561.	С130903-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	3200,00	--	6400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
562.	Е0116-15-1	Установка автоматического сборника воздуха диам.15 мм	1шт	5,00	835,47	39,24	4177	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
563.	СПрайс-лист	Автоматический сбросник воздуха диам.15 мм	шт	5,00	397,41	--	1987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
564.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	10,00	801,76	15,99	8018	160	0,66	7
					116,10	5,99	1161	60	0,03	0
565.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	12,00	471,67	4,19	5660	50	0,34	4
					59,85	1,58	718	19	0,01	0
566.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	5,00	362,67	4,19	1813	21	0,34	2
					59,85	1,58	299	8	0,01	0
567.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	114,00	364,67	4,19	41572	478	0,34	38
					59,85	1,58	6823	180	0,01	1
568.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,00	200,00	--	8000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
569.	Е0120-23-1	Установка шибера диаметром патрубка 200 мм	шт	2,00	467,08	6,95	934	14	2,65	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					427,50	2,25	855	5	0,01	0
570.	С131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром 200 мм	шт	2,00	1140,00	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
571.	Ц0106-264-16	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-1000 т/ч, на пылеугольном топливе	т	0,26	55376,00	32120,00	14232	8255	115,00	30
					20610,00	5827,85	5297	1498	33,80	9
572.	С130806-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	6,53	2370,00	--	15467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
573.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	15,00	21,80	0,05	327	1	0,03	0
					5,81	0,02	87	--	0,00	0
574.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	15,00	39,28	0,04	589	1	0,03	0
					6,26	--	94	--	--	--
575.	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	6,50	200,60	49,30	1304	320	0,59	4
					105,53	18,45	686	120	0,09	1
576.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	0,90	6730,00	--	6057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
577.	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	6,50	370,61	26,66	2409	173	1,58	10
					285,75	9,90	1857	64	0,05	0
578.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,00	21,80	0,05	87	--	0,03	0
					5,81	0,02	23	--	0,00	0
579.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,00	39,28	0,04	157	--	0,03	0
					6,26	--	25	--	--	--
580.	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной	м	10,00	200,60	49,30	2006	493	0,59	6
					105,53	18,45	1055	184	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		структурой толщиной 60 мм								
581.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	1,50	6730,00 --	-- --	10095 --	-- --	-- --	-- --
582.	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	74,44 69,08	3,74 1,40	372 345	19 7	0,37 0,01	2 0
583.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	5,02	63,00 --	-- --	316 --	-- --	-- --	-- --
584.	Е0116-15-1	Установка солиноидного клапана диам. 15 мм	1шт	1,00	787,47 254,25	39,24 15,75	787 254	39 16	1,47 0,07	1 0
585.	СПрайс-лист	Стоимость клапана солиноидного диам.15 мм	шт	1,00	6471,86 --	-- --	6472 --	-- --	-- --	-- --
586.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	1,10	21,80 5,81	0,05 0,02	24 6	-- --	0,03 0,00	0 0
587.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,10	39,28 6,26	0,04 --	43 7	-- --	0,03 --	0 --
588.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	62,13 23,18	-- --	124 46	-- --	0,12 --	0 --
589.	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1бак	1,00	2020,41 1786,50	151,78 56,25	2020 1787	152 56	11,00 0,28	11 0
590.	С131203-10	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м3	шт	1,00	5220,00 --	-- --	5220 --	-- --	-- --	-- --
591.	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	2,00	159,07 141,75	1,57 --	318 284	3 --	0,78 --	2 --
592.	С130905-1	Датчик уровня топлива С-4	шт	2,00	25200,00 --	-- --	50400 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
593.	Е0116-15-1	Установка вентиля диам. до 15 мм	1шт	2,00	787,47	39,24	1575	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
594.	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	шт	2,00	280,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
595.	Е0116-15-1	Установка клапана обратного диам.15 мм	1шт	2,00	787,47	39,24	1575	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
596.	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
597.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	2,00	4867,02	50,89	9734	102	0,75	2
					130,50	18,00	261	36	0,09	0
598.	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	м	16,00	74,44	3,74	1191	60	0,37	6
					69,08	1,40	1105	22	0,01	0
599.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	16,06	63,00	--	1012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
600.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	0,50	21,80	0,05	11	--	0,03	0
					5,81	0,02	3	--	0,00	0
601.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,50	58,93	0,06	29	--	0,05	0
					9,39	--	5	--	--	--
602.	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 200 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 100 мм	м	16,00	200,60	49,30	3210	789	0,59	9
					105,53	18,45	1688	295	0,09	1
603.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	0,30	6730,00	--	2019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
604.	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 200 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	16,00	370,61	26,66	5930	427	1,58	25
					285,75	9,90	4572	158	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	787,47	39,24	1575	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
606.	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	шт	2,00	280,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
607.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
608.	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	м	14,00	74,44	3,74	1042	52	0,37	5
					69,08	1,40	967	20	0,01	0
609.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	14,06	63,00	--	886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
610.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20,16	35,29	33,19	712	669	0,01	0
					2,10	9,13	42	184	0,03	1
611.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,52	467,10	--	709	--	2,98	5
					467,10	--	709	--	--	--
612.	Е0101-17-15	Погрузка лишнего грунта	м3	2,84	50,86	48,38	144	137	0,02	0
					2,39	14,07	7	40	0,05	0
613.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	5,11	108,20	108,20	553	553	--	--
					--	21,64	--	111	0,45	2
614.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	17,52	3,35	3,35	59	59	--	--
					--	1,16	--	20	0,00	0
615.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,32	134,10	--	177	--	0,97	1
					134,10	--	177	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
616.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	17,52	25,65	5,38	449	94	0,13	2
					20,27	--	355	--	--	--
617.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	2,84	3,09	2,66	9	8	0,00	0
					0,39	0,93	1	3	0,00	0
618.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3,48	14,01	14,01	49	49	--	--
					--	4,80	--	17	0,02	0
619.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	3,48	8,36	8,36	29	29	--	--
					--	2,52	--	9	0,01	0
620.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,48	14,12	12,00	49	42	0,01	0
					1,62	2,75	6	10	0,01	0
621.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,04	7940,17	66,01	8290	69	1,35	1
					195,75	24,93	204	26	0,12	0
622.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,44	9877,01	257,71	24100	629	4,05	10
					634,50	91,69	1548	224	0,40	1
623.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
624.	Ц0106-310 -11	Установка резервуара для жидкого топлива емк.3м3	т	0,65	33274,00	7810,00	21628	5076	115,00	75
					20030,00	997,02	13020	648	5,78	4
625.	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	т	0,65	149600,00	--	97240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
626.	СПрайс-лист	Огнетушитель ОУ-5	к-т	2,00	449,24	--	898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
627.	СПрайс-лист	Огнетушитель ОУ-5	к-т	1,00	449,24	--	449	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
628.	СПрайс-лист	Мерная штанга	к-т	1,00	20,28	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Технологическое оборудование								**544559**
		Раздел: Отопление								
629.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	1,95	4331,44	35,77	8446	70	0,70	1
					111,70	13,40	218	26	0,07	0
630.	С130904-81	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	3850,00	--	3850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
631.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	62,80	--	63	--	0,12	0
					23,18	--	23	--	--	--
632.	Е0118-22-1	Установка терморегулирующего клапана	комплект	1,00	163,37	1,62	163	2	0,80	1
					146,00	--	146	--	--	--
633.	СПрайс	Терморегулирующий клапан	шт	1,00	1614,16	--	1614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
634.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	425,70	14,12	2128	71	0,55	3
					100,35	5,29	502	26	0,03	0
635.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,00	200,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
636.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	4,00	72,96	16,85	292	67	0,21	1
					38,59	4,33	154	17	0,03	0
637.	С11031-204	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	4,40	90,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								**21953**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
638.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	0,79	1234,91	13,82	969	11	1,62	1
					259,88	5,18	204	4	0,03	0
639.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1,00	2268,80	7,30	2269	7	2,78	3
					448,88	2,36	449	2	0,01	0
640.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1,00	498,77	24,24	499	24	2,71	3
					420,52	9,45	421	9	0,04	0
641.	С131305-11	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм	шт	1,00	2890,00	--	2890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
642.	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	2,00	178,02	42,91	356	86	0,54	1
					93,60	15,98	187	32	0,08	0
643.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,10	10300,00	--	1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
644.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,01	61500,00	--	615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
645.	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	м2	0,35	894,00	--	313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								**8941**
		Раздел: Газооборудование								
646.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	11,00	302,95	4,59	3332	50	0,28	3
					51,30	1,71	564	19	0,01	0
647.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	7,00	285,95	4,59	2002	32	0,28	2
					51,30	1,71	359	12	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
648.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	835,47	39,24	835	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
649.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 15 мм	1шт	1,00	787,47	39,24	787	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
650.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
651.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	3,00	1390,00	--	4170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
652.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,26	100,70	0,07	127	--	0,37	0
					60,30	0,02	76	--	0,00	0
653.	Е0124-101-3	Устройство цокольного ввода в здания газопровода	ввод	2,00	27660,49	1620,50	55321	3241	11,70	23
					2124,00	612,00	4248	1224	2,99	6
654.	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	1,00	968,07	91,69	968	92	4,10	4
					742,50	33,75	742	34	0,17	0
655.	С131401-16	Счетчики газовые ротационные	шт	1,00	29600,00	--	29600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
656.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	835,47	39,24	835	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
657.	СПрайс	Быстрозакрывающиеся соленоидный клапан 25мм	шт	1,00	6105,53	--	6106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
658.	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	1,00	968,07	91,69	968	92	4,10	4
					742,50	33,75	742	34	0,17	0
659.	СПрайс	Извещатель утечки газа	шт	1,00	1845,81	--	1846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Газооборудование								**108148**
		Раздел: Сети теплоснабжения 6-2								
660.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	2,87	12185,20 2137,50	1327,03 456,24	34941 6129	3805 1308	12,49 1,72	36 5
661.	Е0106-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика	1м шва	8,40	2006,24 38,25	1,84 0,70	16852 321	15 6	0,22 0,00	2 0
662.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	45,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	104760 17618	60513 22882	1,95 3,25	88 146
663.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	53,00	494,47 59,40	9,39 3,60	26207 3148	498 191	0,35 0,02	19 1
664.	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	26,50	412,49 49,95	7,62 2,93	10931 1324	202 78	0,30 0,01	8 0
665.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	53,00	374,70 48,38	7,09 2,70	19859 2564	376 143	0,29 0,01	15 1
666.	Е0126-23-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	132,50	139,88 28,58	8,47 3,15	18534 3787	1122 417	0,18 0,02	24 2
667.	С11011-169	Изол	м2	21,10	126,00 --	-- --	2659 --	-- --	-- --	-- --
668.	Е0126-23-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	132,50	139,88 28,58	8,47 3,15	18534 3787	1122 417	0,18 0,02	24 2
669.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,08	185900,00 --	-- --	15132 --	-- --	-- --	-- --
670.	Е0122-41-	Устройство круглых колодцев из	м3	0,63	16275,26	1879,87	10253	1184	8,86	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сборного железобетона в сухих грунтах			1435,50	538,43	904	339	2,06	1
671.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,16	23700,00 --	-- --	3792 --	-- --	-- --	-- --
672.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,29	4837,50 --	-- --	1403 --	-- --	-- --	-- --
673.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,59	4257,00 --	-- --	2512 --	-- --	-- --	-- --
674.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,67	6230,00 --	-- --	16634 --	-- --	-- --	-- --
675.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	1,00	1820,00 --	-- --	1820 --	-- --	-- --	-- --
676.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	1,00	784,00 --	-- --	784 --	-- --	-- --	-- --
677.	Е0123-1-2	Засыпка щебенем	м3	8,32	2456,20 153,68	152,52 57,15	20436 1279	1269 475	1,02 0,28	8 2
678.	Е0108-5-1	Глиняный замок	м3	1,88	2780,82 994,50	274,19 103,50	5228 1870	515 195	6,93 0,50	13 1
679.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	3,00	139,76 116,10	15,99 5,99	419 348	48 18	0,66 0,03	2 0
680.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	120,70 100,35	14,12 5,29	604 502	71 26	0,55 0,03	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	3,00	377,00 --	-- --	1131 --	-- --	-- --	-- --
682.	С130806-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	5,00	160,00 --	-- --	800 --	-- --	-- --	-- --
683.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	106 60	46 12	194,00 26,38	0 0
684.	С130804-976	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,82	563,00 --	-- --	1024 --	-- --	-- --	-- --
685.	Е0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "Битуминоль"	м2	20,72	361,75 185,85	38,43 14,35	7495 3851	796 297	0,90 0,01	19 0
686.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	1,16	7940,17 195,75	66,01 24,93	9226 227	77 29	1,35 0,12	2 0
687.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,00	108,05 10,51	2,62 0,99	972 95	24 9	0,07 0,00	1 0
688.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,40	8062,57 195,75	66,01 24,93	3225 78	26 10	1,35 0,12	1 0
689.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	0,18	10946,53 1075,50	954,99 330,44	1970 194	172 59	6,51 1,34	1 0
690.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	652 --	-- --	-- --	-- --
691.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00 --	-- --	66 --	-- --	-- --	-- --
692.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 --	-- --	2231 --	-- --	-- --	-- --
693.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,05	65900,00	--	3211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 12 мм								
694.	Е0107-1-2	Укладка блоков масса конструкций до 1,5 т	шт	16,00	408,67 --	272,99 --	6539 --	4368 --	0,82 --	13 --
695.	С143003-2 0	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В5 /М-75/	м3	4,30	135,68 10100,00 --	94,48 -- --	2171 43430 --	1512 -- --	0,36 -- --	6 -- --
696.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	1261 464	504 143	28,90 5,46	3 1
697.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09	133700,00 --	-- --	12300 --	-- --	-- --	-- --
698.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	5,00	352,47 171,90	24,15 8,83	1762 860	121 44	1,03 0,04	5 0
699.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт	2,00	784,00 --	-- --	1568 --	-- --	-- --	-- --
700.	С143018-48	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ 7-3	шт	2,00	7980,00 --	-- --	15960 --	-- --	-- --	-- --
701.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,73	18200,00 --	-- --	13286 --	-- --	-- --	-- --
702.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --
703.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	29,12	245,44 37,35	3,82 1,44	7147 1088	111 42	0,21 0,01	6 0
704.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,01	174569,60 6975,00	1941,97 726,75	1536 61	17 6	42,30 3,55	0 0
705.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	2,48	44,77 5,81	0,09 0,05	111 14	-- --	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	2,48	102,67 5,54	0,18 0,10	255 14	-- --	0,03 0,00	0 0
707.	Е0124-101-2	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 80 мм	ввод	1,00	8960,06 1597,50	1125,25 425,25	8960 1598	1125 425	8,96 2,08	9 2
708.	Е0106-33-3	Устройство замка	м3	0,11	11870,55 2137,50	1327,03 456,24	1306 235	146 50	12,49 1,72	1 0
709.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	4,62	1986,57 567,00	564,43 195,49	9178 2620	2608 903	3,33 0,75	15 3
710.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3	2,52	17900,00 --	-- --	45108 --	-- --	-- --	-- --
711.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,88	18600,00 --	-- --	16368 --	-- --	-- --	-- --
712.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,44	20300,00 --	-- --	8932 --	-- --	-- --	-- --
713.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,60	20300,00 --	-- --	12180 --	-- --	-- --	-- --
714.	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	0,18	18600,00 --	-- --	3348 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Сети теплоснабжения 6-2

601739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 6-3								
715.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	471,89	27,84 1,66	26,18 7,20	13135 783	12352 3398	0,01 0,03	5 12
716.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	35,53	262,72 262,72	-- --	9335 9335	-- --	1,85 --	66 --
717.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	122,96	39,76 1,87	37,82 11,00	4889 230	4650 1352	0,01 0,04	2 5
718.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	218,86	108,20 --	108,20 21,64	23681 --	23681 4736	-- 0,45	-- 99
719.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	403,54	3,35 --	3,35 1,16	1353 --	1353 469	-- 0,00	-- 2
720.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30,32	134,10 134,10	-- --	4065 4065	-- --	0,97 --	29 --
721.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	403,54	25,65 20,27	5,38 --	10349 8180	2170 --	0,13 --	52 --
722.	Е0101-20-1	Работа на отвале	м3	122,96	3,09 0,39	2,66 0,93	380 48	327 114	0,00 0,00	0 0
723.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	12,82	1813,20 153,68	152,52 57,15	23245 1970	1955 733	1,02 0,28	13 4
724.	Е0123-1-1	Засыпка трубопроводов поверх труб песком	м3	85,47	1813,20 153,68	152,52 57,15	154979 13135	13036 4885	1,02 0,28	87 24
725.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,02	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	809 505	304 80	173,00 18,10	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69	25695,31	2060	899	194,00	7
					33075,00	6813,45	1157	238	26,38	1
727.	С130804-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110Х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	17,17	474,00	--	8139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
728.	С130804-1168	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	36,91	100,00	--	3691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
729.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	64200,36	8122,48	77	10	254,00	0
					45900,00	3069,00	55	4	14,99	0
730.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	154577,68	66009,80	247	106	376,00	1
					70200,00	24936,75	112	40	121,79	0
731.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,20	443,00	--	534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
732.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,61	2250,00	--	3614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
733.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	2,80	244,97	0,28	686	1	0,84	2
					146,93	0,11	411	--	0,00	0
734.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	5,00	242,08	6,95	1210	35	0,88	4
					144,00	2,25	720	11	0,01	0
735.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dу 15 мм	шт	1,00	231,00	--	231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
736.	С130904-12	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dу 40 мм	шт	4,00	957,00	--	3828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
737.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4,00	411,46	17,71	1646	71	1,40	6
					231,75	6,75	927	27	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
738.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	4,00	6480,00	--	25920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
739.	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,00	219036,47	29727,34	263	36	204,00	0
					35550,00	11229,75	43	13	54,85	0
740.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	566134,23	80990,95	906	130	278,00	0
					48375,00	30595,50	77	49	149,43	0
741.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	950,73	180,25	951	180	2,01	2
					396,00	67,50	396	68	0,33	0
742.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
743.	С130809-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	249,00	--	1494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
744.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,77	16275,26	1879,87	77633	8967	8,86	42
					1435,50	538,43	6847	2568	2,06	10
745.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,94	23700,00	--	22278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
746.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,58	9900,00	--	5742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
747.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,18	8712,00	--	10280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
748.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,67	7920,00	--	21146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
749.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	2,00	1820,00	--	3640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
750.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
751.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,11	89308,57	2434,57	10031	273	170,00	19
					31950,00	920,25	3589	103	4,49	1
752.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00	--	5455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
753.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	29,52	245,44	3,82	7245	113	0,21	6
					37,35	1,44	1103	43	0,01	0
754.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,50	1803,48	73,75	893	37	0,14	0
					21,38	11,67	11	6	0,04	0
755.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,98	7940,17	66,01	7781	65	1,35	1
					195,75	24,93	192	24	0,12	0
756.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
757.	С131102-1 1	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	м	1,00	15600,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
758.	С130904-1 2	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 40 мм	шт	2,00	957,00	--	1914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
759.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6095,10	70,85	6095	71	0,91	1
					155,25	27,00	155	27	0,13	0
760.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87	36,99	18076	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761.	СПрайс-ли ст	Подставка под пожарный гидрант	шт	1,00	47,81	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
762.	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	0,21	8252,48	2006,35	1758	427	5,34	1
					846,00	758,25	180	162	3,70	1
763.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	1,00	741,00	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
764.	Е0116-15-1	Установка указателя	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
765.	Спрайс-ли ст	Стоимость флуоресцентного указателя		1,00	90,40	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
766.	Ц0107-77-1	Установка насосной станции повышения давления "VEKTOR 7"	компл	1,00	147590,00	18550,00	147590	18550	579,00	579
					107780,00	5355,01	107780	5355	31,06	31
767.	Спрайс-ли ст	Стоимость насосной станции "VECTOr 7" GSDK20-V-12-0698/1/1 с насосами LOWARA	шт	1,00	63155,87	--	63156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
768.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3293,83	123,78	3294	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
769.	Спрайс-ли ст	Стоимость дренажного насоса WILO-DRAIN	шт	1,00	21485,23	--	21485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
770.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	м2	0,10	1262,45	6,95	126	1	5,75	1
					924,75	2,25	97	--	0,01	0
771.	С131312-11	Вставки гибкие	м2	0,10	2070,00	--	207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
772.	Е0122-35-1	Установка шаровых кранов диам. 50 мм	шт	6,00	242,08	6,95	1452	42	0,88	5
					144,00	2,25	864	14	0,01	0
773.	С130904-12	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dу 40 мм	шт	6,00	957,00	--	5742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
774.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 40 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
775.	Спрайс-лист	Стоимость обратного клапана диам. 40 мм "BUGATTI"	шт	2,00	850,37	--	1701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
776.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
777.	Е0122-35-1	Установка шаровых кранов диам. 20 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
778.	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Ду 20 мм	шт	2,00	340,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
779.	Е0122-35-1	Установка обратного клапанов диам. 20 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
780.	Спрайс-лист	Стоимость обратного клапана диам. 20 мм "BUGATTI"	шт	1,00	665,51	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
781.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,14	9877,01	257,71	1422	37	4,05	1
					634,50	91,69	91	13	0,40	0
782.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,10	12388,20	1327,03	1189	127	12,49	1
					2137,50	456,24	205	44	1,72	0
783.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	4,20	362,67	4,19	1523	18	0,34	1
					59,85	1,58	251	7	0,01	0
784.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,00	596,67	4,19	1193	8	0,34	1
					59,85	1,58	120	3	0,01	0
785.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,00	200,00	--	1600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
786.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	31,50	27,84	26,18	877	825	0,01	0
					1,66	7,20	52	227	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3								
787.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,37	262,72 262,72	-- --	623 623	-- --	1,85 --	4 --
788.	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта 2 группы	м3	5,12	39,76 1,87	37,82 11,00	204 10	194 56	0,01 0,04	0 0
789.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	9,11	108,20 --	108,20 21,64	986 --	986 197	-- 0,45	-- 4
790.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	26,74	3,35 --	3,35 1,16	90 --	90 31	-- 0,00	-- 0
791.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,01	134,10 134,10	-- --	270 270	-- --	0,97 --	2 --
792.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	26,74	25,65 20,27	5,38 --	686 542	144 --	0,13 --	3 --
793.	Е0101-20-1	Работа на отвале	м3	5,12	3,09 0,39	2,66 0,93	16 2	14 5	0,00 0,00	0 0
794.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	3,00	712,05 119,25	10,58 3,96	2136 358	32 12	0,70 0,02	2 0
795.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,00	465331,02 60966,00	1733,92 650,25	558 73	2 1	361,00 3,17	0 0
796.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,00	8637,65 1615,95	1538,85 576,23	8638 1616	1539 576	9,65 2,81	10 3
797.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,27	23700,00 --	-- --	6399 --	-- --	-- --	-- --
798.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	м	0,29	7787,50 --	-- --	2258 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
799.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,18	6853,00 --	-- --	8087 --	-- --	-- --	-- --
800.	С143018-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-9	шт	1,00	3190,00 --	-- --	3190 --	-- --	-- --	-- --
801.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
802.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,05	89308,57 31950,00	2434,57 920,25	4258 1523	116 44	170,00 4,49	8 0
803.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00 --	-- --	2727 --	-- --	-- --	-- --
804.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,17	1803,48 21,38	73,75 11,67	298 4	12 2	0,14 0,04	0 0
805.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмоски	м3	0,50	7940,17 195,75	66,01 24,93	3970 98	33 12	1,35 0,12	1 0
806.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,19	245,44 37,35	3,82 1,44	3237 493	50 19	0,21 0,01	3 0
807.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,87	16275,26 1435,50	1879,87 538,43	46710 4120	5395 1545	8,86 2,06	25 6
808.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,39	23700,00 --	-- --	9243 --	-- --	-- --	-- --
809.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,60	7787,50 --	-- --	4672 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
810.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,20	6853,00 --	-- --	8224 --	-- --	-- --	-- --
811.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,70	6230,00 --	-- --	16821 --	-- --	-- --	-- --
812.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО	шт	1,00	1820,00 --	-- --	1820 --	-- --	-- --	-- --
813.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
814.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,76	245,44 37,35	3,82 1,44	3132 477	49 18	0,21 0,01	3 0
815.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,25	1803,48 21,38	73,75 11,67	446 5	18 3	0,14 0,04	0 0
816.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,50	7940,17 195,75	66,01 24,93	3970 98	33 12	1,35 0,12	1 0
817.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,10	89308,57 31950,00	2434,57 920,25	8674 3103	236 89	170,00 4,49	17 0
818.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00 --	-- --	2385 --	-- --	-- --	-- --
819.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,40	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	28061 19530	4270 1613	270,00 19,69	108 8
820.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,40	714,00 --	-- --	287 --	-- --	-- --	-- --
821.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	км	0,00	285120,61	30429,76	114	12	205,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм			35550,00	11495,25	14	5	56,14	0
822.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	81,40	27,84 1,66	26,18 7,20	2266 135	2131 586	0,01 0,03	1 2
823.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,13	262,72 262,72	-- --	1610 1610	-- --	1,85 --	11 --
824.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	40,42	39,76 1,87	37,82 11,00	1607 76	1529 445	0,01 0,04	1 2
825.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	71,96	108,20 --	108,20 21,64	7786 --	7786 1557	-- 0,45	-- 33
826.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	43,80	3,35 --	3,35 1,16	147 --	147 51	-- 0,00	-- 0
827.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,30	134,10 134,10	-- --	442 442	-- --	0,97 --	3 --
828.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	43,80	25,65 20,27	5,38 --	1123 888	235 --	0,13 --	6 --
829.	Е0101-20-1	Работа на отвале	м3	40,42	3,09 0,39	2,66 0,93	125 16	108 38	0,00 0,00	0 0
830.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	14,01	12032,58 1075,50	954,99 330,44	168577 15068	13379 4629	6,51 1,34	91 19
831.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,84	13570,74 1282,50	241,10 91,08	24970 2360	444 168	8,06 0,44	15 1
832.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	109 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
833.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00	--	135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
834.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,11	53000,00	--	58673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
835.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87	304,24	4547	20	58,00	4
					9675,00	114,75	625	7	0,56	0
836.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8342,59	35,42	8343	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
837.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	46,20	245,44	3,82	11339	176	0,21	10
					37,35	1,44	1726	67	0,01	0

Итого по разделу: СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 6-3 **1314505**

Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 7-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
838.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	200,95	11,19	11,19	2249	2249	--	--
					--	3,06	--	615	0,01	2
839.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	200,95	37,60	37,60	7555	7555	--	--
					--	10,28	--	2066	0,03	7
840.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	551,42	11,19	11,19	6170	6170	--	--
					--	3,06	--	1687	0,01	6
841.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	551,42	37,60	37,60	20733	20733	--	--
					--	10,28	--	5669	0,03	19
842.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	350,47	32,56	30,98	11412	10857	0,01	4
					1,53	9,01	536	3157	0,03	11
843.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	308,90	108,20	--	33423	--	0,45	140
					21,64	--	6685	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 7-5								81542
ИТОГО:						7571293	396331			5628
						920109	119767			709
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					256589			
		На общестроительные работы					622531			
		На металломонтажные работы					2441			
		На сантехнические работы					253412			
		Всего накладных расходов:					1134973			
		Итого с накладными					8706266			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					507386			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					9213652			
		Итого с временными, 1,8 %					9379498			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					9506121			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					9544146			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					9639588			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968					23035530			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					460710			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					23496240			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					2819549			
		Итого с НДС					26315789			

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО «Риголит»
Сарсеков С.К.

Технадзор
ТОО "MSK Engineering"
Саркулов Е.Н.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Принял
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Молдахметов Б.К.

Объемы проверены