Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №43
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 год

Код	Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				
			доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Всего по стройке :	6 017 206 445	-235 150 384	116 755 796							14 010 696	130 766 492

ЗАКАЗЧИК:_____ **Калесов Р.А.**
Генеральный директор, БИН 180140023552

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____ **Жумашев Т.С.**
Директор, БИН 040640012091

Технический надзор
Директор_____ **Дудко Д.В.**

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КУРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР: № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №43

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2022г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,29	197 904 451	567 611
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	22 888 278	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 321 760	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	11 777 023	
6	2-1-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 482	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,21**	**270 530 920**	**567 611**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,31	192 021 393	595 499
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	28 550 914	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 648 318	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 134 310	
13	2-2-6	Слаботочные системы	0,00	6 071 441	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**0,18**	**331 168 096**	**595 499**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,24	189 978 874	457 698
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	24 615 677	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 067 796	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 289 861	
21	2-3-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 481	
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**0,17**	**266 245 246**	**457 698**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,27	197 748 613	536 442
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	23 492 554	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 833 181	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 983 992	
28	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	5 125 200	
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**0,19**	**276 636 505**	**536 442**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	0,00	122 542 258	
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	11 058 824	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**0,00**	**282 616 848**	**0**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	0,22	206 138 219	456 058
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 694 587	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 360 042	
42	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	5 413 424	
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**0,15**	**295 013 723**	**456 058**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	0,14	347 343 620	502 791
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 285 459	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	28 785 719	
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 171 505	
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	10 856 424	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**0,10**	**500 197 897**	**502 791**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	3,59	334 075 835	12 002 927
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 306 972	
55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	36 091 884	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	63 766 641	
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 296 240	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**2,23**	**538 912 472**	**12 002 927**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,11	333 718 881	378 114
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 541 985	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	29 512 151	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	35 810 074	
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 970 141	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**0,08**	**488 345 592**	**378 114**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,00	139 117 379	

70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,00**	**319 355 422**	**0**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,00	211 268 762	
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	30 638 237	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	25,10	17 583 176	4 413 350
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 911 912	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 133 426	
		итого Секция 1	**1,48**	**298 423 335**	**4 413 350**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	0,00	209 052 787	
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	31 448 336	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	38,19	12 493 309	4 771 560
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	50,03	9 826 856	4 916 633
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 143 972	
		итого Секция 2	**3,35**	**288 926 546**	**9 688 193**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,00	233 900 603	
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	
89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	36 924 238	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	18,11	22 875 223	4 143 584
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 226 406	
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 541 474	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**1,16**	**358 307 688**	**4 143 584**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,00	226 406 229	
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	30 554 512	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	25,53	15 659 714	3 997 422
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 034 888	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 984 355	
		итого Секция 4	**1,27**	**314 710 203**	**3 997 422**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	0,00	108 249 415	
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**0,00**	**261 296 952**	**0**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	7 509 271	
		Всего по главе 2	**0,74**	**5 098 196 716**	**37 739 689**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	17,86	403 745 433	72 123 559
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	97 830 424	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	45,29	31 141 789	14 104 212
		Всего по главе 7	**16,19**	**532 717 646**	**86 227 771**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**123 967 459**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	**537 936**
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8 04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	1 110 866
		Всего по главе		**48 728 447**	**1 110 866**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**125 078 325**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8 04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	2 117 187
		Всего по главе		**92 871 006**	**2 117 187**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**127 195 511**
113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	2 533 152
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**129 728 663**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	129 728 663
115		НДС на 2020 год. - 12%		706 035 749	15 567 440
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**145 296 102**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**14 529 610**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**5 930 700 292**	**130 766 492**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	14 010 696

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Ташмуллин Р.А.
Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.
Инженер ПТО _____ Протасов К.В.
Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Судко Л.В.
Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "DBK-Engineering"

Договор : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка"

АКТ № 43

приемки выполненых работ за май месяц 2022 г.

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.=БЛОК А секция 1=									
		РАЗДЕЛ 1.=КРЫЛЬЦА=									
		Ограждения -крылец									
1	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	34,6	837,59	86,57	28981	2995	2767	29122	62750
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	23219	1461		4648	
2	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	35,638	13117,00	--	467464	--	467464	--	504861
		СП - 8%			--	--	--	--		37397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				496444	2995	470231	29122	567611
							23219	1461	--	42045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28981				
	Материалы		Тенге				2767				
	Всего заработная плата		Тенге					24679			
		Накладные расходы	Тенге				29122				
		Сметная прибыль	Тенге				4648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24679			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				467464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				467464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				37397				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				504861				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				567611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24679			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				496444	2995	470231	29122	567611
							23219	1461	--	42045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28981				
	Материалы		Тенге				2767				
	Всего заработная плата		Тенге					24679			
		Накладные расходы	Тенге				29122				
		Сметная прибыль	Тенге				4648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24679			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				467464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				467464				
		Сметная прибыль	Тенге				37397				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				504861				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				567611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24679			
		ОТДЕЛ 2.=БЛОК А секция 2=									
		РАЗДЕЛ 2.=КРЫЛЬЦА=									
		Ограждения -крылец									
3	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	36,3	837,59	86,57	30404	3143	2902	30552	65833
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	24359	1533		4877	
4	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	37,389	13117,00	--	490432	--	490432	--	529666
		СП - 8%			--	--	--	--		39235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				520836	3143	493334	30552	595499
							24359	1533	--	44112	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30404				
	Материалы		Тенге				2903				
	Всего заработная плата		Тенге					25892			
		Накладные расходы	Тенге				30552				
		Сметная прибыль	Тенге				4877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25892			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				490432				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				490432				
		Сметная прибыль	Тенге				39235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				529666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				595499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25892			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**520836**	**3143**	**493334**	**30552**	**595499**
							24359	**1533**	**--**	**44112**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30404				
	Материалы		Тенге				2903				
	Всего заработная плата		Тенге					25892			
		Накладные расходы	Тенге				30552				
		Сметная прибыль	Тенге				4877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25892			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				490432				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				490432				
		Сметная прибыль	Тенге				39235				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				529666				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				595499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25892			
		ОТДЕЛ 3.=БЛОК А секция 3=									
		РАЗДЕЛ 3.=КРЫЛЬЦА=									
		Ограждения -крылец									
5	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**27,9**	**837,59**	**86,57**	**23369**	**2415**	**2232**	**23482**	**50599**
		НР - 118%; СП - 8%			**671,06**	**42,22**	**18722**	**1178**		**3748**	
6	**2106-0208-0704 РСНБ РК 2015**	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	**м**	**28,737**	**13117,00**	**--**	**376943**	**--**	**376943**	**--**	**407099**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30155**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**400312**	**2415**	**379175**	**23482**	**457698**
							18722	**1178**	**--**	**33903**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23369				
	Материалы		Тенге				2231				
	Всего заработная плата		Тенге					19900			
		Накладные расходы	Тенге				23482				
		Сметная прибыль	Тенге				3748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19900			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				376943				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376943				
		Сметная прибыль	Тенге				30155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				407099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				457698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19900			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**400312**	**2415**	**379175**	**23482**	**457698**
							18722	**1178**	**--**	**33903**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23369				
	Материалы		Тенге				2231				
	Всего заработная плата		Тенге					19900			
		Накладные расходы	Тенге				23482				
		Сметная прибыль	Тенге				3748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19900			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				376943				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376943				
		Сметная прибыль	Тенге				30155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				407099				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				457698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19900			
		ОТДЕЛ 4.=БЛОК А секция 4=									
		РАЗДЕЛ 4.=КРЫЛЬЦА=									
		Ограждения -крылец									
7	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	32,7	837,59	86,57	27389	2831	2615	27522	59304
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	21943	1381		4393	
8	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	33,681	13117,00	--	441794	--	441794	--	477137
		СП - 8%			--	--	--	--		35343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				469183	2831	444409	27522	536441
							21943	1381	--	39736	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27389				
	Материалы		Тенге				2615				
	Всего заработная плата		Тенге					23324			
		Накладные расходы	Тенге				27522				
		Сметная прибыль	Тенге				4393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23324			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				441794				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				441794				
		Сметная прибыль	Тенге				35343				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				477137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				536442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23324			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**469183**	**2831**	**444409**	**27522**	**536441**
							21943	**1381**	**--**	**39736**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27389**				
	Материалы		Тенге				**2615**				
	Всего заработная плата		Тенге					23324			
		Накладные расходы	Тенге				**27522**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4393**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**59304**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23324			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**441794**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**441794**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35343**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**477137**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**536442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23324			
		ОТДЕЛ 5.=БЛОК Б секция 1=									
		РАЗДЕЛ 5.=ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР=									
		=КРЫЛЬЦА=									
		Ограждения -крылец									
9	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**27,8**	**837,59**	**86,57**	**23285**	**2407**	**2223**	**23398**	**50418**
		НР - 118%; СП - 8%			**671,06**	**42,22**	**18655**	**1174**		**3735**	
10	**2106-0208-0704 РСНБ РК 2015**	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	**м**	**28,634**	**13117,00**	**--**	**375592**	**--**	**375592**	**--**	**405640**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30047**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**398877**	**2407**	**377815**	**23398**	**456058**
							18655	**1174**	**--**	**33782**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23285**				
	Материалы		Тенге				**2223**				
	Всего заработная плата		Тенге					19829			
		Накладные расходы	Тенге				**23398**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3735**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19829			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**375592**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**375592**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30047**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**405640**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**456057**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19829			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**398877**	**2407**	**377815**	**23398**	**456058**
							18655	**1174**	**--**	**33782**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23285**				
	Материалы		Тенге				**2223**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19829**			
		Накладные расходы	Тенге				**23398**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3735**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19829			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**375592**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**375592**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30047**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**405640**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**456057**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19829			

ОТДЕЛ 6.=БЛОК Б секция 2=

РАЗДЕЛ 6.=ОТДЕЛКА ФАСАДА /лист 41и/=

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДЭ-1 /лист 48и/

11	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,5225**	**3320,90**	**14,84**	**254124**	**1136**	**149005**	**95982**	**378114**
		НР - 92%; СП - 8%			**1358,86**	**4,51**	**103983**	**345**		**28008**	
		Ограждения -крылец									
12	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**7,6**	**837,59**	**86,57**	**6366**	**658**	**608**	**6397**	**13783**
		НР - 118%; СП - 8%			**671,06**	**42,22**	**5100**	**321**		**1021**	
13	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	**м**	**7,828**	**13117,00**	**--**	**102680**	**--**	**102680**	**--**	**110894**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8214**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**363169**	**1793**	**252293**	**102379**	**502791**
							109083	**666**	**--**	**37243**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**260490**				
	Материалы		Тенге				**149613**				
	Всего заработная плата		Тенге					**109749**			
		Накладные расходы	Тенге				**102378**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29029**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**391897**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					109749			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102680				
		Сметная прибыль	Тенге				8214				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				110894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				502792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					109749			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**363169**	**1793**	**252293**	**102379**	**502791**
							109083	**666**	**--**	**37243**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				260490				
	Материалы		Тенге				149613				
	Всего заработная плата		Тенге					109749			
		Накладные расходы	Тенге				102378				
		Сметная прибыль	Тенге				29029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				391897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					109749			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102680				
		Сметная прибыль	Тенге				8214				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				110894				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				502792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					109749			
		ОТДЕЛ 7.=БЛОК Б секция 3=									
		РАЗДЕЛ 7.=ОТДЕЛКА ФАСАДА /лист 25.1/=									
		ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
		ДЭ-1 h=1850мм /лист 48и/									
14	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**65,52**	**3320,90**	**14,84**	**217586**	**972**	**127582**	**82181**	**323748**
		НР - 92%; СП - 8%			**1358,86**	**4,51**	**89032**	**295**		**23981**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**217586**	**972**	**127582**	**82181**	**323748**
							89032	**295**	**--**	**23981**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				217586				
	Материалы		Тенге				127581				
	Всего заработная плата		Тенге					89328			
		Накладные расходы	Тенге				82181				
		Сметная прибыль	Тенге				23981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				323748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					89328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				323748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					89328			
		РАЗДЕЛ 8.=ПОЛЫ /лист 15и/=									
		ТИП 12									
15	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**/Пластиковые панели/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	380,7	5652,38	15,64	2151863	5956	1564395	525723	2891792
		НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	581512	2625		214207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2151863	5956	1564395	525723	2891792
							581512	2625	--	214207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2151863				
	Материалы		Тенге				1564395				
	Всего заработная плата		Тенге					584137			
		Накладные расходы	Тенге				525723				
		Сметная прибыль	Тенге				214207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2891792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					584137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2891792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					584137			
		РАЗДЕЛ 9.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 16и/=									
		ПОТОЛОК									
16	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1094,16	892,06	5,40	976053	5907	161649	649381	1755469
		НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	808497	3230		130035	
		СТЕНЫ									
17	1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	861,93	1304,36	6,17	1124270	5316	323674	638484	1903774
		НР - 80%; СП - 8%			922,67	3,28	795280	2826		141020	
18	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	313,67	728,25	5,09	228431	1597	42358	148279	406847
		НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	184476	873		30137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2999	379,38	0,86	1137754	2576	223009	730872	2018116
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	912169	1421		149490	
20	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2999	188,97	0,36	566719	1067	86533	383763	1026521
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	479119	585		76039	
21	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	223,17	2160,93	16,24	482256	3624	303410	159167	692736
		НР - 90%; СП - 8%			785,15	7,30	175222	1629		51314	
22	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	223,17	703,53	3,37	157006	752	46727	87842	264435
		НР - 80%; СП - 8%			490,78	1,23	109527	275		19588	
23	1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	223,17	1304,36	6,17	291095	1376	83806	165316	492923
		НР - 80%; СП - 8%			922,67	3,28	205913	732		36513	
24	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	223,17	379,38	0,86	84666	192	16595	54388	150178
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	67879	106		11124	
25	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	223,17	188,97	0,36	42172	79	6439	28558	76388
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	35654	44		5658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5090421	22488	1294200	3046050	8787387
							3773735	11719	--	650918	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5090421				
Материалы			Тенге				1294198				
Всего заработная плата			Тенге					3785454			
		Накладные расходы	Тенге				3046049				
		Сметная прибыль	Тенге				650918				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8787388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2351
		Сметная заработная плата	Тенге					3785454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8787388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3785454			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**7459870**	**29416**	**2986177**	**3653954**	**12002927**
							4444279	**14640**	**--**	**889106**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7459870**				
	Материалы		Тенге				**2986174**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4458919**			
		Накладные расходы	Тенге				**3653953**				
		Сметная прибыль	Тенге				**889106**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12002929**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2789**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4458919**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				**12002929**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2789**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4458919**			

ОТДЕЛ 8.=БЛОК Б секция 4=

РАЗДЕЛ 10.=ОТДЕЛКА ФАСАДА /лист 41и/=

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДЭ-1 h=1850мм /лист 48и/

26	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,5225**	**3320,90**	**14,84**	**254124**	**1136**	**149005**	**95982**	**378114**
		НР - 92%; СП - 8%			**1358,86**	**4,51**	**103983**	**345**		**28008**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**254124**	**1136**	**149005**	**95982**	**378114**
							103983	**345**	**--**	**28008**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**254124**				
	Материалы		Тенге				**149005**				
	Всего заработная плата		Тенге					**104328**			
		Накладные расходы	Тенге				**95982**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28008**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**378114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104328**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**378114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104328**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**254124**	**1136**	**149005**	**95982**	**378114**
							103983	**345**	**--**	**28008**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**254124**				
	Материалы		Тенге				**149005**				
	Всего заработная плата		Тенге					**104328**			
		Накладные расходы	Тенге				**95982**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28008**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**378114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					104328			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				378114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					104328			
		ОТДЕЛ 9.=БЛОК В секция 1=									
		РАЗДЕЛ 11.=ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=									
		КОМПЛЕКТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
27	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	30	1625,82	89,09	48775	2673	818	33480	88835
		НР - 72%; СП - 8%			1509,45	40,56	45284	1217		6580	
28	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э721 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	30	54502,00	--	1635060	--	1635060	--	1765865
		СП - 8%			--	--	--	--		130805	
29	1308-0303-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8078,33	116,26	8078	116	2757	3777	12804
		НР - 72%; СП - 8%			5205,00	40,56	5205	41		948	
30	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-60А, степень защиты IP32**	шт.	1	20120,00	--	20120	--	20120	--	21730
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
31	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3729,99	61,09	3730	61	998	1943	6127
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	2671	28		454	
32	2307-0506-0159 РСНБ РК 2015	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В**	шт.	1	31560,00	--	31560	--	31560	--	34085
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
33	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3729,99	61,09	3730	61	998	1943	6127
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	2671	28		454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	1	54799,00	--	54799	--	54799	--	59183
		СП - 8%			--	--	--	--		4384	
		ЩЭ - 6шт									
35	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	6	3729,99	61,09	22380	367	5988	11657	36760
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	16025	165		2723	
36	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-5-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	28392,00	--	170352	--	170352	--	183980
		СП - 8%			--	--	--	--		13628	
37	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	5535,39	115,76	166062	3473	63889	71940	257042
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	98700	1217		19040	
38	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	2065,00	--	61950	--	61950	--	66906
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
39	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	685,13	322,55	75365	35481	4981	34769	118945
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	34903	13387		8811	
40	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	6639700,00	--	744974	--	744974	--	804572
		СП - 8%			--	--	--	--		59598	
		ТРУБЫ									
41	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	110	304,77	3,24	33525	356	1442	22880	60917
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	31727	50		4512	
42	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	111,1	269,00	--	29886	--	29886	--	32277
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	6	57009,93	21,19	342060	127	190973	108691	486811
		НР - 72%; СП - 8%			25160,00	--	150960	--		36060	
44	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали и земли	шт.	6	6031,00	--	36186	--	36186	--	39081
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
		ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ									
45	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	40	278,61	34,68	11144	1387	3936	4577	16979
		НР - 72%; СП - 8%			145,53	13,38	5821	535		1258	
46	2306-1710-0703 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-II 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	40	6194,00	--	247760	--	247760	--	267581
		СП - 8%			--	--	--	--		19821	
47	2306-1710-2642 РСНБ РК 2015	Держатель горизонтальный VV400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 480 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	40	1050,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
48	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,3	4270,00	--	1281	--	1281	--	1383
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3790776	44102	3352708	295657	4413350
							393966	16668	--	326915	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3696245				
	Материалы		Тенге				267354				
	Всего заработная плата		Тенге					357270			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3044761				
		Накладные расходы	Тенге				257234				
		Сметная прибыль	Тенге				316278				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4269757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					357270			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64645				
	Материалы		Тенге				9426				
	Всего заработная плата		Тенге					53364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281				
		Накладные расходы	Тенге				38422				
		Сметная прибыль	Тенге				8245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					53364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29886				
		Сметная прибыль	Тенге				2391				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32277				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4413347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					410634			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				3790776	44102	3352708	295657	4413350
							393966	16668	--	326915	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3696245				
	Материалы		Тенге				267354				
	Всего заработная плата		Тенге					357270			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3044761				
		Накладные расходы	Тенге				257234				
		Сметная прибыль	Тенге				316278				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4269757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					357270			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64645				
	Материалы		Тенге				9426				
	Всего заработная плата		Тенге					53364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281				
		Накладные расходы	Тенге				38422				
		Сметная прибыль	Тенге				8245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					53364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29886				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29886				
		Сметная прибыль	Тенге				2391				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32277				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				4413347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					410634			
		ОТДЕЛ 10.=БЛОК В секция 2=									
		РАЗДЕЛ 12.=ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=									
		КОМПЛЕКТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
49	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	30	1625,82	89,09	48775	2673	818	33480	88835
		НР - 72%; СП - 8%			1509,45	40,56	45284	1217		6580	
50	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э721 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	30	54502,00	--	1635060	--	1635060	--	1765865
		СП - 8%			--	--	--	--		130805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1308-0303-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8078,33	116,26	8078	116	2757	3777	12804
		НР - 72%; СП - 8%			5205,00	40,56	5205	41		948	
52	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-60А, степень защиты IP32	шт.	1	20120,00	--	20120	--	20120	--	21730
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
53	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3729,99	61,09	3730	61	998	1943	6127
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	2671	28		454	
54	2307-0506-0159 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	1	31560,00	--	31560	--	31560	--	34085
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
55	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3729,99	61,09	3730	61	998	1943	6127
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	2671	28		454	
56	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	1	54799,00	--	54799	--	54799	--	59183
		СП - 8%			--	--	--	--		4384	
		ЩЭ - 6шт									
57	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	6	3729,99	61,09	22380	367	5988	11657	36760
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	16025	165		2723	
58	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-5-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	28392,00	--	170352	--	170352	--	183980
		СП - 8%			--	--	--	--		13628	
59	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	5535,39	115,76	166062	3473	63889	71940	257042
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	98700	1217		19040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	2065,00	--	61950	--	61950	--	66906
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
61	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	170	685,13	322,55	116473	54834	7698	53734	183823
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	53941	20689		13617	
62	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	6639700,00	--	575662	--	575662	--	621715
		СП - 8%			--	--	--	--		46053	
63	2306-0145-1907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	4616936,00	--	400288	--	400288	--	432311
		СП - 8%			--	--	--	--		32023	
		ТРУБЫ									
64	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	170	304,77	3,24	51811	551	2227	35359	94144
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	49033	78		6974	
65	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	85,85	269,00	--	23094	--	23094	--	24941
		СП - 8%			--	--	--	--		1847	
66	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	85,85	194,00	--	16655	--	16655	--	17987
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
67	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	6	57009,93	21,19	342060	127	190973	108691	486811
		НР - 72%; СП - 8%			25160,00	--	150960	--		36060	
68	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали и земли	шт.	6	6031,00	--	36186	--	36186	--	39081
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
		ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	40	278,61	34,68	11144	1387	3936	4577	16979
		НР - 72%; СП - 8%			145,53	13,38	5821	535		1258	
70	2306-1710-0703 РСНБ РК 2015	**Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм**	м	40	6194,00	--	247760	--	247760	--	267581
		СП - 8%			--	--	--	--		19821	
71	2306-1710-2642 РСНБ РК 2015	**Держатель горизонтальный VV400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 480 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек**	шт.	40	1050,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
72	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,3	4270,00	--	1281	--	1281	--	1383
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4091009	63649	3597049	327101	4771560
							430310	23998	--	353449	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3968329				
	Материалы		Тенге				270071				
	Всего заработная плата		Тенге					383610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3275737				
		Накладные расходы	Тенге				276199				
		Сметная прибыль	Тенге				339562				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4584090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					383610			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82932				
	Материалы		Тенге				10212				
	Всего заработная плата		Тенге					70697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281				
		Накладные расходы	Тенге				50902				
		Сметная прибыль	Тенге				10707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					70697			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				39749				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39749				
		Сметная прибыль	Тенге				3180				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4771559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					454307			

РАЗДЕЛ 13.=ВЕНТИЛЯЦИЯ=

Вентиляция помещений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	389,5	5835,65	58,31	2272987	22710	1335146	907022	3434409
		НР - 98%; СП - 80%			2349,50	26,70	915131	10402		254401	
74	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	177	5625,15	46,22	995651	8180	606715	376778	1482224
		НР - 98%; СП - 80%			2151,17	20,97	380756	3711		109794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				3268638	30890	1941861	1283800	4916633
							1295887	14113	--	364195	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3268638				
	Материалы		Тенге				1941861				
	Всего заработная плата		Тенге					1310000			
	Сдача и испытание		Тенге				63180				
		Накладные расходы	Тенге				1283800				
		Сметная прибыль	Тенге				364195				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4916633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
		Сметная заработная плата	Тенге					1310000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4916633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
		Сметная заработная плата	Тенге					1310000			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				7359647	94540	5538910	1610901	9688193
							1726197	38110	--	717644	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3968329				
	Материалы		Тенге				270071				
	Всего заработная плата		Тенге					383610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3275737				
		Накладные расходы	Тенге				276199				
		Сметная прибыль	Тенге				339562				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4584090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					383610			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82932				
	Материалы		Тенге				10212				
	Всего заработная плата		Тенге					70697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281				
		Накладные расходы	Тенге				50902				
		Сметная прибыль	Тенге				10707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					70697			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3308386				
	Материалы		Тенге				1941861				
	Всего заработная плата		Тенге					1310000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				63180				
		Накладные расходы	Тенге				1283800				
		Сметная прибыль	Тенге				367375				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4959561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
		Сметная заработная плата	Тенге					1310000			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				9688192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1186
		Сметная заработная плата	Тенге					1764307			
		ОТДЕЛ 11.=БЛОК В секция 3=									
		РАЗДЕЛ 14.=ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=									
		КОМПЛЕКТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
75	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	3	20634,57	719,92	61904	2160	30384	21862	90467
		НР - 72%; СП - 8%			9786,57	334,62	29360	1004		6701	
76	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	271734,00	--	271734	--		--	271734
					--	--	--	--	271734	--	
77	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-50-02, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	147704,00	--	147704	--		--	147704
					--	--	--	--	147704	--	
78	5108-0401-0507 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	118498,00	--	118498	--		--	118498
					--	--	--	--	118498	--	
79	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	36	1625,82	89,09	58530	3207	983	40176	106602
		НР - 72%; СП - 8%			1509,45	40,56	54340	1460		7896	
80	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э721 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	36	54502,00	--	1962072	--	1962072	--	2119038
		СП - 8%			--	--	--	--		156966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1308-0303-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8078,33	116,26	8078	116	2757	3777	12804
		НР - 72%; СП - 8%			5205,00	40,56	5205	41		948	
82	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-60А, степень защиты IP32	шт.	1	20120,00	--	20120	--	20120	--	21730
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
83	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1934,30	181,30	5803	544	54	3923	10504
		НР - 72%; СП - 8%			1735,00	81,12	5205	243		778	
84	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	11187,00	--	33561	--	33561	--	36246
		СП - 8%			--	--	--	--		2685	
85	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	3	3729,99	61,09	11190	183	2995	5829	18380
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	8012	83		1361	
86	2307-0506-0159 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	3	31560,00	--	94680	--	94680	--	102254
		СП - 8%			--	--	--	--		7574	
87	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3729,99	61,09	3730	61	998	1943	6127
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	2671	28		454	
88	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	1	54799,00	--	54799	--	54799	--	59183
		СП - 8%			--	--	--	--		4384	
		ЩЭ - 6шт									
89	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	6	3729,99	61,09	22380	367	5988	11657	36760
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	16025	165		2723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	28392,00	--	170352	--	170352	--	183980
		СП - 8%			--	--	--	--		13628	
91	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	5535,39	115,76	199274	4167	76667	86328	308450
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	118440	1460		22848	
92	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	2065,00	--	74340	--	74340	--	80287
		СП - 8%			--	--	--	--		5947	
		ЩС1									
93	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3729,99	61,09	3730	61	998	1943	6127
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	2671	28		454	
94	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6107,00	--	6107	--	6107	--	6596
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
95	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3004,66	21,67	33051	238	14718	13028	49766
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	18095	--		3686	
96	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1643,00	--	1643	--	1643	--	1774
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
97	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1599,00	--	4797	--	4797	--	5181
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
98	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1599,00	--	3198	--	3198	--	3454
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
99	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1599,00	--	7995	--	7995	--	8635
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
		ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	40	278,61	34,68	11144	1387	3936	4577	16979
		НР - 72%; СП - 8%			145,53	13,38	5821	535		1258	
101	2306-1710-0703 РСНБ РК 2015	**Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм**	м	40	6194,00	--	247760	--	247760	--	267581
		СП - 8%			--	--	--	--		19821	
102	2306-1710-2642 РСНБ РК 2015	**Держатель горизонтальный VV400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 480 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек**	шт.	40	1050,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
103	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,3	4270,00	--	1281	--	1281	--	1383
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				3681455	12492	2865183	195043	4143584
							265845	5047	537936	267084	
		Стоимость оборудования	Тенге				537936				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				537936				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3039305				
		Материалы	Тенге				99114				
		Всего заработная плата	Тенге					210846			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2723424				
		Накладные расходы	Тенге				151809				
		Сметная прибыль	Тенге				255289				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3446403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					210846			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				104215				
		Материалы	Тенге				41363				
		Всего заработная плата	Тенге					60046			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1281				
		Накладные расходы	Тенге				43233				
		Сметная прибыль	Тенге				11796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				159243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					60046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4143582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					270892			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				3681455	12492	2865183	195043	4143584
							265845	5047	537936	267084	
		Стоимость оборудования	Тенге				537936				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				537936				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3039305				
		Материалы	Тенге				99114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					210846			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2723424				
		Накладные расходы	Тенге				151809				
		Сметная прибыль	Тенге				255289				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3446403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					210846			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104215				
	Материалы		Тенге				41363				
	Всего заработная плата		Тенге					60046			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281				
		Накладные расходы	Тенге				43233				
		Сметная прибыль	Тенге				11796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					60046			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				4143582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					270892			
		ОТДЕЛ 12.=БЛОК В секция 4=									
		РАЗДЕЛ 15.=ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=									
		КОМПЛЕКТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
104	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	30	1625,82	89,09	48775	2673	818	33480	88835
		НР - 72%; СП - 8%			1509,45	40,56	45284	1217		6580	
105	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э721 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	30	54502,00	--	1635060	--	1635060	--	1765865
		СП - 8%			--	--	--	--		130805	
106	1308-0303-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8078,33	116,26	8078	116	2757	3777	12804
		НР - 72%; СП - 8%			5205,00	40,56	5205	41		948	
107	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-60А, степень защиты IP32**	шт.	1	20120,00	--	20120	--	20120	--	21730
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3729,99	61,09	3730	61	998	1943	6127
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	2671	28		454	
109	2307-0506-0159 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	1	31560,00	--	31560	--	31560	--	34085
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
110	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3729,99	61,09	3730	61	998	1943	6127
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	2671	28		454	
111	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	1	54799,00	--	54799	--	54799	--	59183
		СП - 8%			--	--	--	--		4384	
		ЩЭ - 6шт									
112	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	6	3729,99	61,09	22380	367	5988	11657	36760
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	16025	165		2723	
113	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-5-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	28392,00	--	170352	--	170352	--	183980
		СП - 8%			--	--	--	--		13628	
114	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	5535,39	115,76	166062	3473	63889	71940	257042
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	98700	1217		19040	
115	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	2065,00	--	61950	--	61950	--	66906
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
116	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	685,13	322,55	44534	20966	2943	20545	70285
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	20625	7911		5206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	6639700,00	--	440212	--	440212	--	475429
		СП - 8%			--	--	--	--		35217	
		ТРУБЫ									
118	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	65	304,77	3,24	19810	211	851	13520	35996
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	18748	30		2666	
119	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	65,65	269,00	--	17660	--	17660	--	19073
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
120	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	6	57009,93	21,19	342060	127	190973	108691	486811
		НР - 72%; СП - 8%			25160,00	--	150960	--		36060	
121	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали и земли	шт.	6	6031,00	--	36186	--	36186	--	39081
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
		ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ									
122	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	40	278,61	34,68	11144	1387	3936	4577	16979
		НР - 72%; СП - 8%			145,53	13,38	5821	535		1258	
123	2306-1710-0703 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	40	6194,00	--	247760	--	247760	--	267581
		СП - 8%			--	--	--	--		19821	
124	2306-1710-2642 РСНБ РК 2015	Держатель горизонтальный VV400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 480 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	40	1050,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
125	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,3	4270,00	--	1281	--	1281	--	1383
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3429242	29441	3033091	272073	3997422
							366708	11171	--	296105	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3360652				
	Материалы		Тенге				265316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					337514			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2739999				
		Накладные расходы	Тенге				243010				
		Сметная прибыль	Тенге				288293				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3891955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					337514			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50931				
	Материалы		Тенге				8836				
	Всего заработная плата		Тенге					40365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281				
		Накладные расходы	Тенге				29062				
		Сметная прибыль	Тенге				6399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					40365			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17660				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17660				
		Сметная прибыль	Тенге				1413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3997420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					377879			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				3429242	29441	3033091	272073	3997422
							366708	11171	--	296105	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3360652				
	Материалы		Тенге				265316				
	Всего заработная плата		Тенге					337514			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2739999				
		Накладные расходы	Тенге				243010				
		Сметная прибыль	Тенге				288293				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3891955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					337514			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50931				
	Материалы		Тенге				8836				
	Всего заработная плата		Тенге					40365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281				
		Накладные расходы	Тенге				29062				
		Сметная прибыль	Тенге				6399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					40365			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17660				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17660				
		Сметная прибыль	Тенге				1413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19073				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				3997420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					377879			
		ОТДЕЛ 13.=БЛАГОУСТРОЙСТВО=									
		РАЗДЕЛ 16.=ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК /на уровне кровли паркинга/=									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ/ замена на покрытие проезда из брусчатки толщ. 120 мм ПРОЕЗДА									
		КРОВЛЯ									
126	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	2750	56,67	22,99	155854	63224	77	126531	304976
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	92553	24605		22591	
127	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2L	3025	154,00	--	465850	--	465850	--	503118
		СП - 8%			--	--	--	--		37268	
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
128	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	2040	2223,33	185,43	4535585	378272	4281	3804870	9007692
		НР - 88%; СП - 8%			2035,80	83,67	4153032	170684		667236	
129	ТПРАЙС-ЛИСТ	А.051.П.12 CITY ROAD 18X12 (180x120x120 мм) серый	м2	2805	6610,00	--	18541050	--	18541050	--	20024334
		СП - 8%			--	--	--	--		1483284	
130	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	2040	2054,28	55,01	4190739	112214	2913626	1150122	5768130
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	28,74	1164899	58634		427269	
131	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	/до толщ.30мм/ Стяжки из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	2040	735,97	8,04	1501371	16408	1427459	62474	1688953
		НР - 94%; СП - 8%			28,19	4,39	57504	8958		125108	
		ПОКРЫТИЕ ПО ТРОТУАРАМ ИЗ БРУСЧАТКИ (Пирог указан в проекте АС)									
		КРОВЛЯ									
132	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	2167	56,67	22,99	122813	49821	61	99706	240321
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	72931	19389		17802	
133	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2L	2383,7	154,00	--	367090	--	367090	--	396457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29367	
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
134	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	1419	999,54	205,79	1418346	292020	1066294	171477	1717009
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	69,59	60032	98743		127186	
135	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=4	**/до толщ.11см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	1419	-244,59	-58,61	-347072	-83172	-263900	-31013	-408332
		НР - 108%; СП - 8%			--	-20,24	--	-28716		-30247	
136	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	1419	56,67	22,99	80421	32624	40	65290	157368
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	47757	12696		11657	
137	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	м2	1560,9	154,00	--	240379	--	240379	--	259609
		СП - 8%			--	--	--	--		19230	
138	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.**	м2 стяжки	1419	2054,28	55,01	2915029	78055	2026684	800011	4012243
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	28,74	810290	40785		297203	
139	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**/до толщ.30мм/ Стяжки из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111**	м2 стяжки	1419	735,97	8,04	1044336	11413	992924	43456	1174816
		НР - 94%; СП - 8%			28,19	4,39	39999	6231		87023	
140	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	419	5732,13	185,43	2401761	77694	1471067	781490	3437911
		НР - 88%; СП - 8%			2035,80	83,67	853000	35057		254660	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНДУС (Пирог указан в проекте АС)									
141	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	293	1591,44	133,48	466291	39110	410740	29899	535886
		НР - 108%; СП - 8%			56,11	38,37	16441	11243		39695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=6	/до толщ. 7 см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	293	1045,91	0,12	306452	36	306152	285	331276
		НР - 108%; СП - 8%			0,90	--	264	--		24539	
143	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	/Тип А Марка II/ Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	293	1712,88	133,74	501873	39185	446247	29938	574355
		НР - 108%; СП - 8%			56,11	38,50	16441	11279		42545	
144	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	/до толщ. 7 см/Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	293	1141,86	0,13	334566	38	334264	285	361639
		НР - 108%; СП - 8%			0,90	--	264	--		26788	
		ОТМОСТКА (Пирог указан в проекте АС)									
		КРОВЛЯ									
145	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	283	56,67	22,99	16039	6506	8	13021	31385
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	9525	2532		2325	
146	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	311,3	154,00	--	47940	--	47940	--	51775
		СП - 8%			--	--	--	--		3835	
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
147	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	189	999,54	205,79	188913	38895	142022	22839	228693
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	69,59	7996	13152		16940	
148	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=1,5	/до толщ.13,5см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	189	91,72	21,98	17335	4154	13181	1549	20395
		НР - 108%; СП - 8%			--	7,59	--	1434		1511	
149	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне									
	Изм. и доп. вып. 1		м2 поверхности	189	56,67	22,99	10711	4345	5	8696	20960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	6361	1691		1553	
150	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	207,9	154,00	--	32017	--	32017	--	34578
		СП - 8%			--	--	--	--		2561	
151	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	189	2054,28	55,01	388260	10396	269940	106555	534400
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	28,74	107924	5432		39585	
152	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	/до толщ.30мм/ Стяжки из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	189	735,97	8,04	139098	1520	132250	5788	156477
		НР - 94%; СП - 8%			28,19	4,39	5328	830		11591	
153	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	189	5732,13	185,43	1083372	35046	663560	352510	1550752
		НР - 88%; СП - 8%			2035,80	83,67	384766	15813		114871	
		ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (Пирог указан в проекте АС)									
		КРОВЛЯ									
154	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	879	56,67	22,99	49817	20209	25	40444	97481
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	29583	7865		7221	
155	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	966,9	154,00	--	148903	--	148903	--	160815
		СП - 8%			--	--	--	--		11912	
		СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (Пирог указан в проекте АС)									
		КРОВЛЯ									
156	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	924	56,67	22,99	52367	21243	26	42514	102472
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	31098	8267		7591	
157	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	1016,4	154,00	--	156526	--	156526	--	169048
		СП - 8%			--	--	--	--		12522	
		БАРДЮРЫ, ПОРЕБРИКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	414	2036,52	34,62	843120	14334	432316	434993	1380363
		НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	396470	6302		102249	
159	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	/БР 100.30.15/ Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	17,802	37174,00	--	661772	--	661772	--	714713
		СП - 8%			--	--	--	--		52942	
160	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1181	1889,81	34,62	2231866	40891	1059983	1240887	3750573
		НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	1130992	17978		277820	
161	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	/БР100.20.8/ Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,896	40291,00	--	761339	--	761339	--	822246
		СП - 8%			--	--	--	--		60907	
		ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ									
162	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	575,6	312,45	1,23	179848	706	155724	21898	217886
		НР - 92%; СП - 8%			40,68	0,67	23418	385		16140	
163	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/ЭПП-4,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	575,6	2696,22	88,41	1551944	50886	1013778	466324	2179729
		НР - 94%; СП - 8%			846,56	15,31	487280	8810		161461	
164	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	/Техноэластмост-Б-5,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	575,6	778,63	43,99	448181	25321	128852	281089	787612
		НР - 94%; СП - 8%			510,79	8,73	294008	5023		58342	
165	ТПРАЙС	/Техноэластмост-Б-5,0/	м2	644,672	1880,36	--	1212214	--	1212214	--	1309191
		СП - 8%			--	--	--	--		96977	
		Дополнительный объем по дефектному Акту (кровля паркинга секция В)									
166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	82	20643,23	1153,47	1692745	94584	1468642	140455	1979856
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	129519	24827		146656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				51157058	1475980	39251408	10314383	66389161
							10429674	589932	--	4917716	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51157058				
	Материалы		Тенге				16310471				
	Всего заработная плата		Тенге					11019606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21211967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				1728966				
		Накладные расходы	Тенге				10314386				
		Сметная прибыль	Тенге				4917716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66389159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7485
		Сметная заработная плата	Тенге					11019606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				66389159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7485
		Сметная заработная плата	Тенге					11019606			
		РАЗДЕЛ 17.=ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ /на уровне земли/=									
		Работы по дефектному акту									
167	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	1340	877,71	205,79	1176134	275763	843681	161931	1445110
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	69,59	56690	93246		107045	
168	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	**/до толщ. 20см/ Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	1340	263,97	73,27	353716	98177	255539	36608	421550
		НР - 108%; СП - 8%			--	25,30	--	33897		31226	
169	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	1340	941,14	205,79	1261125	275763	928672	161931	1536900
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	69,59	56690	93246		113844	
170	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	1340	56,67	22,99	75944	30808	38	61655	148606
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	45098	11990		11008	
171	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м2	1474	286,00	--	421564	--	421564	--	455289
		СП - 8%			--	--	--	--		33725	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА (Тип I) добавлено в связи с коррект.									
172	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2336	110068,40	2024,49	25712	473	25239	292	28084
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	270		2080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/Марка II/ Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	292	1591,44	133,48	464700	38976	409339	29797	534057
		НР - 108%; СП - 8%			56,11	38,37	16385	11205		39560	
174	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=6	/до толщ. 7 см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	292	1045,91	0,12	305406	36	305107	284	330145
		НР - 108%; СП - 8%			0,90	--	263	--		24455	
175	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0876	110068,40	2024,49	9642	177	9465	110	10532
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	101		780	
176	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	/тип Б марка II/ Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	292	1712,88	133,74	500160	39051	444724	29835	572395
		НР - 108%; СП - 8%			56,11	38,50	16385	11241		42400	
177	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	/до толщ. 5 см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	292	380,62	0,04	111141	13	111040	95	120135
		НР - 108%; СП - 8%			0,30	--	88	--		8899	
178	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	292	56,67	22,99	16549	6713	9	13435	32383
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	9827	2613		2399	
179	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	321,2	286,00	--	91863	--	91863	--	99212
		СП - 8%			--	--	--	--		7349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4813656	765949	3846280	495973	5734398
							201426	257808	--	424770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4813656				
	Материалы		Тенге				3332853				
	Всего заработная плата		Тенге					459234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				513427				
		Накладные расходы	Тенге				495973				
		Сметная прибыль	Тенге				424770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5734399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					459234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5734399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					459234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				**55970714**	**2241929**	**43097688**	**10810356**	**72123559**
							10631101	**847740**	**--**	**5342486**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**55970714**				
		Материалы	Тенге				**19643324**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11478840**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**21725394**				
		Местные материалы	Тенге				**1728966**				
		Накладные расходы	Тенге				**10810359**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5342486**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**72123558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7758**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11478840**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				**72123558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7758**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11478840**			
		ОТДЕЛ 14.=МАФЫ=									
180	**86-010302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**25**	**46202,00**	**178,00**	**1155050**	**4450**	**1091875**	**54532**	**1306348**
					2349,00	**48,00**	**58725**	**1200**		**96767**	
181	**86-010104-0112**	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**3**	**99860,00**	**222,00**	**299580**	**666**	**273459**	**23347**	**348761**
					8485,00	**67,00**	**25455**	**201**		**25834**	
182	**86-010109-0308**	**Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	**комплект**	**1**	**99150,00**	**473,00**	**99150**	**473**	**79507**	**17588**	**126078**
					19170,00	**158,00**	**19170**	**158**		**9339**	
183	**86-010109-0306**	**Игровой модуль "Песочница Домик"**	**комплект**	**1**	**295496,00**	**568,00**	**295496**	**568**	**270043**	**22820**	**343781**
					24885,00	**192,00**	**24885**	**192**		**25465**	
184	**86-010101-0107**	**Карусель "Ромашка"**	**комплект**	**1**	**302047,00**	**4279,00**	**302047**	**4279**	**286489**	**8789**	**335703**
					11279,00	**1459,00**	**11279**	**1459**		**24867**	
185	**86-010106-0102**	**Домик-беседка с ограждением**	**комплект**	**1**	**371248,00**	**3508,00**	**371248**	**3508**	**263739**	**96071**	**504704**
					104001,00	**1571,00**	**104001**	**1571**		**37385**	
186	**86-010113-0106**	**Детский игровой комплекс (6,570 м х 3,735 м х 2,570 м)**	**комплект**	**1**	**965375,00**	**1793,00**	**965375**	**1793**	**904920**	**53916**	**1100834**
					58662,00	**586,00**	**58662**	**586**		**81543**	
187	**86-010104-0213**	**Качели "Диван" с навесом**	**комплект**	**2**	**178810,00**	**285,00**	**357620**	**570**	**334308**	**20839**	**408736**
					11371,00	**79,00**	**22742**	**158**		**30277**	
188	**86-010113-0101**	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**534246,00**	**1179,00**	**534246**	**1179**	**498153**	**32119**	**611675**
					34914,00	**382,00**	**34914**	**382**		**45309**	
189	**86-010102-0118**	**Горка 2**	**комплект**	**1**	**466260,00**	**601,00**	**466260**	**601**	**441052**	**22587**	**527955**
					24607,00	**214,00**	**24607**	**214**		**39108**	
190	**86-010104-0312**	**Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**1**	**121904,00**	**330,00**	**121904**	**330**	**112480**	**8363**	**140688**
					9094,00	**96,00**	**9094**	**96**		**10421**	
191	**86-010213-0103**	**Брусья-лабиринт**	**шт.**	**1**	**164902,00**	**8366,00**	**164902**	**8366**	**136809**	**15565**	**194904**
					19727,00	**2831,00**	**19727**	**2831**		**14437**	
192	**86-010103-0104**	**Сетка "Пирамида" малая**	**комплект**	**1**	**820436,00**	**328,00**	**820436**	**328**	**815029**	**4702**	**891149**
					5079,00	**88,00**	**5079**	**88**		**66011**	
193	**86-010103-0104**	**Сетка "Пирамида" малая**	**комплект**	**1**	**820436,00**	**328,00**	**820436**	**328**	**815029**	**4702**	**891149**
					5079,00	**88,00**	**5079**	**88**		**66011**	
194	**86-010106-0306**	**Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**4**	**192772,00**	**3351,00**	**771088**	**13404**	**702240**	**54575**	**891716**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13861,00	1132,00	55444	4528		66053	
195	86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	170881,00	2337,00	170881	2337	157176	11046	196481
					11368,00	770,00	11368	770		14554	
196	86-010216-0109	Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	183509,00	2417,00	183509	2417	169933	10880	209940
					11159,00	797,00	11159	797		15551	
197	86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	193277,00	3294,00	193277	3294	178941	11073	220698
					11042,00	1126,00	11042	1126		16348	
198	86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	176852,00	2659,00	176852	2659	158790	14788	206972
					15403,00	848,00	15403	848		15331	
199	86-010216-0113	Тренажер "Велотренажер и штурвал"	комплект	1	131387,00	1789,00	131387	1789	119776	9468	152123
					9822,00	582,00	9822	582		11268	
200	86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	159259,00	546,00	159259	546	141872	15459	188696
					16841,00	147,00	16841	147		13977	
201	86-010213-0201	Брусья параллельные	шт.	1	77259,00	148,00	77259	148	75571	1091	84618
					1540,00	41,00	1540	41		6268	
202	86-010201-0113	Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом	комплект	1	367158,00	831,00	367158	831	343129	21379	419620
					23198,00	295,00	23198	295		31083	
203	86-010203-0107	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1	333504,00	3818,00	333504	3818	315970	13666	374944
					13716,00	1302,00	13716	1302		27774	
204	86-010201-0119	Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)	комплект	1	524002,00	7981,00	524002	7981	493079	23356	591147
					22942,00	2724,00	22942	2724		43789	
205	86-010104-0211	Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	414016,00	366,00	414016	366	399671	12813	460975
					13979,00	101,00	13979	101		34146	
206	86-010103-0201	Лестница-лиана	шт.	1	41187,00	210,00	41187	210	35821	4742	49603
					5156,00	55,00	5156	55		3674	
207	86-010113-0108	Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)	комплект	1	2058750,00	2847,00	2058750	2847	1954389	93300	2324214
					101514,00	1013,00	101514	1013		172164	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				12375879	70086	11569250	683576	14104212
							736543	23553	--	1044754	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12375879				
	Материалы		Тенге				11569250				
	Всего заработная плата		Тенге					760096			
		Накладные расходы	Тенге				683574				
		Сметная прибыль	Тенге				1044756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14104210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								575
		Сметная заработная плата	Тенге					760096			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				14104210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								575
		Сметная заработная плата	Тенге					760096			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								123967459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18884604				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2538726			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					964665			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						75009269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						537936		
		- Накладные расходы	Тенге							17853997	
		- Сметная прибыль	Тенге							9142923	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**123 967 459**
		в том числе оборудование	**Тенге**								**537 936**
		в том числе СМР	**Тенге**								**123 429 523**
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							0,9%	1 110 866
		Итого с временными	Тенге								124 540 389
		Доп. затраты в зимнее время 1,7%	Тенге							1,7%	2 117 187
		Итого с доп.затратами	Тенге								126 657 575
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2,0%	2 533 152
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**129 728 663**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1	Тенге							1	129 728 663
		НДС 12%	Тенге							12%	15 567 440
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								**145 296 102**
		скидки 10%	Тенге							10%	14 529 610
		ИТОГО ПО АКТУ, в тенге с НДС	**Тенге**								**130 766 492**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Заместитель ген.директора по строительству _____ Ташмуллин Р.А.
Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.
Инженер ПТО _____ Протасов К.В.
Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"
Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор:
ТОО "Kristallstroy"
Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017 г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"
Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.