Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №44
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 год

Код	Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				
			доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Всего по стройке :	6 054 114 108	-198 242 721	32 953 271							3 954 392	36 907 663

ЗАКАЗЧИК:_____Кадесов Р.А.
Генеральный директор, БИН 180140023552

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____Жумашев Т.С.
Директор, БИН 040640012094

Технический надзор
Директор_____**Нудко Д.В.**

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР: № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №44
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2022г.

в текущих ценах 2020г

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,00	197 904 451	
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	22 888 278	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 321 760	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	11 777 023	
6	2-1-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 482	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,00**	**270 530 920**	**0**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,00	192 021 393	
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	28 550 914	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 648 318	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 134 310	
13	2-2-6	Слаботочные системы	0,00	6 071 441	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**0,00**	**331 168 096**	**0**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,00	189 978 874	
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	24 615 677	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 067 796	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 289 861	
21	2-3-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 481	
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**0,00**	**266 245 246**	**0**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,00	197 748 613	
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	23 492 554	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 833 181	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 983 992	
28	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	5 125 200	
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**0,00**	**276 636 505**	**0**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	0,00	122 542 258	
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	11 058 824	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**0,00**	**282 616 848**	**0**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	0,00	206 138 219	
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 694 587	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 360 042	
42	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	5 413 424	
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**0,00**	**295 013 723**	**0**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	0,00	347 345 620	
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 285 459	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	28 785 719	
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 171 505	
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	10 856 424	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**0,00**	**500 197 897**	**0**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	0,00	334 075 835	
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 306 972	
55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	36 091 884	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	63 766 641	
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 296 240	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**0,00**	**538 912 472**	**0**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,00	333 718 881	
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 541 985	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	29 512 151	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	35 810 074	
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 970 141	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**0,00**	**488 345 592**	**0**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,00	139 117 379	

70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,00**	**319 355 422**	**0**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,00	211 268 762	
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	30 638 237	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 583 176	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 911 912	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 133 426	
		итого Секция 1	**0,00**	**298 423 335**	**0**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	0,00	209 052 787	
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	31 448 336	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 493 309	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	9 826 856	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 143 972	
		итого Секция 2	**0,00**	**288 926 546**	**0**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,00	233 900 603	
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	
89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	36 924 238	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 875 223	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 226 406	
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 541 474	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**0,00**	**358 307 688**	**0**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,00	226 406 229	
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	30 554 512	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 659 714	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 034 888	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 984 355	
		итого Секция 4	**0,00**	**314 710 203**	**0**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	0,00	108 249 415	
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**0,00**	**261 296 952**	**0**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	7 509 271	
		Всего по главе 2	**0,00**	**5 098 196 716**	**0**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	8,66	403 745 433	34 981 927
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	97 830 424	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	31 141 789	
		Всего по главе 7	**6,57**	**532 717 646**	**34 981 927**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**34 981 927**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	314 837
		Всего по главе		**48 728 447**	**314 837**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**35 296 764**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	600 045
		Всего по главе		**92 871 006**	**600 045**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**35 896 809**
113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	717 936
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**36 614 746**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	36 614 746
115		НДС на 2020 год. - 12%		706 035 749	4 393 769
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**41 008 515**
		Скидка 10%		658 966 699	**4 100 851**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**5 930 700 292**	**36 907 663**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		[illegible]	3 954 393

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Ташмуллин Р.А.

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жомашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дуйко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.Н.

Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.

Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "DBK-Engineering"

Договор : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка"

АКТ № 44
приемки выполненных работ за май месяц 2022 г.

Основание: ГП

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 7-1-1. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1.=ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК /на уровне кровли паркинга/=									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА (Пирог указан в проекте АС)									
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА (Пирог указан в проекте АС)									
1	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	710	2223,33	185,43	1578562	131653	1491	1324244	3135030
		НР - 88%; СП - 8%			2035,80	83,67	1445418	59405		232224	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	**А.051.П.12 CITY ROAD 18Х12 (180х120х120 мм) серый**	м2	724,2	6610,00	--	4786962	--	4786962	--	5169919
		СП - 8%			--	--	--	--		382957	
3	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.**	м2 стяжки	710	2054,28	55,01	1458542	39055	1014056	400287	2007535
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	28,74	405431	20407		148706	
4	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**/до толщ.30мм/ Стяжки из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111**	м2 стяжки	710	735,97	8,04	522536	5711	496811	21743	587822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			28,19	4,39	20014	3118		43542	
		ПОКРЫТИЕ ПО ТРОТУАРАМ ИЗ БРУСЧАТКИ (Пирог указан в проекте АС)									
5	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	748	999,54	205,79	747655	153933	562077	90391	905090
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	69,59	31645	52051		67044	
6	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=4	**/до толщ.11см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	748	-244,59	-58,61	-182952	-43842	-139110	-16348	-215245
		НР - 108%; СП - 8%			--	-20,24	--	-15137		-15944	
7	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	748	56,67	22,99	42392	17197	21	34416	82953
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	25174	6693		6145	
8	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	м2	822,8	154,00	--	126711	--	126711	--	136848
		СП - 8%			--	--	--	--		10137	
9	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.**	м2 стяжки	748	2054,28	55,01	1536604	41145	1068329	421711	2114981
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	28,74	427130	21499		156665	
10	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**/до толщ.30мм/ Стяжки из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111**	м2 стяжки	748	735,97	8,04	550503	6016	523402	22907	619283
		НР - 94%; СП - 8%			28,19	4,39	21085	3285		45873	
11	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	748	5732,13	185,43	4287630	138700	2626152	1395119	6137369
		НР - 88%; СП - 8%			2035,80	83,67	1522778	62584		454620	
		ОТМОСТКА (Пирог указан в проекте АС)									
		=									
12	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	94	999,54	205,79	93957	19345	70635	11359	113741
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	69,59	3977	6541		8425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=1,5	/до толщ.13,5см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	94	-91,72	-21,98	-8622	-2066	-6556	-770	-10144
		НР - 108%; СП - 8%			--	-7,59	--	-713		-751	
14	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	94	56,67	22,99	5327	2161	2	4325	10425
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	3164	841		772	
15	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	103,4	154,00	--	15924	--	15924	--	17197
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
16	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	94	2054,28	55,01	193103	5171	134255	52996	265786
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	28,74	53677	2702		19688	
17	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	/до толщ.30мм/ Стяжки из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	94	735,97	8,04	69181	756	65775	2879	77824
		НР - 94%; СП - 8%			28,19	4,39	2650	413		5765	
18	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	94	5732,13	185,43	538820	17430	330025	175322	771274
		НР - 88%; СП - 8%			2035,80	83,67	191365	7865		57131	
		ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (Пирог указан в проекте АС)									
		=									
19	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	879	999,54	205,79	878595	180892	660516	106222	1063602
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	69,59	37187	61166		78785	
20	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=3	/до толщ.12см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	879	-183,44	-43,96	-161245	-38641	-122604	-14408	-189706
		НР - 108%; СП - 8%			--	-15,18	--	-13341		-14052	
21	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	879	56,67	22,99	49817	20209	25	40444	97481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	29583	7865		7221	
22	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	966,9	154,00	--	148903	--	148903	--	160815
		СП - 8%			--	--	--	--		11912	
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	879	805,71	32,56	708221	28624	299394	372060	1166704
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	380203	15606		86423	
24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ.60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	879	765,95	44,06	673266	38730	596943	54743	786250
		НР - 94%; СП - 8%			42,77	23,49	37593	20645		58241	
25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/BpI д.4мм 100x100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,774701	288749,10	1550,74	512443	2752	479223	28936	584689
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	30468	1330		43310	
		СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (Пирог указан в проекте АС)									
		=									
26	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	924	999,54	205,79	923574	190153	694330	111660	1118052
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	69,59	39091	64298		82819	
27	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=1	/до толщ.14см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	924	-61,15	-14,65	-56500	-13540	-42960	-5049	-66473
		НР - 108%; СП - 8%			--	-5,06	--	-4675		-4924	
28	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	924	56,67	22,99	52367	21243	26	42514	102472
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	31098	8267		7591	
29	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	1016,4	154,00	--	156526	--	156526	--	169048
		СП - 8%			--	--	--	--		12522	
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	924	805,71	32,56	744478	30090	314721	391108	1226433
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	399667	16405		90847	
31	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ.60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	924	765,95	44,06	707734	40713	627503	57546	826502
		НР - 94%; СП - 8%			42,77	23,49	39518	21701		61222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/BpI д.4мм 100x100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,865556	288749,10	1550,74	538678	2893	503757	30417	614622
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	32028	1398		45528	
		БАРДЮРЫ, ПОРЕБРИКИ									
33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	207	2036,52	34,62	421560	7167	216158	217497	690181
		НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	198235	3151		51125	
34	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	/БР 100.30.15/ Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,901	37174,00	--	330886	--	330886	--	357357
		СП - 8%			--	--	--	--		26471	
35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	603	1889,81	34,62	1139555	20878	541210	633577	1914984
		НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	577467	9179		141851	
36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	/БР100.20.8/ Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,648	40291,00	--	388728	--	388728	--	419826
		СП - 8%			--	--	--	--		31098	
		ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ									
37	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	257,6	312,45	1,23	80488	316	69692	9800	97511
		НР - 92%; СП - 8%			40,68	0,67	10480	172		7223	
38	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/ЭПП-4,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	257,6	2696,22	88,41	694546	22773	453699	208695	975501
		НР - 94%; СП - 8%			846,56	15,31	218074	3943		72259	
39	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	/Техноэластмост-Б-5,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	257,6	778,63	43,99	200576	11332	57666	125797	352482
		НР - 94%; СП - 8%			510,79	8,73	131578	2248		26110	
40	ТПРАЙС	/Техноэластмост-Б-5,0/	м2	288,512	1880,36	--	542506	--	542506	--	585906
		СП - 8%			--	--	--	--		43400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26038535	1098950	18593810	6352140	34981927
							6345775	450910	--	2591255	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	26038535	
Материалы	Тенге	12096666	
Всего заработная плата	Тенге		6796685
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5777531	
Местные материалы	Тенге	719613	
Накладные расходы	Тенге	6352142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2591254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34981931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4702
		Сметная заработная плата	Тенге					6796685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34981927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4702
		Сметная заработная плата	Тенге					6796685			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34981927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6345775				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1098950			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					450910			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18593810		
		- Накладные расходы	Тенге							6352140	
		- Сметная прибыль	Тенге							2591255	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**34 981 927**
		в том числе оборудование	**Тенге**								
		в том числе СМР	**Тенге**								**34 981 927**
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							0,9%	314 837
		Итого с временными	Тенге								35 296 764
		Доп. затраты в зимнее время 1,7%	Тенге							1,7%	600 045
		Итого с доп.затратами	Тенге								35 896 809
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2,0%	717 936
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**36 614 746**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1	Тенге							**1**	36 614 746
		НДС 12%	Тенге							12%	4 393 769
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								**41 008 515**
		скидки 10%	Тенге							10%	4 100 851
		ИТОГО РАБОТ по АКТУ, в тенге с НДС	**Тенге**								**36 907 663**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда курылыс компаниясы"
Заместитель ген.директора по строительству _____ Ташмуллин Р.А.
Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.
Инженер ПТО _____ Протасов К.В.
Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: 1

ТОО "DBK-Engineering"
Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор:
ТОО "Kristallstroy"
Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.
~~Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017г.~~

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"
Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.