Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: TOO"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №46
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		19/32	24.05.2019г.				
		доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Всего по стройке :	6 261 690 641	9 333 812	88 356 682							10 602 802	98 959 484

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кадесов Р.А.**
Генеральный директор, БИН 180140023552

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Жумашев Т.С.**
Директор, БИН 040640012091

Технический надзор
Директор _____ **Дудко Д.В.**

ЗАКАЗЧИК "ЕЛОРДА КУРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №46

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2022г.

в текущих ценах 2020г

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,07	197 904 451	135 573
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	22 888 278	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	2,01	13 321 760	268 079
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	11 777 023	
6	2-1-6	Слаботочные системы	9,49	4 831 482	458 637
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,32**	**270 530 920**	**862 289**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,11	192 021 393	213 575
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	28 550 914	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	1,30	20 648 318	268 079
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 134 310	
13	2-2-6	Слаботочные системы	9,44	6 071 441	573 296
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	3,54	45 749 138	1 621 423
		итого Секция 2	**0,81**	**331 168 096**	**2 676 373**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,58	189 978 874	1 104 604
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	24 615 677	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	1,91	14 067 796	268 079
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 289 861	
21	2-3-6	Слаботочные системы	9,49	4 831 481	458 637
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**0,69**	**266 245 246**	**1 831 320**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,04	197 748 613	87 018
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	23 492 554	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	1,35	19 833 181	268 078
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 983 992	
28	2-4-6	Слаботочные системы	8,95	5 125 200	458 637
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**0,29**	**276 636 505**	**813 733**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	0,98	122 542 258	1 200 810
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	30,71	11 058 824	3 396 006
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	15,02	51 301 992	7 704 924
		итого Паркингу (блок А)	**4,35**	**282 616 848**	**12 301 740**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	0,05	206 138 219	98 779
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	12,67	20 694 587	2 621 954
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 360 042	
42	2-6-6	Слаботочные системы	8,47	5 413 424	458 637
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**1,08**	**295 013 723**	**3 179 370**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	0,68	347 343 620	2 356 728
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 285 459	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	3,18	28 785 719	915 975
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 171 505	
49	2-7-6	Слаботочные системы	8,07	5 683 272	458 637
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	10 856 424	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**0,75**	**500 197 897**	**3 731 340**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	0,16	334 075 835	542 143
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 306 972	
55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,74	36 091 884	268 079
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	1,40	63 766 641	889 606
57	2-8-6	Слаботочные системы	6,65	6 901 323	458 637
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 296 240	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**0,40**	**538 912 472**	**2 158 465**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,30	333 718 881	996 944
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 541 985	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,91	29 512 151	268 079
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	6,40	35 810 074	2 292 418
65	2-9-6	Слаботочные системы	8,02	5 720 461	458 637
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 970 141	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**0,82**	**488 345 592**	**4 016 078**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	1,19	139 117 379	1 651 113

70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,52**	**319 355 422**	**1 651 113**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,54	211 268 762	1 149 146
74	2-11-2	Лифт	0,60	11 424 814	69 073
75	2-11-3	Водопровод и канализация	8,95	30 638 237	2 741 143
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	25,68	17 583 176	4 514 530
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	13,40	14 911 912	1 997 874
78	2-11-6	Слаботочные системы	19,56	5 463 008	1 068 400
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 133 426	
		итого Секция 1	**3,87**	**298 423 335**	**11 540 166**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	1,84	209 052 787	3 836 924
81	2-12-2	Лифт	0,60	11 424 814	69 073
82	2-12-3	Водопровод и канализация	11,08	31 448 336	3 484 752
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	22,41	12 493 309	2 800 048
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	9 826 856	
85	2-12-6	Слаботочные системы	19,75	5 536 472	1 093 191
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	18,76	9 143 972	1 715 036
		итого Секция 2	**4,50**	**288 926 546**	**12 999 024**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,02	233 900 603	40 418
88	2-13-2	Лифт	0,60	11 424 814	69 073
89	2-13-3	Водопровод и канализация	10,12	36 924 238	3 737 781
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	25,24	22 875 223	5 773 160
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	34,83	16 226 406	5 651 298
92	2-13-6	Слаботочные системы	17,77	6 300 748	1 119 813
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 541 474	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**4,57**	**358 307 688**	**16 391 543**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,02	226 406 229	48 356
96	2-14-2	Лифт	0,63	11 492 110	72 438
97	2-14-3	Водопровод и канализация	1,87	30 554 512	569 900
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 659 714	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	26,52	17 034 888	4 517 465
100	2-14-6	Слаботочные системы	19,37	5 578 395	1 080 796
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 984 355	
		итого Секция 4	**2,00**	**314 710 203**	**6 288 955**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	1,22	108 249 415	1 317 907
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**0,50**	**261 296 952**	**1 317 907**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	7 509 271	
		Всего по главе 2	**1,60**	**5 098 196 716**	**81 759 416**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	1,23	403 745 433	4 967 785
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	97 830 424	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	22,77	31 141 789	7 089 922
		Всего по главе 7	**2,26**	**532 717 646**	**12 057 707**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**93 817 123**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	**472 316**
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	840 103
		Всего по главе		**48 728 447**	**840 103**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**94 657 226**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	1 601 143
		Всего по главе		**92 871 006**	**1 601 143**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**96 258 370**
113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	1 915 721
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**98 174 091**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	98 174 091
115		НДС на 2020 год. - 12%		706 035 749	11 780 891
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**109 954 982**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**10 995 498**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**5 930 700 292**	**98 959 484**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 472 174	10 602 802

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Ташмуллин Р.А.

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Протасов К.В.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.

Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017

Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Заказчик: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" Форма 4

Генподрядчик: ТОО "DBK-Engineering"

Договор : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка"

АКТ № 46
приемки выполненных работ за май месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.=БЛОК А секция 1=										
			РАЗДЕЛ 1.=Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы АР=										
			=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=										
			ПОТОЛОК										
1		1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ГКВЛ/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 20%; СП - 8%*	м2 потолка	13,95		2930,09	15,64	40875	218	19349	19264	64950
							1527,48	6,90	21308	96		4811	
2		1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 50%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	3,12		864,65	3,37	2698	11	653	1630	4674
							651,90	1,23	2034	4		346	
3		1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	71,15		543,13	3,31	38644	236	10512	22420	65949
							392,08	1,81	27896	129		4885	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					82216	464	30514	43314	135573
									51239	229	--	10042	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					82216				
			Материалы	Тенге					30513				
			Всего заработная плата	Тенге						51468			
			Накладные расходы	Тенге					43314				
			Сметная прибыль	Тенге					10042				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					135573				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге				51468			

РАЗДЕЛ 2.=Локальная смета 2-1-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

4	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
		НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
5	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
6	2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	Скоба концевая для опуска в трубу	шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
7	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
		НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	
8	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей GW-50416	шт.	2	258,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
9	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления стальная отрывная 4х12	100 шт.	0,1	1785,00	--	179	--	179	--	193
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
10	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	817,43	454,17	24523	13625	3884	8849	36042
		НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	7014	5277		2670	
11	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	30,6	5133,00	--	157070	--	157070	--	169635
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
12	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	6	1370,76	--	8225	--	3516	3391	12545
		НР - 72%; СП - 8%			784,90	--	4709	--		929	
13	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	1	6789,32	--	6789	--	109	4810	12527
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	--	6680	--		928	
14	2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные UniClip ViCrO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	6246,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**228158**	**13803**	**191851**	**20062**	**268079**
							22506	**5358**	--	**19858**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**215294**				
		Материалы	Тенге				**10333**				
		Всего заработная плата	Тенге					**27864**			

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			168652				
		Накладные расходы	Тенге			20062				
		Сметная прибыль	Тенге			18828				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			254184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата	Тенге				27864			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			12865				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			12865				
		Сметная прибыль	Тенге			1029				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			13894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			268078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата	Тенге				27864			

РАЗДЕЛ 3.=Локальная смета 2-1-6 Слаботочные системы=

15	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**								
			шт.	4	40996,08	1,92	163984	8	1412	99164	284200
		НР - 61%; СП - 8%			40641,00	--	162564	--		21052	
16	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**								
			шт.	4	12612,00	--	50448	--	50448	--	54484
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	
17	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**								
			шт.	4	19116,00	--	76464	--	76464	--	82581
		СП - 8%			--	--	--	--		6117	
18	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный ТМ**								
			шт.	4	670,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
19	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч**								
			шт.L	4	7981,00	--	31924	--	31924	--	34478
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				325500	8	162928	99164	458637
							162564	--	--	33973	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				325500				
		Материалы	Тенге				1413				
		Всего заработная плата	Тенге					162564			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				161516				
		Накладные расходы	Тенге				99164				
		Сметная прибыль	Тенге				33973				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				458637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					162564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				458637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					162564			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				635875	14276	385293	162540	862289
							236309	5587	--	63873	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				540794				
		Материалы	Тенге				11745				
		Всего заработная плата	Тенге					190428			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				330168				
		Накладные расходы	Тенге				119226				
		Сметная прибыль	Тенге				52802				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				712822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге				190428			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			95081				
		Материалы	Тенге			30513				
		Всего заработная плата	Тенге				51468			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			12865				
		Накладные расходы	Тенге			43314				
		Сметная прибыль	Тенге			11072				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			149467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата	Тенге				51468			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			862288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата	Тенге				241895			

ОТДЕЛ 2.=БЛОК А секция 2=

РАЗДЕЛ 4.=Локальная смета 2-2-1 Общестроительные работы АР=

=ОТДЕЛКА ФАСАДА /лист 5и/=

ДЭ-2 h=1200мм /лист 48и/

20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	19,878	3320,90	14,84	66013	295	38707	24933	98221
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	27011	90		7276	
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	17,8902	3320,90	14,84	59412	265	34837	22440	88399
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	24310	81		6548	

=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=

ПОТОЛОК

22	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**ГКВЛ/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	4,38	2930,09	15,64	12834	69	6075	6049	20393
		НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	6690	30		1511	
23	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	4,38	864,65	3,37	3787	15	917	2289	6562
		НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	2855	5		486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				142046	644	80536	55711	213575
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				60867	206	--	15821	
		Материалы	Тенге				142046				
		Всего заработная плата	Тенге				80535				
		Накладные расходы	Тенге					61073			
		Сметная прибыль	Тенге				55710				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				213576				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					61073			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				213576				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
								61073			

РАЗДЕЛ 5.=Локальная смета 2-2-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
24	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
		НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
25	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
26	2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	Скоба концевая для опуска в трубу	шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
27	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
		НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	
28	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей GW-50416	шт.	2	258,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
29	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления стальная отрывная 4х12	100 шт.	0,1	1785,00	--	179	--	179	--	193
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
30	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	817,43	454,17	24523	13625	3884	8849	36042
		НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	7014	5277		2670	
31	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	30,6	5133,00	--	157070	--	157070	--	169635
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
32	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	6	1370,76	--	8225	--	3516	3391	12545
		НР - 72%; СП - 8%			784,90	--	4709	--		929	
33	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	1	6789,32	--	6789	--	109	4810	12527
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	--	6680	--		928	
34	2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные UniCliP ViCrO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	6246,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**228158**	**13803**	**191851**	**20062**	**268079**
							22506	**5358**	**--**	**19858**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**215294**				
		Материалы	Тенге				**10333**				
		Всего заработная плата	Тенге					**27864**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**168652**				
		Накладные расходы	Тенге				**20062**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18828**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**254184**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге				27864			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			12865				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			12865				
		Сметная прибыль	Тенге			1029				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			13894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			268078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата	Тенге				27864			

РАЗДЕЛ 6.=Локальная смета 2-2-6 Слаботочные системы=

35	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	5	40996,08	1,92	204980	10	1765	123955	355250
		НР - 61%; СП - 8%			40641,00	--	203205	--		26315	
36	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	шт.	5	12612,00	--	63060	--	63060	--	68105
		СП - 8%			--	--	--	--		5045	
37	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	5	19116,00	--	95580	--	95580	--	103226
		СП - 8%			--	--	--	--		7646	
38	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный ТМ**	шт.	5	670,00	--	3350	--	3350	--	3618
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
39	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч**	шт.	5	7981,00	--	39905	--	39905	--	43097
		СП - 8%			--	--	--	--		3192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				406875	10	203660	123955	573296
		Стоимость монтажных работ	Тенге				203205	--	--	42466	
		Материалы	Тенге				406875				
		Всего заработная плата	Тенге				1766				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					203205			
		Накладные расходы	Тенге				201895				
		Сметная прибыль	Тенге				123955				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				42466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				573297				
		Сметная заработная плата	Тенге								115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					203205			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				573297				
		Сметная заработная плата	Тенге								115
								203205			

РАЗДЕЛ 7.=Локальная смета 2-2-8 Демонтажные работы и восстановительные работы=

Устройство полов технического этажа /отм +24,300/

40	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	119,3	5505,66	34,48	656825	4113	606297	45748	758778
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	46415	2253		56206	
41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/4Вр1 200х200/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1127385	153733,92	1550,74	17332	175	15222	1838	20703
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	1935	84		1534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной мм. Устройство.									
			м2 стяжки	119,3	2079,05	79,77	248031	9517	170390	69956	343426
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	68124	6298		25439	
43	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=10	/до толщ.70мм/ Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111									
			м2 стяжки	119,3	3698,75	59,14	441261	7055	417392	20328	498516
		НР - 94%; СП - 8%			140,94	40,33	16814	4811		36927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1363448**	**20860**	**1209301**	**137870**	**1621423**
							133289	**13446**	**--**	**120106**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1363448**				
	Материалы		Тенге				**1209299**				
	Всего заработная плата		Тенге					**146735**			
		Накладные расходы	Тенге				**137870**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120105**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1621424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**146735**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1621424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**146735**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**2140528**	**35317**	**1685348**	**337598**	**2676373**
							419867	**19010**	**--**	**198251**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**622169**				
	Материалы		Тенге				**12099**				
	Всего заработная плата		Тенге					**231069**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**370547**				
		Накладные расходы	Тенге				**144017**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61295**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**827481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**231069**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1518359**				
	Материалы		Тенге				**1289834**				
	Всего заработная плата		Тенге					**207808**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12865**				
		Накладные расходы	Тенге				**193580**				
		Сметная прибыль	Тенге				**136955**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1848893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**207808**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**2676374**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**438876**			

ОТДЕЛ 3.=БЛОК А секция 3=

РАЗДЕЛ 8.=Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы АР=

=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=

ПОТОЛОК

44	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ГКВЛ/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах									
			м2 потолка	13,95	2930,09	15,64	40875	218	19349	19264	64950
		НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	21308	96		4811	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
45	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей обли[illegible]ных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	13,95	864,65	3,37	12062	47	2921	7289	20899
		НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	9094	17		1548	
		=КЛАДКА СТЕН=									
		Наружные стены из кирпича керамического В-250 мм									
		=									
46	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,39	34237,18	2538,40	150301	11144	108795	30964	195767
		НР - 93%; СП - 8%			6916,28	668,00	30362	2933		14501	
		Внутренние стены из газобетона В-200 мм									
		=									
47	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,51	24300,28	2411,48	644201	63928	470402	117825	822988
		НР - 93%; СП - 8%			4144,50	634,60	109871	16823		60962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**847438**	**75337**	**601467**	**175342**	**1104604**
							170636	**19869**	**--**	**81822**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**847438**				
	Материалы		Тенге				**136716**				
	Всего заработная плата		Тенге					**190505**			
	Местные материалы		Тенге				**464749**				
		Накладные расходы	Тенге				**175343**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81822**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1104604**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190505**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1104604**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190505**			

РАЗДЕЛ 9.=Локальная смета 2-3-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

48	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
		НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
49	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
50	2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	Скоба концевая для опуска в трубу	шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
51	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
		НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	
52	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей GW-50416	шт.	2	258,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	**Полоска для крепления стальная отрывная 4х12**	100 шт.	0,1	1785,00	--	179	--	179	--	193
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
54	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	30	817,43	454,17	24523	13625	3884	8849	36042
		НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	7014	5277		2670	
55	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**	м	30,6	5133,00	--	157070	--	157070	--	169635
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
56	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой**	проход кабеля	6	1370,76	--	8225	--	3516	3391	12545
		НР - 72%; СП - 8%			784,90	--	4709	--		929	
57	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования**	шт.	1	6789,32	--	6789	--	109	4810	12527
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	--	6680	--		928	
58	2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные UniCliP ViCtO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	6246,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**228158**	**13803**	**191851**	**20062**	**268079**
							22506	**5358**	--	**19858**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**215294**				
	Материалы		Тенге				**10333**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27864**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**168652**				
		Накладные расходы	Тенге				**20062**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18828**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**254184**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27864**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12865**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12865**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1029**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13894**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**268078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27864**			

РАЗДЕЛ 10.=Локальная смета 2-3-6 Слаботочные системы=

59	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	4	40996,08	1,92	163984	8	1412	99164	284200
		НР - 61%; СП - 8%			40641,00	--	162564	--		21052	
60	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	шт.	4	12612,00	--	50448	--	50448	--	54484
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
61	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РШ-12, п[illegible]ение 01**									
			шт.	4	19116,00	--	76464	--	76464	--	82581
		СП - 8%			--	--	--	--		6117	
62	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный ТМ**									
			шт.	4	670,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
63	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч**									
			шт.	4	7981,00	--	31924	--	31924	--	34478
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**325500**	**8**	**162928**	**99164**	**458637**
							162564	--	--	**33973**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**325500**				
	Материалы		Тенге				**1413**				
	Всего заработная плата		Тенге					**162564**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**161516**				
		Накладные расходы	Тенге				**99164**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33973**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**458637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**162564**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**458637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**162564**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**1401097**	**89148**	**956246**	**294568**	**1831320**
							355705	**25227**	--	**135653**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**540794**				
	Материалы		Тенге				**11745**				
	Всего заработная плата		Тенге					**190428**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**330168**				
		Накладные расходы	Тенге				**119226**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52802**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**712822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190428**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**860303**				
	Материалы		Тенге				**136716**				
	Всего заработная плата		Тенге					**190505**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12865**				
	Местные материалы		Тенге				**464749**				
		Накладные расходы	Тенге				**175343**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82852**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1118497**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190505**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**1831319**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**242**
		Сметная заработная плата	Тенге					**380932**			

ОТДЕЛ 4.=БЛОК А секция 4=

РАЗДЕЛ 11.=Локальная смета 2-4-1 Общестроительные работы АР=

=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=

ПОТОЛОК

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
64		1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ГКВЛ/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах									
				м2 потолка	14,14	2930,09	15,64	41432	221	19612	19526	65835
			НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	21599	97		4877	
65		1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,14	864,65	3,37	12226	48	2960	7388	21183
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	9218	17		1569	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**53658**	**269**	**22572**	**26914**	**87018**
								30816	**115**	--	**6446**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53658**				
		Материалы		Тенге				**22572**				
		Всего заработная плата		Тенге					**30931**			
			Накладные расходы	Тенге				**26915**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6446**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87018**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**30931**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**87018**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**30931**			

РАЗДЕЛ 12.=Локальная смета 2-4-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

66		1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования									
				шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
			НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
67		2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ									
				шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
68		2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	Скоба концевая для опуска в трубу									
				шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
			СП - 8%			--	--	--	--		1015	
69		1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка									
				ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
			НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	
70		2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей GW-50416									
				шт.	2	258,00	--	516	--	516	--	557
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
71		2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления стальная отрывная 4х12									
				100 шт.	0,1	1785,00	--	179	--	179	--	193
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
72		1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
				м кабеля	30	817,43	454,17	24523	13625	3884	8849	36042
			НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	7014	5277		2670	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
73	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	30,6	5133,00	--	157070	--	157070	--	169635
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
74	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	6	1370,76	--	8225	--	3516	3391	12545
		НР - 72%; СП - 8%			784,90	--	4709	--		929	
75	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	1	6789,32	--	6789	--	109	4810	12527
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	--	6680	--		928	
76	2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные UniClip ViCrO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	6246,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**228158**	**13803**	**191851**	**20062**	**268079**
							22506	**5358**	--	**19858**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**215294**				
	Материалы		Тенге				**10333**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27864**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**168652**				
		Накладные расходы	Тенге				**20062**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18828**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**254184**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27864**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12865**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12865**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1029**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13894**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**268078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27864**			

РАЗДЕЛ 13.=Локальная смета 2-4-6 Слаботочные системы=

77	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	4	40996,08	1,92	163984	8	1412	99164	284200
		НР - 61%; СП - 8%			40641,00	--	162564	--		21052	
78	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	4	12612,00	--	50448	--	50448	--	54484
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	
79	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	4	19116,00	--	76464	--	76464	--	82581
		СП - 8%			--	--	--	--		6117	
80	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	4	670,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
81	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый** , 12 А/ч								
			шт.	**4**	**7981,00**	**--**	**31924**	**--**	**31924**	**--**	**34478**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2554**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**325500**	**8**	**162928**	**99164**	**458637**
							162564	**--**	**--**	**33973**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**325500**				
		Материалы	Тенге				**1413**				
		Всего заработная плата	Тенге					**162564**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**161516**				
		Накладные расходы	Тенге				**99164**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33973**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**458637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**162564**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**458637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**162564**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**607316**	**14080**	**377351**	**146140**	**813734**
							215886	**5473**	**--**	**60277**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**540794**				
		Материалы	Тенге				**11745**				
		Всего заработная плата	Тенге					**190428**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**330168**				
		Накладные расходы	Тенге				**119226**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52802**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**712822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190428**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**66522**				
		Материалы	Тенге				**22572**				
		Всего заработная плата	Тенге					**30931**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12865**				
		Накладные расходы	Тенге				**26915**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7475**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**100912**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30931**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**813733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**128**
		Сметная заработная плата	Тенге					**221359**			

ОТДЕЛ 5.=ПАРКИНГ БЛОК А=

РАЗДЕЛ 14.=Локальная смета 2-5-2 Общестроительные работы=

		Ворота								
82	1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж**	**м2**	**26,88**	**1301,52**	**3,90**	**34985**	**105**	**--**	**24067**	**63776**
		НР - 69%; СП - 8%			**1297,62**	**--**	**34880**	**--**		**4724**	
83	2109-0403-0703 РСНБ РК 2015	**Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 12,1 до 18 м2**	**м2**	**26,88**	**39167,00**	**--**	**1052809**	**--**	**1052809**	**--**	**1137034**
		СП - 8%			--	--	--	--		**84225**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1087794**	**105**	**1052809**	**24067**	**1200810**
							34880	**--**	**--**	**88949**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1087794**				
		Всего заработная плата	Тенге					**34880**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1052809**				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге			24067				
		Сметная прибыль	Тенге			88949				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1200810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата	Тенге				34880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1200810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата	Тенге				34880			

РАЗДЕЛ 15.=Локальная смета 2-5-6 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ=

Трубопроводы К2

84	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	360	5448,33	74,98	1961401	26991	1490188	446019	2600013
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	444222	10899		192594	
85	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**									
			шт.	35	2295,00	--	80325	--	80325	--	86751
		СП - 8%			--	--	--	--		6426	
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	195,05052	98,77	2,47	19266	481	7875	7573	28985
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	10910	65		2147	
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	195,05052	173,25	3,53	33793	689	20349	8891	46098
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	12755	130		3415	
88	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
			кг	684	537,00	--	367308	--	367308	--	396693
		СП - 8%			--	--	--	--		29385	
		Сверление отверстий									
89	1146-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм**									
			отверстие	72	1767,47	706,66	127258	50879	3393	92618	237466
		НР - 84%; СП - 8%			1013,69	517,70	72986	37274		17590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				2589350	79041	1969438	555101	3396006
							540872	48369	--	251557	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				180317				
		Материалы	Тенге				31618				
		Всего заработная плата	Тенге					134120			
		Накладные расходы	Тенге				109082				
		Сметная прибыль	Тенге				23152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				312550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					134120			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2409034				
		Материалы	Тенге				1490187				
		Всего заработная плата	Тенге					455121			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				447633				
		Накладные расходы	Тенге				446019				
		Сметная прибыль	Тенге				228404				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3083456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге				455121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			3396006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата	Тенге				589241			

РАЗДЕЛ 16.=Локальная смета 2-5-7 АПТ=

90	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования**	шт.	317	689,57 668,00	3,58 1,62	218594 211756	1135 514	5703	129485 27846	375925
		НР - 61%; СП - 8%									
91	2308-0309-0128 РСНБ РК 2015	**Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВ00" С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-93-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010**	шт.	317	2954,00 --	-- --	936418 --	-- --	936418	-- 74913	1011331
		СП - 8%									
92	2302-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Муфта приворная с внутренней резьбой DN 1/2**	шт.	317	103,00 --	-- --	32651 --	-- --	32651	-- 2612	35263
		СП - 8%									
93	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	14	27071,85 1151,21	17,63 7,35	379006 16117	247 103	362642	15895 31592	426493
		НР - 98%; СП - 8%									
94	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	99	3026,35 941,21	43,11 18,20	299608 93179	4268 1802	202161	93082 31415	424106
		НР - 98%; СП - 8%									
95	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	381	4483,61 1233,95	74,98 30,28	1708256 470135	28566 11535	1209555	472036 174423	2354716
		НР - 98%; СП - 8%									
96	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	356	1707,78 495,99	19,95 8,85	607968 176572	7104 3151	424292	176129 62728	846825
		НР - 98%; СП - 8%									
97	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	327	1404,26 495,99	19,95 8,85	459194 162189	6525 2894	290480	161781 49678	670654
		НР - 98%; СП - 8%									
98	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	161	1975,12 495,99	19,95 8,85	317995 79854	3213 1425	234928	79654 31812	429460
		НР - 98%; СП - 8%									
99	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	19	2120,35 495,99	19,95 8,85	40287 9424	379 168	30484	9400 3975	53662
		НР - 98%; СП - 8%									
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	193,37	98,77 55,93	2,47 0,33	19100 10816	477 65	7807	7507 2129	28736
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
101	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтов Окраска краской БТ-177 серебристой	е.								
		НР - 69%; СП - 8%	м2	193,37	210,04 49,12	6,38 1,00	40615 9498	1234 194	29883	6688 3784	51087
102	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Шпильки 3000мм	комплект	414	649,00 --	-- --	268686 --	-- --	268686	-- 21495	290181
		СП - 8%									
103	2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001826	751668,00 --	-- --	1373 --	-- --	1373	-- 110	1482
		СП - 8%									
104	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 30 мм	1000 шт.	0,8633333	22064,00 --	-- --	19049 --	-- --	19049	-- 1524	20572
		СП - 8%									
105	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	556	416,00 --	-- --	231296 --	-- --	231296	-- 18504	249800
		СП - 8%									
106	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	362,666667	860,00 --	-- --	311893 --	-- --	311893	-- 24951	336845
		СП - 8%									
107	2113-0205-0701 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 40 мм	1000 шт.	0,0553333	9282,00 --	-- --	514 --	-- --	514	-- 41	555
		СП - 8%									
108	2306-1710-2503 РСНБ РК 2015	Профиль ММ-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	11,3333333	1128,00 --	-- --	12784 --	-- --	12784	-- 1023	13807
		СП - 8%									
109	2302-0101-1501 РСНБ РК 2015	Гайки стальные ММ10 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	55,3333333	73,00 --	-- --	4039 --	-- --	4039	-- 323	4362
		СП - 8%									
110	2306-1710-2424 РСНБ РК 2015	Крышка, шириной 50 мм	шт.	55,3333333	1323,00 --	-- --	73206 --	-- --	73206	-- 5856	79062
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**5982532**	**53147**	**4689844**	**1151657**	**7704924**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1239541**	**21851**	--	**570734**	
		Материалы	Тенге				**1241002**				
		Всего заработная плата	Тенге				**5703**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**212270**			
		Накладные расходы	Тенге				**1022408**				
		Сметная прибыль	Тенге				**129485**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**109639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1480126**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**127**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**212270**			
		Материалы	Тенге				**661229**				
		Всего заработная плата	Тенге				**37690**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**20572**			
		Накладные расходы	Тенге				**601514**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14195**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**54034**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**729457**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**12**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**20572**			
		Материалы	Тенге				**4080301**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2754543**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1028549**			
		Накладные расходы	Тенге				**267986**				
			Тенге				**1007978**				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге			407062				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			5495341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							611
		Сметная заработная плата	Тенге				1028549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			7704924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							750
		Сметная заработная плата	Тенге				1261392			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			**9659676**	**132292**	**7712091**	**1730825**	**12301740**
						1815292	**70220**	**--**	**911240**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге			1241002				
		Материалы	Тенге			5703				
		Всего заработная плата	Тенге				212270			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1022408				
		Накладные расходы	Тенге			129485				
		Сметная прибыль	Тенге			109639				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			1480126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата	Тенге				212270			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			841545				
		Материалы	Тенге			69308				
		Всего заработная плата	Тенге				154692			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			601514				
		Накладные расходы	Тенге			123276				
		Сметная прибыль	Тенге			77186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1042008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата	Тенге				154692			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1087794				
		Всего заработная плата	Тенге				34880			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1052809				
		Накладные расходы	Тенге			24067				
		Сметная прибыль	Тенге			88949				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1200810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата	Тенге				34880			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			6489334				
		Материалы	Тенге			4244730				
		Всего заработная плата	Тенге				1483670			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			715619				
		Накладные расходы	Тенге			1453997				
		Сметная прибыль	Тенге			635466				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			8578798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							878
		Сметная заработная плата	Тенге				1483670			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			12301741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1117
		Сметная заработная плата	Тенге				1885512			

ОТДЕЛ 6.=БЛОК Б секция 1=

РАЗДЕЛ 17.=Локальная смета 2-6-1 Общестроительные работы АР=

=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=

ПОТОЛОК

111	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**/ГКВЛ/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	13,95	2930,09	15,64	40875	218	19349	19264	64950
		НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	21308	96		4811	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
112	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей обл[illegible]анных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	13,95	864,65	3,37	12062	47	2921	7289	20899
		НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	9094	17		1548	
113	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,95	543,13	3,31	7577	46	2061	4396	12930
		НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	5470	25		958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				60513	311	24331	30949	98779
							35872	139	--	7317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60513				
	Материалы		Тенге				24330				
	Всего заработная плата		Тенге					36010			
		Накладные расходы	Тенге				30949				
		Сметная прибыль	Тенге				7317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				98779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36010			

РАЗДЕЛ 18.=Локальная смета 2-6-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ЩЭ - 6шт

114	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	5535,39	115,76	166062	3473	63889	71940	257042
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	98700	1217		19040	
115	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	2065,00	--	61950	--	61950	--	66906
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	

ЩК - 30шт

116	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	5535,39	115,76	166062	3473	63889	71940	257042
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	98700	1217		19040	
117	2307-0204-1623 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	3691,00	--	110730	--	110730	--	119588
		СП - 8%			--	--	--	--		8858	
118	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	90	3004,66	21,67	270419	1950	120419	106596	407176
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	148050	--		30161	
119	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	1599,00	--	95940	--	95940	--	103615
		СП - 8%			--	--	--	--		7675	
120	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	1643,00	--	49290	--	49290	--	53233
		СП - 8%			--	--	--	--		3943	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
121	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 10[illegible] Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	30	5535,39	115,76	166062	3473	63889	71940	257042
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	98700	1217		19040	
122	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	30	1698,00	--	50940	--	50940	--	55015
		СП - 8%			--	--	--	--		4075	
123	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	90	3004,66	21,67	270419	1950	120419	106596	407176
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	148050	--		30161	
124	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	90	3807,00	--	342630	--	342630	--	370040
		СП - 8%			--	--	--	--		27410	
		ЭЛЕКТРООБОГРЕВ									
125	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования									
			шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
		НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
126	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ									
			шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
127	2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	Скоба концевая для опуска в трубу									
			шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
128	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка									
			ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
		НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	
129	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей GW-50416									
			шт.	2	258,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
130	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления стальная отрывная 4х12									
			100 шт.	0,1	1785,00	--	179	--	179	--	193
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
131	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			м кабеля	30	817,43	454,17	24523	13625	3884	8849	36042
		НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	7014	5277		2670	
132	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм									
			м	30,6	5133,00	--	157070	--	157070	--	169635
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
133	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой									
			проход кабеля	6	1370,76	--	8225	--	3516	3391	12545
		НР - 72%; СП - 8%			784,90	--	4709	--		929	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
134	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	6789,32	--	6789	--	109	4810	12527
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	--	6680	--		928	
135	2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные UniCliP ViCrO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86**									
			шт.	1	6246,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**1978662**	**28122**	**1335836**	**449074**	**2621954**
							614706	**9008**	**--**	**194217**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1965797**				
	Материалы		Тенге				**442837**				
	Всего заработная плата		Тенге					**623714**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**880132**				
		Накладные расходы	Тенге				**449074**				
		Сметная прибыль	Тенге				**193190**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2608061**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**378**
		Сметная заработная плата	Тенге					**623714**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12865**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12865**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1029**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13894**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**2621955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**378**
		Сметная заработная плата	Тенге					**623714**			

РАЗДЕЛ 19.=Локальная смета 2-6-6 Слаботочные системы=

136	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**									
			шт.	4	40996,08	1,92	163984	8	1412	99164	284200
		НР - 61%; СП - 8%			40641,00	--	162564	--		21052	
137	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**									
			шт.	4	12612,00	--	50448	--	50448	--	54484
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	
138	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**									
			шт.	4	19116,00	--	76464	--	76464	--	82581
		СП - 8%			--	--	--	--		6117	
139	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный ТМ**									
			шт.	4	670,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
140	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч**									
			шт.	4	7981,00	--	31924	--	31924	--	34478
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**325500**	**8**	**162928**	**99164**	**458637**
							162564	**--**	**--**	**33973**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**325500**				
	Материалы		Тенге				**1413**				
	Всего заработная плата		Тенге					**162564**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**161516**				
		Накладные расходы	Тенге				**99164**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33973**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**458637**				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата	Тенге				162564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			458637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата	Тенге				162564			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**			**2364675**	**28442**	**1523095**	**579187**	**3179370**
						813142	**9147**	**--**	**235507**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге			**2291298**				
		Материалы	Тенге			**444250**				
		Всего заработная плата	Тенге				**786278**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**1041648**				
		Накладные расходы	Тенге			**548238**				
		Сметная прибыль	Тенге			**227163**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			**3066699**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**470**
		Сметная заработная плата	Тенге				**786278**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			**73378**				
		Материалы	Тенге			**24330**				
		Всего заработная плата	Тенге				**36010**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**12865**				
		Накладные расходы	Тенге			**30949**				
		Сметная прибыль	Тенге			**8346**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**112673**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата	Тенге				**36010**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			**3179371**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**493**
		Сметная заработная плата	Тенге				**822288**			

ОТДЕЛ 7.=БЛОК Б секция 2=

РАЗДЕЛ 20.=Локальная смета 2-7-1 Общестроительные работы-АР=

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ТРАВЕРТИН

141	**2111-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**	**44,991403**	**24129,00**	**--**	**1085598**	**--**	**1085598**	**--**	**1172445**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**86848**	

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

142	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**414,234**	**800,12**	**3,75**	**331436**	**1551**	**242946**	**70216**	**433784**
		НР - 80%; СП - 8%			**209,88**	**2,00**	**86939**	**830**		**32132**	

КРОВЛЯ

143	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**75,12**	**3320,90**	**14,84**	**249466**	**1115**	**146274**	**94223**	**371184**
		НР - 92%; СП - 8%			**1358,86**	**4,51**	**102077**	**339**		**27495**	

=КЛАДКА СТЕН=

Наружные стены из газобетона В-300 мм

=

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
144	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных з[illegible]ий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,639	26389,95	511,54	96033	1861	68139	24708	130401
		НР - 93%; СП - 8%			7153,95	146,96	26033	535		9659	
		Внутренние стены из газобетона В-200 мм									
		=									
145	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,018	24300,28	2411,48	194840	19335	142274	35637	248914
		НР - 93%; СП - 8%			4144,50	634,60	33231	5088		18438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1957373	23863	1685231	224784	2356728
							248281	6792	--	174572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1957373				
	Материалы		Тенге				397914				
	Всего заработная плата		Тенге					255072			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1085598				
	Местные материалы		Тенге				201718				
		Накладные расходы	Тенге				224783				
		Сметная прибыль	Тенге				174572				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2356728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					255072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2356728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					255072			

РАЗДЕЛ 21.=Локальная смета 2-7-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ЩЭ - 10шт

146	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	5535,39	115,76	332123	6946	127777	143880	514084
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	197400	2434		38080	
147	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	2065,00	--	123900	--	123900	--	133812
		СП - 8%			--	--	--	--		9912	
		ЭЛЕКТРООБОГРЕВ									
148	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
		НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
149	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
150	2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	Скоба концевая для опуска в трубу	шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
151	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
		НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
152	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	**Муфта сальник для кабелей GW-50416**	**шт.**	**2**	**258,00**	**--**	**516**	**--**	**516**	**--**	**557**
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
153	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	**Полоска для крепления стальная отрывная 4х12**	**100 шт.**	**0,1**	**1785,00**	**--**	**179**	**--**	**179**	**--**	**193**
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
154	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**30**	**817,43**	**454,17**	**24523**	**13625**	**3884**	**8849**	**36042**
		НР - 72%; СП - 8%			**233,80**	**175,89**	**7014**	**5277**		**2670**	
155	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**	**м**	**30,6**	**5133,00**	**--**	**157070**	**--**	**157070**	**--**	**169635**
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
156	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой**	**проход кабеля**	**6**	**1370,76**	**--**	**8225**	**--**	**3516**	**3391**	**12545**
		НР - 72%; СП - 8%			**784,90**	**--**	**4709**	**--**		**929**	
157	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**6789,32**	**--**	**6789**	**--**	**109**	**4810**	**12527**
		НР - 72%; СП - 8%			**6680,00**	**--**	**6680**	**--**		**928**	
158	2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные UniCliP ViCrO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1**	**6246,00**	**--**	**6246**	**--**	**6246**	**--**	**6746**
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**684182**	**20749**	**443528**	**163942**	**915975**
							219906	**7791**	--	**67850**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**671317**				
	Материалы		Тенге				**138111**				
	Всего заработная плата		Тенге					**227697**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**292552**				
		Накладные расходы	Тенге				**163942**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66821**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**902080**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**227697**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12865**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12865**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1029**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13894**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**915974**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**227697**			

РАЗДЕЛ 22.=Локальная смета 2-7-6 Слаботочные системы=

159	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**40996,08**	**1,92**	**163984**	**8**	**1412**	**99164**	**284200**
		НР - 61%; СП - 8%			**40641,00**	**--**	**162564**	**--**		**21052**	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
160	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарн. модели Сигнал-10									
			шт.	4	12612,00	--	50448	--	50448	--	54484
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	
161	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
			шт.	4	19116,00	--	76464	--	76464	--	82581
		СП - 8%			--	--	--	--		6117	
162	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный ТМ									
			шт.	4	670,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
163	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч									
			шт.	4	7981,00	--	31924	--	31924	--	34478
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				325500	8	162928	99164	458637
							162564	--	--	33973	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				325500				
	Материалы		Тенге				1413				
	Всего заработная плата		Тенге					162564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				161516				
		Накладные расходы	Тенге				99164				
		Сметная прибыль	Тенге				33973				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				458637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					162564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				458637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					162564			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				2967055	44619	2291687	487890	3731340
							630750	14583	--	276395	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				996817				
	Материалы		Тенге				139523				
	Всего заработная плата		Тенге					390261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				454068				
		Накладные расходы	Тенге				263106				
		Сметная прибыль	Тенге				100794				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1360717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					390261			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1970237				
	Материалы		Тенге				397914				
	Всего заработная плата		Тенге					255072			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1098462				
	Местные материалы		Тенге				201718				
		Накладные расходы	Тенге				224783				
		Сметная прибыль	Тенге				175602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2370622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					255072			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				3731339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					645334			

ОТДЕЛ 8.=БЛОК Б секция 3=

РАЗДЕЛ 23.=Локальная смета 2-8-1 Общестроительные работы-АР=

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
164	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхно. , перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	334,014	800,12	3,75	267251	1251	195897	56618	349778
		НР - 80%; СП - 8%			209,88	2,00	70103	669		25909	
		Внутренние стены из газобетона В-100 мм									
		=									
165	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6	24300,28	2411,48	145802	14469	106466	26667	186267
		НР - 93%; СП - 8%			4144,50	634,60	24867	3808		13798	
166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,013	355881,35	2410,35	4626	31	3510	1020	6098
		НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	1085	12		452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				417679	15751	305873	84305	542143
							96055	4489	--	40159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				417679				
	Материалы		Тенге				200686				
	Всего заработная плата		Тенге					100544			
	Местные материалы		Тенге				105187				
		Накладные расходы	Тенге				84305				
		Сметная прибыль	Тенге				40159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				542143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					100544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				542143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					100544			

РАЗДЕЛ 24.=Локальная смета 2-8-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

167	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
		НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
168	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
169	2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	Скоба концевая для опуска в трубу	шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
170	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
		НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	
171	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей GW-50416	шт.	2	258,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
172	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления стальная отрывная 4х12	100 шт.	0,1	1785,00	--	179	--	179	--	193
		СП - 8%			--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
173	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**									
	НР - 72%; СП - 8%		м кабеля	30	817,43 233,80	454,17 175,89	24523 7014	13625 5277	3884	8849 2670	36042
174	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**									
	СП - 8%		м	30,6	5133,00 --	-- --	157070 --	-- --	157070	-- 12566	169635
175	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой**									
	НР - 72%; СП - 8%		проход кабеля	6	1370,76 784,90	-- --	8225 4709	-- --	3516	3391 929	12545
176	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования**									
	НР - 72%; СП - 8%		шт.	1	6789,32 6680,00	-- --	6789 6680	-- --	109	4810 928	12527
177	2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные UniCliP ViCrO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86**									
	СП - 8%		шт.	1	6246,00 --	-- --	6246 --	-- --	6246	-- 500	6746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**228158** **22506**	**13803** **5358**	**191851** --	**20062** **19858**	**268079**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**215294**				
	Материалы		Тенге				**10333**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27864**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**168652**				
	Накладные расходы		Тенге				**20062**				
	Сметная прибыль		Тенге				**18828**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**254184**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**17**
	Сметная заработная плата		Тенге					**27864**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12865**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12865**				
	Сметная прибыль		Тенге				**1029**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13894**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге				**268078**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**17**
	Сметная заработная плата		Тенге					**27864**			

РАЗДЕЛ 25.=Локальная смета 2-8-5 Отопление и вентиляция=

Вентиляция /общественные помещения/

178	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**									
	НР - 98%; СП - 8%		вентилятор	4	22497,82 16675,79	801,79 348,20	89991 66703	3207 1393	20081	66734 12538	169263
179	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**									
	СП - 8%		комплект	4	22551,00 --	-- --	90204 --	-- --	90204	-- 7216	97420

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
180	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**4**	**874,05**	**--**	**3496**	**--**	**26**	**2603**	**6587**
		НР - 75%; СП - 8%			**867,50**	**--**	**3470**	**--**		**488**	
181	2305-1501-0708 РСНБ РК 2015	**Регулятор скорости сисмисторный СРМ2**	**шт.**	**4**	**5040,00**	**--**	**20160**	**--**	**20160**	**--**	**21773**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1613**	
182	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**69,08**	**5640,65**	**58,31**	**389656**	**4028**	**223324**	**160865**	**594563**
		НР - 98%; СП - 8%			**2349,50**	**26,70**	**162304**	**1845**		**44042**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**593508**	**7235**	**353795**	**230202**	**889606**
							232477	**3238**	**--**	**65897**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3496**				
	Материалы		Тенге				**26**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3470**			
		Накладные расходы	Тенге				**2603**				
		Сметная прибыль	Тенге				**488**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3470**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**590012**				
	Материалы		Тенге				**243406**				
	Всего заработная плата		Тенге					**232244**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**110364**				
	Сдача и испытание		Тенге				**11250**				
		Накладные расходы	Тенге				**227599**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65409**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**883020**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232244**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**889606**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235714**			

РАЗДЕЛ 26.=Локальная смета 2-8-6 Слаботочные системы=

183	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**40996,08**	**1,92**	**163984**	**8**	**1412**	**99164**	**284200**
		НР - 61%; СП - 8%			**40641,00**	**--**	**162564**	**--**		**21052**	
184	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	**шт.**	**4**	**12612,00**	**--**	**50448**	**--**	**50448**	**--**	**54484**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4036**	
185	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**4**	**19116,00**	**--**	**76464**	**--**	**76464**	**--**	**82581**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6117**	
186	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный ТМ**	**шт.**	**4**	**670,00**	**--**	**2680**	**--**	**2680**	**--**	**2894**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**214**	
187	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч**	**шт.**	**4**	**7981,00**	**--**	**31924**	**--**	**31924**	**--**	**34478**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2554**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**325500**	**8**	**162928**	**99164**	**458637**
							162564	**--**	**--**	**33973**	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге			325500				
		Материалы	Тенге			1413				
		Всего заработная плата	Тенге				162564			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			161516				
		Накладные расходы	Тенге			99164				
		Сметная прибыль	Тенге			33973				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			458637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата	Тенге				162564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			458637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата	Тенге				162564			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**			**1564845**	**36797**	**1014447**	**433733**	**2158465**
		Стоимость монтажных работ	Тенге			513601	13084	--	159887	
		Материалы	Тенге			544290				
		Всего заработная плата	Тенге			11772				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				193898			
		Накладные расходы	Тенге			330168				
		Сметная прибыль	Тенге			121828				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			53289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			719408				
		Сметная заработная плата	Тенге							111
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				193898			
		Материалы	Тенге			430543				
		Всего заработная плата	Тенге			200686				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				100544			
		Местные материалы	Тенге			12865				
		Накладные расходы	Тенге			105187				
		Сметная прибыль	Тенге			84305				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			41188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			556036				
		Сметная заработная плата	Тенге							66
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				100544			
		Материалы	Тенге			590012				
		Всего заработная плата	Тенге			243406				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				232244			
		Сдача и испытание	Тенге			110364				
		Накладные расходы	Тенге			11250				
		Сметная прибыль	Тенге			227599				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			65409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			883020				
		Сметная заработная плата	Тенге							153
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			2158464	232244			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата	Тенге				526685			

ОТДЕЛ 9.=БЛОК Б секция 4=

РАЗДЕЛ 27.=Локальная смета 2-9-1 Общестроительные работы-АР=

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

188	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	414,234	800,12 209,88	3,75 2,00	331436 86939	1551 830	242946	70216 32132	433784
		НР - 80%; СП - 8%									

КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
189	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы ... тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
			м2 покрытия	75,12	3320,90	14,84	249466	1115	146274	94223	371184
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	102077	339		27495	
				=КЛАДКА СТЕН=							
190	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**									
			м3	5,25	26389,95	511,54	138547	2686	98303	35647	188129
		НР - 93%; СП - 8%			7153,95	146,96	37558	772		13936	
191	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0082	355881,35	2410,35	2918	20	2214	643	3847
		НР - 93%; СП - 8%			83472,00	901,80	684	7		285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				722368	5371	489737	200729	996944
							227259	1948	--	73848	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				722368				
	Материалы		Тенге				401511				
	Всего заработная плата		Тенге					229207			
	Местные материалы		Тенге				88226				
		Накладные расходы	Тенге				200728				
		Сметная прибыль	Тенге				73848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				996944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					229207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				996944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					229207			

РАЗДЕЛ 28.=Локальная смета 2-9-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

192	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**									
			шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
		НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
193	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**									
			шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
194	2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	**Скоба концевая для опуска в трубу**									
			шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
195	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	**Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**									
			ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
		НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	
196	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	**Муфта сальник для кабелей GW-50416**									
			шт.	2	258,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
197	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	**Полоска для крепления стальная отрывная 4х12**									
			100 шт.	0,1	1785,00	--	179	--	179	--	193
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
198	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**									
			м кабеля	30	817,43	454,17	24523	13625	3884	8849	36042
		НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	7014	5277		2670	

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
199		2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**									
				м	30,6	5133,00	--	157070	--	157070	--	169635
			СП - 8%			--	--	--	--		12566	
200		1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой**									
				проход кабеля	6	1370,76	--	8225	--	3516	3391	12545
			НР - 72%; СП - 8%			784,90	--	4709	--		929	
201		1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования**									
				шт.	1	6789,32	--	6789	--	109	4810	12527
			НР - 72%; СП - 8%			6680,00	--	6680	--		928	
202		2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные UniCliP ViCrO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86**									
				шт.	1	6246,00	--	6246	--	6246	--	6746
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**228158**	**13803**	**191851**	**20062**	**268079**
								22506	**5358**	--	**19858**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**215294**				
			Материалы	Тенге				**10333**				
			Всего заработная плата	Тенге					**27864**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**168652**				
			Накладные расходы	Тенге				**20062**				
			Сметная прибыль	Тенге				**18828**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**254184**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
			Сметная заработная плата	Тенге					**27864**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12865**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12865**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1029**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13894**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**268078**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
			Сметная заработная плата	Тенге					**27864**			

РАЗДЕЛ 29.=Локальная смета 2-9-5 Отопление и вентиляция=

Вентиляция /общественные помещения/

203		1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**									
				вентилятор	4	22497,82	801,79	89991	3207	20081	66734	169263
			НР - 98%; СП - 8%			16675,79	348,20	66703	1393		12538	
204		2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**									
				комплект	4	22551,00	--	90204	--	90204	--	97420
			СП - 8%			--	--	--	--		7216	
205		1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**									
				шт.	4	874,05	--	3496	--	26	2603	6587
			НР - 75%; СП - 8%			867,50	--	3470	--		488	

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
206		2305-1501-0708 РСНБ РК 2015	Регулятор скорости пневматический СРМ2	шт.	4	5040,00	--	20160	--	20160	--	21773
			СП - 8%			--	--	--	--		1613	
207		1120-1001-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка	глушитель шума	4	36702,86	91,46	146811	366	135132	11224	170679
			НР - 98%; СП - 8%			2828,28	35,07	11313	140		12643	
208		1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	97	5835,65	58,31	566058	5656	332500	225882	855296
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	227902	2590		63355	
209		1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	5625,15	46,22	253132	2080	154250	95791	376837
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	96802	944		27914	
210		1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	69,08	5640,65	58,31	389656	4028	223324	160865	594563
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	162304	1845		44042	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1559509	15336	975677	563099	2292418
								568494	6912	--	169809	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3496				
			Материалы	Тенге				26				
			Всего заработная плата	Тенге					3470			
			Накладные расходы	Тенге				2603				
			Сметная прибыль	Тенге				488				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3470			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1556013				
			Материалы	Тенге				865289				
			Всего заработная плата	Тенге					571936			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				110364				
			Сдача и испытание	Тенге				27636				
			Накладные расходы	Тенге				560497				
			Сметная прибыль	Тенге				169321				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2285831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
			Сметная заработная плата	Тенге					571936			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				2292417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
			Сметная заработная плата	Тенге					575406			

РАЗДЕЛ 30.=Локальная смета 2-9-6 Слаботочные системы=

211		1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	4	40996,08	1,92	163984	8	1412	99164	284200
			НР - 61%; СП - 8%			40641,00	--	162564	--		21052	
212		2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	4	12612,00	--	50448	--	50448	--	54484
			СП - 8%			--	--	--	--		4036	
213		2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	4	19116,00	--	76464	--	76464	--	82581

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--		6117	
214	2308-0306-0501 РСПБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный ТМ**	шт.	4	670,00	-- 2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--		214	
215	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч**	шт.	4	7981,00	-- 31924	--	31924	--	34478
		СП - 8%			--	--	--		2554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**			**325500**	**8**	**162928**	**99164**	**458637**
						162564	--	--	**33973**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге			**325500**				
		Материалы	Тенге			**1413**				
		Всего заработная плата	Тенге				**162564**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**161516**				
		Накладные расходы	Тенге			**99164**				
		Сметная прибыль	Тенге			**33973**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			**458637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата	Тенге				**162564**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			**458637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата	Тенге				**162564**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**			**2835536**	**34518**	**1820193**	**883054**	**4016078**
						980823	**14217**	--	**297488**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге			**544290**				
		Материалы	Тенге			**11772**				
		Всего заработная плата	Тенге				**193898**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**330168**				
		Накладные расходы	Тенге			**121828**				
		Сметная прибыль	Тенге			**53289**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			**719408**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата	Тенге				**193898**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			**735232**				
		Материалы	Тенге			**401511**				
		Всего заработная плата	Тенге				**229207**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**12865**				
		Местные материалы	Тенге			**88226**				
		Накладные расходы	Тенге			**200728**				
		Сметная прибыль	Тенге			**74877**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**1010838**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата	Тенге				**229207**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			**1556013**				
		Материалы	Тенге			**865289**				
		Всего заработная плата	Тенге				**571936**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**110364**				
		Сдача и испытание	Тенге			**27636**				
		Накладные расходы	Тенге			**560497**				
		Сметная прибыль	Тенге			**169321**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			**2285831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**386**
		Сметная заработная плата	Тенге				**571936**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			**4016077**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**651**
		Сметная заработная плата	Тенге				**995040**			

ОТДЕЛ 10.=ПАРКИНГ БЛОК Б=

РАЗДЕЛ 31.=Локальная смета 2-10-2 Общестроительные работы=

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Ворота								
216	1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж**	м2	36,96	1301,52	48104	144	--	33092	87692
		НР - 69%; СП - 8%			1297,62	47960	--		6496	
217	2109-0403-0703 РСНБ РК 2015	**Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 12,1 до 18 м2**	м2	36,96	39167,00	1447612	--	1447612	--	1563421
		СП - 8%			--	--	--		115809	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**			1495717	144	1447612	33092	1651113
						47960	--	--	122305	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1495717				
	Всего заработная плата		Тенге				47960			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1447612				
		Накладные расходы	Тенге			33092				
		Сметная прибыль	Тенге			122305				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1651114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата	Тенге				47960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			1651114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата	Тенге				47960			

РАЗДЕЛ 32.=Локальная смета 2-10-5 Отопление и вентиляция=

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**			--	--	--	--	--
						--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			--				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**			1495717	144	1447612	33092	1651113
						47960	--	--	122305	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1495717				
	Всего заработная плата		Тенге				47960			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1447612				
		Накладные расходы	Тенге			33092				
		Сметная прибыль	Тенге			122305				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1651114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата	Тенге				47960			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			1651114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата	Тенге				47960			

ОТДЕЛ 11.=БЛОК В секция 1=

РАЗДЕЛ 33.=Локальная смета 2-11-1 Общестроительные работы-АР=

Внутренние стены из кирпича керамического В-120 мм

218	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,116	4905,59	264,19	49625	2673	26729	19471	74623
		НР - 93%; СП - 8%			1999,14	70,47	20223	713		5528	
				=ЛЕСТНИЦЫ=							
		Ограждения - лестниц и витражей									
219	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	65,5	837,59	86,57	54862	5670	5238	55129	118790

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	,2,22	43954	2765		8799	
220	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	67,465	13117,00	--	884938	--	884938	--	955733
		СП - 8%			--	--	--	--		70795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**989425**	**8343**	**916905**	**74600**	**1149146**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**64177**	**3478**	--	**85122**	
		Материалы	Тенге				**104487**				
		Всего заработная плата	Тенге				**31966**				
		Накладные расходы	Тенге					**67656**			
		Сметная прибыль	Тенге				**74600**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**193413**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**44**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**67656**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**884938**				
		Сметная прибыль	Тенге				**884938**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**70795**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**955733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1149147**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**44**
								67656			

РАЗДЕЛ 34.=Локальная смета 2-11-2 Лифт=

221	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	0,05	1271687,28	27733,61	63584	1387	3246	36150	107713
		НР - 61%; СП - 8%			1179013,72	6236,21	58951	312		7979	
222	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	0,25	-61046,07	-429,83	-15262	-107	-1354	-8432	-25589
		НР - 61%; СП - 8%			-55205,35	-85,43	-13801	-21		-1895	
223	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	0,6105	-12881,16	-100,20	-7864	-61	-896	-4220	-13051
		НР - 61%; СП - 8%			-11313,66	-18,93	-6907	-12		-967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**40459**	**1218**	**996**	**23498**	**69073**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**38242**	**279**	--	**5117**	
		Материалы	Тенге				**40459**				
		Всего заработная плата	Тенге				**998**				
		Накладные расходы	Тенге					**38521**			
		Сметная прибыль	Тенге				**23498**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**5117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**69073**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					**38521**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**69073**				
											24

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге				38521			

РАЗДЕЛ 35.=Локальная смета 2-11-3 Водопровод и канализация=

Водопровод хозяйственно-питьевой производственный /В1/

224	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	55	5038,00	--	277090	--	277090	--	299257
		СП - 8%			--	--	--	--		22167	
225	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	54	11306,44	162,88	610548	8795	534300	69420	734366
		НР - 98%; СП - 8%			1249,13	62,66	67453	3384		54397	
226	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	238	1934,10	14,27	460316	3396	41177	407457	937194
		НР - 98%; СП - 8%			1746,82	0,12	415743	29		69422	
		Т3,Т4									
227	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	115	1275,00	--	146625	--	146625	--	158355
		СП - 8%			--	--	--	--		11730	
228	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	45	11306,44	162,88	508790	7330	445249	57850	611971
		НР - 98%; СП - 8%			1249,13	62,66	56211	2820		45331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**2003368**	**19521**	**1444441**	**534727**	**2741143**
							539407	**6232**	--	**203047**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2003368**				
	Материалы		Тенге				**1020725**				
	Всего заработная плата		Тенге					**545640**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**423715**				
	Сдача и испытание		Тенге				**4072**				
		Накладные расходы	Тенге				**534727**				
		Сметная прибыль	Тенге				**203048**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2741143**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**329**
		Сметная заработная плата	Тенге					**545640**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**2741143**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**329**
		Сметная заработная плата	Тенге					**545640**			

РАЗДЕЛ 36.=Локальная смета 2-11-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ПРОВОДА И КАБЕЛИ

229	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	110	685,13	322,55	75365	35481	4981	34769	118945
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	34903	13387		8811	
230	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	605	194,92	7,13	117928	4312	15787	71850	204961
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	97829	1963		15182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	2306-0131-1129 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	2464480,00	--	276515	--	276515	--	298636
		СП - 8%			--	--	--	--		22121	
232	2306-0145-1912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	751705,00	--	92009	--	92009	--	99369
		СП - 8%			--	--	--	--		7361	
233	2306-0145-1506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	688911,00	--	80809	--	80809	--	87274
		СП - 8%			--	--	--	--		6465	
234	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3774	474319,00	--	179008	--	179008	--	193329
		СП - 8%			--	--	--	--		14321	
		ТРУБЫ									
235	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	110	304,77	3,24	33525	356	1442	22880	60917
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	31727	50		4512	
236	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	111,1	269,00	--	29886	--	29886	--	32277
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
237	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	565	283,58	2,52	160220	1422	3035	112247	294264
		НР - 72%; СП - 8%			275,69	0,24	155763	136		21797	
238	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	570,65	140,00	--	79891	--	79891	--	86282
		СП - 8%			--	--	--	--		6391	
		ЭЛЕКТРООБОГРЕВ									
239	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
		НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
240	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
241	2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	Скоба концевая для опуска в трубу	шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
242	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
		НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	
243	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей GW-50416	шт.	2	258,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
244	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления стальная отрывная 4х12	100 шт.	0,1	1785,00	--	179	--	179	--	193
		СП - 8%			--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
245	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	817,43	454,17	24523	13625	3884	8849	36042
		НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	7014	5277		2670	
246	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	30,6	5133,00	--	157070	--	157070	--	169635
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
247	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	6	1370,76	--	8225	--	3516	3391	12545
		НР - 72%; СП - 8%			784,90	--	4709	--		929	
248	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	1	6789,32	--	6789	--	109	4810	12527
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	--	6680	--		928	
249	2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные UniCHP ViCrO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	6246,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ									
250	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	69	924,26	9,13	63774	630	2729	43700	116072
		НР - 72%; СП - 8%			875,58	4,06	60415	280		8598	
251	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники люминисцентные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели AOT.PRS136, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	60	37099,00	--	2225940	--	2225940	--	2404015
		СП - 8%			--	--	--	--		178075	
252	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники люминисцентные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели CD218, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	9	21768,00	--	195912	--	195912	--	211585
		СП - 8%			--	--	--	--		15673	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
		=									
253	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	20	274,19	0,21	5484	4	676	3460	9660
		НР - 72%; СП - 8%			240,18	0,12	4804	2		716	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
254	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
			шт.	5	396,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
255	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
			шт.	15	303,00	--	4545	--	4545	--	4909
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
256	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**									
			шт.	26	225,59	0,21	5865	5	252	4040	10698
		НР - 72%; СП - 8%			215,71	0,10	5608	3		792	
257	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
			шт.	26	396,00	--	10296	--	10296	--	11120
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**3867110**	**56014**	**3397544**	**313008**	**4514530**
							413554	**21180**	--	**334410**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3475601**				
		Материалы	Тенге				**31102**				
		Всего заработная плата	Тенге					**175945**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3235665**				
		Накладные расходы	Тенге				**126681**				
		Сметная прибыль	Тенге				**288183**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3890464**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107.**
		Сметная заработная плата	Тенге					**175945**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**281732**				
		Материалы	Тенге				**8133**				
		Всего заработная плата	Тенге					**258788**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12865**				
		Накладные расходы	Тенге				**186327**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37445**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**505504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**258788**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**109777**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**109777**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8782**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**118559**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**4514527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**279**
		Сметная заработная плата	Тенге					**434733**			

РАЗДЕЛ 37.=Локальная смета 2-11-5 Отопление и вентиляция=

Вентиляция /общественные помещения/

258	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	77	5835,65	58,31	449345	4489	263944	179308	678946
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	180912	2056		50292	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
259	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	157,5	5625,15	46,22	885961	7279	539873	335269	1318928
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	338809	3302		97698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1335306	11769	803817	514577	1997874
							519720	5359	--	147990	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1335306				
	Материалы		Тенге				803817				
	Всего заработная плата		Тенге					525079			
	Сдача и испытание		Тенге				25309				
		Накладные расходы	Тенге				514577				
		Сметная прибыль	Тенге				147991				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1997874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					525079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1997874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					525079			

РАЗДЕЛ 38.=Локальная смета 2-11-6 Слаботочные системы=

=Пожарная сигнализация (офисы)=

260	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования									
			шт.	4	40996,08	1,92	163984	8	1412	99164	284200
		НР - 61%; СП - 8%			40641,00	--	162564	--		21052	
261	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10									
			шт.	4	12612,00	--	50448	--	50448	--	54484
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	
262	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
			шт.	4	19116,00	--	76464	--	76464	--	82581
		СП - 8%			--	--	--	--		6117	
263	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный ТМ									
			шт.	4	670,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
264	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч									
			шт.	4	7981,00	--	31924	--	31924	--	34478
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
265	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования									
			шт.	4	9097,91	1,56	36392	6	406	21948	63007
		НР - 61%; СП - 8%			8995,00	--	35980	--		4667	
266	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17									
			шт.	4	12621,00	--	50484	--	50484	--	54523
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
267	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования									
			шт.	29	4333,95	2,28	125685	66	745	76173	218006
		НР - 61%; СП - 8%			4306,00	--	124874	--		16149	
268	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64									
			шт.	21	4517,00	--	94857	--	94857	--	102446
		СП - 8%			--	--	--	--		7589	
269	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11									
			шт.	4	2761,00	--	11044	--	11044	--	11928
		СП - 8%			--	--	--	--		884	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
270	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-[illegible]0**									
			шт.	4	1704,00	--	6816	--	6816	--	7361
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
271	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**									
			м кабеля	135	291,15	49,53	39305	6686	7856	19367	63366
		НР - 72%; СП - 8%			183,43	15,82	24763	2135		4694	
272	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**									
			м кабеля	5	674,70	75,19	3374	376	465	1623	5396
		НР - 61%; СП - 8%			506,55	25,55	2533	128		400	
273	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,5**									
			км	0,1326	23749,00	--	3149	--	3149	--	3401
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
274	2306-0408-0516 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1х2х1,0**									
			км	0,0051	108837,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
275	2306-0408-0516 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75**									
			км	0,0051	108837,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
276	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
			м	5	429,71	15,02	2149	75	295	1297	3721
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	1779	22		276	
277	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**									
			м	5,1	72,00	--	367	--	367	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
278	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**									
			м	130	293,30	2,20	38129	286	3007	25095	68282
		НР - 72%; СП - 8%			267,97	0,14	34836	18		5058	
279	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**									
			м	132,6	47,00	--	6232	--	6232	--	6731
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				744592	7503	349761	244667	1068400
							387329	2304	--	79142	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				744225				
		Материалы	Тенге				14184				
		Всего заработная плата	Тенге					389633			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				335208				
		Накладные расходы	Тенге				244667				
		Сметная прибыль	Тенге				79111				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1068003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					389633			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				367				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				367				
		Сметная прибыль	Тенге				29				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1068400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					389633			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				8980260	104368	6913464	1705077	11540166
							1962430	38832	--	854828	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4260284				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге			46285				
		Всего заработная плата	Тенге				604099			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			3570874				
		Накладные расходы	Тенге			394846				
		Сметная прибыль	Тенге			372410				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			5027540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата	Тенге				604099			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			386219				
		Материалы	Тенге			40099				
		Всего заработная плата	Тенге				326443			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			12865				
		Накладные расходы	Тенге			260927				
		Сметная прибыль	Тенге			51772				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			698917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата	Тенге				326443			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге			884938				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			884938				
		Сметная прибыль	Тенге			70795				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			955733				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			3448818				
		Материалы	Тенге			1824542				
		Всего заработная плата	Тенге				1070719			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			533859				
		Сдача и испытание	Тенге			29381				
		Накладные расходы	Тенге			1049304				
		Сметная прибыль	Тенге			359850				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			4857973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							690
		Сметная заработная плата	Тенге				1070719			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			11540164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1247
		Сметная заработная плата	Тенге				2001262			

ОТДЕЛ 12.=БЛОК В секция 2=

РАЗДЕЛ 39.=Локальная смета 2-12-1 Общестроительные работы-АР=

ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОМ

280	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	47,65	4613,55	40,68	219836	1938	12665	164676	415273
		НР - 80%; СП - 8%			4307,10	12,85	205233	612		30761	
281	2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень**									
			м2	47,65	7653,00	--	364665	--	364665	--	393839
		СП - 8%			--	--	--	--		29173	
282	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**									
			м2	48,603	10469,00	--	508825	--	508825	--	549531
		СП - 8%			--	--	--	--		40706	

ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН

283	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**								
			м2 покрытия	165,9729	1400,21	14,84	232398	2463	4402	208179	475823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	,51	225533	748		35246	
284	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
			м2	165,9729	2705,00	--	448957	--	448957	--	484873
		СП - 8%			--	--	--	--		35917	
				=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14п/=							
		ПОТОЛОК									
285	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ГКВЛ/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах									
			м2 потолка	9,15	2930,09	15,64	26810	143	12691	12636	42602
		НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	13976	63		3156	
286	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	92,95	543,13	3,31	50484	308	13732	29290	86156
		НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	36444	168		6382	
287	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	104,57	948,48	5,07	99182	531	28038	56651	168300
		НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	70613	200		12467	
				=ЛЕСТНИЦЫ=							
		Ограждения - лестниц и витражей									
288	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	74,4	837,59	86,57	62317	6441	5950	62620	134931
		НР - 118%; СП - 8%			671,06	42,22	49926	3141		9995	
289	2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм									
			м	76,632	13117,00	--	1005182	--	1005182	--	1085596
		СП - 8%			--	--	--	--		80415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				3018656	11824	2405107	534052	3836924
							601727	4934	--	284218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2013474				
	Материалы		Тенге				77477				
	Всего заработная плата		Тенге					606660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				813622				
	Местные материалы		Тенге				508825				
		Накладные расходы	Тенге				534051				
		Сметная прибыль	Тенге				203802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2751327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					606660			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1005182				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1005182				
		Сметная прибыль	Тенге				80415				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1085596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				3836924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					606660			

РАЗДЕЛ 40.=Локальная смета 2-12-2 Лпфт=

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
290	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования									
			лифт	0,05	1271687,28	27733,61	63584	1387	3246	36150	107713
		НР - 61%; СП - 8%			1179013,72	6236,21	58951	312		7979	
291	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта									
			остановка	0,25	-61046,07	-429,83	-15262	-107	-1354	-8432	-25589
		НР - 61%; СП - 8%			-55205,35	-85,43	-13801	-21		-1895	
292	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта									
			м	0,6105	-12881,16	-100,20	-7864	-61	-896	-4220	-13051
		НР - 61%; СП - 8%			-11313,66	-18,93	-6907	-12		-967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				40459	1218	996	23498	69073
							38242	279	--	5117	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				40459				
	Материалы		Тенге				998				
	Всего заработная плата		Тенге					38521			
		Накладные расходы	Тенге				23498				
		Сметная прибыль	Тенге				5117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				69073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					38521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				69073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					38521			

РАЗДЕЛ 41.=Локальная смета 2-12-3 Водопровод и канализация=

Водопровод хозяйственно-питьевой производственный /В1/

293	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	55	5038,00	--	277090	--	277090	--	299257
		СП - 8%			--	--	--	--		22167	
294	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка									
			фильтр	54	11306,44	162,88	610548	8795	534300	69420	734366
		НР - 98%; СП - 8%			1249,13	62,66	67453	3384		54397	
295	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	230	2181,66	17,16	501781	3947	64147	425059	1000988
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	433687	47		74147	
		Т3,Т4									
296	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	103	1275,00	--	131325	--	131325	--	141831
		СП - 8%			--	--	--	--		10506	

1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
297		1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полим[illegible]ых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	160	2181,66	17,16	349065	2746	44623	295693	696339
			НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	301696	32		51581	
298		1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**									
				фильтр	45	11306,44	162,88	508790	7330	445249	57850	611971
			НР - 98%; СП - 8%			1249,13	62,66	56211	2820		45331	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				**2378599**	**22817**	**1496734**	**848022**	**3484752**
								859047	**6283**	--	**258129**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2378599**				
			Материалы	Тенге				**1088320**				
			Всего заработная плата	Тенге					**865329**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**408415**				
			Сдача и испытание	Тенге				**4072**				
			Накладные расходы	Тенге				**848023**				
			Сметная прибыль	Тенге				**258130**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3484752**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**521**
			Сметная заработная плата	Тенге					**865329**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				**3484752**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**521**
			Сметная заработная плата	Тенге					**865329**			

РАЗДЕЛ 42.=Локальная смета 2-12-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

299		1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
			НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
300		2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**									
				шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
301		2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	**Скоба концевая для опуска в трубу**									
				шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
			СП - 8%			--	--	--	--		1015	
302		1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	**Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**									
				ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
			НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	
303		2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	**Муфта сальник для кабелей GW-50416**									
				шт.	2	258,00	--	516	--	516	--	557
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
304		2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	**Полоска для крепления стальная отрывная 4х12**									
				100 шт.	0,1	1785,00	--	179	--	179	--	193
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
305		1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**									
				м кабеля	30	817,43	454,17	24523	13625	3884	8849	36042
			НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	7014	5277		2670	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
306	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм									
			м	30,6	5133,00	--	157070	--	157070	--	169635
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
307	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой									
			проход кабеля	6	1370,76	--	8225	--	3516	3391	12545
		НР - 72%; СП - 8%			784,90	--	4709	--		929	
308	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования									
			шт.	1	6789,32	--	6789	--	109	4810	12527
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	--	6680	--		928	
309	2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные UniCliP ViCrO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86									
			шт.	1	6246,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ									
310	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка									
			шт.	65	924,26	9,13	60077	593	2571	41167	109343
		НР - 72%; СП - 8%			875,58	4,06	56913	264		8099	
311	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники люминисцентные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели ALS.OPL136, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014									
			шт.	4	32878,00	--	131512	--	131512	--	142033
		СП - 8%			--	--	--	--		10521	
312	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники люминисцентные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели AOT.PRS136, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014									
			шт.	49	37099,00	--	1817851	--	1817851	--	1963279
		СП - 8%			--	--	--	--		145428	
313	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники люминисцентные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели CD218, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014									
			шт.	11	21768,00	--	239448	--	239448	--	258604
		СП - 8%			--	--	--	--		19156	
314	2307-0106-0865 РСНБ РК 2015	Светильник офисный люминисцентный типа ARS/S418, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014									
			шт.	1	22647,00	--	22647	--	22647	--	24459
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

=

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
315	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	23	274,19 240,18	0,21 0,12	6306 5524	5 3	777	3979 823	11109
316	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
		СП - 8%	шт.	15	285,00 --	-- --	4275 --	-- --	4275	-- 342	4617
317	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
		СП - 8%	шт.	8	396,00 --	-- --	3168 --	-- --	3168	-- 253	3421
318	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	225,59 215,71	0,21 0,10	4061 3883	4 2	174	2797 549	7406
319	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
		СП - 8%	шт.	18	396,00 --	-- --	7128 --	-- --	7128	-- 570	7698
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				**2524631**	**14405**	**2421402**	**68005**	**2800048**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**88825**	**5626**	--	**207411**	
	Материалы		Тенге				**2441323**				
	Всего заработная плата		Тенге				**10333**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**27864**			
		Накладные расходы	Тенге				**2394681**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20062**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**196911**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2658295**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**17**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**27864**			
	Материалы		Тенге				**83308**				
	Всего заработная плата		Тенге				**3522**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**66588**			
		Накладные расходы	Тенге				**12865**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47943**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**141752**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге					**66588**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2800047**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**63**
								94451			

РАЗДЕЛ 43.=Локальная смета 2-12-6 Слаботочные системы=

=Пожарная сигнализация (офисы)=

320	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	40996,08 40641,00	1,92 --	163984 162564	8 --	1412	99164 21052	284200

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
321	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарн. .одели Сигнал-10									
			шт.	4	12612,00	--	50448	--	50448	--	54484
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	
322	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
			шт.	4	19116,00	--	76464	--	76464	--	82581
		СП - 8%			--	--	--	--		6117	
323	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный ТМ									
			шт.	4	670,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
324	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч									
			шт.	4	7981,00	--	31924	--	31924	--	34478
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
325	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования									
			шт.	4	9097,91	1,56	36392	6	406	21948	63007
		НР - 61%; СП - 8%			8995,00	--	35980	--		4667	
326	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ПВЭПР-12/3,5 RSR 2x17									
			шт.	4	12621,00	--	50484	--	50484	--	54523
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
327	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования									
			шт.	31	4333,95	2,28	134352	71	795	81426	233041
		НР - 61%; СП - 8%			4306,00	--	133486	--		17262	
328	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64									
			шт.	23	4517,00	--	103891	--	103891	--	112202
		СП - 8%			--	--	--	--		8311	
329	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11									
			шт.	4	2761,00	--	11044	--	11044	--	11928
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
330	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	4	1704,00	--	6816	--	6816	--	7361
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
331	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах									
			м кабеля	135	291,15	49,53	39305	6686	7856	19367	63366
		НР - 72%; СП - 8%			183,43	15,82	24763	2135		4694	
332	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной									
			м кабеля	5	674,70	75,19	3374	376	465	1623	5396
		НР - 61%; СП - 8%			506,55	25,55	2533	128		400	
333	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1x2x0,5									
			км	0,1326	23749,00	--	3149	--	3149	--	3401
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
334	2306-0408-0516 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1x2x1,0									
			км	0,0051	108837,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
335	2306-0408-0516 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1x2x0,75									
			км	0,0051	108837,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
336	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
			м	5	429,71	15,02	2149	75	295	1297	3721

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	,46	1779	22		276	
337	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	5,1	72,00	--	367	--	367	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
338	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	130	293,30	2,20	38129	286	3007	25095	68282
		НР - 72%; СП - 8%			267,97	0,14	34836	18		5058	
339	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	132,6	47,00	--	6232	--	6232	--	6731
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				**762294**	**7508**	**358845**	**249920**	**1093191**
							395941	**2304**	--	**80977**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**761927**				
		Материалы	Тенге				**14235**				
		Всего заработная плата	Тенге					**398245**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**344242**				
		Накладные расходы	Тенге				**249920**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80948**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1092795**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**215**
		Сметная заработная плата	Тенге					**398245**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**367**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**367**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**397**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				**1093191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**215**
		Сметная заработная плата	Тенге					**398245**			

РАЗДЕЛ 44.=Локальная смета 2-12-7 Восстановление и усиление=

		Сверление отверстий									
340	1146-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм**									
			отверстие	520	1767,47	706,66	919085	367462	24504	668911	1715036
		НР - 84%; СП - 8%			1013,69	517,70	527119	269204		127040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	**Тенге**				**919085**	**367462**	**24504**	**668911**	**1715036**
							527119	**269204**	--	**127040**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**919085**				
		Материалы	Тенге				**24504**				
		Всего заработная плата	Тенге					**796323**			
		Накладные расходы	Тенге				**668911**				
		Сметная прибыль	Тенге				**127040**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1715036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**477**
		Сметная заработная плата	Тенге					**796323**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				**1715036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**477**
		Сметная заработная плата	Тенге					**796323**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				**9643724**	**425235**	**6707588**	**2392408**	**12999024**
							2510901	**288629**	--	**962892**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3243708**				
		Материалы	Тенге				**25567**				
		Всего заработная плата	Тенге					**464630**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2738923**				
		Накладные расходы	Тенге				**293480**				
		Сметная прибыль	Тенге				**282975**				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			3820164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата	Тенге				464630			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			3015867				
		Материалы	Тенге			105503				
		Всего заработная плата	Тенге				1469570			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			826487				
		Местные материалы	Тенге			508825				
		Накладные расходы	Тенге			1250906				
		Сметная прибыль	Тенге			341342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			4608115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							918
		Сметная заработная плата	Тенге				1469570			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1005182				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1005182				
		Сметная прибыль	Тенге			80415				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1085596				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			2378966				
		Материалы	Тенге			1088320				
		Всего заработная плата	Тенге				865329			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			408782				
		Сдача и испытание	Тенге			4072				
		Накладные расходы	Тенге			848023				
		Сметная прибыль	Тенге			258159				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			3485148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата	Тенге				865329			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге			12999023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1695
		Сметная заработная плата	Тенге				2799529			

ОТДЕЛ 13.=БЛОК В секция 3=

РАЗДЕЛ 45.=Локальная смета 2-13-1 Общестроительные работы-АР=

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

341	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1,68	2054,25	85,48	3451	144	926	2208	6112
		НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	2381	72		453	
342	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92**	м2	1,68	13942,00	--	23423	--	23423	--	25296
		СП - 8%			--	--	--	--		1874	
343	2109-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**	м	5	399,00	--	1995	--	1995	--	2155
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
344	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
345	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	5347,00	--	5347	--	5347	--	5775
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				35216	144	32691	2208	40418
							2381	72	--	2995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28869				
		Материалы	Тенге				927				
		Всего заработная плата	Тенге					2453			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25418				
		Накладные расходы	Тенге				2208				
		Сметная прибыль	Тенге				2486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2453			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6347				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6347				
		Сметная прибыль	Тенге				508				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				40417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2453			

РАЗДЕЛ 46.=Локальная смета 2-13-2 Лифт=

346	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**									
			лифт	0,05	1271687,28	27733,61	63584	1387	3246	36150	107713
		НР - 61%; СП - 8%			1179013,72	6236,21	58951	312		7979	
347	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**									
			остановка	0,25	-61046,07	-429,83	-15262	-107	-1354	-8432	-25589
		НР - 61%; СП - 8%			-55205,35	-85,43	-13801	-21		-1895	
348	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**									
			м	0,6105	-12881,16	-100,20	-7864	-61	-896	-4220	-13051
		НР - 61%; СП - 8%			-11313,66	-18,93	-6907	-12		-967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**				40459	1218	996	23498	69073
							38242	279	--	5117	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				40459				
		Материалы	Тенге				998				
		Всего заработная плата	Тенге					38521			
		Накладные расходы	Тенге				23498				
		Сметная прибыль	Тенге				5117				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				69073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					38521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				69073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					38521			

РАЗДЕЛ 47.=Локальная смета 2-13-3 Водопровод и канализация=

Водопровод хозяйственно-питьевой производственный /В1/

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
349	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	**61**	**5038,00**	**--**	**307318**	**--**	**307318**	**--**	**331903**
		СП - 8%			--	--	--	--		24585	
350	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**									
			фильтр	**60**	**11306,44**	**162,88**	**678387**	**9773**	**593666**	**77133**	**815962**
		НР - 98%; СП - 8%			1249,13	62,66	74948	3760		60442	
351	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**130**	**2181,66**	**17,16**	**283615**	**2231**	**36256**	**240251**	**565776**
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	245128	26		41909	
		Т3,Т4 ==========									
352	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**									
			шт.	**160**	**1877,00**	**--**	**300320**	**--**	**300320**	**--**	**324346**
		СП - 8%			--	--	--	--		24026	
353	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**									
			шт.	**133**	**1275,00**	**--**	**169575**	**--**	**169575**	**--**	**183141**
		СП - 8%			--	--	--	--		13566	
354	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**161**	**2181,66**	**17,16**	**351247**	**2763**	**44903**	**297541**	**700691**
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	303581	33		51903	
355	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**									
			фильтр	**60**	**11306,44**	**162,88**	**678387**	**9773**	**593666**	**77133**	**815962**
		НР - 98%; СП - 8%			1249,13	62,66	74948	3760		60442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	**Тенге**				**2768849**	**24539**	**2045704**	**692058**	**3737781**
							698605	**7578**	--	**276873**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**2768849**				
Материалы			Тенге				**1268492**				
Всего заработная плата			Тенге					**706183**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**777213**				
Сдача и испытание			Тенге				**4935**				
	Накладные расходы		Тенге				**692059**				
	Сметная прибыль		Тенге				**276873**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**3737780**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**426**
	Сметная заработная плата		Тенге					**706183**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47		Тенге				**3737780**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**426**
	Сметная заработная плата		Тенге					**706183**			

РАЗДЕЛ 48.=Локальная смета 2-13-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ЩК - 36шт - 30 выполнено

==========

356	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**									
			шкаф	**6**	**3729,99**	**61,09**	**22380**	**367**	**5988**	**11657**	**36760**
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	16025	165		2723	
357	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	**6**	**6107,00**	**--**	**36642**	**--**	**36642**	**--**	**39573**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2931	
358	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5535,39	115,76	33212	695	12777	14388	51408
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	19740	243		3808	
359	2307-0204-1623 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3691,00	--	22146	--	22146	--	23918
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	
360	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3004,66	21,67	54084	390	24084	21319	81435
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	29610	--		6032	
361	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1599,00	--	19188	--	19188	--	20723
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
362	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1643,00	--	9858	--	9858	--	10647
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
363	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5535,39	115,76	33212	695	12777	14388	51408
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	19740	243		3808	
364	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1698,00	--	10188	--	10188	--	11003
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
365	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3004,66	21,67	54084	390	24084	21319	81435
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	29610	--		6032	
366	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	3807,00	--	68526	--	68526	--	74008
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
367	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	1171,52	608,54	11715	6085	453	5442	18530
		НР - 72%; СП - 8%			517,70	238,11	5177	2381		1373	
368	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130	685,13	322,55	89067	41932	5886	41091	140571
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	41249	15821		10413	
369	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	483	194,92	7,13	94148	3442	12605	57361	163630
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	78101	1567		12121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	2306-0145-2030 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	27284738,00 --	-- --	278304 --	-- --	278304	-- 22264	300569
		СП - 8%									
371	2306-0131-1129 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	2464480,00 --	-- --	326790 --	-- --	326790	-- 26143	352933
		СП - 8%									
372	2306-0145-1912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	751705,00 --	-- --	61339 --	-- --	61339	-- 4907	66246
		СП - 8%									
373	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	493584,00 --	-- --	7552 --	-- --	7552	-- 604	8156
		СП - 8%									
374	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2091	474319,00 --	-- --	99180 --	-- --	99180	-- 7934	107115
		СП - 8%									
375	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	297296,00 --	-- --	31840 --	-- --	31840	-- 2547	34388
		СП - 8%									
376	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07344	192967,00 --	-- --	14171 --	-- --	14171	-- 1134	15305
		СП - 8%									
		ТРУБЫ									
377	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	130	304,77 288,43	3,24 0,46	39620 37495	421 60	1704	27040 5333	71992
		НР - 72%; СП - 8%									
378	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	131,3	269,00 --	-- --	35320 --	-- --	35320	-- 2826	38145
		СП - 8%									
379	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	450	279,52 275,69	2,52 0,24	125782 124059	1133 108	590	89400 17215	232397
		НР - 72%; СП - 8%									
380	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	454,5	140,00 --	-- --	63630 --	-- --	63630	-- 5090	68720
		СП - 8%									
381	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	4915,08	256,62 248,98	2,27 0,13	1261295 1223742	11150 633	26403	881550 171428	2314272
		НР - 72%; СП - 8%									
382	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	4964,2308	72,00 --	-- --	357425 --	-- --	357425	-- 28594	386019
		СП - 8%									
		ЭЛЕКТРООБОГРЕВ									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
383	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля [illegible]нием одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
		НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
384	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
385	2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	Скоба концевая для спуска в трубу	шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
386	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
		НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	
387	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей GW-50416	шт.	2	258,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
388	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления стальная отрывная 4х12	100 шт.	0,1	1785,00	--	179	--	179	--	193
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
389	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	817,43	454,17	24523	13625	3884	8849	36042
		НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	7014	5277		2670	
390	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	30,6	5133,00	--	157070	--	157070	--	169635
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
391	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	6	1370,76	--	8225	--	3516	3391	12545
		НР - 72%; СП - 8%			784,90	--	4709	--		929	
392	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	1	6789,32	--	6789	--	109	4810	12527
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	--	6680	--		928	
393	2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные UniClip ViCrO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	6246,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
394	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	20634,57	719,92	41269	1440	20256	14575	60311
		НР - 72%; СП - 8%			9786,57	334,62	19573	669		4467	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
395	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НШ2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	2	236158,00	--	472316	--		--	472316
					--	--	--	--	472316	--	
		ЩИТ ЩР1.1, ЩР1.2 - 2шт									
396	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене									
			шкаф	2	3729,99	61,09	7460	122	1996	3886	12253
		НР - 72%; СП - 8%			2670,80	27,58	5342	55		908	
397	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	2	6107,00	--	12214	--	12214	--	13191
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
398	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	2	5535,39	115,76	11071	232	4259	4796	17136
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	6580	81		1269	
399	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	2	2065,00	--	4130	--	4130	--	4460
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
400	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	16	3004,66	21,67	48075	347	21408	18950	72387
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	26320	--		5362	
401	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	8	1599,00	--	12792	--	12792	--	13815
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
402	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	4	1599,00	--	6396	--	6396	--	6908
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
403	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	4	3870,00	--	15480	--	15480	--	16718
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
404	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	2	6611,00	--	13222	--	13222	--	14280
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	**Тенге**				**4133282**	**82643**	**1873454**	**1247224**	**5773160**
							1704868	**27386**	**472316**	**392655**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**472316**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**472316**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1693921**				
		Материалы	Тенге				**128667**				
		Всего заработная плата	Тенге					**304328**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1218611**				
		Накладные расходы	Тенге				**219116**				
		Сметная прибыль	Тенге				**153043**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2066081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**185**
		Сметная заработная плата	Тенге					**304328**			

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			1510670				
		Материалы	Тенге			56938				
		Всего заработная плата	Тенге				1427927			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			12865				
		Накладные расходы	Тенге			1028107				
		Сметная прибыль	Тенге			203102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			2741880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							929
		Сметная заработная плата	Тенге				1427927			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			456374				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			456374				
		Сметная прибыль	Тенге			36510				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			492884				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			5773160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1114
		Сметная заработная плата	Тенге				1732255			

РАЗДЕЛ 49.=Локальная смета 2-13-5 Отопление и вентиляция=

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛОЙ ЧАСТИ /лист 14/

=

405	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	1854,54	--	3709	--	135	2681	6901
		НР - 75%; СП - 8%			1787,05	--	3574	--		511	
406	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	шт.	1	20295,00	--	20295	--	20295	--	21919
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
407	2305-1501-1401 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры накладной модели 5267, типа Samson**	шт.	1	13276,00	--	13276	--	13276	--	14338
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
408	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	56	109,28	1,07	6120	60	132	5810	12884
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	5928	--		954	
409	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	30	114,74	1,07	3442	32	234	3112	7079
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	3176	--		524	
410	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	139,12	1,07	2782	21	644	2075	5246
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	2117	--		389	
411	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	40	708,78	76,68	28351	3067	10641	12398	44010
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	14643	1670		3260	
412	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	1319,00	--	14509	--	14509	--	15670
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
413	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучу... температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	11	811,00	--	8921	--	8921	--	9635
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
414	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	651,00	--	7161	--	7161	--	7734
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
415	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11	483,00	--	5313	--	5313	--	5738
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ ЧАСТИ /лист 16/									
		=									
416	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1854,54	--	7418	--	270	5361	13802
		НР - 75%; СП - 8%			1787,05	--	7148	--		1022	
417	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	20295,00	--	20295	--	20295	--	21919
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
418	2305-1501-1401 РСНБ РК 2015	Датчик температуры накладной модели 5267, типа Samson	шт.	1	13276,00	--	13276	--	13276	--	14338
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
419	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	33236,00	--	66472	--	66472	--	71790
		СП - 8%			--	--	--	--		5318	
420	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	109,28	1,07	7213	70	156	6847	15184
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	6987	--		1125	
421	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	114,74	1,07	2295	21	157	2075	4719
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	2117	--		350	
422	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	30	708,78	76,68	21264	2300	7981	9299	33007
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	10983	1253		2445	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
423	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	11	811,00	--	8921	--	8921	--	9635
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
424	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	651,00	--	7161	--	7161	--	7734
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
425	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11	483,00	--	5313	--	5313	--	5738
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
		Вентиляция помещений									
426	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	191	5835,65	58,31	1114610	11136	654719	444778	1684139
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	448755	5101		124751	
427	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	236,2	5625,15	46,22	1328660	10916	809638	502797	1977973
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	508106	4953		146517	
428	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,5	5889,82	46,22	220868	1733	149337	69173	313245
		НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	69798	786		23203	
		Вентиляция /общественные помещения/									
429	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	81	5625,15	46,22	455637	3743	277650	172424	678306
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	174244	1698		50245	
430	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75,36	5640,65	58,31	425080	4394	243628	175489	648615
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	177058	2012		48046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				3818361	37495	2346235	1414319	5651298
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1434635	17473	--	418617	
		Материалы	Тенге				11127				
		Всего заработная плата	Тенге				405	10722			
		Накладные расходы	Тенге				8042				
		Сметная прибыль	Тенге				1534				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				20703				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата	Тенге				10722			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			106914				
	Материалы		Тенге			18622				
	Всего заработная плата		Тенге				28548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			57299				
		Накладные расходы	Тенге			21697				
		Сметная прибыль	Тенге			10289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			138900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата	Тенге				28548			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			3700320				
	Материалы		Тенге			2136291				
	Всего заработная плата		Тенге				1412837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			133614				
	Сдача и испытание		Тенге			67137				
		Накладные расходы	Тенге			1384581				
		Сметная прибыль	Тенге			406792				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			5491693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата	Тенге				1412837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			5651295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							988
		Сметная заработная плата	Тенге				1452108			

РАЗДЕЛ 50.=Локальная смета 2-13-6 Слаботочные системы=

=Пожарная сигнализация (офисы)=

431	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	4	40996,08	1,92	163984	8	1412	99164	284200
		НР - 61%; СП - 8%			40641,00	--	162564	--		21052	
432	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	шт.	4	12612,00	--	50448	--	50448	--	54484
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	
433	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	4	19116,00	--	76464	--	76464	--	82581
		СП - 8%			--	--	--	--		6117	
434	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный ТМ**	шт.	4	670,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
435	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч**	шт.	4	7981,00	--	31924	--	31924	--	34478
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
436	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	4	9097,91	1,56	36392	6	406	21948	63007
		НР - 61%; СП - 8%			8995,00	--	35980	--		4667	
437	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17**	шт.	4	12621,00	--	50484	--	50484	--	54523
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
438	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	33	4333,95	2,28	143020	75	847	86680	248076
		НР - 61%; СП - 8%			4306,00	--	142098	--		18376	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
439	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-с	шт.	25	4517,00	--	112925	--	112925	--	121959
		СП - 8%			--	--	--	--		9034	
440	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	4	2761,00	--	11044	--	11044	--	11928
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
441	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1704,00	--	6816	--	6816	--	7361
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
442	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	132	291,15	49,53	38432	6538	7681	18937	61958
		НР - 72%; СП - 8%			183,43	15,82	24213	2088		4589	
443	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	8	674,70	75,19	5398	602	744	2597	8634
		НР - 61%; СП - 8%			506,55	25,55	4052	204		640	
444	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,5	км	0,1326	23749,00	--	3149	--	3149	--	3401
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
445	2306-0408-0516 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1х2х1,0	км	0,0051	108837,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
446	2306-0408-0516 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75	км	0,0051	108837,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
447	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	429,71	15,02	2149	75	295	1297	3721
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	1779	22		276	
448	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5,1	72,00	--	367	--	367	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
449	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	130	293,30	2,20	38129	286	3007	25095	68282
		НР - 72%; СП - 8%			267,97	0,14	34836	18		5058	
450	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	132,6	47,00	--	6232	--	6232	--	6731
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	**Тенге**				**781147**	**7589**	**368035**	**255718**	**1119813**
							405522	**2333**	--	**82949**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				780779				
		Материалы	Тенге				14391				
		Всего заработная плата	Тенге					407855			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				353276				
		Накладные расходы	Тенге				255717				
		Сметная прибыль	Тенге				82920				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1119416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					407855			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				367				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				367				
		Сметная прибыль	Тенге				29				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				397				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге			1119813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата	Тенге				407855			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**			**11577312**	**153627**	**6667115**	**3635025**	**16391543**
						4284254	**55122**	**472316**	**1179206**	
		Стоимость оборудования	Тенге			472316				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			472316				
		Стоимость монтажных работ	Тенге			2526287				
		Материалы	Тенге			144462				
		Всего заработная плата	Тенге				761427			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1571888				
		Накладные расходы	Тенге			506373				
		Сметная прибыль	Тенге			242613				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			3275273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата	Тенге				761427			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			1646453				
		Материалы	Тенге			76486				
		Всего заработная плата	Тенге				1458928			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			95581				
		Накладные расходы	Тенге			1052012				
		Сметная прибыль	Тенге			215877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			2914342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							947
		Сметная заработная плата	Тенге				1458928			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге			6347				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			6347				
		Сметная прибыль	Тенге			508				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			6855				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			6925910				
		Материалы	Тенге			3404783				
		Всего заработная плата	Тенге				2119020			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1367569				
		Сдача и испытание	Тенге			72073				
		Накладные расходы	Тенге			2076640				
		Сметная прибыль	Тенге			720204				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			9722754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1391
		Сметная заработная плата	Тенге				2119020			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			16391539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2773
		Сметная заработная плата	Тенге				4339376			

ОТДЕЛ 14.=БЛОК В секция 4=

РАЗДЕЛ 51.=Локальная смета 2-14-1 Общестроительные работы-АР=

=ДВЕРИ /лист 41и/=

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

451	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	2,1	2054,25	85,48	4314	180	1158	2760	7640
		НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	2976	91		566	
452	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92**	м2	2,1	13942,00	--	29278	--	29278	--	31620
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
453	2109-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88**									
			м	5,2	399,00	--	2075	--	2075	--	2241
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
454	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПШ1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**									
			шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
455	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**									
			шт.	1	5347,00	--	5347	--	5347	--	5775
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	**Тенге**				**42014**	**180**	**38858**	**2760**	**48356**
							2976	**91**	--	**3582**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**35667**				
		Материалы	Тенге				**1158**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3067**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**31353**				
		Накладные расходы	Тенге				**2760**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3074**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**41501**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3067**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**6347**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6347**				
		Сметная прибыль	Тенге				**508**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**6855**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				**48356**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3067**			

РАЗДЕЛ 52.=Локальная смета 2-14-2 Лифт=

456	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**									
			лифт	**0,05**	**1271687,28**	**27733,61**	**63584**	**1387**	**3246**	**36150**	**107713**
		НР - 61%; СП - 8%			**1179013,72**	**6236,21**	**58951**	**312**		**7979**	
457	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**									
			остановка	**0,2**	**-61046,07**	**-429,83**	**-12209**	**-86**	**-1082**	**-6745**	**-20471**
		НР - 61%; СП - 8%			**-55205,35**	**-85,43**	**-11041**	**-17**		**-1516**	
458	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**									
			м	**0,6925**	**-12881,16**	**-100,20**	**-8920**	**-69**	**-1016**	**-4787**	**-14804**
		НР - 61%; СП - 8%			**-11313,66**	**-18,93**	**-7835**	**-13**		**-1097**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	**Тенге**				**42455**	**1231**	**1148**	**24618**	**72438**
							40075	**282**	--	**5366**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**42455**				
		Материалы	Тенге				**1149**				
		Всего заработная плата	Тенге					**40357**			

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге			24617				
		Сметная прибыль	Тенге			5366				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			72438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата	Тенге				40357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			72438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата	Тенге				40357			

РАЗДЕЛ 53.=Локальная смета 2-14-3 Водопровод и канализация=

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	**Тенге**			--	--	--	--	--
						--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			--				

РАЗДЕЛ 54.=Локальная смета 2-14-4 Электроснабжение и электроосвещение=

		ПРОВОДА И КАБЕЛИ								
459	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	65	685,13	322,55	44534	20966	2943	20545	70285
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	20625	7911		5206	
460	2306-0131-1129 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0663	2464480,00	--	163395	--	163395	--	176467
		СП - 8%			--	--	--	--		13072	
		ТРУБЫ									
461	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	65	304,77	3,24	19810	211	851	13520	35996
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	18748	30		2666	
462	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	м	65,65	269,00	--	17660	--	17660	--	19073
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
		ЭЛЕКТРООБОГРЕВ									
463	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	шт.	2	1235,07	89,09	2470	178	1424	684	3406
		НР - 72%; СП - 8%			434,20	40,56	868	81		252	
464	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
465	2113-0812-0401 РСНБ РК 2015	**Скоба концевая для опуска в трубу**	шт.	2	6343,00	--	12686	--	12686	--	13701
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
466	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	**Кабельный сальник, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	ввод	2	2317,50	--	4635	--	1401	2328	7521
		НР - 72%; СП - 8%			1617,00	--	3234	--		557	
467	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	**Муфта сальник для кабелей GW-50416**	шт.	2	258,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
468	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	**Полоска для крепления стальная отрывная 4х12**	100 шт.	0,1	1785,00	--	179	--	179	--	193
		СП - 8%			--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
469	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с к[illegible]лением накладными скобами	м кабеля	30	817,43	454,17	24523	13625	3884	8849	36042
		НР - 72%; СП - 8%			233,80	175,89	7014	5277		2670	
470	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	30,6	5133,00	--	157070	--	157070	--	169635
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
471	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	6	1370,76	--	8225	--	3516	3391	12545
		НР - 72%; СП - 8%			784,90	--	4709	--		929	
472	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	1	6789,32	--	6789	--	109	4810	12527
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	--	6680	--		928	
473	2306-1703-0610 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные UniCliP ViCrO с замковым полиэтиленовым корпусом для симметричных кабелей ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	6246,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	**Тенге**				473557	34980	376700	54127	569900
		Стоимость монтажных работ	Тенге				61878	13298	--	42215	
		Материалы	Тенге				423223				
		Всего заработная плата	Тенге				13276				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56399			
		Накладные расходы	Тенге				332047				
		Сметная прибыль	Тенге				40607				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				37106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				500936				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					56399			
		Материалы	Тенге				32674				
		Всего заработная плата	Тенге				852				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18777			
		Накладные расходы	Тенге				12865				
		Сметная прибыль	Тенге				13520				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49890				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					18777			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17660				
		Сметная прибыль	Тенге				17660				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				19073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				569899				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
								75176			

РАЗДЕЛ 55.=Локальная смета 2-14-5 Отопление и вентиляция=

Вентиляция помещений ==========

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
474	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкова...ой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	171	5835,65	58,31	997897	9970	586162	398205	1507789
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	401765	4567		111688	
475	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	224,2	5625,15	46,22	1261158	10362	768504	477253	1877483
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	482292	4701		139073	
476	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30	5889,82	46,22	176695	1386	119470	55338	250596
		НР - 98%; СП - 8%			1861,29	20,97	55839	629		18563	
		Вентиляция /общественные помещения/									
477	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,82	5625,15	46,22	150866	1240	91932	57092	224595
		НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	57694	562		16637	
478	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75,36	5640,65	58,31	425080	4394	243628	175489	648615
		НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	177058	2012		48046	
479	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1857,57	47,49	1858	47	210	1586	3719
		НР - 98%; СП - 8%			1600,62	17,54	1601	18		275	
480	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4322,00	--	4322	--	4322	--	4668
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				3017875	27399	1814228	1164963	4517465
							1176248	12489	--	334628	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3017875				
	Материалы		Тенге				1809905				
	Всего заработная плата		Тенге					1188737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4322				
	Сдача и испытание		Тенге				57317				
		Накладные расходы	Тенге				1164963				
		Сметная прибыль	Тенге				334627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4517464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
		Сметная заработная плата	Тенге					1188737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				4517464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
		Сметная заработная плата	Тенге					1188737			

РАЗДЕЛ 56.=Локальная смета 2-14-6 Слаботочные системы=

=Пожарная сигнализация (офисы)=

481	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	4	40996,08	1,92	163984	8	1412	99164	284200
		НР - 61%; СП - 8%			40641,00	--	162564	--		21052	
482	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	4	12612,00	--	50448	--	50448	--	54484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	
483	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РШП-12, исполнение 01**									
			шт.	4	19116,00	--	76464	--	76464	--	82581
		СП - 8%			--	--	--	--		6117	
484	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный ТМ**									
			шт.	4	670,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
485	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч**									
			шт.	4	7981,00	--	31924	--	31924	--	34478
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
486	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**									
			шт.	4	9097,91	1,56	36392	6	406	21948	63007
		НР - 61%; СП - 8%			8995,00	--	35980	--		4667	
487	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	**Блок питания ПВЭПР-12/3,5 RSR 2x17**									
			шт.	4	12621,00	--	50484	--	50484	--	54523
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
488	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**									
			шт.	30	4333,95	2,28	130019	68	771	78800	225524
		НР - 61%; СП - 8%			4306,00	--	129180	--		16705	
489	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64**									
			шт.	22	4517,00	--	99374	--	99374	--	107324
		СП - 8%			--	--	--	--		7950	
490	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11**									
			шт.	4	2761,00	--	11044	--	11044	--	11928
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
491	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010**									
			шт.	4	1704,00	--	6816	--	6816	--	7361
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
492	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**									
			м кабеля	135	291,15	49,53	39305	6686	7856	19367	63366
		НР - 72%; СП - 8%			183,43	15,82	24763	2135		4694	
493	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**									
			м кабеля	5	674,70	75,19	3374	376	465	1623	5396
		НР - 61%; СП - 8%			506,55	25,55	2533	128		400	
494	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1x2x0,5**									
			км	0,1326	23749,00	--	3149	--	3149	--	3401
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
495	2306-0408-0516 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1x2x1,0**									
			км	0,0051	108837,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
496	2306-0408-0516 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСЭнг- FRLS 1x2x0,75**									
			км	0,0051	108837,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
497	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
			м	5	429,71	15,02	2149	75	295	1297	3721
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	1779	22		276	
498	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**									
			м	5,1	72,00	--	367	--	367	--	397

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--		29	
499	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**								
			м	130	293,30	2,20	38129	286	3007	25095	68282
		НР - 72%; СП - 8%			267,97	0,14	34836	18		5058	
500	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**								
			м	132,6	47,00	--	6232	--	6232	--	6731
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	**Тенге**				753443	7506	354304	247294	1080796
							391635	2304	--	80059	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				753076				
		Материалы	Тенге				14210				
		Всего заработная плата	Тенге					393939			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				339725				
		Накладные расходы	Тенге				247294				
		Сметная прибыль	Тенге				80030				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1080399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					393939			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				367				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				367				
		Сметная прибыль	Тенге				29				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				1080795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					393939			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				4329343	71295	2585238	1493762	6288955
							1672812	28463	--	465850	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1218753				
		Материалы	Тенге				28635				
		Всего заработная плата	Тенге					490694			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				671772				
		Накладные расходы	Тенге				312518				
		Сметная прибыль	Тенге				122502				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1653773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					490694			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				68341				
		Материалы	Тенге				2010				
		Всего заработная плата	Тенге					21844			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44218				
		Накладные расходы	Тенге				16280				
		Сметная прибыль	Тенге				6770				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21844			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6347				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6347				
		Сметная прибыль	Тенге				508				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6855				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3035902				
		Материалы	Тенге				1809905				
		Всего заработная плата	Тенге					1188737			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22349				
		Сдача и испытание	Тенге				57317				
		Накладные расходы	Тенге				1164963				
		Сметная прибыль	Тенге				336069				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4536933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге				1188737			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге			6288952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1102
		Сметная заработная плата	Тенге				1701275			

ОТДЕЛ 15.=ПАРКИНГ БЛОК В=

РАЗДЕЛ 57.=Локальная смета 2-15-2 Общестроительные работы-АР=

=СТЕНЫ=

		Наружные стены из кирпича В-250 мм								
501	**1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**								
			м3 кладки	**5,22**	**13462,39**	**2538,40**	**70274**	**13250**	**20921**	**36819**	**115660**
		НР - 93%; СП - 8%			**6916,28**	**668,00**	**36103**	**3487**		**8567**	
502	**2103-0102-0503 РСНБ РК 2015**	**Кирпич утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**								
			1000 шт.	**2,00448**	**52666,00**	**--**	**105568**	**--**	**105568**	**--**	**114013**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8445**	
		Ворота								
503	**1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж**								
			м2	**24,36**	**1301,52**	**3,90**	**31705**	**95**	**--**	**21811**	**57797**
		НР - 69%; СП - 8%			**1297,62**	**--**	**31610**	**--**		**4281**	
504	**2109-0403-0703 РСНБ РК 2015**	**Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 12,1 до 18 м2**								
			м2	**24,36**	**39167,00**	**--**	**954108**	**--**	**954108**	**--**	**1030437**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**76329**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	**Тенге**				**1161655**	**13346**	**1080597**	**58630**	**1317907**
							67713	**3487**	**--**	**97622**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**175842**				
		Материалы	Тенге				**20920**				
		Всего заработная плата	Тенге					**39590**			
		Местные материалы	Тенге				**105568**				
		Накладные расходы	Тенге				**36819**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17013**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**229673**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39590**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**985813**				
		Всего заработная плата	Тенге					**31610**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**954108**				
		Накладные расходы	Тенге				**21811**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80610**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1088234**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31610**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				**1317907**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**71200**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**Тенге**				**1161655**	**13346**	**1080597**	**58630**	**1317907**
							67713	**3487**	**--**	**97622**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**175842**				
		Материалы	Тенге				**20920**				
		Всего заработная плата	Тенге					**39590**			
		Местные материалы	Тенге				**105568**				
		Накладные расходы	Тенге				**36819**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17013**				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			229673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата	Тенге				39590			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге			985813				
		Всего заработная плата	Тенге				31610			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			954108				
		Накладные расходы	Тенге			21811				
		Сметная прибыль	Тенге			80610				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1088234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата	Тенге				31610			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге			1317907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата	Тенге				71200			

ОТДЕЛ 16.=БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ=

РАЗДЕЛ 58.=Локальная смета 7-1-1 Благоустройство территории=

=ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК /на уровне кровли паркинга/=

ПОКРЫТИЕ ПО ТРОТУАРАМ ИЗ БРУСЧАТКИ (Пирог указан в проекте АС)

Благоустройство

505	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	2167	999,54	205,79	2166001	445954	1628370	261868	2622099
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	69,59	91677	150794		194230	
506	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=4	**/до толщ.11см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	2167	-244,59	-58,61	-530024	-127014	-403010	-47361	-623576
		НР - 108%; СП - 8%			--	-20,24	--	-43853		-46191	

ОТМОСТКА (Пирог указан в проекте АС)

=

Благоустройство

507	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	283	999,54	205,79	282870	58239	212658	34199	342434
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	69,59	11973	19693		25365	
508	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=2	**/до толщ.13см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	283	-122,29	-29,31	-34609	-8294	-26315	-3093	-40718
		НР - 108%; СП - 8%			--	-10,12	--	-2863		-3016	

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (Пирог указан в проекте АС)

=

Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослой. толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	879	999,54 42,31	205,79 69,59	878595 37187	180892 61166	660516	106222 78785	1063602
		НР - 108%; СП - 8%									
510	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=2	/до толщ.13см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	879	-122,29 --	-29,31 -10,12	-107497 --	-25760 -8894	-81737	-9606 -9368	-126471
		НР - 108%; СП - 8%									
		СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (Пирог указан в проекте АС)									
		=									
				Благоустройство							
511	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	924	999,54 42,31	205,79 69,59	923574 39091	190153 64298	694330	111660 82819	1118052
		НР - 108%; СП - 8%									
512	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=2	/до толщ.13см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	924	-122,29 --	-29,31 -10,12	-113000 --	-27079 -9349	-85921	-10097 -9848	-132945
		НР - 108%; СП - 8%									
		БАРДЮРЫ, ПОРЕБРИКИ									
513	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	178,4	999,54 42,31	205,79 69,59	178318 7547	36713 12414	134058	21559 15990	215866
		НР - 108%; СП - 8%									
514	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=2,5	/до толщ.12,5см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	178,4	-152,87 --	-36,63 -12,65	-27272 --	-6535 -2256	-20737	-2437 -2377	-32085
		НР - 108%; СП - 8%									
		БАРДЮРЫ, ПОРЕБРИКИ									
515	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	75	2036,52 957,66	34,62 15,22	152739 71824	2597 1142	78318	78803 18523	250066
		НР - 108%; СП - 8%									
516	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	/БР 100.30.15/ Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,225	37174,00 --	-- --	119886 --	-- --	119886	-- 9591	129477
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
517	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	47	1889,81	34,62	88821	1627	42184	49383	149261
		НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	45010	715		11056	
518	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**/БР100.20.8/ Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,752	40291,00	--	30299	--	30299	--	32723
		СП - 8%			--	--	--	--		2424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	**Тенге**				**4008701**	**721493**	**2982899**	**591100**	**4967785**
							304309	**243006**	--	**367983**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4008701**				
	Материалы		Тенге				**2832714**				
	Всего заработная плата		Тенге					**547315**			
	Местные материалы		Тенге				**150185**				
		Накладные расходы	Тенге				**591100**				
		Сметная прибыль	Тенге				**367984**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4967785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**342**
		Сметная заработная плата	Тенге					**547315**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				**4967785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**342**
		Сметная заработная плата	Тенге					**547315**			

РАЗДЕЛ 59.=Локальная смета 7-1-3 Малые архитектурные формы=

519	86-010209-0107	**Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)**	комплект	2	215244,00	4168,00	430488	8336	382110	29536	496826
					20021,00	1382,00	40042	2764		36802	
520	86-010602-0501	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м x 2,0 м**									
			секция	132	36674,00	7734,00	4840968	1020888	3007884	1094293	6410082
					6153,00	2957,00	812196	390324		474821	
521	86-010605-0403	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками**									
			шт.	2	73004,00	164,00	146008	328	120040	23449	183013
					12820,00	64,00	25640	128		13557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	**Тенге**				**5417464**	**1029552**	**3510034**	**1147278**	**7089921**
							877878	**393216**	--	**525180**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5417464**				
	Материалы		Тенге				**3510034**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1271094**			
		Накладные расходы	Тенге				**1147278**				
		Сметная прибыль	Тенге				**525179**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7089922**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**876**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1271094**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				**7089922**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**876**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1271094**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	**Тенге**				**9426165**	**1751045**	**6492933**	**1738378**	**12057706**
							1182187	**636222**	--	**893163**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9426165**				
	Материалы		Тенге				**6342748**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1818409**			
	Местные материалы		Тенге				**150185**				
		Накладные расходы	Тенге				**1738378**				
		Сметная прибыль	Тенге				**893163**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12057706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1218**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1818409**			

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге			12057706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1218
		Сметная заработная плата	Тенге				1818409			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							93817123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			17709632				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2948549			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1227301			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					49660298		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					472316		
		- Накладные расходы	Тенге						16111907	
		- Сметная прибыль	Тенге						6914437	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге							93 817 123
		в том числе оборудование	Тенге							472 316
		в том числе СМР	Тенге							93 344 807
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге						0,9%	840 103
		Итого с временными	Тенге							94 184 910
		Доп. затраты в зимнее время 1,7%	Тенге						1,7%	1 601 143
		Итого с доп.затратами	Тенге							95 786 054
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						2,0%	1 915 721
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге							**98 174 091**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1	Тенге						1	98 174 091
		НДС 12%	Тенге						12%	11 780 891
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге							**109 954 982**
		скидки 10%	Тенге						10%	10 995 498
		ИТОГО по АКТУ, в тенге с НДС	Тенге							98 959 484

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Заместитель ген.директора по строительству _____ Ташмуллин Р.А.
Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.
Инженер ПТО _____ Протасов К.В.
Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

Технадзор:
ТОО "Kristallstroy"
Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"
Директор _____ Жумашев Т.С.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"
Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.