Форма 2-В

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Стройка: «Строительство по объекту "Пристройка спортивного зала средней школы имени Пахомова в ауле Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области"»

Объект: Пристройка спортивного зала

Договор подряда (контракт) №21 от 04.03.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2 на 29 июля 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Стены					
1.	1.	1108-0201-0502 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	82,3097200	26592,14	2188792
2.	2.	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	145,2402800	27198,80	3950362
		Раздел: Перекрытие и покрытие					
3.	3.	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21,0000000	10583,65	222257
4.	4.	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22,0000000	8227,37	181002
5.	5.	1107-0504-0112 РСНБ РК 2015	Панели покрытий типа ТТ площадью до 40 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8,0000000	30614,28	244914

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	2,7700000	29949,86	82961
7.	7.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3008008	24712,99	32147
	Раздел: Кровля						
8.	8.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	14,4230000	119484,47	1723325
9.	9.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка карнизного и конькового щитов	м3	6,8400000	119484,47	817274
10.	10.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Сайдинг металлический	м2	119,6000000	1697,14	202978
11.	11.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1508800	250326,72	37769
12.	12.	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3284700	263157,12	86439
13.	13.	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	6,3731250	40352,04	257169
14.	14.	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	47,4375000	2546,64	120806
15.	15.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Сайдинг металлический	м2	17,1350000	1697,14	29081
	Раздел: Двери						
16.	16.	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с	м2	6,2400000	50443,56	314768

1	2	3	4	5	6	7	8
			замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003				
17.	17.	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	10,2000000	80885,52	825032
18.	18.	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	15,1200000	4415,04	66755
19.	19.	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,8800000	5389,20	31688
20.	20.	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,3000000	5184,00	32659
21.	21.	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28,0000000	529,20	14818
22.	22.	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	14,0000000	2987,28	41822
		Раздел: Окна					
23.	23.	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	14,0000000	3790,25	53064
24.	24.	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	137,2160000	3345,82	459100
25.	25.	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	3,5340000	5257,77	18581
26.	26.	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	69,7000000	1271,95	88655
27.	27.	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	67,9900000	10657,94	724633

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Перегородки					
28.	28.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,4300000	23704,35	33897
29.	29.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0221600	24440,01	542
30.	30.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025400	221213,16	562
31.	31.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0196200	211540,68	4150
32.	32.	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,7160000	1388,89	2383
33.	33.	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,8100000	4988,38	233506
34.	34.	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	34,3500000	12120,75	416348
35.	35.	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,8700000	45566,82	221910
36.	36.	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,0630000	59194,39	3729
37.	37.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778100	221213,16	17213
38.	38.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,1092900	211540,68	23119

1	2	3	4	5	6	7	8
			А-III				
39.	39.	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0346000	698555,30	24170
40.	40.	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	70,0000000	213,88	14972
41.	41.	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023576	437082,48	1030
42.	42.	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	117,0000000	150,05	17556
43.	43.	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	44,9280000	626,40	28143
44.	44.	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,0642960	28329,61	1821
45.	45.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0121448	296709,48	3603
		Раздел: Полы					
46.	46.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	145,8900000	289,93	42297
47.	47.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,6712000	24164,81	282032
48.	48.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	145,8900000	989,05	144293
49.	49.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-145,8900000	106,29	-15506
50.	50.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнени	71,7600000	289,93	20805

1	2	3	4	5	6	7	8
				я			
51.	51.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,7408000	24164,81	138725
52.	52.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,7600000	1397,41	100278
53.	53.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	34,6400000	289,93	10043
54.	54.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7712000	24164,81	66966
55.	55.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,6400000	2089,65	72385
56.	56.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,6400000	989,05	34261
57.	57.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-34,6400000	106,29	-3682
58.	58.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,3700000	289,93	3296
59.	59.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9096000	24164,81	21980
60.	60.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	288,7600000	289,93	83719
61.	61.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,1008000	24164,81	558227
62.	62.	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	13,3740000	18575,46	248428

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	63.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	66,8700000	2036,43	136176
64.	64.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,8700000	989,05	66138
65.	65.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	66,8700000	425,14	28429
66.	66.	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	31,0860000	18575,46	577437
67.	67.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	155,4300000	2036,43	316522
68.	68.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,4300000	1397,41	217200
69.	69.	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	155,4300000	1001,88	155723
		Раздел: Внутренняя отделка					
70.	70.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1353,4700000	2048,75	2772926
71.	71.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,3500000	1692,33	289980
72.	72.	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,0560000	4517,03	217071
		Раздел: Наружная отделка					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
73.	73.	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	79,7240600	10000,80	797304
74.	74.	2110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	774,0200000	179,28	138766
75.	75.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Сайдинг металлический	м2	890,1000000	1697,14	1510627
		Раздел: Разные работы	==========				
76.	76.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2600000	3885,36	4896
77.	77.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,2600000	28233,66	35574
78.	78.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,5845590	94583,15	149873
79.	79.	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,6479414	594895,32	980353
80.	80.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,5367700	184,60	8775
81.	81.	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	9,7600000	5115,32	49926
82.	82.	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015	Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9,8000000	595,02	5831
83.	83.	1108-0201-0301 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,4700000	26291,43	12357
84.	84.	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,7000000	17445,93	12212

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	85.	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10,0000000	92,03	920
86.	86.	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	10,0000000	354,04	3540
87.	87.	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0085000	566259,51	4813
88.	88.	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0085000	221508,00	1883
89.	89.	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,1567600	751351,26	117782
90.	90.	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,6700000	77641,24	52020
91.	91.	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,6968000	405421,20	282497
92.	92.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,1000000	184,60	3710
93.	93.	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	54,0000000	12120,75	654521
		Раздел: Лестницы					
94.	94.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,косоуры	т	0,7207600	94583,15	68172
95.	95.	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,7495904	562972,68	421999
96.	96.	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке	т	0,6120200	54347,57	33262

1	2	3	4	5	6	7	8
			до 25 м				
97.	97.	2106-0408-0901 РСНБ РК 2015	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	т	0,6365008	437342,76	278369
98.	98.	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,6120200	4173,73	2554
99.	99.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных лестничных площадок и ступеней	м3	2,4800000	26818,64	66510
100.	100.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0486700	221213,16	10766
101.	101.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1430000	211540,68	30250
102.	102.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0807000	296709,48	23944
103.	103.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опорных подушек из бетона класса В15	м3	0,3740000	43115,84	16125
104.	104.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0266400	578490,91	15411
105.	105.	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	9,4000000	1626 3,07	152873
		Раздел: Демонтажные работы					
106.	106.	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2.Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	3,6100000	1743,37	6294
107.	107.	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,1500000	1676,00	5279
108.	108.	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,8800000	17445,93	15352
109.	109.	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на сборных	м3	0,7100000	9144,91	6493

1	2	3	4	5	6	7	8
			плиты. Демонтаж	конструкций			
110.	110.	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,0900000	79107,06	7120
111.	111.	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	6,0000000	684,94	4110
112.	112.	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	300,0000000	247,41	74223
113.	113.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	25,2586400	75,60	1910
114.	114.	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,2586400	236,52	5974
			Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ				
115.	115.	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	9,0000000	258,46	2326
116.	116.	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,0000000	4765,32	4765
117.	117.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	6,0000000	40,84	245
118.	118.	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	6,0000000	20,16	121
119.	119.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,0000000	214,39	1286
120.	120.	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,0000000	336,39	1346

1	2	3	4	5	6	7	8
121.	121.	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7,0000000	150,12	1051
122.	122.	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20,0000000	426,43	8529
123.	123.	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	24,0000000	647,82	15548
124.	124.	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	0,8400000	2297,16	1930
125.	125.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,0240000	35834,27	860
126.	126.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	24,0000000	59,79	1435
127.	127.	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами в здании	м кабеля	2,0000000	1040,00	2080
128.	128.	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплениив КТПН	м кабеля	2,0000000	289,44	579
129.	129.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	5,0000000	424,10	2121
130.	130.	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-ки лометр трубопров ода	0,0050000	223107,78	1116
131.	131.	2301-0405-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые d-63 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,0000000	1002,24	5011
132.	132.	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	32618,84	65238
133.	133.	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа	шт.	2,0000000	18036,00	36072

1	2	3	4	5	6	7	8
			КВТП1х35-50 ГОСТ 13781.0-86				
134.	134.	2306-0137-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35	км	0,0290000	966764,16	28036
135.	135.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	2,0000000	2465,93	4932
136.	136.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,0000000	1287,38	2575
137.	137.	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,0000000	3654,75	10964
138.	138.	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4,6000000	358,86	1651
139.	139.	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,4000000	470,67	1130
		Раздел: ТЕПЛОСЕТЬ					
140.	140.	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	238,0275825	177,67	42290
141.	141.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,3616778	2959,11	21784
142.	142.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,4144890	1287,38	43017
143.	143.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	189,3487713	40,84	7732
144.	144.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	189,3487713	214,39	40595

1	2	3	4	5	6	7	8
145.	145.	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	22,6260000	427,63	9676
146.	146.	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	44,7994800	150,12	6725
147.	147.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	22,6260000	25,41	575
148.	148.	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,1330000	1588217,29	211233
149.	149.	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	134,3300000	706,32	94880
150.	150.	1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0035000	711851,17	2491
151.	151.	2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,5350000	1275,48	4509
152.	152.	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	9,0000000	7799,52	70196
153.	153.	2304-0201-1508 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000000	38330,28	76661
154.	154.	2302-0103-0209 РСНБ	Фланцы стальные приварные плоские	шт.	4,0000000	1987,20	7949

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80				
155.	155.	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	52440,48	209762
156.	156.	2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	29869,56	59739
157.	157.	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1496,88	5988
158.	158.	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000000	3339,36	26715
159.	159.	2304-1001-0705 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	3944,16	3944
160.	160.	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0390320	458967,60	17914
161.	161.	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0026400	458967,60	1212
162.	162.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	7,5000000	27714,80	207861
163.	163.	СТССЦ	Надбавка на сулфатостойкий бетон	м3	7,5000000	291,60	2187
164.	164.	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0154800	296914,68	4596
165.	165.	2305-1206-1504 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение	шт.	2,0000000	37783,80	75568

1	2	3	4	5	6	7	8
			RP 2, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86				
166.	166.	2305-1206-1409 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	4,0000000	42261,48	169046
167.	167.	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,5600000	12075,11	127513
168.	168.	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4,3200000	55642,80	240377
169.	169.	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,6200000	60379,05	97814
170.	170.	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,6200000	57923,66	267607
171.	171.	СТССЦ	Надбавка на сулфатостойкий бетон	м3	10,5600000	291,60	3079
172.	172.	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,1800000	12075,11	26324
173.	173.	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,3800000	55642,80	76787
174.	174.	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,6400000	57923,66	37071

1	2	3	4	5	6	7	8
175.	175.	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	0,1600000	14711,76	2354
176.	176.	СТССЦ	Надбавка на сулфатостойкий бетон	м3	0,1600000	291,60	47
177.	177.	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,7600000	12075,11	33327
178.	178.	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,4200000	60379,05	85738
179.	179.	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,7200000	57923,66	41705
180.	180.	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	0,6200000	14711,76	9121
181.	181.	СТССЦ	Надбавка на сулфатостойкий бетон	м3	0,6200000	291,60	181
182.	182.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4440000	20756,94	29973
183.	183.	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	13,4000000	37822,37	506820
184.	184.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0158700	221213,16	3511
185.	185.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1444000	204910,56	29589
186.	186.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4500000	211540,68	95193
187.	187.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4495000	32618,10	14662

1	2	3	4	5	6	7	8
188.	188.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0270000	295474,75	7978
189.	189.	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,7100000	76218,56	54115
190.	190.	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000000	37235,00	148940
191.	191.	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,3280000	57923,66	18999
192.	192.	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,0000000	3667,27	14669
193.	193.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000000	1972,17	7889
194.	194.	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,8000000	2180,32	49711
195.	195.	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	4,0000000	19710,00	78840
196.	196.	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,0000000	1508,47	13576
197.	197.	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9,0000000	2422,92	21806
198.	198.	СТССЦ	Надбавка на сулфатостойкий бетон	м3	13,4000000	291,60	3907
199.	199.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,5200000	28426,04	14782
200.	200.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание	м2 оштукатур	3,7600000	1692,33	6363

1	2	3	4	5	6	7	8
			цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	иваемой поверхности			
201.	201.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	5,6800000	3700,87	21021
202.	202.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,4720000	22473,05	10607
203.	203.	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0560000	--	--
204.	204.	2305-1206-1504 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение RP 2, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	2,0000000	37783,80	75568
205.	205.	2305-1206-1408 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	4,0000000	36232,92	144932
206.	206.	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	4,0000000	8335,68	33343
207.	207.	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,6000000	974,16	52215
208.	208.	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0536000	882926,34	47325
209.	209.	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,1000000	56317,49	61949
210.	210.	СТССЦ	Надбавка на сулфатостойкий бетон	м3	1,1000000	291,60	321
211.	211.	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,0000000	10700,75	10701
212.	212.	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,0000000	9254,35	9254
213.	213.	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010	шт.	5,0000000	6705,15	33526

1	2	3	4	5	6	7	8
			КС10.6				
214.	214.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	1,0000000	1972,17	1972
215.	215.	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0203000	594895,32	12076
216.	216.	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	1,0000000	19710,00	19710
217.	217.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/отмостка/	м3 материала основания в плотном теле	0,5340000	1544,28	825
218.	218.	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,5340000	1360,80	727
219.	219.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,3400000	1513,22	8081
220.	220.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5,3400000	325,90	1740
221.	221.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,0000000	2929,95	11720
222.	222.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,0000000	765,91	1532
223.	223.	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,0000000	1833,84	3668
224.	224.	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	6,0000000	1917,01	11502
225.	225.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,5200000	244,01	3543
226.	226.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,5200000	92,30	1340

1	2	3	4	5	6	7	8
227.	227.	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,4600000	90301,73	222142
228.	228.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	25,0000000	732,20	18305
229.	229.	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0250000	327616,92	8190
230.	230.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	170,1000000	1109,00	188641
231.	231.	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	170,1000000	2750,13	467796
		Раздел: Демонтажные и монтажные работы ТП					
232.	232.	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, масса до 1 т. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000000	18729,54	18730
233.	233.	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Демонтаж оборудования	шт.	3,0000000	671,16	2013
234.	234.	1134-0203-0103 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой свыше 8,5 м. Демонтаж средствами малой механизации	опора	2,0000000	2939,25	5879
235.	235.	1134-0203-0403 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой свыше 8,5 м. Демонтаж приставок железобетонных одинарных	приставка	2,0000000	1381,66	2763
236.	236.	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	0,1898000	407,16	77
237.	237.	4131-0102-0102 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	0,1898000	228,96	43
238.	238.	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные	т	0,6240000	455,76	284
239.	239.	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные	т	0,6240000	455,76	284

1	2	3	4	5	6	7	8
240.	240.	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,8138000	236,52	192
241.	241.	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-0,4 кВ неизолированные	км линии	0,1520000	14707,00	2235
242.	242.	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	73595,64	73596
243.	243.	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/10/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,0000000	779933,00	779933
244.	244.	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	2824,07	8472
245.	245.	ТПеречень	Предохранитель ПКТ-10	шт	3,0000000	8196,43	24589
246.	246.	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	7268,07	7268
247.	247.	ТПеречень	Автоматический выключатель 380В, 160А, типа А3716	шт	1,0000000	34714,29	34714
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ и ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
248.	248.	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство. Установка на полу	шт.	1,0000000	29313,17	29313
249.	249.	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-64, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	200141,00	200141
250.	250.	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	5142,96	5143
251.	251.	2307-0204-0844 РСНБ	Выключатель автоматический	шт.	1,0000000	2001,24	2001

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010				
252.	252.	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	664,20	2657
253.	253.	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	4480,92	8962
254.	254.	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	116,64	233
255.	255.	2307-0222-0205 РСНБ РК 2015	Шины медные N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	10991,16	10991
256.	256.	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	5209,92	5210
257.	257.	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	2001,24	2001
258.	258.	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	664,20	664
259.	259.	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	4480,92	8962
260.	260.	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	116,64	233
261.	261.	2307-0222-0205 РСНБ РК 2015	Шины медные N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	10991,16	10991
262.	262.	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	6002,64	6003
263.	263.	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	2001,24	2001

1	2	3	4	5	6	7	8
264.	264.	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	664,20	1328
265.	265.	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	4480,92	17924
266.	266.	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	116,64	233
267.	267.	2307-0222-0205 РСНБ РК 2015	Шины медные N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	10991,16	10991
268.	268.	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-6з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	5209,92	5210
269.	269.	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	2001,24	2001
270.	270.	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	664,20	1993
271.	271.	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	116,64	233
272.	272.	2307-0222-0205 РСНБ РК 2015	Шины медные N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1,0000000	10991,16	10991
273.	273.	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,0000000	12270,96	24542
274.	274.	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1651,0000000	571,65	943787
275.	275.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	129,0000000	365,95	47207
276.	276.	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по	м	24,0000000	730,21	17525

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенам и колоннам с креплением скобами				
277.	277.	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	123,0000000	630,52	77554
278.	278.	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	39,0000000	1357,11	52927
279.	279.	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9,0000000	648,37	5835
280.	280.	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	39,0000000	296,74	11573
281.	281.	1308-0206-2211 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	78,0000000	188,94	14737
282.	282.	1308-0206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	78,0000000	124,36	9700
283.	283.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	1850,0000000	424,10	784591
284.	284.	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,0560000	452415,24	25335
285.	285.	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	1,5660000	276488,64	432981
286.	286.	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5	км	0,1240000	369842,76	45861

1	2	3	4	5	6	7	8
287.	287.	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,0580000	684615,24	39708
288.	288.	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6	км	0,0250000	1008613,08	25215
289.	289.	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0780000	112798,44	8798
290.	290.	2306-0901-0112 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1170000	224062,20	26215
291.	291.	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0210000	252537,48	5303
292.	292.	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1651,0000000	25,92	42794
293.	293.	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 20 мм	м	20,0000000	182,52	3650
294.	294.	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	м	109,0000000	254,88	27782
295.	295.	2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 32 мм	м	24,0000000	387,72	9305
296.	296.	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,0000000	217,08	26050
297.	297.	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000000	276,48	829
298.	298.	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39,0000000	1189,08	46374
299.	299.	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	8698,22	8698
300.	300.	2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный, 10 А, 380 В, типа ПМЛ-122002	шт.	1,0000000	9988,92	9989

1	2	3	4	5	6	7	8
301.	301.	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5851,81	5852
302.	302.	5108-0401-0101 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	62203,00	62203
303.	303.	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2432,37	2432
304.	304.	2307-0216-0401 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК78/3	шт.	1,0000000	703,08	703
		Раздел: Отопление и вентиляция					
305.	305.	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	250,0000000	1805,23	451308
306.	306.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	120,0000000	1954,66	234560
307.	307.	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0000000	2001,62	60049
308.	308.	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25,0000000	2309,25	57731
309.	309.	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000000	2652,10	15913
310.	310.	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000000	3892,53	23355
311.	311.	1116-1101-0101 РСНБ	Гидравлическое испытание	м		146,21	63894

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		437,0000000		
312.	312.	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4370000	101498,22	44355
313.	313.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	452,7000000	1328,88	601584
314.	314.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	42,0000000	322,90	13562
315.	315.	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	42,0000000	276,48	11612
316.	316.	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,2600000	6323,40	7967
317.	317.	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	84,0000000	821,56	69011
318.	318.	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36,0000000	941,42	33891
319.	319.	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	42,0000000	6681,96	280642
320.	320.	2304-1006-2207 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	42,0000000	10979,28	461130
321.	321.	2304-1009-0808 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с наружной резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	30,0000000	35414,28	1062428
322.	322.	2304-1009-0810 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с наружной резьбой, Тмакс	шт.	6,0000000	38537,64	231226

1	2	3	4	5	6	7	8
			120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005				
323.	323.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,0000000	3512,41	21074
324.	324.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,0000000	3550,08	7100
325.	325.	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	19252,08	38504
326.	326.	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	15689,16	62757
327.	327.	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	13948,20	27896
328.	328.	2302-0103-0805 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	2320,92	9284
329.	329.	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000000	1496,88	11975
330.	330.	2302-0103-0803 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1230,12	4920
331.	331.	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20	шт.	8,0000000	1122,12	8977

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 5761-2005				
332.	332.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8,0000000	2929,95	23440
333.	333.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8,0000000	765,91	6127
334.	334.	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8,0000000	1833,84	14671
335.	335.	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16,0000000	1917,01	30672
336.	336.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Насос ручной РК-2	шт	1,0000000	20925,00	20925
337.	337.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,0000000	3550,08	14200
338.	338.	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000000	12010,68	48043
339.	339.	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1087,56	4350
340.	340.	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1308,96	5236
341.	341.	2307-0502-0102 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-025, обслуживает одну + две теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	шт.	1,0000000	178098,48	178098
342.	342.	2307-0502-0307 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 70,75 м3/ч, N 5	шт.	1,0000000	95497,92	95498

1	2	3	4	5	6	7	8
			Вт, DN 50, типа Взлет				
343.	343.	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1,0000000	81714,46	81714
344.	344.	2305-1206-0609 РСНБ РК 2015	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N1 и 2	шт.	1,0000000	24362,64	24363
345.	345.	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1,0000000	60391,90	60392
346.	346.	2304-1013-0405 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	32337,36	32337
347.	347.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,0000000	2929,95	11720
348.	348.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,0000000	765,91	3064
349.	349.	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4,0000000	1833,84	7335
350.	350.	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	1917,01	15336
351.	351.	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1650384	51364,22	8477
352.	352.	2111-0101-0113 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1650384	12047,40	1988
353.	353.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,7506400	122,00	336
354.	354.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	165,0384000	92,30	15233

ИТОГО: 40613064

В том числе :

Накладные расходы 6056790

Сметная прибыль 2931169

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	2,9 %	1147553		41760617	
		Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	366465		41935592,6	
		Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-1,04989605				44028013,03	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				44908573,29	
		Итого с НДС	12 %	5389028,80		50297602,09	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Руководитель _____ Саурбаев Н.Т.

Технадзор:

ТОО «ЗКА Проект»

ТехнадЗор _____ Жакупбай У.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Директор _____ Есдаулетов Г.Б.