Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма № КС-3

Заказчик ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района» БИН 190840013850, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7

Подрядчик ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН 970240004044,г.Павлодар,ул.Восточная промзона, а\я440

Наименование строительства и его адрес: Строительство мини-футбольной площадки в селе Железинка Железинского района Павлодарской области

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финан.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		15	04.04.22 г.				

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мини-футбольной площадки в селе Железинка Железинского района Павлодарской области	12 927 453,17	11 542 368,90							1 385 084,27	12 927 453,17
Итого к оплате	12 927 453,17	11 542 368,90							1 385 084,27	12 927 453,17

МП

Заказчик:
ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
БИН190840013850
Руководитель_____Серикбаев Е.С.

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "Сахлстрой"
ГСЛ №14012320,БИН 130940024663

Директор_____Кабдышева А.Б.

МП

Подрядчик:
ТОО "Промжилстройкомплекс"БИН970240004044

Директор_____Овцынов В. В.

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ИП Слямбеков Серик Максутович,ИИН541220301782
Эксперт технического надзора аттестат №KZ00VJE00042004
от 5 ноября 2018г. Туткышев А.Р.
Эксперт_____Туткышев А.Р.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

1,3

Заказчик:ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района» БИН 190840013850, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"БИН 970240004044, 140013, г. Павлодар, ул.Восточная промзона,а\я440

Объект :Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области

Договор подряда (контракт) №15 от 4 апреля 2022г.
доп.соглашение №1 от 3 мая 2022г

АКТ №1
приемки выполненных работ
от 19 мая 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		По основной смете:											
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	800	6,99	6,99	5592	5592	–	1169	7302	
						–	2,03	–	1624	–	541		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ											
		2.1 Искусственное покрытие (разрез 1-1)											
2	2	1101-0201-0701	Грунт оснований . Уплотнение НР=72 %	м2 уплотненной площади основания	800	36,58	36,58	29264	29264	–	6998	39163	
						–	12,15	–	9720	–	2901		
3	4	211--01-7-04	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12	5888		70656		70656	–	76308	
						–		–		–	5652		
4	6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,6	4708,44	1119,26	7534	1791	5498	708	8901	
						152,78	257,68	244	412	–	659		
5	11	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (100.20.8) НР=108 %	м бортового камня	120	2252,69	32,62	270323	3914	167906	108072	408667	
						820,85	13,04	98502	1565	–	30272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	12	255--01-1-01	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,92	42228		81078		81078	–	87564	
						–		–		–	6486		

Раздел 3 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

7	13	1107-0111-0109	Ограды металлические , высотой 3,03 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	120	4065,39	1012,12	487847	121454	1654	485069	1050749	
						3039,49	386,13	364739	46336	–	77833		
8	14	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт.	1	922,79	30,61	923	31	42	1010	2088	
						850,58	4,87	851	5	–	155		
9	15	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	1	32255,89	5182,27	32256	5182	1103	33061	70542	
						25970,2	2048,2	25970	2048	–	5225		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	16	212--01-3-01	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (фундаменты)	м3	4,5	20453		92039		92039	–	99402	
						–		–		–	7363		
11	17	2977-7701-01(пл)	Ограждение 3D (в комплект входят панели ограждения,столбы, крепления,ворота и калитка)	к-т	1	2357488,26		2357488		2357488	–	2546087	
						–		–		–	188599		
		Раздел 4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ											
12	18	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР=0	комплект	1	109734	1893	109734	1893	101671	5173	124100	
						6170	601	6170	601	–	9193		
13	19	2977-7702-01(пл)	Сетка для футбольных ворот D5мм (3х2м)	1 пара	1	10200		10200		10200	–	11016	
						–		–		–	816		

Итого	**4 531 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	496 476
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 121
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 311
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 889 335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- накладные расходы, тенге						641 232					
		в т.ч. зарплата, тенге						57 714					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						335 695					
		Всего						**4 531 861**					
		Всего						**4 531 861**					
		В том числе в текущих ценах на 2022г к=1,0500514						4 758 686,75					
		Всего с понижающим к=0,982184274						4671112,67					
		НДС (12 %)						560 534					
		Всего по основной смете						**5 231 646,19**					
		По дополнительной смете:											
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 % К=0,200;	м3 грунта	160	33,68	33,68	5389	5389	–	1605	7554	
						–	13,93	–	2229	–	560		
		Раздел 2 ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ											
		2.1 Искусственное покрытие (разрез 1-1)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	800	174,59	142,06	139672	113648	–	65275	221343	
						32,53	43,02	26024	34416	–	16396		
3	3	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 % ктрр1=-10; ктрм1=-10; кэкс1=-10; кмат1=-10;	м2 основания	800	-100,43	-100,43	-80344	-80344	–	-27199	-116146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	-31,48	–	-25184	–	-8603		
4	4	1127-0403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	800	248,18	211,91	198544	169528	–	84378	305556	
						36,27	61,39	29016	49112	–	22634		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 % ктрр1=-10; ктрм1=-10; кэкс1=-10; кмат1=-10;	м2 основания	800	-100,43	-100,43	-80344	-80344	–	-27199	-116146	
						–	-31,48	–	-25184	–	-8603		
6	6	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	50,4	6205		312732		312732	–	337751	Казахстан
						–		–		–	25019		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	38,4	5888		226099		226099	–	244187	Казахстан
						–		–		–	18088		
8	8	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	50,4	5864		295546		295546	–	319190	Казахстан
						–		–		–	23644		
9	9	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0	м2	800	5544	455	4435200	364000	3334400	796000	5649696	
						921	132	736800	105600	–	418496		

Итого	**6 852 985**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	791 840
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	491 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	140 989
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 168 777
- накладные расходы, тенге	892 860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в т.ч. зарплата, тенге						80 357					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						507 631					
		Всего						**6 852 985**					
0,97		**Всего по смете добавить с понижающим к=0,9727754**						**6666415**					
		Всего						**6 666 415**					
		В том числе в текущих ценах на 2022г к=1,0500514						7 000 078,64					
		Всего с понижающим к=0,982184274						6871256,23					
		НДС (12 %)						824 551					
		Всего по дополнительной смете						**7 695 806,98**					
		Всего по акту:						**12 927 453,17**					

СДАЛ:

Директор
ТОО "Промжилстройкомплекс", БИН970240004044

_____Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Руководитель
ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района»
БИН190840013850

_____Серикбаев Е.С.

Представить авторского надзора:

Директор ТОО "Сахлстрой"
ГСЛ №14012320,БИН 130940024663
_____Кабдышева А.Б.

Представить техического надзора:
ИП Слямбеков Серик Максутович,ИИН541220301782
Эксперт технического надзора аттестат №KZ00VJE00042004
от 5 ноября 2018г. Туткышев А.Р.
_____Туткышев А.Р.