ЗАКАЗЧИК: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЕХ АРЕНДНЫХ (КОММУНАЛЬНЫХ) 65-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В 19 МКР 5-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №14**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	16.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**104 272 531**	**93 100 474**								
За отчетный месяц		**93 100 474**							**11 172 057**	**104 272 531**
Всего к оплате		**93 100 474**							**11 172 057**	**104 272 531**

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО "АС Құрылыс"**

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Маңғыстау Инжиниринг"
Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Әбіш М.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"БИН 050140009015 г. Актау,мкр-4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЕХ АРЕНДНЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 65-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ АКТАУ 19 МКР ДОМ №14**

(наименование, адрес)

Объект: **СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЕХ АРЕНДНЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 65-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ АКТАУ 19 МКР ДОМ №14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 16.04.2021г

Акт №
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год
на работы земляные работы ,фундаменты, монолитные стены
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	м3	468	161,46	150,83	75564	70588	–	19494	102662
					10,63	47,22	4976	22099		7605	
2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	1436	185,02	174,84	265689	251070	130	72126	364840
					10,09	59,67	14489	85686		27025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	159	2688,84	–	427526	–	–	307818	794172
					2688,84	–	427526	–		58828	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	31	1169,32	–	36249	–	–	26099	67336
					1169,32	–	36249	–		4988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	596	33,89	33,89	20198	20199	–	6381	28705
					–	14,87	–	8863		2126	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	596	201,96	88,02	120368	52460	–	69170	204701
					113,94	47,25	67908	28161		15163	
7	4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 17 км	т·км	2254,52	459,00	–	1034825	–		–	1117611
					–	–	–	–		82786	
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1436	20,04	16,55	28777	23766	86	11549	43552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,43	7,74	4925	11115		3226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2009196	418083	216	512637	2723579
							556073	155924	–	201747	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2009196				
		Накладные расходы	Тенге				512637				
		Сметная прибыль	Тенге				201747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2723580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2723580				
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В-7,5	м3	50,8	22038,95	1180,82	1119579	59986	973114	93782	1310430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1702,35	326,34	86479	16578		97069	
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	286,1	31347,19	2136,87	8968431	611359	6713256	1641974	11459237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5745,60	561,17	1643816	160551		848832	
		АРМАТУРА ФУНДАМЕНТОВ БЛОКОВ А, Б, В									
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	23,933	26503,56	1489,86	634310	35657	6893	549705	1278736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	591760	12311		94721	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,663	227607,00	–	2426973	–	2426973	–	2621131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		194158	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	13,27	215273,00	–	2856673	–	2856673	–	3085207
					–	–	–	–		228534	
		АРМАТУРА ВЫПУСКОВ ФУНДАМЕНТОВ БЛОКОВ А, Б, В									
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,691	26503,56	1489,86	71321	4009	775	61808	143780
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	66537	1384		10650	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,15	227607,00	–	261748	–	261748	–	282688
					–	–	–	–		20940	
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,541	215273,00	–	331736	–	331736	–	358275
					–	–	–	–		26539	
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	584	3628,11	337,40	2118816	197042	1489567	481833	2808701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			740,08	137,64	432207	80382		208052	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону фундаментов	м2	1094	972,88	20,65	1064331	22591	630527	386091	1566455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			375,88	3,60	411213	3938		116034	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя монолитных стен подвала	м2	217,2	972,88	20,65	211310	4485	125184	76653	311000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			375,88	3,60	81641	782		23037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20065228	935129	15816446	3291846	25225640
							3313653	275926	–	1868566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20065228				
		Накладные расходы	Тенге				3291846				
		Сметная прибыль	Тенге				1868566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25225640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25225640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									
		БЛОК А									
20	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стены КтС1 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25	м3	35,4	40385,32	7252,82	1429640	256750	929947	332918	1903562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	242943	122900		141005	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,813	26503,56	1489,86	48051	2702	521	41642	96868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	44828	933		7175	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,813	215273,00	–	390290	–	390290	--	421513
					–	–	--	–		31223	
23	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стены КтС2-КтС3 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25	м3	69,24	40385,32	7252,82	2796280	502186	1818914	651164	3723240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	475180	240385		275795	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,273	26503,56	1489,86	113250	6366	1231	98144	228306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	105653	2198		16912	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	236952,00	–	18008	–	18008	--	19449
					–	–	--	–		1441	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,066	227607,00	–	925450	–	925450	--	999486
					–	–	--	–		74036	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	215273,00	–	28201	–	28201	--	30457
					–	–	--	–		2256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стены КтС4-КтС 5-КтС6 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25	м3	71	40385,32	7252,82	2867358	514950	1865149	667716	3817880
					6862,80	3471,76	487259	246495		282806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,213	26503,56	1489,86	138163	7767	1501	119735	278530
					24725,70	514,40	128895	2682		20632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,283	236952,00	–	67057	–	67057	--	72422
					–	–	--	–		5365	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,233	227607,00	–	963460	–	963460	--	1040537
					–	–	--	–		77077	
32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,697	215273,00	–	150045	–	150045	--	162049
					–	–	--	–		12004	
33	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стены КтС7 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25	м3	17,62	40385,32	7252,82	711589	127794	462872	165706	947479
					6862,80	3471,76	120923	61172		70184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,099	26503,56	1489,86	29127	1637	316	25242	58719
					24725,70	514,40	27174	565		4350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,109	236952,00	–	25828	–	25828	--	27894
					–	–	--	–		2066	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,906	227607,00	–	206212	–	206212	--	222709
					–	–	--	–		16497	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	215273,00	–	18083	–	18083	--	19530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1447	
38	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стены КтС8-КтС9 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25									
			м3	32,1	40385,32	7252,82	1296369	232815	843258	301883	1726112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	220296	111443		127860	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	2	26503,56	1489,86	53007	2980	576	45937	106860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	49451	1029		7916	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,158	236952,00	–	37438	–	37438	--	40433
					–	–	--	–		2995	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,546	227607,00	–	351880	–	351880	--	380030
					–	–	--	–		28150	
42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,296	215273,00	–	63721	–	63721	--	68819
					–	–	--	–		5098	
43	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стены КтС17-КтС18-КтС19 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25									
			м3	60,43	40385,32	7252,82	2440485	438287	1587479	568311	3249500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	414719	209798		240704	
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	3,012	26503,56	1489,86	79829	4487	868	69181	160931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	74474	1549		11921	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,118	236952,00	–	27960	–	27960	--	30197
					–	–	--	–		2237	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2,534	227607,00	–	576756	–	576756	--	622896
					–	–	--	–		46140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стены КтС4-КтС 5-КтС6 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25**	м3	71	40385,32	7252,82	2867358	514950	1865149	667716	3817880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	487259	246495		282806	
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,213	26503,56	1489,86	138163	7767	1501	119735	278530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	128895	2682		20632	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,283	236952,00	–	67057	–	67057	--	72422
					–	–	--	–		5365	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,233	227607,00	–	963460	–	963460	--	1040537
					–	–	--	–		77077	
60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,697	215273,00	–	150045	–	150045	--	162049
					–	–	--	–		12004	
61	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стены КтС7 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25**	м3	17,62	40385,32	7252,82	711589	127794	462872	165706	947479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	120923	61172		70184	
62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,099	26503,56	1489,86	29127	1637	316	25242	58719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	27174	565		4350	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,109	236952,00	–	25828	–	25828	--	27894
					–	–	--	–		2066	
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,906	227607,00	–	206212	–	206212	--	222709
					–	–	--	–		16497	
65	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,084	215273,00	–	18083	–	18083	--	19530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1447	
66	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стены КтС17-КтС18 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25**	м3	60,43	40385,32	7252,82	2440485	438287	1587479	568311	3249500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	414719	209798		240704	
67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,944	26503,56	1489,86	78026	4386	848	67619	157297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	72792	1514		11652	
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,118	236952,00	–	27960	–	27960	–	30197
					–	–	–	–		2237	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,466	227607,00	–	561279	–	561279	–	606181
					–	–	–	–		44902	
70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36	215273,00	–	77498	–	77498	–	83698
					–	–	–	–		6200	
		БЛОК В									
71	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стены КтС1 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25**	м3	35,4	40385,32	7252,82	1429640	256750	929947	332918	1903562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	242943	122900		141005	
72	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,813	26833,73	1107,57	48650	2008	523	42690	98647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25438,16	437,24	46119	793		7307	
73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,813	227607,00	–	412651	–	412651	–	445663
					–	–	–	–		33012	
74	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стены КтС2-КтС3 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25**	м3	53,55	40385,32	7252,82	2162634	388389	1406742	503608	2879542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	367503	185913		213299	
75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,267	26503,56	1489,86	86587	4868	940	75038	174555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	80779	1681		12930	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,057	236952,00	–	13506	–	13506	--	14587
					–	–	--	–		1081	
77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,112	227607,00	–	708313	–	708313	--	764978
					–	–	--	–		56665	
78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,098	215273,00	–	21097	–	21097	--	22785
					–	–	--	–		1688	
79	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стены КтС4-КтС 5-КтС6 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25**	м3	71	40385,32	7252,82	2867358	514950	1865149	667716	3817880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	487259	246495		282806	
80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,213	26503,56	1489,86	138163	7767	1501	119735	278530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	128895	2682		20632	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,283	236952,00	–	67057	–	67057	--	72422
					–	–	--	–		5365	
82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,233	227607,00	–	963460	–	963460	--	1040537
					–	–	--	–		77077	
83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,697	215273,00	–	150045	–	150045	--	162049
					–	–	--	–		12004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стены КтС7 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25**	м3	17,62	40385,32	7252,82	711589	127794	462872	165706	947479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	120923	61172		70184	
85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,006	26503,56	1489,86	53166	2989	577	46075	107180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	49600	1032		7939	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,109	236952,00	–	25828	–	25828	–	27894
					–	–	–	–		2066	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,813	227607,00	–	412651	–	412651	–	445663
					–	–	–	–		33012	
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,084	215273,00	–	18083	–	18083	–	19530
					–	–	–	–		1447	
89	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стены КтС10-КтС11 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25**	м3	12,9	40385,32	7252,82	520971	93562	338879	121317	693671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	88530	44786		51383	
90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,869	26503,56	1489,86	49535	2784	539	42928	99860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	46212	961		7397	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,186	236952,00	–	44073	–	44073	–	47599
					–	–	–	–		3526	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,173	227607,00	–	266983	–	266983	–	288342
					–	–	–	–		21359	
93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,51	215273,00	–	109789	–	109789	–	118572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		8783	
94	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стены КтС12-КтС13-КтС14 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25	м3	42	40385,32	7252,82	1696183	304619	1103326	394987	2258464
					6862,80	3471,76	288238	145814		167294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,472	26503,56	1489,86	65517	3683	712	56778	132079
					24725,70	514,40	61122	1272		9784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	236952,00	–	18008	–	18008	--	19449
					–	–	--	–		1441	
97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,243	227607,00	–	510523	–	510523	--	551365
					–	–	--	–		40842	
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,153	215273,00	–	32937	–	32937	--	35572
					–	–	--	–		2635	
99	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стены КтС15-КтС16-КтС20 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25	м3	33,3	40385,32	7252,82	1344831	241519	874781	313168	1790639
					6862,80	3471,76	228531	115610		132640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,986	26503,56	1489,86	52636	2959	572	45615	106112
					24725,70	514,40	49105	1022		7860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	236952,00	–	3791	–	3791	--	4094
					–	–	--	–		303	
102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,56	227607,00	–	355067	–	355067	--	383472
					–	–	--	–		28405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,41	215273,00	–	88262	–	88262	--	95323
					–	–	--	–		7061	
104	1106-1201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стены КтС17-КтС18 толщиной более 150 мм в горизонтально-скользящей опалубке из бетона В-25**	м3	44,77	40385,32	7252,82	1808051	324709	1176094	421037	2407415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6862,80	3471,76	307248	155431		178327	
105	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,012	26503,56	1489,86	79829	4487	868	69181	160931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24725,70	514,40	74474	1549		11921	
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,118	236952,00	–	27960	–	27960	--	30197
					–	–	--	–		2237	
107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,72	227607,00	–	619091	–	619091	--	668618
					–	–	--	–		49527	
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,174	215273,00	–	37458	–	37458	--	40455
					–	–	--	–		2997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				48086709	6245383	34661684	9244273	61917471
							7179642	2978904	–	4586488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48086709				
		Накладные расходы	Тенге				9244273				
		Сметная прибыль	Тенге				4586488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61917470				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61917470				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								89866690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11049368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7598595			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3410754			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50478346		
		- Перевозка грузов	Тенге				1034825				
		- Накладные расходы	Тенге							13048756	
		- Сметная прибыль	Тенге							6656801	
		Итого по АКТУ									89866690
		Временные здания и сооружения 1,1%	1,1%								988534
		Итого									90855224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,462%	0,462%								419751
		Итого									91274975
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1825499
		Итого									93100474
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								11172057
		Итого с НДС									104272531

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Құрылыс"
Директор_____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
_____ **Мапырыков Э.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Мангыстау Инжиниринг"
Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Әбіш М.Қ.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)