КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО (2 очередь) (телефонизация)

Отчет

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код	
			41	27.03.2020г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								В том числе налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стройтельство внеплощадочных кабельных сетей связи для завода по глубокой переработке сои;	**26 409 937,94**	26 409 937,94		23 580 301,73					2 829 636,21	26 409 937,94

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
_____ Сабралин С.А.
БИН 050240000578

Подрядчик:
Директор ТОО "Ком-Сервис"
_____ Сансызбаев К.Т.
БИН 980940002912

Технадзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
KZ18VJE00026063 БИН 040140001858
_____ Таспаев Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
KZ77VJE00023751 БИН 150140020344
_____ Байжанов А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловск»
(наименование, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис»
(наименование, адрес, телефон)

Стройка: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО (2 очередь) (телефонизация)
(наименование, адрес)

Объект: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен"
(наименование,)

Договор о государственных закупках №41 от 27.03.2020г.

Акт выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Внеплощадочные кабельные сети связи

смета 2-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ										
5	С130804-887	Трубы п/э диам.110мм толщ.стенки 5,3мм	8968	450,00	--	4035600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С143008-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	58	619,00	--	35902	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
11	С11041-55	Кронштейн ККП-1300	400	530,00	--	212000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С131104-4	Люк ГТС, тип Л	100	5330,00	--	533000	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	101.6	11931,00	--	1212190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист	Консоли в колодцах ККЧ-2	460	247,44	--	113823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6142514	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4894423				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4894423				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293665				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5188088				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1248092				
		Местные материалы -	Тенге			1248092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1322977				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6511065				
РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ										
21	С130804-887	Трубы п/э диам.110мм толщ.стенки 5,3мм	1066	450,00	--	479700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ

52	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1242,3	558,00	--	693203	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1172903**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**479700**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**479700**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28782**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**508482**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**693203**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**693203**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41592**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**734796**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1243278**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7315418**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5374123**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5374123**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**322447**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5696570**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1941295**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**693203**				
		Местные материалы -	Тенге			**1248092**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**116478**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2057773**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**7754343**				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,6%		201 612,92				
		Итого	Тенге			7 955 955,92				
		Доп.затраты на производство работ в зимнее время	Тенге	2,64%		210 037,24				
		Затраты на выслугу лет (1 %)	Тенге	1,00%		79 559,56				
		д о п о л н и тельных отпусков (0,4 %)	Тенге	0,40%		31 823,82				
		Итого:	Тенге			8 277 376,54				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год, К=3,10323	Тенге			25 686 603,19				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		513 732,06				
		ИТОГО	Тенге			26 200 335,26				
		НДС	Тенге	12%		3 144 040,23				
		Итого в ценах 2018 года	Тенге			29 344 375,49				
		Итого к оплате с понижающим коэфициентом К=0,9	**Тенге**			**26 409 937,94**				

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
_____ Сабралин С.А.
БИН 050240000737О

Подрядчик:
Директор ТОО "Ком-Сервис"
_____ Сансызбаев К.Т.
БИН 980940002912

Технадзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
KZ18VJE00026063 БИН 040140001355
_____ Таспаев Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Жилпромпроект-Кокшетау»
KZ71VJE00023751 БИН 150140020344
_____ Байжанов А.Е.

откен

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО «Ком-Сервис»**

Наименование стройки - **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО (2 очередь) (телефонизация)**

Наименование объекта – **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен"**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Основание: Договор № 41 от 27.03. 2020г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1										
		1.Топографо-геодезические работы								
1	СРДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы телефонизации по II категории сложности 6101х1,1	8,656	6711,10	--	58091	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	СРДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы телефонизации по II категории сложности	8,656	4607,00	--	39878	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Итого полевых изысканий:				97969				
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.5 к=1,25	Внутренний транспорт 97969 х 0,09 х 1,25		--	--	11022	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: (97969 + 11022) х 1,05		--	--	114441	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (97969 + 11022) х 0,06 х 2,5х0,7		--	--	11444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			125885				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1								
		НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	308,76	251,77	--	77736	--	87842	1,77	547
		м3		251,77	--	77736	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	205,84	154,22	--	31744	--	35870	1,12	230
		м3		154,22	--	31744	--	113	--	--
3	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	77,08	18,57	18,57	1431	1431	360	--	--
		м3		--	4,82	--	371	97	0,02	1
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	51,39	7,45	7,45	383	383	121	--	--
		м3		--	2,42	--	124	97	0,01	--
5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	2,748	474721,88	--	1304536	--	72271	152,95	420
		кан.-км		23908,50	--	65701	--	110	--	--
6	С143008-92 Изм. и доп. вып. 27	Песок природный ГОСТ 8736-2014	191,04	619,00	--	118254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-17-13	Погрузка грунта,разработанного вручную,на атомобили-самосвалы	128,61	37,41	35,62	4811	4582	1512	0,01	2
		м3		1,76	10,36	226	1332	97	0,04	5
9	С010333-А15-1	Отвозка грунта на расстояние 15км	225,0675	122,59	--	27591	--	--	--	--
		т		27,37	--	6161	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
10	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка мокрого грунта под колодцы)	75,145	289,53	--	21757	--	24586	2,04	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		289,53	--	21757	--	113	--	--
11	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	95	10458,10	751,62	993519	71404	210826	10,64	1011
		колодец		1826,78	190,70	173544	18116	110	0,77	73
13	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	96,52	11931,00	--	1151580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3733343	77800			2362
			Тенге			376869	19945			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3733343				
	Материалы -		Тенге			1965609				
	Всего заработная плата -		Тенге				396813			
	Местные материалы -		Тенге			1291635				
	Транспортные расходы -		Тенге			27591				
		Накладные расходы -	Тенге			433387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4416734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2659
		Сметная заработная плата -	Тенге				461821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4416734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2659
		Сметная заработная плата -	Тенге				461821			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ								
17	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	950,08	251,77	--	239201	--	270297	1,77	1683
		м3		251,77	--	239201	--	113	--	--
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	667,01	154,22	--	102863	--	116235	1,12	746
		м3		154,22	--	102863	--	113	--	--
19	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	127,6	18,57	18,57	2369	2369	596	--	--
		м3		--	4,82	--	615	97	0,02	2
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	85,07	7,45	7,45	634	634	200	--	--
		м3		--	2,42	--	206	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	4,72	474721,88	--	2240687	--	124133	152,95	722
		кан.-км		23908,50	--	112848	--	110	--	--
		ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ								
52	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	649	558,00	--	362142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=364.0,8+15.1=30								
58	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	27,558	469,33	195,05	12934	5375	10224	1,78	49
		м3		274,28	4,68	7558	129	133	0,02	--
59	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	37,74	76,77	58,94	2897	2224	1450	0,13	5
		м3		17,83	11,06	673	418	133	0,04	2
60	Е127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	35,549	784,09	78,35	27874	2785	1856	0,17	6
		м3		24,59	14,68	874	522	133	0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2991601	13388			3210
			Тенге			464017	1889			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2991601				
	Материалы -		Тенге			2127839				
	Всего заработная плата -		Тенге				465906			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			362142				
	Местные материалы -		Тенге			24214				
		Накладные расходы -	Тенге			524992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3727589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3479
		Сметная заработная плата -	Тенге				544655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3727589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3479
		Сметная заработная плата -	Тенге				544655			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6843703	91188			5573
			Тенге			840886	21833			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6843703				
	Материалы -		Тенге			4093448				
	Всего заработная плата -		Тенге				862720			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			480901				
	Местные материалы -		Тенге			1315849				
	Транспортные расходы -		Тенге			27591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			958379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8270208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6138
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006476			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8270208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6138
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006476			
	Коэффициент перехода в текущие цены 2018г.		**Тенге**	**2,85123448070**		**23 580 301,73**				
	НДС 12%		Тенге	12%		**2 829 636,21**				
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге			**26 409 937,94**				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А._____
БИН 050240007370

Подрядчик:

ТОО «Ком-Сервис»

Сансызбаев К.Т._____
БИН 980940002912

Технадзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____
KZ18VJE00026063 БИН 040100013

Авторский надзор:
ТОО "Жилпроппроект-Кокшетау"

Байжанов А.Е._____
KZ71VJE00023751 БИН 150140020344