Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**
Подрядчик: **ТОО «Ком-Сервис»**
Наименование строительства и его адрес: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО (2 очередь) (телефонизация)**

СПРАВКА № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование			код
		41	27.03.2020 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО (2 очередь) (телефонизация)	129 352 164,91	91 912 702,65	39 990 451,00	32 236 108,00					13 859 160,53	102 942 226,97

Заказчик:

Коммунальное государственное

Сабралин С.А._____

Технадзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____
KZ18VJE00026063 БИН 040100013555

Подрядчик:

ТОО «Ком-Сервис»

Сансызбаев К.Т._____
БИН 980940002912

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"

Байжанов А.Е._____
KZ71VJE00023751 БИН 150140020344

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел [illegible]ительства, архитектуры и градостроительства аки[illegible]а города Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО «Ком-Сервис»**

Наименование стройки - **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" СКО (2 очередь) (телефонизация)** **в г. Петропавловске**

Наименование объекта – **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен"**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Основание: Договор № 41 от 27.03. 2020г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1										
НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ										
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,13	251,77	--	284	--	321	1,77	2
		м3		251,77	--	284	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,75	154,22	--	116	--	131	1,12	1
		м3		154,22	--	116	--	113	--	--
3	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	0,28	18,57	18,57	5	5	1	--	--
		м3		--	4,82	--	1	97	0,02	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	64,81	7,45	7,45	483	483	152	--	--
		м3		--	2,42	--	157	97	0,01	1
5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,01	474721,88	--	4747	--	263	152,95	2
		кан.-км		23908,50	--	239	--	110	--	--
		КОЛОДЦЫ								
10	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка мокрого грунта под колодцы)	3,955	289,53	--	1145	--	1294	2,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		289,53	--	1145	--	113	--	--
11	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	5	10458,10	751,62	52290	3758	11096	10,64	53
		колодец		1826,78	190,70	9134	953	110	0,77	4
13	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	96,52	-11931,00	--	-1151580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна (в существующих колодцах)	90	757,33	--	68159	--	16394	0,94	85
		шт		165,60	--	14904	--	110	--	--
15	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	670	246,41	48,19	165091	32284	43903	0,35	231
		шт		49,22	10,35	32977	6935	110	0,06	40
16	СПрайс-лист	Консоли в колодцах ККЧ-2	670	247,44	--	165785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-693473	36530			382
			Тенге			58800	8046			45
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			330876				
	Материалы -		Тенге			99830				
	Всего заработная плата -		Тенге				39912			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165785				
		Накладные расходы -	Тенге			43903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6585			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			397266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				46497			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1024350				
	Материалы -		Тенге			95117				
	Всего заработная плата -		Тенге				26934			
	Местные материалы -		Тенге			-1149535				
		Накладные расходы -	Тенге			29653				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4448			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-59682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1054378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				31382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-657112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				77879			

РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,95	251,77	--	2002	--	2262	1,77	14
		м3		251,77	--	2002	--	113	--	--
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,99	154,22	--	924	--	1044	1,12	7
		м3		154,22	--	924	--	113	--	--
19	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	1,07	18,57	18,57	20	20	5	--	--
		м3		--	4,82	--	5	97	0,02	--
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,71	7,45	7,45	5	5	2	--	--
		м3		--	2,42	--	2	97	0,01	--
21	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	4,798	474721,88	--	2277716	--	126184	152,95	734
		кан.-км		23908,50	--	114713	--	110	--	--
29	СПрайс-лист	Муфта волоконно-оптическая на 144 волокна FOSC A16	4	15030,57	--	60122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист	Муфта волоконно-оптическая на 72 волокна FOSC A16	4	15030,57	--	60122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С143008-92 Изм. и доп. вып. 27	Песок природный ГОСТ 8736-2014	81,452	619,00	--	50419	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0151-3-2 прим.	Очистка колодцев от мусора	4,5	1030,73	0,02	4638	--	4666	7,12	32
		м3		1019,48	--	4588	--	101,7	--	--
37	С010333-А15-1	Отвозка мусора на расстояние 15 км	4,5	122,59	--	552	--	--	--	--
		т		27,37	--	123	--	--	--	--
41	Прайс-лист	Оптическая полка 19" на 144 волокна RP 14402-SC/APC-144/0-144/0-6-144	4	41811,68	--	167247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист	Патчкорд SC/APC-3м	576	820,01	--	472324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151607-145 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0153	130588,00	--	1998	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-17-13	Погрузка грунта,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы	357	37,41	35,62	13356	12718	4197	0,01	4
		м3		1,76	10,36	628	3699	97	0,04	13
47	С010333-А15-1	Отвозка грунта на расстояние 15км	624,75	122,59	--	76588	--	--	--	--
		т		27,37	--	17102	--	--	--	--
		ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ								
48	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	13	976,85	415,12	12699	5397	9750	3,11	40
		установ.		561,73	159,39	7302	2072	104	0,64	8
49	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	649	956,11	898,54	620516	583149	88303	0,32	209
		м		57,32	73,51	37198	47708	104	0,35	224
50	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	649	1252,82	1177,88	813081	764444	117024	0,41	269
		м		73,69	99,69	47826	64697	104	0,47	306
51	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	649	5821,96	5470,36	3778452	3550266	542025	1,93	1254
		м		343,90	459,15	223189	297989	104	2,15	1396
52	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	16,225	558,00	--	9054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	13	778,01	289,10	10114	3758	8111	2,70	35
		установ.		488,91	111,00	6356	1443	104	0,45	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С010332-А10-1	Транспортировка установки ГНБ на расстояние 10км	7	92,34	--	646	--	--	--	--
		т		20,62	--	144	--	--	--	--
55	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	1,208	6450,00	--	7792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,091	180000,00	--	16380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С143101-1	Вода (для приготовления бентонитовой смеси)	60,51	5,00	--	303	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=364.0,8+15.1=30								
59	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	11,252	76,77	58,94	864	663	432	0,13	2
		м3		17,83	11,06	201	124	133	0,04	--
60	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	25,691	784,09	78,35	20144	2013	1342	0,17	4
		м3		24,59	14,68	632	377	133	0,05	1
61	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) толщ.16см	306,2	246,42	38,27	75454	11719	7721	0,04	12
		м2		5,75	13,21	1761	4045	133	0,05	14
62	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	306,2	435,46	17,65	133336	5406	5152	0,04	12
		м2		6,83	5,82	2092	1782	133	0,02	6
63	Е0127-54-6ко=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	612,4	51,15	--	31327	--	9	--	--
		м2		0,01	--	7	--	133	--	--
64	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,24496	40148,53	390,53	9835	96	53	0,67	--
		т		--	162,08	--	40	133	0,67	--
65	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	306,2	466,76	17,65	142923	5406	5152	0,04	12
		м2		6,83	5,82	2092	1782	133	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8870951	4945060			2639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**468878**	**425764**			**1981**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**167247**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**167247**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**594566**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**594566**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35674**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**630240**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8109138**				
	Материалы -		Тенге			**2180754**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**894642**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**33225**				
	Местные материалы -		Тенге			**420805**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**77787**				
		Накладные расходы -	Тенге			**923431**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**462**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**138515**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**541954**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9574523**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5082**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1033157**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**10372010**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5082**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1033157**			
РАЗДЕЛ 3.ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1										
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1										
РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ										
		КОЛОДЦЫ								
1	**Е0101-173-1**	**Водоотлив из траншей**	**508,092**	**332,52**	**332,52**	**168950**	**168950**	**105769**	--	--
		м3		--	**214,61**	--	**109040**	**97**	**0,99**	**501**
2	**С143018-28 Изм. и доп. вып. 25**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	**101,6**	**20968,00**	--	**2130349**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2299298**	**168950**			--
			Тенге			--	**109040**			**501**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2299298**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**109040**			
	Местные материалы -		Тенге			**2130349**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105769**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15865**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**144304**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2549372**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**554**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124906**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2549372**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				124906			
РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ										
3	С151606-1789 Изм. и доп. вып. 20 (цена поставщика)	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-144-G.652.D-CF-2,7-2107	11,251	1013944,00	--	11407884	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
4	С151606-1783 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-72-G.652.D-CF-2,7-2105	1,282	543680,00	--	696998	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	С151606-1753 Изм. и доп. вып. 20 (цена поставщика)	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-144-G.652.D-CF-2,7-2007	0,06	887356,00	--	53241	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0151-3-2 прим.	Очистка колодцев от мусора	2	1030,73	0,02	2061	--	2074	7,12	14
		м3		1019,48	--	2039	--	101,7	--	--
7	С010333-А15-1	Отвозка мусора на расстояние 15 км	2	122,59	--	245	--	--	--	--
		т		27,37	--	55	--	--	--	--
8	Прайс-лист	Стойка оптическая телекоммуникационная высокой плотности 19" для размещения оптических корзин 47 U (фронтальные двери, боковые панели,пылезащитная щетка, провода заземления на контур, боковые органайзеры) в сборе до 576 портов SC/APC	1	6685714,29	--	6685714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА								
9	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	15,942	469,33	195,05	7482	3110	5915	1,78	28
		м3		274,28	4,68	4372	75	133	0,02	--
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	47,46	784,09	78,35	37213	3719	2478	0,17	8
		м3		24,59	14,68	1167	696	133	0,05	2
11	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) толщ.16см	237,3	246,42	38,27	58476	9082	5984	0,04	9
		м2		5,75	13,21	1364	3135	133	0,05	11
12	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	237,3	435,46	17,65	103334	4189	3992	0,04	9
		м2		6,83	5,82	1621	1381	133	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-54-6ко=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	474,6	51,15	--	24278	--	7	--	--
		м2		0,01	--	5	--	133	--	--
14	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,18984	40148,53	390,53	7622	74	41	0,67	--
		т		--	162,08	--	31	133	0,67	--
15	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	237,3	466,76	17,65	110763	4189	3992	0,04	9
		м2		6,83	5,82	1621	1381	133	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			19195310	24363			78
			Тенге			12245	6698			23
	Стоимость оборудования -		Тенге			6685714				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6685714				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12158123				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12158123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			729487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12887610				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351473				
	Материалы -		Тенге			9108				
	Всего заработная плата -		Тенге				18943			
	Местные материалы -		Тенге			305566				
	Транспортные расходы -		Тенге			245				
		Накладные расходы -	Тенге			24484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				22616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19971839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				22616			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			29670230	5177688			3105
			Тенге			540797	550071			2552
	Стоимость оборудования -		Тенге			6852961				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6852961				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13083566				
	Материалы -		Тенге			99830				
	Всего заработная плата -		Тенге				39912			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12918474				
		Накладные расходы -	Тенге			43903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6585			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			787648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13915117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				46497			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9733703				
	Материалы -		Тенге			2284978				
	Всего заработная плата -		Тенге				1050955			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30027				
	Местные материалы -		Тенге			1704867				
	Транспортные расходы -		Тенге			78032				
		Накладные расходы -	Тенге			1085193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162779			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			649134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11468030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5928
		Сметная заработная плата -	Тенге				1213734			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			32236108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6222
		Сметная заработная плата -	Тенге				1260232			
	Коэффициент перехода в текущие цены 2018г.		**Тенге**	2,85123448070		91 912 702,65				
	НДС 12%		Тенге	12%		11 029 524,32				
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге			102 942 226,97				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А._____
БИН 050240007370

Подрядчик:

ТОО «Ком-Сервис»

Сансызбаев К.Т._____
БИН 980940002912

Технадзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____
KZ18VJE00026063 БИН 040100013555

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"

Байжанов А.Е._____
KZ71VJE00023751 БИН 150140020344