форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН180840005470, Акмолинская область Ерейментауский район, г. Ерейментау, Абая
Генодрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева 4, БИН 051140009048 РНН 600800516124 ИИК KZ25826A1KZTD2006220 в АФ АО

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО (АРЕНДНОГО) КОММУНАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Органицайионно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		52	18.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2022г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в г. Ерейментау Акмолинской области	21 929 100,00	9 799 050,74	-	-	-	-	-	-	1 175 886,09	10 974 936,83

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Многопрофильная компания "Достар", БИН 051140009048
номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Омаров У.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Турешов А.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Хамитов Д.К.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН:180840005470, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева 121**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственнойстью "Многопрофильная компания "Достар"" Адрес: г.Алматы, ул.Сатпаева 4, БИН 051140009048, РНН 600800516124**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО (АРЕНДНОГО) КОММУНАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **60-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52** от **18.09.2020**

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ										
1	7	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона кл.В15,W6,F50.Устройство	м3	32,38	30831,05 3559,4	2181,11 488,7	998309 115253	70624 15824	812432	119281 89407	1206097	
2	8	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5482435	398962		218728		218728	17498	236226	Казахстан
3	9	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	65	2193,38 464,81	1236,58 343,16	142570 30213	80378 22305	31979	61971 16363	220904	
4	10	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	404	2501,23 538,02	1212,55 336,49	1010496 217360	489870 135942	303267	416896 114191	1541583	
5	11	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	142	3195,61 818,7	1544,63 428,64	453777 116255	219338 60867	118184	209004 53023	715804	
6	12	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	180	5203,99 1247,07	2709,11 751,79	936719 224473	487640 135322	224606	424558 108902	1470179	
7	13	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки бетоном кл.В7,5,W6,F100.Устройство	м3	51,87	28638,57 3716,76	1622,49 404,43	1485483 192788	84159 20978	1208536	194527 134401	1814411	
8	14	Е11-070516-0104	Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	48,8	63,34 54,82	8,52 4,08	3091 2675	416 199	0	3392 519	7002	
9	15	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без вытиприния плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	67,56	28681		1937688		1937688	155015	2092703	Казахстан
10	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	508,4	925,17 322,45	23,58 3,55	470354 163934	11986 1807	294435	154138 49959	674451	
11	17	Е11-080101-0301	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	79,15	1182,33 493,93	14,82 7,11	93582 39095	1174 563	53314	36881 10437	140900	
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ									10121160	
			ИТОГО:					7750797 1102046	1445585 393807	5203169	1620648 749715	10121160	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		91090					

..п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									10212250	
			Зимние удорожания			1,7 %		173608					
			Итого с зимними удорожаниями									10385858	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		207717					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10593575	
			Итого со скидкой (коэф 0,924999)									9 799 050,74	
			НДС			12 %		1 175 886,09					
			Итого с НДС									10 974 936,83	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Многопрофильная компания "Достар"", БИН: 051140009018
Генеральный
директор _____ Омаров У.Х.

Эксперт технического ... "Нұрәлем-Құрылыс"
... Ашилов А.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"

Руководитель _____ Хамитов Д.К.