Наименование стройки - Строительство ул.Фабричная от ул.Мирзояна до пр.Абылай-хана

Форма 2

Наименование объекта - Инженерные сети

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

АКТ

приемки выполненных работ за апрель 2011г

Канализация К2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-13 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	206,6	44,75	42,59	9244	8800	2904	0,01	3
		м3		2,10	12,39	435	2559	97	0,04	9
2	Е0101-17-13 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	517,32	35,81	34,07	18523	17628	5817	0,01	6
		м3		1,68	9,91	871	5127	97	0,03	18
3	Е0101-17-13	Погрузка от ручной разработки	69,24	32,56	30,98	2254	2145	708	0,01	1
		м3		1,53	9,01	106	624	97	0,03	2
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /в пониженные места/	1658,02	84,26	84,26	139705	139705	27941	--	--
		т		--	16,85	--	27941	100	0,35	587
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1190,92	3,08	2,66	3672	3169	1525	--	3
		м3		0,39	0,93	464	1108	97	--	4
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	539,98	6,83	6,83	3686	3686	978	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,87	--	1008	97	0,01	3
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	539,98	21,55	4,52	11634	2439	8920	0,11	58
		м3		17,03	--	9196	--	97	--	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	316,32	122,18	--	38648	--	43672	0,89	280
		м3		122,18	--	38648	--	113	--	--
9	С143008-92	Песок природный	844,9	844,00	--	713097	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	219,6	101,10	101,10	22202	22202	14329	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	14329	100	0,38	83
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,48	1234,60	152,52	33927	4191	7532	1,02	28
		м3		153,68	57,15	4223	1570	130	0,28	8
12	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,346	272629,88	172616,15	94330	59725	61564	575,00	199
		км		98037,50	38831,51	33921	13436	130	163,82	57
13	С Прайс лист	Трубы из полиэтилена /ГОСТ 18599-2001/, SDR 17 D 560 мм	349,46	11455,16	--	4003119	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,05	217692,60	140427,57	10885	7021	6996	444,00	22
		км		75702,00	31929,48	3785	1596	130	134,61	7
15	С Прайс лист	Трубы из полиэтилена /ГОСТ 18599-2001/, SDR 17 D 450 мм	50,5	7412,21	--	374317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	2,96	27486,56	2704,97	81368	8008	12478	15,70	46
		м3		2520,00	722,52	7460	2139	130	2,54	8
17	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,42	24278,98	1686,97	34460	2394	4611	11,16	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.отпуска 0,4%				25 242				
		Итого по акту в базовых ценах 2001г. МРП=775				6 544 748				
		Итого по акту в текущих ценах 2011г. МРП=1478				12 481 467				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				12 731 096				
		Итого по акту сНДС 12%				14 258 828				

Заказчик:_____

Генподрядчик:_____