Форма 2

Наименование стройки - Строительство ул.Фабричная от ул.Мирзояна до пр.Абылай-хана
Наименование объекта - Инженерные сети
Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

АКТ

приемки выполненных работ за май 2012 год

Канализация К1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-13 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	1114,61	35,81	34,07	39910	37980	12534	0,01	13
		м3		1,68	9,91	1876	11046	97	0,03	38
2	E0101-163-7 т.ч. п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	34,48	442,53	--	15260	--	17243	2,94	102
		м3		442,53	--	15260	--	113	--	--
3	E0101-163-1 т.ч. п-3.176 к=1,1 т.ч. п-3.181 к=1,3	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей**	100,34	347,49	--	34869	--	39402	2,32	232
		м3		347,49	--	34869	--	113	--	--
4	E0101-17-13 тчп.1.27	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка грунта от ручной разработки)**	134,83	32,56	30,98	4389	4177	1378	0,01	1
		м3		1,53	9,01	206	1215	97	0,03	4
5	E010333-A10 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	2473,89	84,26	84,26	208450	208450	41690	--	--
		т		--	16,85	--	41690	100	0,35	875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах /в колодцах/	65,95	201,09	10,34	13261	682	10265	0,82	54
		м2		133,88	3,87	8829	255	113	0,02	1
18	Е0105-12-11	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	175,78	2397,42	1279,17	421422	224855	238934	4,66	819
		т		785,25	396,72	138032	69736	115	1,42	250
19	Е0105-13-12	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	175,78	2113,19	1559,69	371459	274164	219932	3,26	573
		т		553,50	534,47	97295	93950	115	2,00	352
20	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ /с учетом оборачиваемости/	38,67	68500,00	--	2649026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	23,76	1234,60	152,52	29330	3623	6511	1,02	24
		м3		153,68	57,15	3651	1358	130	0,28	7
22	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	119,64	101,10	101,10	12096	12096	7807	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	7807	100	0,38	45
23	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,1497	333752,64	216275,60	49947	32366	32036	669,00	100
		км		114064,50	50605,44	17070	7573	130	210,26	31
24	С Прайс	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 710х42,1 мм техническая	151,15	18437,66	--	2786833	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	10,91	23134,64	1686,97	252368	18403	35437	11,16	122
		м3		1867,05	631,80	20367	6892	130	3,09	34
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,5	70,00	--	805	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,64	200,00	--	927	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**6,86**	**100,00**	--	**686**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7650669**	**972442**			**2708**
			Тенге			**437807**	**275497**			**2167**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7650669**				
	Материалы -		Тенге			**173514**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**713304,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5435859**				
	Местные материалы -		Тенге			**631046**				
		Накладные расходы -	Тенге			**807922**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**404**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**121188,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**507515**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8966106**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5279**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**834493,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8966106**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5279**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**834493,00**			

Временные зд. И соор-ия 1,5%	134 492
Итого по акту с временными	9 100 598
Зимнее удорожание 2,31%	210 224
Выслуга лет 1%	91 006
Доп.отпуска 0,4%	36 402
Итого по акту в базовых ценах 2001г. МРП=775	9 438 230
Итого по акту в текущих ценах 2012г. МРП=1581	19 253 989
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	19 639 068
Итого по акту сНДС 12%	21 995 757

Заказчик:_____

Генподрядчик:_____