Наименование стройки - Строительство ул.Фабричная от ул.Мирзояна до пр.Абылай-хана

Форма 2

Наименование объекта - Инженерные сети

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

АКТ

приемки выполненных работ за апрель 2013 год

Сети ливневой канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	**Е0101-17-13 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**1204,62**	**44,75**	**42,59**	**53901**	**51309**	**16933**	**0,01**	**18**	
		м3		**2,10**	**12,39**	**2534**	**14922**	**97**	**0,04**	**51**	
2	**Е0101-17-13 т.ч. п-3.46 к=1,1**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**4022,55**	**35,81**	**34,07**	**144032**	**137068**	**45234**	**0,01**	**47**	
		м3		**1,68**	**9,91**	**6770**	**39863**	**97**	**0,03**	**136**	
3	**Е0101-162-7 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**135,42**	**416,07**	**--**	**56344**	**--**	**63669**	**2,70**	**366**	
		м3		**416,07**	**--**	**56344**	**--**	**113**	**--**	**--**	
4	**Е0101-162-7 т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.177 к=1,15**	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб сильно налипающего на инструмент**	**217,05**	**398,73**	**--**	**86545**	**--**	**97796**	**2,59**	**563**	
		м3		**398,73**	**--**	**86545**	**--**	**113**	**--**	**--**	
5	**Е0101-17-13**	**Погрузка от ручной разработки**	**326,99**	**32,56**	**30,98**	**10645**	**10129**	**3343**	**0,01**	**3**	
		м3		**1,53**	**9,01**	**500**	**2946**	**97**	**0,03**	**10**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /в пониженные места/	7033,98	84,26	84,26	592683	592683	118537	--	--
		т		--	16,85	--	118537	100	0,35	2489
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3552,48	3,08	2,66	10952	9452	4549	--	10
		м3		0,39	0,93	1385	3304	97	--	11
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	1610,56	6,83	6,83	10994	10994	2916	--	--
		м3		--	1,87	--	3006	97	0,01	10
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	924,82	21,55	4,52	19926	4177	15277	0,11	100
		м3		17,03	--	15750	--	97	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	1493,62	122,18	--	182490	--	206214	0,89	1322
		м3		122,18	--	182490	--	113	--	--
11	С143008-92	Песок природный	3414,67	844,00	--	2881981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	1911,02	483,56	6,82	924087	13033	93440	0,26	497
		м2		40,73	2,54	77836	4854	113	0,01	23
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	74,51	1234,60	152,52	91990	11364	20422	1,02	76
		м3		153,68	57,15	11451	4258	130	0,28	21
14	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,24	217692,60	140427,57	52246	33703	33581	444,00	107
		км		75702,00	31929,48	18168	7663	130	134,61	32
15	С Прайс лист	Трубы из полиэтилена /ГОСТ 18599-2001/, SDR 17 D 450 мм	241,44	7412,21	--	1789605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	29,2	24278,98	1686,97	708946	49260	94856	11,16	326
		м3		1867,05	631,80	54518	18449	130	3,09	90
17	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	9,64	27855,95	2538,55	268531	24472	45065	15,87	153
		м3		2645,33	950,63	25501	9164	130	4,64	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3591,79	70,00	--	251425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,92	-200,00	--	-584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	22	100,00	--	2200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-774	Скобы	337,6	129,00	--	43550	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,9	20732,90	424,40	39393	806	23847	59,30	113
		км		9495,00	159,75	18041	304	130	0,78	1
23	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4248,61	83,18	4249	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8226134	948532			3716
			Тенге			560696	227301			2920
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8226134				
	Материалы -		Тенге			1015493				
	Всего заработная плата -		Тенге				787997,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1833155				
	Местные материалы -		Тенге			3868257				
		Накладные расходы -	Тенге			889439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							445
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133416,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9662507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7081
		Сметная заработная плата -	Тенге				921412,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9662507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7081
		Сметная заработная плата -	Тенге				921412,00			

Временные зд. И соор-ия 1,5% 144 938

Итого по акту с временными 9 807 445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание 2,31%				226 552				
		Выслуга лет 1%				98 074				
		Доп.отпуска 0,4%				39 230				
		Итого по акту в базовых ценах 2001г. МРП=775				10 171 301				
		Итого по акту в текущих ценах 2012г. МРП=1581				20 749 454				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				21 164 443				
		Итого по акту сНДС 12%				23 704 176				

Заказчик:_____

Генподрядчик:_____

ТОО «ТС-ДорСтрой»
Сейтимов Д.А.
«08» апреля 2015 г.

Проверил Досмиев
объем

приготовил
авторского надзора.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство ул.Фабричная на участке от ул.Мирзояна до пр.Абылай хана

Наименование объекта - Инженерные сети

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2012 год

Канализация К1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-13 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	664,25	35,81	34,07	23784	22634	7470	0,01	8
		м3		1,68	9,91	1118	6583	97	0,03	23
2	E0101-163-7 т.ч. п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	20,55	442,53	--	9094	--	10276	2,94	60
		м3		442,53	--	9094	--	113	--	--
3	E0101-163-1 т.ч. п-3.176 к=1,1 т.ч. п-3.181 к=1,3	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей**	59,8	347,49	--	20780	--	23481	2,32	139
		м3		347,49	--	20780	--	113	--	--
4	E0101-17-13 тчп.1.27	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка грунта от ручной разработки)**	80,35	32,56	30,98	2616	2489	821	0,01	1
		м3		1,53	9,01	123	724	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1474,31	84,26	84,26	124225	124225	24845	--	--
		т		--	16,85	--	24845	100	0,35	522
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	744,6	3,79	3,24	2821	2415	1156	--	2
		м3		0,48	1,12	357	834	97	--	3
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/	418,55	32,56	30,98	13626	12965	4279	0,01	4
		м3		1,53	9,01	640	3771	97	0,03	13
8	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	828,73	84,26	84,26	69829	69829	13966	--	--
		т		--	16,85	--	13966	100	0,35	293
9	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м /грунтом/	358,75	6,01	6,01	2156	2156	572	--	--
		м3		--	1,64	--	590	97	0,01	2
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /грунтом/	59,8	122,18	--	7306	--	8256	0,89	53
		м3		122,18	--	7306	--	113	--	--
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	135,7	6,83	6,83	926	926	246	--	--
		м3		--	1,87	--	253	97	0,01	1
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	143,7	122,18	--	17557	--	19840	0,89	127
		м3		122,18	--	17557	--	113	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	494,4	21,55	4,52	10652	2233	8167	0,11	53
		м3		17,03	--	8420	--	97	--	--
14	С143008-92	Песок природный	307,34	844,00	--	259395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е0105-12-11	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	467,32	2397,42	1279,17	1120355	597778	635207	4,66	2178
		т		785,25	396,72	366960	185394	115	1,42	664
16	Е0105-13-12	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	467,32	2113,19	1559,69	987527	728867	584690	3,26	1523
		т		553,50	534,47	258660	249767	115	2,00	935
17	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ /с учетом оборачиваемости/	102,81	68500,00	--	7042462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	63,16	1234,60	152,52	77973	9633	17310	1,02	64
		м3		153,68	57,15	9706	3609	130	0,28	18
19	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	318,07	101,10	101,10	32157	32157	20754	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	20754	100	0,38	120
20	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0732	78245,00	36133,62	5728	2645	4897	247,00	18
		км		41850,00	9612,90	3063	704	130	37,30	3
21	С Прайс	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 180х10,7 мм техническая	73,9	1184,70	--	87549	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0152	139706,75	90794,12	2124	1380	1343	286,00	4
		км		48375,00	19582,83	735	298	130	84,07	1
23	С Прайс	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 225х13,4 мм техническая	15,2	1858,83	--	28254	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	6,12	23134,64	1686,97	141584	10324	19881	11,16	68
				1867,05	631,80	11426	3867	130	3,09	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,45	70,00	--	451	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,6	200,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,85	100,00	--	385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	11	8060,00	--	88660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-6-1 т.ч. п-3.11	Кирпичная кладка	0,1584	12138,22	335,84	1923	53	167	4,99	1
		м3		769,73	126,00	122	20	118	0,61	--
		Устройство отмостки								
31	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	56,39	310,11	14,09	17487	795	3209	0,24	14
		м2		38,03	4,75	2145	268	133	0,02	1
32	Е0127-56-2 к=2 к обьему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /отмостка/	112,78	-0,83	--	-94	--	-124	-0,01	-1
		м2		-0,83	--	-94	--	133	--	--
33	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	56,39	412,70	--	23272	--	1856	0,14	8
		м2		24,75	--	1396	--	133	--	--
34	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4248,61	83,18	8497	166	7523	17,01	34
		врезка		2862,00	31,50	5724	63	130	0,15	--
		Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0123-13-6	Разборка существующих колодцев на глубину 1м	1,37	2843,22	1349,58	3895	1849	3560	8,93	12
		м3		1493,64	505,44	2046	692	130	2,47	3
36	ЕС01031-26- 1	Погрузка материала от разборки	3,43	27,10	27,10	93	93	65	--	--
		тн		--	18,97	--	65	100	0,11	--
37	Е010333-А17 -1	Транспорт материала от разборки в мусор	3,43	132,88	132,88	455	455	91	--	--
		т		--	26,58	--	91	100	0,56	2
38	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	5,42	122,18	--	662	--	748	0,89	5
		м3		122,18	--	662	--	113	--	--
39	С143008-92	Песок природный	5,96	844,00	--	5033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ремонт смотровых колодцев								
40	Е0123-24-1	Демонтаж люков	11	146,80	21,25	1615	234	1911	0,79	9
		шт		125,55	8,10	1381	89	130	0,04	--
41	Е0123-13-6	Демонтаж опорных колец КЦО-1	0,15	2132,41	1012,18	320	152	292	6,70	1
		м3		1120,23	379,08	168	57	130	1,85	--
42	Е0107-31-1	Установка опорных колец и плит	0,31	2867,54	1856,11	889	575	612	4,93	2
		м3		812,93	597,97	252	185	140	2,37	1
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦО-1/	0,32	27300,00	--	8736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ /КЦ7-3/	1,74	3310,00	--	5759	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Условная стоимость люков чугунных тяжелых для начисления ненормированных и непредвиденных затрат	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Исключить условную стоимость люков чугунных тяжелых без начисления ненормированных и непредвиденных затрат	1	-13400,00	--	-13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Условная стоимость люков чугунных легких для начисления ненормированных и непредвиденных затрат	16	8060,00	--	128960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Исключить условную стоимость люков чугунных легких без начисления ненормированных и непредвиденных затрат	16	-8060,00	--	-128960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0153-2-1	Разборка кирпичной кладки	0,338	4899,14	1880,99	1656	636	1277	21,24	7
		м3		3018,15	538,09	1020	182	106,2	2,91	1
50	Е0108-6-1 т.ч. п-3.11	Кирпичная кладка	1,84	12138,22	335,84	22334	618	1945	4,99	9
		м3		769,73	126,00	1416	232	118	0,61	1
51	ЕС01031-26- 1	Погрузка материала от разборки	1,48	27,10	27,10	40	40	28	--	--
		тн		--	18,97	--	28	100	0,11	--
52	Е010333-А17 -1	Транспорт материала от разборки в мусор	1,48	132,88	132,88	197	197	39	--	--
		т		--	26,58	--	39	100	0,56	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10310066	1628520			4405
			Тенге			732185	517968			2629
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10194606				
	Материалы -		Тенге			182430				
	Всего заработная плата -		Тенге				1250154,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7158265				
	Местные материалы -		Тенге			493206				
		Накладные расходы -	Тенге			1430657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				214599,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			706057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12331321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7749
		Сметная заработная плата -	Тенге				1464752,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**115460**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6928**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**122388**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12453708**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7749**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1464752,00**			

Временные зд. И соор-ия 1,5%	186 806
Итого по акту с временными	12 640 514
Зимнее удорожание 2,31%	291 996
Выслуга лет 1%	126 405
Доп.отпуска 0,4%	50 562
Итого по акту в базовых ценах 2001г. МРП=775	13 109 477
Итого по акту в текущих ценах 2012г. МРП=1581	26 743 332
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	27 278 199
Итого по акту сНДС 12%	30 551 583

Заказчик:

Генподрядчик:

АГС-ПЛАСТ

Наименование стройки - Строительство ул.Фабричная от ул.Мирзояна до пр.Абылай-хана

Наименование объекта - Инженерные сети

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2013 год

Сети ливневой канализации К2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,085	139706,75	90794,12	11875	7718	7509	286,00	24		
		км		48375,00	19582,83	4112	1665	130	84,07	7		
2	С Прайс лист	Трубы из полиэтилена /ГОСТ 18599-2001/, SDR 17 D 225 мм	85	1858,83	--	158000	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0122-33-5п рим	Монтаж стальных труб в смотровых колодцах	0,85	121294,13	49389,75	103100	41981	89982	312,70	266		
		т		62775,00	18657,00	53359	15858	130	91,12	77		
4	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	36,14	1710,00	--	61799	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,8	247994,13	49389,75	198395	39512	84689	312,70	250		
		т		62775,00	18657,00	50220	14926	130	91,12	73		
6	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	13,75	27486,56	2704,97	377940	37193	57960	15,70	216		
		м3		2520,00	722,52	34650	9935	130	2,54	35		
7	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	22	14800,00	--	325600	--	--	--	--		
		комплект		--	--	--	--	--	--	--		
8	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тяжелый	12	13400,00	--	160800	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК	. комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1397511**	**126404**			**756**
			Тенге			**142341**	**42383**			**192**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1335711**				
	Материалы -		Тенге			**123262**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**184724,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**644400**				
	Местные материалы -		Тенге			**299304**				
		Накладные расходы -	Тенге			**240141**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**120**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36021,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**94551**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1670403**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1069**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220745,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**61799**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**61799**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3708**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**65507**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1735911**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1069**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220745,00**			

Временные зд. И соор-ия 1,5%	26 039
Итого по акту с временными	1 761 950
Зимнее удорожание 2,31%	40 701
Выслуга лет 1%	17 619
Доп.отпуска 0,4%	7 048
Итого по акту в базовых ценах 2001г. МРП=775	1 827 318
Итого по акту в текущих ценах 2012г. МРП=1581	3 727 729
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 802 283
Итого по акту сНДС 12%	4 258 557

Заказчик:_____ Генподрядчик:_____

Страниц -

Тумегенов Ф.Т